Заказчик: ГУ"Аппарат акима Миялинского сельского округа"
Поставщик: Ип Әбу
Наименование работы: Миялы ауылы А.Құнанбаев көшесіндегі талдарды қоршау жұмысы. **форма 2**
Договор №111 от 07 октября 2025г.

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2025г.

Основание: локальная смета

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1218-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Ограждения металлические. Разборка сетки и угольника	$м^2$ сетки	65,7	2 660	174 762
2	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,48	8 747	4 199
3	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных столбов для стоек	$м^3$	0,25	23 070	5 768
4	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,255	51 296	13 080
5	1109-0105-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж стоек из стальной трубы диам.40мм	т конструкций	0,16896	81 356	13 746
6	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	44	964	42 416
7	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,6	1 393	3 622
8	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,276	12 324	40 373
9	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	$м^3$	3,2	13 414	42 925
10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,248	52 112	169 260
11	1109-0105-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических каркасов ограждений из квадратных труб сеч.20х40.1,5мм	т конструкций	0,20436	350 148	71 556
12	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,20436	375 184	76 673
13	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических штакетников	м ограждения	52	1 910	99 320
14	СКом.предл	Металлические штакетники	шт	312	1 071,43	334 286
15	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4 542	9 084
16	223-502-1101 *РСНБ РК 2022*	Пружина дверная размерами 30х300 мм, цинк	шт.	1	1 056	1 056
17	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	30	142	4 260
18	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00045	380 806	171

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
19	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027	754 778	2 038
20	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	30	166	4 98
21	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00042	642 114	27
22	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0027	859 685	2 32
23	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	36,4	2 407	87 61
24	1218-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Ограждения металлические. Разборка сетки и угольника	$м^2$ сетки	165,6	2 660	440 49
25	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,4	8 747	3 49
26	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных столбов для стоек	$м^3$	0,23	23 070	5 30
27	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2246	51 296	11 52
28	1109-0105-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж стоек из стальной трубы диам.40мм	т конструкций	0,04224	81 356	3 43
29	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	11	964	10 60
30	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,9	1 393	9 61
31	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,694	12 324	107 14
32	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	$м^3$	8,3	13 414	111 33
33	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,4245	52 112	439 01
34	1109-0105-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических каркасов ограждений из квадратных труб сеч.20х40.1,5мм	т конструкций	0,54234	350 148	189 89
35	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,54234	375 184	203 47
36	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических штакетников	м ограждения	138	1 910	263 58
37	СКом.предл	Металлические штакетники	шт	732	1 071,43	784 28
38	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4 542	9 08
39	223-502-1101 *РСНБ РК 2022*	Пружина дверная размерами 30х300 мм, цинк	шт.	1	1 056	1 05
40	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	63	142	8 94
41	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000945	380 806	36
42	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00567	754 778	4 28
43	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	63	166	10 45
44	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000882	642 114	56

Scanned with CamScanner

	2	3	4	5	6	7
	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00567	859 685	4 874
6	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	96,6	2 407	232 516
7	1218-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Ограждения металлические. Разборка сетки и угольника	$м^2$ сетки	280,8	2 660	746 928
8	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,64	8 747	5 598
9	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных столбов для стоек	$м^3$	0,435	23 070	10 035
0	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4437	51 296	22 760
1	1109-0105-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж стоек из стальной трубы диам.40мм	т конструкций	0,067584	81 356	5 498
2	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	17,6	964	16 966
3	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	$м^3$ материала основания в плотном теле	11,7	1 393	16 298
54	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,742	12 324	181 680
55	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	$м^3$	14,04	13 414	188 333
56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,2506	52 112	742 627
57	1109-0105-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических каркасов ограждений из квадратных труб сеч.20х40.1,5мм	т конструкций	0,91962	350 148	322 003
58	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,91962	375 184	345 027
59	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических штакетников	м ограждения	234	1 910	446 940
60	СКом.предл	Металлические штакетники	шт	1 404	1 071,43	1 504 288
61	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4 542	9 084
62	223-502-1101 *РСНБ РК 2022*	Пружина дверная размерами 30х300 мм, цинк	шт.	1	1 056	1 056
63	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	165	142	23 430
64	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002475	380 806	942
65	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01485	754 778	11 208
66	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	165	166	27 390
67	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00231	642 114	1 483
68	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01485	859 685	12 766
69	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,8	2 407	394 267
70	1218-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Ограждения металлически[illegible]зборка сетки и угольника	м[illegible]тки	64,8	2 660	172 368

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
71	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,32	8 747	2 799
72	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных столбов для стоек	$м^3$	0,36	23 070	8 305
73	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	51 296	18 836
74	1109-0105-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж стоек из стальной трубы диам.40мм	т конструкций	0,033792	81 356	2 749
75	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	8,8	964	8 483
76	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 43*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,7	1 393	3 761
77	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,402	12 324	41 926
78	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство фундаментов бетонных ленточных	$м^3$	3,27	13 414	43 864
79	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,31905	52 112	172 962
80	1109-0105-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических каркасов ограждений из квадратных труб сеч.20х40.1,5мм	т конструкций	0,21222	350 148	74 308
81	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,21222	375 184	79 622
82	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж металлических штакетников	м ограждения	54	1 910	103 140
83	СКом.предл	Металлические штакетники	шт	324	1 071,43	347 143
84	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4 542	9 084
85	223-502-1101 *РСНБ РК 2022*	Пружина дверная размерами 30х300 мм, цинк	шт.	1	1 056	1 056
86	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	64,5	142	9 159
87	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009675	380 806	368
88	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005805	754 778	4 381
89	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	64,5	166	10 707
90	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000903	642 114	580
91	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005805	859 685	4 990
92	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	37,8	2 407	90 985
	Всего по акту					10 307 322

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

Руководитель: **Багдаров А.О.**

ПОСТАВЩИК
Ип Әбу

Руководитель: **Шамиянова К.Ә.**

Scanned with CamScanner