Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213** — **050240008853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Индивидуальный предприниматель КЕНЖЕНОВА,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбыльский район, с.Мынбаево, ул.Бальмонта, дом № 1А** — **510320400419**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) По договору №61 от 14.05.2025г

Номер документа	Дата составления
57	**29.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка башни и проведение инженерных сетей, запуск скважины в с.Шамалган Карасайского района			раб.	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенженова Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Жунисбек
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
Подрядчик: ИП "КЕНЖЕНОВА" Алматинская область, Жамбылский район, с.Мынбаево, БАЛЬМОНТ, 1А
Наименование строительства и его адрес:Установка башни и проведение инженерных сетей, запуск скважины в с.Шамалган Карасайского района

Справка №3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№61	14.05.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС, 12%	Всего к оплате с НДС
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2025) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка башни и проведение инженерных сетей, запуск скважины в с.Шамалган Карасайского района	36 000 000	4 464 286							535 714	5 000 000

Место печати (при наличии)
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Н. Жунісбек
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ИП "КЕНЖЕНОВА"

Руководитель _____ Кенженова Р.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "КЕНЖЕНОВА" Алматинская область, Жамбылский район, с.Мынбаево, БАЛЬМОНТ, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка башни и проведение инженерных сетей, запуск скважины в с.Шамалган Карасайского района**

(наименование, адрес)

Договор: **№61 от 2025-05-14**

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**537**		**874,58**	**495,93**	**469784**	**266391**	**17092**	**233363**	**759399**
		НР - 85%; СП - 8%				**346,83**	**164,28**	**186301**	**88244**		**56252**	
63	241-101-0128 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм**	**м**	**537**		**4 086**	**--**	**2194812**	**--**	**2194812**	**--**	**2370397**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**175585**	
64	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Резьба стальная диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**101**		**7 380,2**	**279,61**	**745400**	**28241**	**133686**	**592850**	**1445310**
		НР - 99%; СП - 8%				**5 776,97**	**152,12**	**583474**	**15364**		**107060**	

65	241-119-0108 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 80 мм	шт.	101	741	--	74841	--	74841	--	80828
		СП - 8%			--	--	--	--		5987	
66	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	7 380,2	279,61	44281	1678	7941	35219	85860
		НР - 99%; СП - 8%			5 776,97	152,12	34662	913		6360	
67	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	115 040	--	575200	--	575200	--	621216
		СП - 8%			--	--	--	--		46016	
68	242-306-0107 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	36 005	--	36005	--	36005	--	38885
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5401895
		ВСЕГО С УЧЕТОМ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФ. К=0,82642947635									4 464 286
		НДС, 12%									535 714
		Итого с учетом НДС									5 000 000

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик:
ИП "Кенженова"

Руководитель Кенженова Р.С.