Приложение 1
к приказу Председателя
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта
Республики Казахстан № 65
от «24» июня 2024 года

Форма 1

Декларация о соответствии

«24» октября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», г. Павлодар, ул. Камзина 41
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Моисеева Юрия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Павлодарская область, г.Павлодар, п.Атамекен «Реконструкция дороги по улице Бұқар Жырау»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен" аким Дюсембекова Мунира Сапарбековна.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Ремонтно-строительные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным ведомственным заключением, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)

3. Ведомственное заключение № EPVL-0083/25 от 16.05.2025 г. по рабочему проекту «Реконструкция улицы Бұқар Жырау поселка Атамекен Павлодарской области».
(наименование объекта, номер и дата утверждение)
ГУ "Аппарат акима поселка Атамекен"
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) заключение)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги:	м	511,91		
2	Ширина проезжей части:	м	5,0		
3	Ширина разделительной полосы	м	-		
4	Ширина обочины (укрепление)	м	0,5		
5	Дорожное покрытие			Подготовительный период: поднятие люков колодцев; устройство водопропускных труб; устройство дорожной одежды: устройство основания из щебня толщиной 15 см; розлив вяжущих материалов; устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см; укрепление обочин щебнем; установка дорожных знаков.	
	основание:	м2	3071		
	покрытие:	м2	2623,92		
6	Количество полос	шт	2		
7	Дорожные знаки	шт	8		
8	Зеленые насаждения	шт	-		
9	Искусственная сооружения	шт	-		
10	Электроосвещение	шт	-		

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция дороги по улице Бұқар Жырау»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта)

гарантирует качество выполненных ремонтно-строительных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Моисеев Ю.И. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)