Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр.14,1, тел.: (7292) 33-53-23,335325** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с. Баянды, Промышленная зона, 2, строение 9/3** — **990440007987**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 10.10.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000056	06.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KR-1 "Актау - Форт-Шевченко", участок 102-123 км" за ноябрь месяц 2025г.			усл	1	298 612 717,91	298 612 717,91	31 994 219,78
				Итого	1	x	298 612 717,91	31 994 219,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Оспан С.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приняты работы (услуги)) 06.11.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**
Подрядчик **ТОО "Акжол+К"**
Наименование строительства и его адрес: **2025-ФШ KR-1 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KR-1 "Актау – Форт-Шевченко", участок 102-132 км**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		Договор и доп.соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код	
050140006912	990440007987	№ 25	10.10.2025г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KR-1 "Актау – Форт-Шевченко", участок 102-132 км	298 612 717,91									
за отчетный месяц 2025 года		266 618 498,13							31 994 219,78	298 612 717,91
ИТОГО к оплате:		**266 618 498,13**							**31 994 219,78**	**298 612 717,91**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Мангистауской области"

Абилов Б.К. _____

Технический надзор

ТОО "TechExpertConsulting"

Байжанов С.К. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Акжол+К"

Оспанов О. _____

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006912**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К» БИН 990440007987**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2025-ФШ KR-1 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения KR-1 "Актау – Форт-Шевченко", участок 102-132 км**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Автомобильная дорога областного значения KR-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25 от 10.10.2025г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Фрезирование					
1	1	СРД-2-92-01	**Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 150 мм**	**100 м²**	**992**	**130 725,0**	**129 679 200,0**	
		005-0133	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд -	чел.-ч	1 973,087998			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4 106,879997	3 255,31	13 369 184,0	
		999-0999	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог	чел.-ч	1 973,087998			
		D321-205-0202	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 1900 до 2010 мм	маш.-ч	657,695999	103 643,0	68 165 586,47	
		D321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	263,0784	15 345,0	4 036 938,04	
		D321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная 75 кВт	маш.-ч	10,1184	22 077,0	223 383,92	
		D321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	657,695999	14 097,0	9 271 540,5	
		D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	323,7888	18 432,0	5 968 075,16	
		D332-101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	1 537,996799	17 845,0	27 445 552,87	
2	2	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**м³**	**1 001,919192**	**110,0**	**110 211,11**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Фрезирование				129 789 411	
			Раздел 2: Включенные работы					
3	3	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м² покрытия**	**16 000**	**466,0**	**7 456 000,0**	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	299,200001			
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	224,000001	4 714,29	1 056 000,0	
		313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,664	1 518,0	2 525,95	
		321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,4992	137,0	68,39	
		321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8	маш.-ч	31,616	22 802,0	720 908,04	
		321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	94,848	21 864,0	2 073 756,68	
		321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	31,616	19 104,0	603 992,07	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	19,968	10 077,0	201 217,54	
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,312	13 711,0	182 520,83	
		314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,6656	12 586,0	8 377,24	
		321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	34,944	44 785,0	1 564 967,05	
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1728	236 131,0	40 803,44	
		217-603-0104	Вода техническая	м³	16	110,0	1 760,0	

порядку	локальной сметы	норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	Включаемые объемы работ	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**2 240,0112**	**17 961,0**	**40 232 841,16**	
			Итого по разделу 2: Включенные работы				**47 688 841**	
			ИТОГО по акту				**47 688 841**	
			Всего по акту				**47 688 841**	
5	5	СРД-21-20-01	**Раздел 3: Устройство асфальтобетонного покрытия**					
		D321-202-0102	**Подгрунтовка основания автогудронатором**	**1 т вяжущего**	**6,400032**	**6 154,0**	**39 385,8**	
6	6	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Автогудронаторы, от 3500 до 7000 л	маш.-ч	1,153606	34 144,0	39 388,72	
7	7	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2024*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**6,592033**	**201 884,15**	**1 330 826,99**	**Казахстан**
		005-0136	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м² покрытия**	**16 000**	**466,0**	**7 456 000,0**	
		099-0100	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные	чел.-ч	299,200001			
		313-403-0401	Затраты труда машинистов	чел.-ч	224,000001			
		321-202-0201	Нарезчик швов	маш.-ч	1,664	4 714,29	1 056 000,0	
		321-101-0302	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,4992	1 518,0	2 525,95	
		321-101-0402	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8	маш.-ч	31,616	137,0	68,39	
		321-101-0201	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	94,848	22 802,0	720 908,04	
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),	маш.-ч	31,616	21 864,0	2 073 756,68	
		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	19,968	19 104,0	603 992,07	
		314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	13,312	10 077,0	201 217,54	
		321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,6656	13 711,0	182 520,83	
		М	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	маш.-ч	34,944	12 586,0	8 377,24	
		217-603-0104	Вода техническая	т	0,1728	44 785,0	1 564 967,05	
8	8	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**м³**	**16**	**241 295,21**	**41 695,81**	
9	9	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0303**	**т**	**1 548,807744**	**110,0**	**1 760,0**	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные	**м² покрытия**	**16 000,08**	**18 814,0**	**29 139 268,9**	**Казахстан**
		321-202-0201	Гудронаторы ручные	чел.-ч	185,600928	**95,0**	**1 520 007,6**	
		М	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	маш.-ч	22,630513			
10	10	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,179201	137,0	3 100,38	
			Итого по разделу 3: Устройство асфальтобетонного покрытия	**т**	**1 536,00768**	241 295,21	43 240,32	
			ИТОГО по акту			**18 814,0**	**28 898 448,49**	**Казахстан**
			Всего по акту				**68 383 938**	
							245 862 190	
							245 862 190,05	
			Сметная прибыль 5%			12 293 109,50		
			ИТОГО				258 155 299,55	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			5 163 105,99		
			ИТОГО				263 318 405,54	
			в том чиле на III квартал 2025 года доля 60% к - 1,0587			167 265 117,57		
			в том чиле на IV квартал 2025 года доля 40% к - 1,079			113 648 223,83		
			Итого				280 913 341,40	
			С коэффициентом подрядчика к= 0,95				266 618 498,13	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			31 994 219,78		

по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого				298 612 717,91	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				298 612 717,91	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Абилов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела АД _____ **Бегимов М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "TechExpertConsulting"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер _____ **Байжанов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Оспан С.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)