# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440009800-20180426-70501090
1.1. Номер учетной системы 23
2. Дата выписки 26.04.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.04.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440009800
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0010265
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ5384903KZ000976677
14. БИК NURSKZKX
15. Наименование банка АО Нурбанк

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140002743
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель ГУ Управление строительства Мангистауской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Актау 23 мкр 100 дом
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ20070102KSN4301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная .школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических.под.районов с обычным геологическими условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

| | |
|---|---|
| ИИН/БИН 060440009800 | 26.1 ИИН/БИН 060140002743 |
| 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответствен[illegible]тью Ондасын-Строй | 26.2 Наименование ГУ У[illegible]вление строительства Мангистауской области |
| 25.3 Адрес отправки г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира | 26.3 Адрес доставки Актау 23 мкр 100 дом |
| | 26.4 Код страны KZ |

## Раздел E. Договор (контракт)

| | |
|---|---|
| 27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг<br>27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг<br>27.3. Номер 64<br>27.4. Дата 21.07.2017 | 30 Поставка товаров осуществлена по доверенности<br>30.1 Номер<br>30.2 Дата |
| 28. Условия оплаты по договору безналичный расчет<br>29. Способ отправления | 31. Пункт назначения |
| | 31.1. Условия поставки |

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

| | |
|---|---|
| Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг | 32.1 Номер 21<br>32.2 Дата 26.04.2018 |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная .школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических.подрайонов с обычным геологическими условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района | | | Штука | 1 | 94978571.96 | 94978571.96 | | | 94978571.96 | 12% | 11397428.64 | 106376000.60 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 94978571.96 | | 0.00 | 94978571.96 | | 11397428.64 | 106376000.60 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| **44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) для индивидуального предпринимателя** | nK38XSZ2ReRWE1UmxlGtkx4di/5mHXNKW/vnajOsX5dTha5NotZluhfwpInR3L25aEZwpMNzYBFjfrkwFnmfA==<br>= |
| **45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| **46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ** | БОРАНБАЕВ БЕРДИКОЖА ОНДАСЫНОВИЧ |

Заказчик : *ГУ "Управление строительства Мангистау й области"*
Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*
Наименование строительства и его адрес:
***"Привяка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическим условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района"***
Адрес: ***Тупкараганский район, село С.Шапагатова***

# Справка № 7
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирован | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | *64* | *21.07.2017 г.* | | | | |

Допсоглашение № 1 от 20.10.17г
Допсоглашение № 2 от 20.11.17г
Допсоглашение № 3 от 13.12.17г
Допсоглашение № 4 от 22.02.18г

| Наименование пусковых комплексов, объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце, за *апрель* без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом уровне цен 2001 г | Дополн. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце, за *апрель* | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение мате-риалов | другие дополнит. расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по объекту** | 779 793 565,21 | | | | | | | | 83 549 310,56 | 779 793 565,21 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **за апрель 2018 г.** | | **94 978 571,96** | | | | | | | **11 397 428,64** | **106 376 000,6** |
| Удержано 5 % по договору | | **4 748 928,60** | | | | | | | **569 871,43** | **5 318 800,03** |
| Всего к оплате | | **90 229 643,37** | | | | | | | **10 827 557,20** | **101 057 200,57** |

**М.П. Заказчик:**
Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2018 года

**М.П. Подрядчик:**
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района**

# АКТ №7
## приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **БЛОКИ 1А и 1Б. Раздел АР. Лок смета № 2-2-3** | | | | | | | | | | |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм | 74,11 | 1931,14 | -- | 143117 | -- | 48403 | 3,24 | 240 | | |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 39352 | -- | 123 | -- | -- | | |
| | | **ТИП 15. ВЕНТКАМЕРА** | | | | | | | | | | |
| 8 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 | 2,136 | 8729,54 | -- | 18646 | -- | 1490 | 3,66 | 8 | | |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1211 | -- | 123 | -- | -- | | |
| 9 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,17872 | 183,00 | -- | 399 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 10 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,17872 | 519,00 | -- | 1131 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150 | 26,7 | 193,52 | 9,95 | 5167 | 266 | 1837 | 0,36 | 10 | | |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1394 | 100 | 123 | 0,02 | -- | | |
| | | **ТИП 16. ЛЕСТНИЦА** | | | | | | | | | | |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150 | 18,6 | 193,52 | 9,95 | 3599 | 185 | 1280 | 0,36 | 7 | | |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 971 | 70 | 123 | 0,02 | -- | | |
| 15 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм | 18,6 | 59,10 | 1,34 | 1099 | 25 | 40 | 0,01 | -- | | |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 23 | 9 | 123 | -- | -- | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 173158 | | 53050 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 19 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен | 62,4 | 232,30 | 3,39 | 14495 | 211 | 7713 | 0,65 | 41 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 7301 | 45 | 105 | 0,05 | 3 |
| 20 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок | 10,4 | 570,50 | 4,92 | 5933 | 51 | 2129 | 1,15 | 12 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 2008 | 19 | 105 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 20428 | | 9842 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ВЕНТКАМЕРА** | | | | | | | | |
| 58 | Е0126-30-1 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм | 3,825 | 4173,97 | 378,22 | 15965 | 1447 | 14183 | 20,04 | 77 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 13641 | 542 | 100 | 0,69 | 3 |
| 60 | Е0126-30-3 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм | 2,325 | 5124,06 | 401,31 | 11913 | 933 | 10797 | 25,84 | 60 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 10447 | 350 | 100 | 0,74 | 2 |
| 62 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 410 | 11,20 | -- | 4592 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен | 51 | 570,50 | 4,92 | 29096 | 251 | 10438 | 1,15 | 59 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 9846 | 95 | 105 | 0,01 | -- |
| 65 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных | 0,013195 | 175710,10 | 1826,10 | 2318 | 24 | 162 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 107 | 9 | 140 | 3,37 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 63884 | | 35580 | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 87 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные | 32,76 | 3540,00 | -- | 115970 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные | 30,24 | 4010,00 | -- | 121262 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные | 10,5 | 4010,00 | -- | 42105 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С12062-14 примен. | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14ЛП внутренние, окрашенные | 5,88 | 3900,00 | -- | 22932 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С12062-5 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные | 5,88 | 3540,00 | -- | 20815 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 16 | 1500,00 | -- | 24000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 21 | 1380,00 | -- | 28980 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 33 | 844,00 | -- | 27852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С11011-814 примен. | Приспособление для самозакрывания | 4 | 5500,00 | -- | 22000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С12022-2 примен. | Двери стальные утепленные ДСН21-10Л огрунтованные и окрашенные | 2 | 18700,00 | -- | 37400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С12022-1 примен. | Двери металлические противопожарные ДГП12-8 огрунтованные и окрашенные | 1 | 24096,00 | -- | 24096 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 3 | 1960,00 | -- | 5880 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 3 | 844,00 | -- | 2532 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С12031-30 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника | 2 | 15762,31 | -- | 31525 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С12031-82 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов | 2 | 1480,00 | -- | 2960 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 2 | 2980,00 | -- | 5960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | С11011-815 | Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 2 | 844,00 | -- | 1688 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ВИТРАЖИ ВТ-1, ВТ-2, ВТ-8** | | | | | | | | |
| 118 | СПРАЙС п.314 ТОО "Жынгылды Курылыс" | Витражы алюминиевые наружные с количеством дверей 2, заполнение из сендвич-панелей, остекление из закаленного стекла, размеры 7160х2500 мм, 8600х3000 мм | 46,7 | 19574,66 | -- | 914137 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 3,1 | 4472,00 | -- | 13863 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 2,1 | 13000,00 | -- | 27300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1493257 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 183 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 1540,6 | 183,00 | 3,94 | 281930 | 6070 | 167586 | 0,55 | 853 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 157311 | 2295 | 105 | 0,01 | 11 |
| 189 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн | 2527 | 154,08 | 3,43 | 389360 | 8668 | 199107 | 0,46 | 1150 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 186316 | 3310 | 105 | 0,01 | 16 |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/ | | | | | | | | |
| 195 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм | 0,9 | 4173,97 | 378,22 | 3757 | 340 | 3337 | 20,04 | 18 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 3210 | 128 | 100 | 0,69 | 1 |
| 196 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм | 0,95 | 5124,06 | 401,31 | 4868 | 381 | 4412 | 25,84 | 25 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 4269 | 143 | 100 | 0,74 | 1 |
| 199 | Е0108-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 46,4 | 213,01 | 1,52 | 9884 | 71 | 6129 | 0,70 | 33 |
| | | м2 | | 111,38 | 0,56 | 5168 | 26 | 118 | -- | -- |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 201 | Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 | Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов | 1143,7 | 21,10 | 0,01 | 24134 | 11 | 8046 | 0,04 | 47 |
| | | м2 | | 6,70 | -- | 7663 | -- | 105 | -- | -- |
| 203 | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | 320,5 | 266,17 | 2,65 | 85307 | 849 | 87318 | 1,43 | 458 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,72 | 82929 | 231 | 105 | 0,03 | 9 |
| 204 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | 865,35 | 29,00 | -- | 25095 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | 31,86 | 29,00 | -- | 924 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 825259 | | 475935 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 15.ВХОД В-1** | | | | | | | | |
| 214 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 345 | 66,94 | 2,62 | 23096 | 904 | 4880 | 0,07 | 23 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 3626 | 342 | 123 | -- | 2 |
| 215 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.0-270 мм | 11,6775 | 5435,23 | 245,72 | 63470 | 2869 | 6597 | 2,71 | 32 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 4467 | 1077 | 119 | 0,45 | 5 |
| 216 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек раствором М100 толщиной 15 мм | 86,5 | 151,12 | 15,94 | 13072 | 1379 | 4180 | 0,24 | 21 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 2997 | 516 | 119 | 0,03 | 3 |
| 217 | Е0112-17-2 К=35 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.50 мм | 86,5 | 195,85 | 4,90 | 16941 | 424 | 576 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | 3,85 | 1,75 | 333 | 151 | 119 | 0,01 | 1 |
| 218 | Е0106-11-10 | Армирование цементных стяжек | 0,341675 | 5239,08 | 327,33 | 1790 | 112 | 722 | 11,60 | 4 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 646 | 42 | 105 | 0,60 | -- |
| 219 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,341675 | 62000,00 | -- | 21184 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 139553 | | 16955 | | |
| | | ИТОГО БЛОК 1 по АР | Тенге | | | 2715539 | | 591362 | | |
| | | **БЛОКИ 1А и 1Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-2-7** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | **АППАРАТУРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В** | | | | | | | | |
| 71 | 75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-1874 УХЛ 2-18, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 и 2 фидер-1,6А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 0,6 А, в комплекте с кнопками, замной и переключателем | -1 | 28486,00 | -- | -28486 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 75-6-33 Изм. и доп. вып. 21 | Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5114-2274 УХЛ2-28, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 фидер-8А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 6 А, 2 фидер-2,0А, 380В, ток теплового реле 1,6А, в комплекте с кнопками, замной и переключателем | -1 | 27666,00 | -- | -27666 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 83 | СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418 | 58 | 2178,66 | -- | 126362 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассенвателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418ES1 с блоком аварийного питания | 20 | 2490,88 | -- | 49818 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С151702-116 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP40 AOT.OPL 418 шт. | 8 | 2429,00 | -- | 19432 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С151702-103 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP20 AOT.PRS 236 шт. | 149 | 1686,00 | -- | 251214 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | СПРАЙС п.34 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP40 AOT.OPL 236 шт | 6 | 2599,12 | -- | 15595 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х18ВТ, IP40 AOT.OPL 218 шт | 8 | 1487,00 | -- | 11896 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | СПРАЙС п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с рассеивателем, в комплекте с 2-мя компактными люминисцентными лампами /КЛЛ/2х18ВТ, IP65 CD 218 шт | 15 | 3969,74 | -- | 59546 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | СПРАЙС п.47 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с рассеивателем, в комплекте с 2-мя компактными люминисцентными лампами /КЛЛ/2х9ВТ, IP54 К 200/209 шт | 2 | 1380,01 | -- | 2760 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | СПРАЙС п.43 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с зеркальным отражателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP20 ASM/S 136 шт | 22 | 1792,26 | -- | 39430 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | СПРАЙС п.111 ТОО "АктауЭнергоКабель" | Кронштейн для светильника ASM/S шт | 44 | 244,68 | -- | 10766 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | СПРАЙС п.32 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP40 AOT.OPL 136 шт | 6 | 3350,79 | -- | 20105 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | СПРАЙС п.46 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP44 TS100 шт | 38 | 489,37 | -- | 18596 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | СПРАЙС п.45 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP65 NBT18F123 шт | 7 | 5024,16 | -- | 35169 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник настенный с рассеивателем, в комплекте с лампой 6Вт, IP22 EFS 73 шт | 8 | 3622,94 | -- | 28984 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | СПРАЙС п.121 ТОО "АктауЭнергоКабель" | Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 шт | 8 | 81,56 | -- | 652 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С151706-77 примен. | Лампы люминисцентные белого света, 220В, 18Вт, цоколь G13 L18W | 360 | 82,00 | -- | 29520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С151706-80 примен. | Лампы люминисцентные белого света, 220В, 36Вт, цоколь G13 L36W | 339 | 101,00 | -- | 34239 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С151706-76 примен. | Лампы компактные люминисцентные, 220В, 9Вт, цоколь G23 DULUX L9W | 4 | 64,00 | -- | 256 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, 220В, 18Вт, цоколь 2G11 DULUX L18W | 30 | 82,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, 220В, 23Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 23W | 45 | 82,00 | -- | 3690 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С151701-90 | Светильник ручной переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | 1 | 561,00 | -- | 561 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С151706-59 примен. | Лампы накаливания электрические 42В | 1 | 16,00 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА** | | | | | | | | |
| 153 | Е0146-30-1 | Пробивка отверстий от диам.30 до диам.100 | 300 | 43,33 | 20,47 | 12999 | 6141 | 9180 | 0,13 | 39 |
| | | отверст. | | 22,86 | 7,74 | 6858 | 2322 | 100 | 0,04 | 11 |
| 154 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 210 | 108,60 | 48,90 | 22806 | 10269 | 10334 | 0,22 | 46 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 8316 | 2562 | 95 | 0,07 | 15 |
| 155 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен | Трубы ПВХ, диаметром 20 мм | 47,04 | 650,00 | -- | 30576 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | Ц0108-409-2 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 40 | 147,30 | 73,00 | 5892 | 2920 | 2576 | 0,29 | 12 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 1980 | 732 | 95 | 0,11 | 4 |
| 157 | СПРАЙС п.57 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм | 40 | 14,33 | -- | 573 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 3540 | 108,60 | 48,90 | 384444 | 173106 | 174204 | 0,22 | 779 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 140184 | 43188 | 95 | 0,07 | 250 |
| 159 | СПРАЙС п.56 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм | 3540 | 5,75 | -- | 20373 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | Ц0108-407-2 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 5 | 159,90 | 81,10 | 800 | 406 | 355 | 0,35 | 2 |
| | | м | | 54,50 | 20,30 | 273 | 102 | 95 | 0,12 | 1 |
| 161 | С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 32 | 5 | 191,00 | -- | 955 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 80 | 125,60 | 64,10 | 10048 | 5128 | 4347 | 0,26 | 21 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 3312 | 1264 | 95 | 0,09 | 7 |
| 163 | С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 20 | 80 | 104,00 | -- | 8320 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | Ц0108-411-1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 8 | 114,40 | 7,80 | 915 | 62 | 375 | 0,29 | 2 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 390 | 4 | 95 | -- | -- |
| 165 | СПРАЙС п.62 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Металлорукав с усл.проходом 20мм РЗ-Ц-А | 8 | 25,72 | -- | 206 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1203822 | | 201371 | | |

БЛОК 2. Раздел АР. Лок смета № 2-3-2

## А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ

### ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм | 41,72 | 1931,14 | -- | 80567 | -- | 27249 | 3,24 | 135 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 22153 | -- | 123 | -- | -- |

### ТИП 16. ЛЕСТНИЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек и покрытий толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150 | 6,4 | 193,52 | 9,95 | 1239 | 64 | 440 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 334 | 24 | 123 | 0,02 | -- |
| 3 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки и покрытия до толщ.30 мм | 18,6 | 59,10 | 1,34 | 1099 | 25 | 40 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 23 | 9 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 82905 | | 27729 | | |

## РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

### УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен | 32 | 570,50 | 4,92 | 18256 | 157 | 6549 | 1,15 | 37 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 6178 | 60 | 105 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 128 | 959,30 | 4,92 | 122790 | 630 | 26197 | 1,15 | 147 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 24710 | 239 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 141046 | | 32746 | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 57 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные | 5,46 | 3540,00 | -- | 19328 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные | 14,7 | 4010,00 | -- | 58947 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 2 | 1500,00 | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 7 | 1380,00 | -- | 9660 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 9 | 844,00 | -- | 7596 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12022-2 примен. | Двери стальные утепленные ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные | 1 | 18700,00 | -- | 18700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 844,00 | -- | 844 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ФРАМУГИ Ф-1 | | | | | | | | |
| 66 | Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 2,16 | 498,09 | 19,17 | 1076 | 41 | 615 | 1,38 | 3 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 499 | 13 | 120 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 2,16 | 4472,00 | -- | 9660 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ВИТРАЖИ ВТ-3, ВТ-4, ВТ-9, ВТ-10, ВТ-11** | | | | | | | | |
| 73 | С п.314 ТОО "Жынгылды Курылыс" | Витражы алюминиевые наружные и внутренние с количеством дверей 2, заполнение из сендвич-панелей, остекление из закаленного стекла | 43,6 | 19574,66 | -- | 853455 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 13,9 | 4472,00 | -- | 62161 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 2,1 | 13000,00 | -- | 27300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 6,4 | 12700,00 | -- | 81280 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | 1154967 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 126 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 722,3 | 183,00 | 3,94 | 132181 | 2846 | 78572 | 0,55 | 400 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 73754 | 1076 | 105 | 0,01 | 5 |
| 132 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн | 1424 | 154,08 | 3,43 | 219410 | 4884 | 112200 | 0,46 | 648 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 104992 | 1865 | 105 | 0,01 | 9 |
| 133 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 30 | 224,52 | 6,12 | 6736 | 184 | 4527 | 0,81 | 24 |
| | | м2 | | 141,39 | 2,32 | 4242 | 70 | 105 | 0,01 | -- |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/** | | | | | | | | |
| 139 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм | 0,25 | 4173,97 | 378,22 | 1043 | 95 | 927 | 20,04 | 5 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 892 | 35 | 100 | 0,69 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм | 0,63 | 5124,06 | 401,31 | 3228 | 253 | 2926 | 25,84 | 16 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 2831 | 95 | 100 | 0,74 | -- |
| 142 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 88 | 11,20 | -- | 986 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 144 | Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 | Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов | 623,6 | 21,10 | 0,01 | 13159 | 6 | 4387 | 0,04 | 26 |
| | | м2 | | 6,70 | -- | 4178 | -- | 105 | -- | -- |
| 146 | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | 460,5 | 266,17 | 2,65 | 122571 | 1220 | 125460 | 1,43 | 659 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,72 | 119154 | 332 | 105 | 0,03 | 13 |
| 147 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | 1243,35 | 29,00 | -- | 36057 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | 102,6 | 29,00 | -- | 2975 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 538346 | | 328999 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.ВХОД В-2** | | | | | | | | |
| 157 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 175,15 | 66,94 | 2,62 | 11725 | 459 | 2477 | 0,07 | 12 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 1841 | 173 | 123 | -- | 1 |
| 158 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.0-270 мм | 13,0275 | 5435,23 | 245,72 | 70807 | 3201 | 7360 | 2,71 | 35 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 4983 | 1202 | 119 | 0,45 | 6 |
| 159 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек раствором М100 толщиной 15 мм | 96,5 | 151,12 | 15,94 | 14583 | 1538 | 4663 | 0,24 | 23 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 3344 | 575 | 119 | 0,03 | 3 |
| 160 | Е0112-17-2 К=35 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.50 мм | 96,5 | 195,85 | 4,90 | 18900 | 473 | 643 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | 3,85 | 1,75 | 372 | 169 | 119 | 0,01 | 1 |
| 161 | Е0106-11-10 | Армирование цементных стяжек | 0,381175 | 5239,08 | 327,33 | 1997 | 125 | 806 | 11,60 | 4 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 720 | 47 | 105 | 0,60 | -- |
| 162 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,381175 | 62000,00 | -- | 23633 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 141645 | | 15949 | | |
| | | ИТОГО БЛОК 2 по АР | Тенге | | | 2058909 | | 405423 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **БЛОКИ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-3-6** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | **СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 43 | СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418 | 42 | 2178,66 | -- | 91504 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418ES1 с блоком аварийного питания | 11 | 2491,07 | -- | 27402 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С151702-116 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP40 AOT.OPL 418 | 12 | 2429,00 | -- | 29148 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С151702-103 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP20 AOT.PRS 236 | 15 | 1686,00 | -- | 25290 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | СПРАЙС п.34 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP40 AOT.OPL 236 | 4 | 2599,12 | -- | 10396 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х18ВТ, IP40 AOT.OPL 218 | 3 | 1487,00 | -- | 4461 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | СПРАЙС п.31 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP54 ALS.OPL 1х36 | 2 | 4189,37 | -- | 8379 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | СПРАЙС п.46 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP44 TS100 | 17 | 489,37 | -- | 8319 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПРАЙС п.45 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP65 NBT18F123 | 6 | 5024,16 | -- | 30145 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник настенный с рассеивателем, в комплекте с лампой 6Вт, IP22 EFS 73 | 3 | 3622,94 | -- | 10869 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель." | Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 | 2 | 81,56 | -- | 163 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель." | Пиктограмма "Вниз направо" ПЭУ 004 | 1 | 81,56 | -- | 82 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С151706-77 примен. | Лампы люминисцентные белого света, 220В, 18Вт, цоколь G13 L18W | 266 | 82,00 | -- | 21812 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С151706-80 примен. | Лампы люминисцентные белого света, 220В, 36Вт, цоколь G13 L36W | 40 | 101,00 | -- | 4040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, 220В, 23Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 23W | 23 | 82,00 | -- | 1886 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | |
| 90 | Е0146-30-1 | Пробивка отверстий от диам.30 до диам.100 | 15 | 43,33 | 20,47 | 650 | 307 | 459 | 0,13 | 2 |
| | | отверст. | | 22,86 | 7,74 | 343 | 116 | 100 | 0,04 | 1 |
| 91 | Ц0108-409-2 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 30 | 147,30 | 73,00 | 4419 | 2190 | 1932 | 0,29 | 9 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 1485 | 549 | 95 | 0,11 | 3 |
| 93 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 1160 | 108,60 | 48,90 | 125976 | 56724 | 57084 | 0,22 | 255 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 45936 | 14152 | 95 | 0,07 | 82 |
| 95 | Ц0108-407-2 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 3 | 159,90 | 81,10 | 480 | 243 | 213 | 0,35 | 1 |
| | | м | | 54,50 | 20,30 | 164 | 61 | 95 | 0,12 | -- |
| 97 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 2 | 125,60 | 64,10 | 251 | 128 | 109 | 0,26 | 1 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 83 | 32 | 95 | 0,09 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **405672** | | **59797** | | |

**БЛОКИ 3А и 3Б. Раздел АР. Лок смета № 2-4-3**

## А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОКНА** | | | | | | | | |
| 8 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 0,84 | 472,81 | 19,00 | 397 | 16 | 226 | 1,30 | 1 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 183 | 5 | 120 | 0,03 | -- |
| 9 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 0,84 | 5206,00 | -- | 4373 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **4770** | | **226** | | |

## РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

**СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен или перегородок | 96,9 | 154,08 | 3,43 | 14930 | 332 | 7635 | 0,46 | 44 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 7144 | 127 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | **КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ** | | | | | | | | |
| 49 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен или колонн | 118,9 | 154,08 | 3,43 | 18320 | 408 | 9368 | 0,46 | 54 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 8766 | 156 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | **РИГЕЛЯ** | | | | | | | | |
| 53 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | 22,4 | 154,08 | 3,43 | 3451 | 77 | 1765 | 0,46 | 10 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 1652 | 29 | 105 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 36701 | | 18768 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА** | | | | | | | | |
| 82 | Е0126-30-1 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм | 4,95 | 4173,97 | 378,22 | 20661 | 1872 | 18355 | 20,04 | 99 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 17653 | 702 | 100 | 0,69 | 3 |
| 84 | Е0126-30-3 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм | 3,99 | 5124,06 | 401,31 | 20445 | 1601 | 18530 | 25,84 | 103 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 17928 | 601 | 100 | 0,74 | 3 |
| 85 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен. | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150 | 3,99 | 9950,00 | -- | 39701 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 596 | 11,20 | -- | 6675 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен | 66 | 570,50 | 4,92 | 37653 | 325 | 13508 | 1,15 | 76 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 12741 | 123 | 105 | 0,01 | 1 |
| 90 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных | 0,03016 | 175710,10 | 1826,10 | 5299 | 55 | 371 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 244 | 21 | 140 | 3,37 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | 130434 | | 50764 | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные | 68,25 | 3540,00 | -- | 241605 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные | 34,02 | 4010,00 | -- | 136420 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные | 54,6 | 4010,00 | -- | 218946 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние, окрашенные | 3,36 | 4250,00 | -- | 14280 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | С12062-5 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные | 17,64 | 3540,00 | -- | 62446 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 31 | 1500,00 | -- | 46500 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 46 | 1380,00 | -- | 63480 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 77 | 844,00 | -- | 64988 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С11011-814 примен. | Приспособление для самозакрывания | 6 | 5500,00 | -- | 33000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С12022-1 примен. | Двери металлические ДСВ21-8 огрунтованные и окрашенные | 3 | 20080,00 | -- | 60240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | С12022-2 примен. | Двери стальные утепленные ДСН21-10Л огрунтованные и окрашенные | 2 | 18700,00 | -- | 37400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 2 | 1960,00 | -- | 3920 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 3 | 1380,00 | -- | 4140 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 5 | 844,00 | -- | 4220 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С12031-30 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника | 3 | 15762,31 | -- | 47287 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | С12031-20 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника | 2 | 15207,90 | -- | 30416 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С12031-82 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов | 5 | 1480,00 | -- | 7400 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 5 | 2980,00 | -- | 14900 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | С11011-815 | Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 5 | 844,00 | -- | 4220 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1095808 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 280 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн | 4947 | 154,08 | 3,43 | 762234 | 16968 | 389784 | 0,46 | 2252 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 364742 | 6481 | 105 | 0,01 | 31 |
| 281 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 110 | 224,52 | 6,12 | 24697 | 673 | 16599 | 0,81 | 89 |
| | | м2 | | 141,39 | 2,32 | 15553 | 255 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/ | | | | | | | | |
| 287 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм | 1,9 | 4173,97 | 378,22 | 7931 | 719 | 7045 | 20,04 | 38 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 6776 | 269 | 100 | 0,69 | 1 |
| 288 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм | 0,785 | 5124,06 | 401,31 | 4022 | 315 | 3646 | 25,84 | 20 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 3527 | 118 | 100 | 0,74 | 1 |
| 289 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен. | Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм | 2,685 | 9950,00 | -- | 26716 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 268,5 | 11,20 | -- | 3007 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291 | Е0108-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 41 | 213,01 | 1,52 | 8733 | 62 | 5416 | 0,70 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 111,38 | 0,56 | 4567 | 23 | 118 | -- | -- |
| | | **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 293 | Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 | Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов | 1929,5 | 21,10 | 0,01 | 40716 | 19 | 13574 | 0,04 | 80 |
| | | м2 | | 6,70 | -- | 12928 | -- | 105 | -- | -- |
| 295 | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | 692,4 | 266,17 | 2,65 | 184295 | 1834 | 188640 | 1,43 | 990 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,72 | 179159 | 499 | 105 | 0,03 | 19 |
| 296 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | 1869,48 | 29,00 | -- | 54215 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | 60,75 | 29,00 | -- | 1762 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ | 1108,51 | 150,62 | 0,62 | 166964 | 687 | 90660 | 0,44 | 964 |
| | | м2 | | 69,08 | 0,23 | 76576 | 255 | 118 | -- | 2 |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН** | | | | | | | | |
| 302 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен | 78 | 6465,97 | 378,22 | 504346 | 29501 | 289224 | 20,04 | 3126 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 278168 | 11057 | 100 | 0,69 | 108 |
| 304 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 5200 | 11,20 | -- | 58240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 305 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен | 780,1 | 570,50 | 4,92 | 445047 | 3838 | 159660 | 1,15 | 1794 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 150598 | 1459 | 105 | 0,01 | 14 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | **2292924** | | **1164248** | | |
| | | **ИТОГО БЛОК 3 по АР** | **Тенге** | | | **3560637** | | **1234006** | | |

**БЛОКИ 3А и 3Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-4-7**

## РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

**СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | СПРАЙС п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218 | 68 | 3969,74 | -- | 269942 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | С151702-103 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236 | 345 | 1686,00 | -- | 581670 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | СПРАЙС п.43 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник для люминисцентных ламп, одноламповый, с рассеивателем "Опал", ЭПРА, IP20 ASM/S 136 | 28 | 1792,26 | -- | 50183 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель" | Кронштейн для светильника ASM/S | 56 | 244,68 | -- | 13702 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | С151701-100 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82 | 24 | 450,00 | -- | 10800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418 | 95 | 2178,66 | -- | 206973 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418, с блоком аварийного питания+ES1 | 9 | 2458,45 | -- | 22126 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Световой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73 | 27 | 3622,94 | -- | 97819 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель" | Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 | 27 | 81,56 | -- | 2202 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | С151706-77 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W | 416 | 82,00 | -- | 34112 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | С151706-80 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W | 718 | 101,00 | -- | 72518 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W | 136 | 82,00 | -- | 11152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W | 24 | 82,00 | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | С151701-8 примен. | Светильники для местного освещения, тип ИКП-068, класс защиты от поражения эл.током-0 | 15 | 613,00 | -- | 9195 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | С151706-42 примен. | Лампы накаливания галогеновые ГКМ12-20 Halostar 12-20 | 15 | 557,00 | -- | 8355 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 259 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 8000 | 108,60 | 48,90 | 868800 | 391200 | 393680 | 0,22 | 1760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 316800 | 97600 | 95 | 0,07 | 566 |
| 260 | СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/ | 7958 | 18,79 | -- | 149544 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | СПРАЙС п.59 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм, тяжелая /серия9/ | 42 | 28,77 | -- | 1209 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | Ц0108-409-2 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 74 | 147,30 | 73,00 | 10900 | 5402 | 4766 | 0,29 | 21 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 3663 | 1354 | 95 | 0,11 | 8 |
| 263 | СПРАЙС п.60 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм, тяжелая /серия9/ | 48 | 21,73 | -- | 1043 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | СПРАЙС п.61 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 40 мм, тяжелая | 26 | 27,60 | -- | 718 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 220 | 125,60 | 64,10 | 27632 | 14102 | 11955 | 0,26 | 57 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 9108 | 3476 | 95 | 0,09 | 20 |
| 266 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм | 220 | 148,00 | -- | 32560 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2485123 | | 410401 | | |

БЛОК 4. Раздел АР. Лок смета № 2-5-2

## А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм | 13,44 | 1931,14 | -- | 25955 | -- | 8778 | 3,24 | 44 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 7137 | -- | 123 | -- | -- |
| 2 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150 | 17,6 | 193,52 | 9,95 | 3406 | 175 | 1211 | 0,36 | 6 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 919 | 66 | 123 | 0,02 | -- |
| 3 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм | 17,6 | 59,10 | 1,34 | 1040 | 24 | 38 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 22 | 9 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 30401 | | 10027 | | |

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные | 4,2 | 4010,00 | -- | 16842 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | С12062-5 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные | 8,82 | 3540,00 | -- | 31223 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12062-7 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние, окрашенные | 4,4 | 3660,00 | -- | 16104 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 2 | 1380,00 | -- | 2760 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 4 | 1500,00 | -- | 6000 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 6 | 844,00 | -- | 5064 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С11011-814 примен. | Приспособление для самозакрывания | 3 | 5500,00 | -- | 16500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12031-30 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника | 3 | 15762,31 | -- | 47287 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С12031-20 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника | 1 | 15207,90 | -- | 15208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С12031-82 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов | 4 | 1480,00 | -- | 5920 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 4 | 2980,00 | -- | 11920 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С11011-815 | Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 4 | 844,00 | -- | 3376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-8п, ДГ21-8лп | 15,12 | 13000,00 | -- | 196560 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С12022-2 примен. | Двери стальные утепленные ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные | 1 | 18700,00 | -- | 18700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 844,00 | -- | 844 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 396268 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 155 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 645 | 183,00 | 3,94 | 118035 | 2541 | 70163 | 0,55 | 357 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 65861 | 961 | 105 | 0,01 | 5 |
| 160 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн | 1108 | 154,08 | 3,43 | 170721 | 3800 | 87302 | 0,46 | 504 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 81693 | 1451 | 105 | 0,01 | 7 |
| 161 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 26 | 224,52 | 6,12 | 5838 | 159 | 3923 | 0,81 | 21 |
| | | м2 | | 141,39 | 2,32 | 3676 | 60 | 105 | 0,01 | -- |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/ | | | | | | | | |
| 167 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм | 0,85 | 4173,97 | 378,22 | 3548 | 321 | 3152 | 20,04 | 17 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 3031 | 120 | 100 | 0,69 | 1 |
| 168 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм | 0,22 | 5124,06 | 401,31 | 1127 | 88 | 1022 | 25,84 | 6 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 989 | 33 | 100 | 0,74 | -- |
| 169 | С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен. | Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм | 1,07 | 9950,00 | -- | 10647 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 107 | 11,20 | -- | 1198 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | Е0108-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 295,3 | 213,01 | 1,52 | 62902 | 449 | 39006 | 0,70 | 207 |
| | | м2 | | 111,38 | 0,56 | 32891 | 165 | 118 | -- | 1 |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 173 | Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 | Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов | 964,5 | 21,10 | 0,01 | 20353 | 10 | 6785 | 0,04 | 40 |
| | | м2 | | 6,70 | -- | 6462 | -- | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких м2 | 233,6 | 266,17 | 2,65 | 62177 | 619 | 63643 | 1,43 | 334 |
| | | | | 258,75 | 0,72 | 60444 | 168 | 105 | 0,03 | 6 |
| 176 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг | 630,72 | 29,00 | -- | 18291 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен. | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг | 43,2 | 29,00 | -- | 1253 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ м2 | 1035,1 | 150,62 | 0,62 | 155905 | 642 | 84656 | 0,44 | 450 |
| | | | | 69,08 | 0,23 | 71505 | 238 | 118 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 631995 | | 359652 | | |
| | | ИТОГО БЛОК 4 по АР | Тенге | | | 1058664 | | 369679 | | |

**БЛОКИ 4. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-5-6**

## РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

**СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц И ЛАМПЫ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218 шт | 19 | 3969,74 | -- | 75425 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С151702-104 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS218 шт | 13 | 1487,00 | -- | 19331 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | СПРАЙС п.30 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный, с призматическим рассеивателем, 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х58Вт, с решеткой 2х58 "SPORT" PRS/S 258 "SPORT" шт | 24 | 1553,25 | -- | 37278 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151702-103 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236 шт | 11 | 1686,00 | -- | 18546 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418 шт | 3 | 2178,66 | -- | 6536 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73 шт | 8 | 3622,94 | -- | 28984 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель" | Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 шт | 8 | 81,56 | -- | 652 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С151701-100 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82 | 16 | 450,00 | -- | 7200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С151706-77 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W | 38 | 82,00 | -- | 3116 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С151706-80 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W | 22 | 101,00 | -- | 2222 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С151706-81 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 58Вт, цоколь G13 L58W | 48 | 131,00 | -- | 6288 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W | 38 | 82,00 | -- | 3116 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W | 16 | 82,00 | -- | 1312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 66 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 890 | 108,60 | 48,90 | 96654 | 43521 | 43797 | 0,22 | 196 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 35244 | 10858 | 95 | 0,07 | 63 |
| 67 | СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/ | 890 | 18,79 | -- | 16725 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 323385 | | 43797 | | |

БЛОК 5. Раздел АР. Локсмета № 2-6-2

## А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм | -59,6 | 1931,14 | -- | -115096 | -- | -38927 | 3,24 | 193 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | -31648 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ТИП 15 | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 | -7,808 | 8729,54 | -- | -68160 | -- | -5445 | 3,66 | 29 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4427 | -- | 123 | -- | -- |
| 8 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | -7,96416 | 183,00 | -- | -1457 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | -7,96416 | 519,00 | -- | -4133 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -188846 | | -44372 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА** | | | | | | | | |
| 43 | Е0126-30-1 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм | 7,83 | 4173,97 | 378,22 | 32682 | 2961 | 29034 | 20,04 | 157 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 27924 | 1110 | 100 | 0,69 | 5 |
| 45 | Е0126-30-3 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм | 5,6325 | 5124,06 | 401,31 | 28861 | 2260 | 26157 | 25,84 | 146 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 25308 | 849 | 100 | 0,74 | 4 |
| 47 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 897,5 | 11,20 | -- | 10052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен | 104,4 | 570,50 | 4,92 | 59560 | 514 | 21367 | 1,15 | 120 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 20154 | 195 | 105 | 0,01 | 1 |
| 51 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных | 0,07163 | 175710,10 | 1826,10 | 12586 | 131 | 882 | 42,70 | 3 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 580 | 49 | 140 | 3,37 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 143741 | | 77440 | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 73 | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные | 16,38 | 3540,00 | -- | 57985 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ21-9Л и ДГ21-9 /без передаточного окна/ внутренние, окрашенные | 8,82 | 4010,00 | -- | 35368 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные | 52,5 | 4010,00 | -- | 210525 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ21-8ЛП внутренние, окрашенные | 8,4 | 4250,00 | -- | 35700 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С12061-2 примен. | Передаточное окно, размеры 450х700 мм, окрашенное | 0,63 | 6860,00 | -- | 4322 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С11011-592 примен. | Столешница из плиты ДСП, ламинированная с одной стороны, размеры 400х700х40 мм<br>100м2 | 0,0063 | 39100,00<br>-- | --<br>-- | 246<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 80 | С11011-792 примен. | Скобяные изделия для передаточного окна<br>комплект | 2 | 843,00<br>-- | --<br>-- | 1686<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82 | С12062-5 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л, ДГ21-14 внутренние, окрашенные<br>м2 | 11,76 | 3540,00<br>-- | --<br>-- | 41630<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>комплект | 10 | 1500,00<br>-- | --<br>-- | 15000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 84 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>комплект | 35 | 1380,00<br>-- | --<br>-- | 48300<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 85 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>шт | 41 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 34604<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 86 | С11011-814 примен. | Приспособление для самозакрывания<br>шт | 4 | 5500,00<br>-- | --<br>-- | 22000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88 | С12022-2 примен. | Двери стальные утепленные ДСН21-10Л, ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные<br>шт | 2 | 18700,00<br>-- | --<br>-- | 37400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание<br>комплект | 2 | 1960,00<br>-- | --<br>-- | 3920<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>шт | 2 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 1688<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 92 | С12031-30 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, ДН21-14, с заполнением сендвич-панелями, антипаника<br>шт | 3 | 15762,31<br>-- | --<br>-- | 47287<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 93 | С12031-20 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, ДО 21-14П с заполнением сендвич-панелями, антипаника<br>шт | 3 | 15207,90<br>-- | --<br>-- | 45624<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 94 | С12031-82 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов<br>компл | 6 | 1480,00<br>-- | --<br>-- | 8880<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95 | С12031-24 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными однопольными полотнами ДН 21-10Л<br>шт | 2 | 11400,00<br>-- | --<br>-- | 22800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С12031-80 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 из алюминиевых сплавов | | | | | | | | |
| | | компл | 2 | 1260,00 | -- | 2520 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | | | | | | | | |
| | | комплект | 6 | 2980,00 | -- | 17880 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | | | | | | | | |
| | | комплект | 2 | 1960,00 | -- | 3920 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С11011-815 | Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | шт | 8 | 844,00 | -- | 6752 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен | Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-08ЛП | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,68 | 13000,00 | -- | 21840 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ВИТРАЖИ ВТ-5, ВТ-6, ВТ-7** | | | | | | | | |
| 118 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | | | | | | | | |
| | | м2 | 41,3 | 4472,00 | -- | 184694 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | | | | | | | | |
| | | м2 | 2,73 | 12700,00 | -- | 34671 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | 947242 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 207 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | | | | | | | | |
| | | м2 | 1363,4 | 183,00 | 3,94 | 249502 | 5372 | 148311 | 0,55 | 755 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 139217 | 2031 | 105 | 0,01 | 10 |
| 212 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | | | | | | | | |
| | | м2 | 3355 | 154,08 | 3,43 | 516938 | 11508 | 264347 | 0,46 | 1527 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 247364 | 4395 | 105 | 0,01 | 21 |
| 213 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | | | | | | | | |
| | | м2 | 25 | 224,52 | 6,12 | 5613 | 153 | 3772 | 0,81 | 20 |
| | | | | 141,39 | 2,32 | 3535 | 58 | 105 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | 772053 | | 416430 | | |
| | | **ИТОГО БЛОК 5 по АР** | Тенге | | | 1674190 | | 449498 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **БЛОК 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-6-6** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | **СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | |
| 100 | С151702-108 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт PRS/S 418 | 41 | 2280,00 | -- | 93480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С151702-127 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт OPL/S 418 | 32 | 1314,00 | -- | 42048 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С151702-108 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник встраиваемый с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт PRS/R 418 | 10 | 2280,00 | -- | 22800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт AOT.PRS418 | 34 | 2178,66 | -- | 74074 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | СПРАЙС п.40 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х18Вт PRS/S 218 | 5 | 2879,76 | -- | 14399 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | СПРАЙС п.36 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х36Вт AOT.PRS236 | 11 | 2643,75 | -- | 29081 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С151702-159 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник потолочный с зеркальным плоским отражателем 220В, 50Гц, IP65, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х36Вт Arctic SMC/PC 236 | 39 | 3156,00 | -- | 123084 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С151702-122 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник настенный 220В, 50Гц, IP20, с люминисцентными лампами 2х18Вт Frast 218 | 4 | 2081,00 | -- | 8324 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | СПРАЙС п.48 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 1х36Вт AOT.PRS136 | 4 | 2643,75 | -- | 10575 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | С151702-162 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник компактный 220В, 50Гц, IP20 с люминисцентной лампой 1х32Вт С360/132 | 6 | 1169,00 | -- | 7014 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | С151702-102 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник настенный с линейной люминисцентной лампой 1х36Вт, 220В, 50Гц, IP20 ЛПО 3020 | 2 | 1487,00 | -- | 2974 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | С151703-40 примен. | Прожектор регулируемый с концентрирующей оптикой 220В, 50Гц, IP20, с галогеновой лампой 1х70Вт FHC/S 1х70 | 4 | 10800,00 | -- | 43200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С151701-100 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220В, 50Гц, IP54, цоколь Е27, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82 | 76 | 450,00 | -- | 34200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С151701-113 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220В, 50Гц, IP54, цоколь Е27, тип НПП1203 ГОСТ 17677-82 | 6 | 450,00 | -- | 2700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Свтовой указатель 220В, 50Гц, время работы 3 часа EFS-73 | 13 | 3622,94 | -- | 47098 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель" | Пиктограмма "Выход" | 11 | 81,56 | -- | 897 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель" | Пиктограмма "Не входить" | 2 | 81,56 | -- | 163 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С151706-77 примен. | Лампы люминисцентные, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W | 478 | 82,00 | -- | 39196 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | С151706-80 примен. | Лампы люминисцентные, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W | 106 | 101,00 | -- | 10706 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | С151706-42 примен. | Лампы металлогалогеновые, мощностью 70В, цоколь G12 HCI-T 70W | 4 | 557,00 | -- | 2228 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18В DULUX L18W | 8 | 82,00 | -- | 656 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | С151706-78 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь G10g, мощность 32В L32W | 6 | 81,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С151706-76 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 15В DULUX EL LL 15W | 58 | 64,00 | -- | 3712 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23В DULUX EL LL 23W | 24 | 82,00 | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | |
| 169 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 2685 | 108,60 | 48,90 | 291591 | 131297 | 132129 | 0,22 | 591 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 106326 | 32757 | 95 | 0,07 | 190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/ | 2580 | 18,79 | -- | 48483 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | СПРАЙС п.59 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм, тяжелая /серия9/ | 105 | 28,77 | -- | 3021 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 12 | 125,60 | 64,10 | 1507 | 769 | 652 | 0,26 | 3 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 497 | 190 | 95 | 0,09 | 1 |
| 173 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм | 12 | 148,00 | -- | 1776 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | Ц0108-411-4 | Ввод гибкий | 20 | 186,90 | -- | 3738 | -- | 1710 | 1,00 | 20 |
| | | ввод | | 90,00 | -- | 1800 | -- | 95 | -- | -- |
| 175 | С151802-4 примен. | Вводы гибкие ВГ22 У2, в комплекте | 20 | 418,00 | -- | 8360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 973539 | | 134491 | | |

**БЛОКИ 6А и 6Б. Раздел АР. Лок сметя № 2-7-3**

## А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

**ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм | -18,45 | 1931,14 | -- | -35630 | -- | -12050 | 3,24 | 60 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | -9797 | -- | 123 | -- | -- |

**ТИП 15**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 | -1,016 | 8729,54 | -- | -8869 | -- | -709 | 3,66 | 4 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | -576 | -- | 123 | -- | -- |
| 10 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | -1,03632 | 183,00 | -- | -190 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | -1,03632 | 519,00 | -- | -538 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -45227 | | -12759 | | |

## РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0126-30-1 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм | 1,875 | 4173,97 | 378,22 | 7826 | 709 | 6953 | 20,04 | 38 |
| | | м3 | | 3566,25 | 141,75 | 6687 | 266 | 100 | 0,69 | 1 |
| 56 | Е0126-30-3 | Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм | 0,9 | 5124,06 | 401,31 | 4612 | 361 | 4180 | 25,84 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 4044 | 136 | 100 | 0,74 | 1 |
| 58 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 185 | 11,20 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен | 25 | 570,50 | 4,92 | 14263 | 123 | 5117 | 1,15 | 29 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 4826 | 47 | 105 | 0,01 | -- |
| 62 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных | 0,020735 | 175710,10 | 1826,10 | 3643 | 38 | 255 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 168 | 14 | 140 | 3,37 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 32416 | | 16505 | | |

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ

### ДВЕРИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные | 1,89 | 4010,00 | -- | 7579 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные | 6,3 | 4010,00 | -- | 25263 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12062-5 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ21-14 внутренние, окрашенные | 5,88 | 3540,00 | -- | 20815 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С12062-7 примен. | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние, окрашенные | 4,4 | 3660,00 | -- | 16104 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 3 | 1500,00 | -- | 4500 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 4 | 1380,00 | -- | 5520 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 5 | 844,00 | -- | 4220 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С11011-814 примен. | Приспособление для самозакрывания | 2 | 5500,00 | -- | 11000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С12022-1 примен. | Двери металлические противопожарные ДГП12-8 огрунтованные и окрашенные | 1 | 11473,21 | -- | 11473 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>комплект | 1 | 1380,00<br>-- | --<br>-- | 1380<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 98 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>шт | 1 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 844<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 100 | С12031-30 примен. | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14, с заполнением сендвич-панелями, антипаника<br>шт | 1 | 15762,31<br>-- | --<br>-- | 15762<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101 | С12031-82 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов<br>компл | 1 | 1480,00<br>-- | --<br>-- | 1480<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 102 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание<br>комплект | 1 | 2980,00<br>-- | --<br>-- | 2980<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 103 | С11011-815 | Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>шт | 1 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 844<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 105 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен | Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-8п, ДГ21-8пл<br>м2 | 13,44 | 13000,00<br>-- | --<br>-- | 174720<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 304484 | | | | |

## РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

### ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков<br>м2 | 489,2 | 183,00<br>102,11 | 3,94<br>1,49 | 89524<br>49952 | 1927<br>729 | 53215<br>105 | 0,55<br>0,01 | 271<br>4 |
| 185 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен<br>м2 | 1140 | 154,08<br>73,73 | 3,43<br>1,31 | 175651<br>84052 | 3910<br>1493 | 89823<br>105 | 0,46<br>0,01 | 519<br>7 |
| 186 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских<br>м2 | 39 | 224,52<br>141,39 | 6,12<br>2,32 | 8756<br>5514 | 239<br>90 | 5885<br>105 | 0,81<br>0,01 | 31<br>-- |

### УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм<br>м3 | 2,25 | 4173,97<br>3566,25 | 378,22<br>141,75 | 9391<br>8024 | 851<br>319 | 8343<br>100 | 20,04<br>0,69 | 45<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм | 0,64 | 5124,06 | 401,31 | 3279 | 257 | 2972 | 25,84 | 17 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 2876 | 96 | 100 | 0,74 | -- |
| 195 | С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | 125 | 11,20 | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | Е0108-36-1 | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 157,9 | 213,01 | 1,52 | 33634 | 240 | 20857 | 0,70 | 111 |
| | | м2 | | 111,38 | 0,56 | 17587 | 88 | 118 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 321635 | | 181095 | | |
| | | ИТОГО БЛОК 6 по АР | Тенге | | | 613308 | | 184841 | | |

**БЛОКИ 6А и 6Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-7-7**

## РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

**ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВ1.6, ЯВ2.6 /2 шт./**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен. | Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-1844-1844 | -1 | 28486,00 | -- | -28486 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен. | Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844 | -1 | 21667,00 | -- | -21667 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | СПРАЙС п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218 | 25 | 3969,74 | -- | 99244 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151702-103 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236 | 10 | 1686,00 | -- | 16860 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151702-165 Изм. и доп. вып. 20 примен. | Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х58Вт, с решеткой 2х58 SPORT PRS/S 258 | 12 | 3064,00 | -- | 36768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СПРАЙС п.37ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418 | 6 | 2178,66 | -- | 13072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418, с блоком аварийного питания+ES1 | 2 | 2491,07 | -- | 4982 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73 | 10 | 3622,94 | -- | 36229 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СПРАЙС ТОО "АктауЭнергоКабель" | Пиктограмма "Выход" | 10 | 81,56 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С151701-100 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82 | 17 | 450,00 | -- | 7650 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С151706-77 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W | 32 | 82,00 | -- | 2624 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С151706-80 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W | 20 | 101,00 | -- | 2020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С151706-81 примен. | Лампы люминисцентные Т8, мощность 58Вт, цоколь G13 L58W | 24 | 131,00 | -- | 3144 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W | 50 | 82,00 | -- | 4100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151706-77 примен. | Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W | 17 | 82,00 | -- | 1394 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 71 | Ц0108-409-1 | Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 996 | 108,60 | 48,90 | 108166 | 48704 | 49013 | 0,22 | 219 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 39442 | 12151 | 95 | 0,07 | 70 |
| 72 | СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани" | Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/ | 996 | 18,79 | -- | 18717 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 12 | 125,60 | 64,10 | 1507 | 769 | 652 | 0,26 | 3 |
| | | м | | 41,40 | 15,80 | 497 | 190 | 95 | 0,09 | 1 |
| 74 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм | 12 | 148,00 | -- | 1776 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 308916 | | 49665 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **БЛАГОУСТРОЙСТВО. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. Лок смета № 7-1-1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-16-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 9059,45 | 20,60 | 19,95 | 186625 | 180736 | 56768 | -- | 194 |
| | | м3 | | 0,62 | 5,84 | 5617 | 52907 | 97 | 0,02 | 943 |
| 2 | Е0101-19-1 К=10 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 9059,9 | 13,65 | 12,60 | 123668 | 114155 | 41304 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 4,70 | -- | 42582 | 97 | -- | 103 |
| 3 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 9059,9 | 3,07 | 2,66 | 27814 | 24099 | 11600 | -- | 124 |
| | | м3 | | 0,39 | 0,93 | 3533 | 8426 | 97 | -- | 139 |
| 4 | Е0101-16-16 | Разработка грунта 4 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшомвместимостью 1,25 м3 | 882,534 | 43,15 | 41,79 | 38081 | 36881 | 11582 | 0,01 | 54 |
| | | м3 | | 1,29 | 12,24 | 1138 | 10802 | 97 | 0,04 | 264 |
| 5 | Е0101-19-4 | Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 486,11 | 1,76 | 1,55 | 856 | 753 | 273 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,58 | -- | 282 | 97 | -- | 17 |
| 6 | Е0101-20-3 | Работа на отвале 4 группы грунтов | 1215,3 | 4,12 | 3,54 | 5007 | 4302 | 2063 | -- | 22 |
| | | м3 | | 0,52 | 1,23 | 632 | 1495 | 97 | -- | 25 |
| 7 | Е010333-А10-1 | Вывозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 20544,36 | 91,92 | 91,92 | 1888438 | 1888438 | 377605 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,38 | -- | 377605 | 100 | 0,39 | 32246 |
| 8 | Е0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта от разработки котлована в насыпь/ | 1017,15 | 6,01 | 6,01 | 6113 | 6113 | 2052 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 2116 | 97 | 0,01 | 35 |
| 9 | Е0101-24-14 К=10 | Добавлять на каждые последующие 10 м | 1017,3 | 47,54 | 47,54 | 48362 | 48362 | 16272 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 16,49 | -- | 16775 | 97 | 0,01 | 27 |
| 13 | Е0101-145-12 | Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 1840 | 8,55 | 4,43 | 15732 | 8151 | 8674 | 0,03 | 257 |
| | | м2 | | 4,12 | 0,74 | 7581 | 1362 | 97 | -- | 23 |
| 14 | Е0101-145-3 | Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом | 5214,7 | 1,82 | 1,82 | 9491 | 9491 | 2074 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,41 | -- | 2138 | 97 | -- | 35 |
| 15 | Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1.48 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам | -9522,918 | 0,30 | 0,30 | -2857 | -2857 | -924 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,10 | -- | -952 | 97 | -- | 12 |
| | | **ИТОГО ЗАТРАТЫ** | **Тенге** | | | **2347329** | | **529345** | | |
| | | **БЛАГОУСТРОЙСТВО. ОБОРТОВКА. Лок смета № 7-1-3** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ОБОРТОВКА** | | | | | | | | |
| 32 | Е0111-13-3 К=2 | Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм /под фундаменты / | 384,61 | 1221,35 | 49,10 | 469743 | 18884 | 46389 | 0,53 | 905 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 79,66 | 18,40 | 30638 | 7077 | 123 | 0,09 | 154 |
| 34 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных подпорных стенвысотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В 15,W4 | 227 | 11642,62 | 360,48 | 2642875 | 81829 | 375680 | 8,99 | 6794 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 326880 | 30911 | 105 | 0,67 | 503 |
| 35 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 238,3355 | 183,00 | -- | 43615 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2 | 238,3355 | 519,00 | -- | 123696 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3279930 | | 422069 | | |
| | | БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЕ. ЛОК СМЕТА № 7-1-2 | | | | | | | | |
| | | ----ТИП-1 | | | | | | | | |
| 9 | С143003-10 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 | 94,428 | 15482,00 | -- | 1461934 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -----ТИП-2 | | | | | | | | |
| 14 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 28,528 | 11954,00 | -- | 341024 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -----ТИП-3 | | | | | | | | |
| 18 | СПРАЙС п.362 СтройПластАктау | Стоимость брусчатки | 2000 | 652,49 | -- | 1304977 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 29,376 | 11954,00 | -- | 351161 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -----ТИП-4 | | | | | | | | |
| 29 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 6,656 | 11954,00 | -- | 79566 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 3538662 | | | | |
| | | Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети. ЛОК СМЕТА № 4-1 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | | | | | | | | |
| 5 | прайс п.336 ТОО "Борусан Макина Казахстан" | Дизель-генераторная подстанция мощностью 292кВт Caterpillar 3406C" | 1 | 6449285,44 | -- | 6449285 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Тенге | | | 6449285 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 32 996 910 | | 5 085 746 | | |
| | | В т.ч. Оборудование | | | | 6 449 285 | | | | |
| | | стоимость СМР без оборудования | | | | 26 547 625 | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 5 085 746 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 31 633 371 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1 898 002 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 33 531 374 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 34 134 938 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Зимние удорожания, 0,525 %** | | | | **179 208** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **136 540** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет, 1 %** | | | | **341 349** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **41 241 321** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах всего, в т.ч.** | | | | **112 868 183** | | | | |
| | | **2016 год 100% К=2,7367742** | | | | 112 868 183 | | | | |
| | | **Итого с учетом договроного коэффициента** | | | | **93 116 247,02** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 1 862 324,9 | | | | |
| | | **Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)** | | | | **94 978 571,96** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | 11 397 428,64 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **106 376 000,6** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ***Удержано 5%*** | | | | 5 318 800,03 | | | | |
| | | ***Итого с удержанием 5%*** | | | | **101 057 200,57** | | | | |
| | | ***Всего к оплате*** | | | | **101 057 200,57** | | | | |

ПРИНЯЛ Руководитель **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"** Хамиев А.Т.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор **ТОО "Ондасын Строй"** Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору **ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ)** Лебедев В.В.
(должность) (подпись)