Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ШАМ KZ"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: №15/1 от 10.10.2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	2 422 302	2 422 302			**2 422 302**	2 422 302	

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"

Директор

_____ **Абиров Б.Ж.**

СУПОДРЯДЧИК:
ТОО "ШАМ KZ"

Директор

_____ **Ганиұлы Н.**

Форма 2-В

Субподрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ШАМ KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 150 мест**
(наименование)

Договор: №15/1 от 10.10.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь 2020 года	15.10.2020	30.10.2020

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы блок "Б". ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
		Наружняя отделка (АС-1,8 на все блоки Б.В.Г)									
		Отделка цоколя									
1	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе цоколя**	м2 поверхности облицовки	40,5	5734,64	28,14	232253	1140	111921	95763	354257
		НР - 80%; СП - 8%			2943,00	12,64	119192	512		26241	
		Утепление стен									
2	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	11,17597	36894,27	2325,39	412329	25988	134155	198261	659437
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	252186	8683		48847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,753	3047,71	31,17	547836	5603	324561	176125	781878
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	217672	2485		57917	
4	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4145	52,65	0,94	218252	3890	--	154341	402401
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	214362	--		29807	2197973
		ИТОГО:						2197973			
		В том числе :									
		Накладные расходы						624490			
		Сметная прибыль						162812			
		Итого с временными				2,9 %	63741,22	2261714			
		Итого с зимними удорожаниями				0,7 %	15832,00	2277546			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						2323097			
		Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1						720160			
		Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961						1682917			
		Итого						2403077			
		С понижающим К согласно договора				0,900		2162770			
		Итого с НДС				12 %	259532,36	2422302			

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор _____ ***Абиров Б.Ж.***

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ШАМ KZ"

Директор _____ ***Ганиулы Н.***