Заказчик: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент
Инженер: ТОО «QTB progress»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №16 от 23.06.2021 г.
Наименование строики: «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

Форма 3
Утвержден Постановлением
Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Справка №2
о стоимости выполненных работ
от 31 августа 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»	**85 714 286**	**96 000 000**	**85 714 286**	**96 000 000**	**54 464 286**	**61 000 000**
Итого к оплате:	**85 714 286**	**96 000 000**	**85 714 286**	**96 000 000**	**54 464 286**	**61 000 000**

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель _____ Тлеубаев С.Ш.

Инженер:

ТОО «QTB progress»

Директор _____ Киргизова А.С.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Тлеубаев Ж.М.

Форма 2

Наименование стройки - «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 31 августа 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

ИНЖЕНЕР: ТОО «QTB progress»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Договор №16 от 23.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия										
		Балка										
94	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2		30,1023	12747,56	230,85	383731	6949	326664	38048	455521
		НР - 72%; СП - 8%				1664,92	90,59	50118	2727		33742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								326664		
94.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,012	3,923665	904316,00						
		Монолитная плита МП-1										
99	1106-0801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		8	48714,87	2304,74	389719	18438	207525	120944	551516
		НР - 72%; СП - 8%				20469,54	527,66	163756	4221		40853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								140695		
99.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,12	17327,00				23908		
99.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,048	498088,00				12465		
99.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,4976	25051,00						
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,496	247823,00	--	122920	--	122920	--	132754
		СП - 8%				--	--	--	--		9834	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,2106	229089,00	--	48246	--	48246	--	52106
		СП - 8%				--	--	--	--		3860	
		Перекрытия 2 этажа										
102	1109-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций		9,534	29651,10	14359,35	282694	136902	34280	106245	420055
		НР - 72%; СП - 8%				11696,22	3781,34	111512	36051		31115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11482		
102.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,018115	633840,00				4631		
102.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,021928	211187,00				3293		
102.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827	т	0,0006	0,00572	575639,00						

102.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,018115	633840,00				11482			
102.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,021928	211187,00				4631			
102.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00572	575639,00				3293			
102.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,018496	412028,00				7621			
103	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		9,4962	330516,00	--	3138646	--	3138646	--		3389738
		СП - 8%				--	--	--	--		251092		
104	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0378	498029,00	--	18825	--	18825	--		20331
		СП - 8%				--	--	--	--		1506		
105	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		9,534	3576,76	636,25	34101	6066	2721	18238		56526
		НР - 72%; СП - 8%				2655,14	1,68	25314	16		4187		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2721			
105.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,012394	219512,00							
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		276,486	167,39	4,30	46282	1189	28445	12119		63073
		НР - 72%; СП - 8%				60,21	0,66	16648	183		4672		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								25057			
106.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,049767	503480,00							
107	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		276,486	12747,56	230,85	3524523	63827	3000368	349470		4183912
		НР - 72%; СП - 8%				1664,92	90,59	460328	25046		309919		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3000369			
107.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,012	3,317832	904316,00							
108	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия		370	1684,72	36,39	623346	13463	473238	102367		783770
		НР - 72%; СП - 8%				369,31	14,95	136645	5531		58057		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								302411			
108.1	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	6,29	48078,00							
108.2	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00072	0,2664	605474,00				161298			
		Пояс обвязка											
109	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		10,8	35401,96	5981,00	382341	64595	194071	98490		519298

							11451,41	1214,50	123675	13117		38467	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									172969		
109.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,962		15779,00						
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,108077		229089,00	--	24759	--	24759	--	26740
		СП - 8%					--	--	--	--		1981	
111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2100268		221991,00	--	46624	--	46624	--	50354
		СП - 8%					--	--	--	--		3730	
112	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/. Установка	т		0,6305		738574,68	1653,38	465671	1042	412944	37535	543462
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:					81974,30	709,09	51685	447		40257	
112.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,6305		654947,00				412944		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге										11249156
		в том числе оборудование:											
		РАЗДЕЛ 5.Парапет											
113	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		25,5		38173,64	1995,69	973428	50890	731343	146200	1209198
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:					7497,85	465,11	191195	11860		89570	
113.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,12		15607,00				95515		
113.2	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	9,69		65614,00				635800		
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,05754		308637,00	--	17759	--	17759	--	19180
		СП - 8%					--	--	--	--		1421	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-60/											
115	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,24		35401,96	5981,00	114702	19378	58221	29547	155789
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:					11451,41	1214,50	37103	3935		11540	
115.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,2886		15779,00				51891		
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,15568		229089,00	--	35665	--	35665	--	38518
		СП - 8%					--	--	--	--		2853	

117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		0,30794	221991,00 --	-- --	68360 --	-- --	68360	-- 5469	73829
118	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Анкер А-1/. Установка при бетонировании НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		0,030573	422936,44 166775,30	1787,58 530,43	12930 5099	54 16	7777	3683 1329	17942
118.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с	т	1	0,030573	233972,00				7153		
		Монолитный сердечник МС-1										
119	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3		1,224	30784,69 6754,12	5895,76 1264,46	37680 8267	7217 1548	22196	7067 3580	48326
119.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,24236	16671,00				20711		
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		0,022304	229089,00 --	-- --	5110 --	-- --	5110	-- 409	5519
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		0,04182	221991,00 --	-- --	9284 --	-- --	9284	-- 743	10027
		Вентиляционная решетка ВР-1										
122	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций		0,090355	67795,06 59967,21	3360,10 604,04	6126 5418	304 55	404 189	3940 805	10872
122.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000298	633840,00				38		
122.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,135533	283,00				28		
122.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000126	219512,00				72		
122.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000175	412028,00						
123	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и СП - 8%	т		0,06562	763202,00 --	-- --	50081 --	-- --	50081	-- 4007	54088
124	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2		6,12	713,00 --	-- --	4364 --	-- --	4364	-- 349	4713
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		0,009435	229089,00 --	-- --	2161 --	-- --	2161	-- 173	2334

126	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,620295		1014,99 880,34	1,30 0,64	2660 2307	4 2	349	1662 346	4668
126.1	2204-0201-0616	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,644593	458,00				295		
		Ходовые мостики										
127	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	м ходов	23		51,90 43,39	6,36 2,58	1194 998	146 59	50	761 156	2112
128	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,058696		25051,00 --	-- --	1470 --	-- --	1470	-- 118	1588
129	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,6072		35717,00 --	-- --	21687 --	-- --	21687	-- 1735	23422
130	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,6072		8540,07 2514,41	52,30 22,93	5186 1527	32 14	3627	1109 504	6799
130.1	2204-0803-0305	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	5,95056	600,00				3570		
		Выход на чердак /1шт/										
131	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 72%; СП - 8%*	м2 проемов	1		3640,56 1554,54	670,86 167,41	3641 1555	670 167	1416	1240 390	5271
131.1	2110-0401-1001	В ТОМ ЧИСЛЕ: Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	227,00				322		
131.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	575,00				995		
132	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1		33114,00 --	-- --	33114 --	-- --	33114	-- 2649	35763
		Стремянка См-1										
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,0317		79207,25 43039,33	33198,24 10520,13	2511 1364	1052 333	95	1222 299	4032
133.1	2113-0812-1045	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000127	219512,00				28		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									693		
141.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000603	1148499,00							1774246
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге										
		в том числе оборудование:											
		РАЗДЕЛ 6.Кровля											
142	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	370		769,90	32,69	284861	12095	187360	62871		375551
		НР - 72%; СП - 8%				230,83	5,18	85406	1915		27819		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								65934			
142.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	407	162,00							
142.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	725,2	136,00				98627			
143	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	370		1009,28	65,49	373434	24230	123540	166554		583187
		НР - 72%; СП - 8%				609,90	15,30	225664	5661		43199		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								101143			
143.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	743,7	136,00							
144	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 /ISOVER OL-P/ ГОСТ 10499-95	м3	38,11		29449,00	--	1122301	--	1122301	--		1212085
		СП - 8%				--	--	--	--		89784		
145	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	370		701,77	128,65	259654	47600	115274	78320		365011
		НР - 72%; СП - 8%				261,57	32,43	96780	11997		27038		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								79809			
145.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,661	14098,00							
146	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	370		172,45	18,99	63806	7026	53206	3909		73132
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	5,01	3574	1855		5417		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								53206			
146.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	3,774	14098,00							
147	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,481		17589,47	1749,93	8461	842	15	5734		15331
		НР - 72%; СП - 8%				15807,90	749,68	7604	361		1136		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								15			
147.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,13468	113,00							
148	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,481		308637,00	--	148454	--	148454	--		160330
		СП - 8%				--	--	--	--		11876		

149	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	3,786		101707,18	1777,76	385063	6731	276049	75622	497540
						27016,15	725,80	102283	2748		36855	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								31169		
149.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,143868	216652,00						
149.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,60576	53018,00				32116		
149.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,14238	58102,00				182579		
150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,786		8989,57	72,20	34035	273	29887	2877	39865
						1023,48	31,99	3875	121		2953	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								29133		
150.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,025366	1148499,00						
151	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,653		90613,81	1655,83	149785	2737	111974	26097	189952
						21218,19	709,09	35074	1172		14071	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								107238		
151.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	1,68606	63603,00						
152	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,653		8989,57	72,20	14860	119	13049	1256	17405
						1023,48	31,99	1692	53		1289	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12720		
152.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,011075	1148499,00						
153	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	2,767		100106,89	1302,71	276996	3605	195996	56923	360633
						27970,88	601,65	77395	1665		26714	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								144327		
153.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,57331	56086,00						
153.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	20,7525	1052,00				21832		
154	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,767		8989,57	72,20	24874	200	21842	2103	29135
						1023,48	31,99	2832	89		2158	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								21292		
154.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,018539	1148499,00						

155	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	2,375		101707,18	1777,76	241555	4222	173170	47439	312113
		НР - 72%, СП - 8%				27016,15	725,80	64163	1724		23119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,09025	216652,00				19553		
155.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,38	53018,00				20147		
155.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,97125	58102,00				114534		
156	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,375		8989,57	72,20	21350	172	18747	1805	25007
		НР - 72%, СП - 8%				1023,48	31,99	2431	76		1852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,015912	1148499,00				18275		
157	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой прокладкой	м2 изолируемой поверхности	649,838		108,50	15,69	70510	10194	--	45234	125004
		НР - 72%, СП - 8%				92,82	3,86	60316	2510		9260	
158	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка гидроизоляционная Ютакон	м2	812,2975		104,00	--	84479	--	84479	--	91237
		СП - 8%				--	--	--	--		6758	
159	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	649,838		6133,14	125,53	3985548	81571	2445886	1066044	5455719
		НР - 72%, СП - 8%				2243,78	34,66	1458091	22525		404127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	718,720828	3090,00				2220847		
36.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,068883	1588650,00				109431		
160	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	5,36		25051,00	--	134273	--	134273	--	145015
		СП - 8%				--	--	--	--		10742	
161	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	649,838		313,65	3,35	203821	2177	176437	18845	240479
		НР - 72%, СП - 8%				38,79	1,49	25207	967		17813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,149463	1148499,00				171658		

169.1	2110-0401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	93,61	134,00				12544		
169.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	166,796	136,00				22684		
170	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,8		3233,39	17,61	60788	331	36942	16992	84003
		НР - 72%, СП - 8%				1250,82	4,51	23515	85		6222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								36443		
170.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,10716	340077,00						
171	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	81,9		954,66	14,60	78187	1196	45738	22721	108980
		НР - 72%, СП - 8%				381,60	3,70	31253	303		8073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								37623		
171.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	168,714	223,00						
172	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	81,9		1008,00	--	82555	--	82555	--	89159
		СП - 8%				--	--	--	--		6604	
173	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	45		1930,91	1350,25	86891	60761	11642	20158	115613
		НР - 72%, СП - 8%				321,97	300,20	14488	13509		8564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10336		
173.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	46,35	223,00						
174	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	45		647,00	--	29115	--	29115	--	31444
		СП - 8%				--	--	--	--		2329	
175	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство	м планки	84		2453,44	1916,81	206089	161012	5116	54491	281426
		НР - 72%, СП - 8%				475,73	425,24	39961	35720		20846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1598		
175.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	2,1	761,00						
175.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,039468	3,315312	1061,00				3518		
176	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84		1002,00	--	84168	--	84168	--	90901
		СП - 8%				--	--	--	--		6733	
177	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12		479,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
		Слуховые окна (1шт)										

178	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	1		9345,30 7824,05	1064,85 446,46	9345 7824	1064 446	457	5955 1224	16524
179	2107-0203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,079		46777,00 --	-- --	3695 --	-- --	3695	-- 296	3991
180	2107-0202-0302	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, СП - 8%	м3	0,15		19314,00 --	-- --	2897 --	-- --	2897	-- 232	3129
181	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,055		25051,00 --	-- --	1378 --	-- --	1378	-- 110	1488
182	2107-0201-0305 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,003		25051,00 --	-- --	75 --	-- --	75	-- 6	81
183	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные . Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,287		8989,57 1023,48	72,20 31,99	2580 294	21 9	2265 2208	218 224	3022
183.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001923	1148499,00						
		Лестница к слуховому окну										
191	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,021		41171,65 27970,88	1302,71 601,65	865 587	28 13	250 166	432 104	1401
191.1	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,1575	1052,00						
192	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,021		53018,00 --	-- --	1113 --	-- --	1113	-- 89	1202
193	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,021		8540,07 2514,41	52,30 22,93	179 53	1 --	125	38 17	235
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 в том числе оборудование:	Тенге									15249671

РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ

Окна

236	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,36		3819,14 1742,70	218,24 101,90	12832 5855	733 342	6244	4462 1384	18678
236.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	3,8304	1630,00				6244		
237	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	3,36		19660,00 --	-- --	66058 --	-- --	66058	-- 5285	71343
238	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	114		2671,41 1218,69	213,93 101,90	304541 138931	24388 11617	141222 141223	108394 33035	445970
238.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	86,64	1630,00						
239	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	114		17769,00 --	-- --	2025666 --	-- --	2025666	-- 162053	2187719
240	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	п/м	66,6		1241,49 272,69	6,23 3,06	82683 18161	415 204	64107 61444	13223 7672	103578
240.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	37,6956	1630,00						
241	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные СП - 8%	м	66,6		1812,00 --	-- --	120679 --	-- --	120679	-- 9654	130333
242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	16,65		3233,39 1250,82	17,61 4,51	53836 20826	293 75	32717 32275	15049 5511	74396
242.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,094905	340077,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 в том числе оборудование:	Тенге									3032017

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

Потолок

257	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,6		757,32	8,28	56496	617	10131	33164	96833
						613,24	4,20	45748	313		7173	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10131		
257.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,5222	19401,00						
258	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	74,6		908,19	6,04	67751	451	20918	33497	109348
						621,74	1,91	46382	143		8100	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								18349		
258.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	208,507	88,00						
259	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	630,1		2739,44	17,85	1726123	11248	828417	641380	2556903
						1406,85	6,90	886458	4348		189400	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								57200		
259.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	1121,578	51,00						
259.2	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	649,003	508,00				329694		
259.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	56,709	917,00				52002		
259.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	1804,22834	138,00				248984		
260	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	630,1		823,10	4,03	518638	2536	137904	272864	854822
						600,22	1,24	378198	780		63320	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								116221		
260.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	1320,6896	88,00						
261	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	323,66		833,80	6,03	269868	1952	47779	159186	463378
						680,14	2,95	220137	955		34324	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								102830		
261.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,486243	211478,00						
		Стены и перегородки										
262	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1956,9		1630,63	100,41	3190975	196497	837886	1661924	5241130
						1102,05	77,49	2156592	151635		388232	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								709961		
262.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	36,59403	19401,00						

262.2	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	108,41226	1148,00				124457		
263	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		3009,72	1528,38	15,19	4599985	45710	2012870	1840186	6955384
						844,40	4,79	2541405	14409		515214	
		НР - 72%; СП - 8%								1850280		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	21025,9039	88,00						
266	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		52,57	3518,08	56,78	184945	2985	44202	100276	308039
						2620,47	28,81	137758	1515		22818	
		НР - 72%; СП - 8%								43183		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,26051	19103,00						
267	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		52,57	2628,76	27,06	138194	1423	17362	86295	242448
						2271,42	8,48	119409	446		17959	
		НР - 72%; СП - 8%								15895		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,436	180,63052	88,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									16828285
		в том числе оборудование:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге									48133375
		в том числе оборудование:										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

		Сущ.ВРУ										
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		1	2686,38	26,60	2686	27	1343	948	3924
						1316,00	--	1316	--		291	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
						--	--	--	--		131	
		СП - 8%										
		ЩРВ-36										
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
						2778,00	521,43	2778	521		528	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
						--	--	--	--		671	
		СП - 8%										

5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт	11	2686,38 1316,00	26,60 --	29550 14476	293 --	14781	10423 3198	43171
6	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
7	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	5	519,00 --	-- --	2595 --	-- --	2595	-- 208	2803
8	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	5	4957,00 --	-- --	24785 --	-- --	24785	-- 1983	26768
		ЩРВ-24									
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4226,75 2778,00	1351,87 521,43	4227 2778	1351 521	98	2376 528	7131
10	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5892,00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт	8	2686,38 1316,00	26,60 --	21491 10528	213 --	10750	7580 2326	31397
12	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
13	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
14	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	4957,00 --	-- --	19828 --	-- --	19828	-- 1586	21414
		ЩРВ-9									
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4226,75 2778,00	1351,87 521,43	4227 2778	1351 521	98	2376 528	7131
16	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419

17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А НР - 72%; СП - 8%	шт	4	2686,38 1316,00	26,60 --	10746 5264	106 --	5376	3790 1163	15699
18	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
19	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
33	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4873,77 2778,00	1987,17 777,37	4874 2778	1987 777	109	2560 595	8029
34	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839,00 --	-- --	134839 --	-- --	134839	-- --	134839
35	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4655,33 2632,00	26,60 --	9311 5264	53 --	3994	3790 1048	14149
36	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	2	1028,00 --	-- --	2056 --	-- --	2056	-- 164	2220
37	ТОО "Электрокомплект"	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 СП - 8%	шт	207	48,27 --	-- --	9992 --	-- --	9992	-- 799	10791
38	2308-0306-0313 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания CONVERSION KIT СП - 8%	шт.	12	13323,00 --	-- --	159876 --	-- --	159876	-- 12790	172666
39	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	89	226,25 192,24	0,19 0,09	20136 17109	17 8	3010	12325 2597	35057
39.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	90,78	32,00			2905		
40	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	33,66	285,00 --	-- --	9593 --	-- --	9593	-- 767	10360

41	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012шт. СП - 8%	шт.	9,18	303,00 --	-- --	2782 --	-- --	2782	-- 223	3005
42	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	47,94	393,00 --	-- --	18840 --	-- --	18840	-- 1507	20347
43	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	182,52 172,66	0,19 0,08	730 691	-- --	39	497 98	1326
43.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,0816	450,00				37		
44	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	2,04	396,00 --	-- --	808 --	-- --	808	-- 65	873
45	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП - 8%	шт.	2,04	296,00 --	-- --	604 --	-- --	604	-- 48	652
46	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195 СП - 8%	шт.	36	1298,00 --	-- --	46728 --	-- --	46728	-- 3738	50466
47	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48 СП - 8%	шт.	89	26,00 --	-- --	2314 --	-- --	2314	-- 185	2499
48	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У615АУ2 СП - 8%	шт.	1	6030,00 --	-- --	6030 --	-- --	6030	-- 482	6512
49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	84,14	0,81	1262	12	279	703	2122

		НР - 72%, СП - 8%			64,75	0,32	971	5		157	
50	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	585	99,22	1,62	58044	947	11643	33001	98329
		НР - 72%, СП - 8%			77,70	0,65	45454	380		7284	
51	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	438	115,78	3,24	50712	1419	9588	28997	86086
		НР - 72%, СП - 8%			90,65	1,30	39705	569		6377	
52	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	162,05	6,47	1296	52	208	761	2221
		НР - 72%, СП - 8%			129,50	2,60	1036	21		165	
53	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	192949,00	--	78723	--	78723	--	85021
		СП - 8%			--	--	--	--		6298	
54	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	268595,00	--	32231	--	32231	--	34810
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
55	2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41	312504,00	--	128127	--	128127	--	138377
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
56	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	329529,00	--	8238	--	8238	--	8897
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
57	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	153813,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
58	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707,00	--	4089	--	4089	--	4416
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
59	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
60	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864,00	--	1275	--	1275	--	1377

		СП - 8%				--	--	--	--		102	
61	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,035		253895,00	--	8886	--	8886	--	9597
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
62	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015		52658,00	--	790	--	790	--	853
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
63	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	905		280,99	2,57	254296	2325	3386	179047	468010
		НР - 72%; СП - 8%				274,68	0,10	248585	90		34667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3381		
63.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	3,68697	917,00						
64	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	905		71,00	--	64255	--	64255	--	69395
		СП - 8%				--	--	--	--		5140	
65	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9		703,18	54,44	6329	490	2459	2480	9514
		НР - 72%; СП - 8%				375,55	7,14	3380	64		705	
66	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9		176,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1698275
		в том числе оборудование:										
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
67	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	600		23,77	--	14262	--	--	10269	26493
		НР - 72%; СП - 8%				23,77	--	14262	--		1962	
68	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	120		179,05	1,76	21486	211	--	15396	39832
		НР - 72%; СП - 8%				177,29	0,90	21275	108		2951	
69	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	ЩИТЫ. Демонтаж	шт.	3		289,35	1,54	868	4	--	623	1611
		НР - 72%; СП - 8%				287,81	0,78	863	2		119	
		Прочие работы										
70	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,024		738,00	--	18	--		--	19
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
71	4101-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	0,6		61,00	--	37	--		--	40
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									67995

в том числе оборудование:										1766270
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**									
в том числе оборудование:										
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			49 899 645						
в том числе оборудование	Тенге			-						
в том числе СМР	Тенге			**49 899 645**						
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,20%	598 796						
Итого с временными	Тенге			**50 498 441**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	353 490						
Итого с временными и зимнее удорожание	Тенге			**50 851 931**						
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		**2%**	**1 017 039**						
Итого с временными, зимнее удорожание, непредвиденные затраты	Тенге			**51 868 970**						
Итого СМР+оборудование	Тенге			51 868 970						
Итого в текущих ценах 2021г.	Тенге		1,050036	54 464 285						
С учетом понижающего коэффицента	Тенге		**1,000**	**54 464 286**						
НДС (12%)	Тенге		12%	6 535 714						
Стоимость строительства	Тенге			**61 000 000**						

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель _____ Тлеубаев С.Ш.

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

_____ **Тлеубаев Ж.М.**

Инженер-эксперт:

ТОО «QTB progress»

_____ **Болебай Ы.А.**