Форма 3

Утвержден Постановлением

Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Заказчик: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Инженер: ТОО «QTB progress»

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Основание: Договор №16 от 23.06.2021 г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

Справка №3

о стоимости выполненных работ

от 21.09.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»	**121 570 938,56**	**136 159 451,18**	**121 570 938,56**	**136 159 451,18**	**35 856 652,84**	**40 159 451,18**
Итого к оплате:	**121 570 938,56**	**136 159 451,18**	**121 570 938,56**	**136 159 451,18**	**35 856 652,84**	**40 159 451,18**

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель_____**Тлеубаев С.Ш.**

Инженер:

ТОО «QTB progress»

Директор_____**Киргизова А.С.**

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор_____**Тлеубаев Ж.М.**

Форма 2

Наименование стройки - «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 21.09.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

ИНЖЕНЕР: ТОО «QTB progress»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Договор №16 от 23.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНОГО И ОКОННОГО ПРОЕМА										
		Окна ОК-1										
62	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий		0,6832	65010,43	5242,09	44415	3581	5148	26582	76676
		НР - 72%, СП - 8%				52233,35	1804,95	35686	1233		5680	
63	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,464	498088,00	--	231113	--	231113	--	249602
		СП - 8%				--	--	--	--		18489	
64	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,2192	498029,00	--	109168	--	109168	--	117901
		СП - 8%				--	--	--	--		8733	
		Окна ОК-2										
65	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий		0,6832	65010,43	5242,09	44415	3581	5148	26582	76676
		НР - 72%, СП - 8%				52233,35	1804,95	35686	1233		5680	
66	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,464	498088,00	--	231113	--	231113	--	249602
		СП - 8%				--	--	--	--		18489	
67	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,2192	498029,00	--	109168	--	109168	--	117901

		СП - 8%;				--	--	--	--		8733	
		Двери Д-1										
68	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	отверстие	72		62,37 61,43	0,94 --	4491 4423	68 --	--	3185 614	8290
69	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР - 72%; СП - 8%	т	0,6642		289704,84 244631,24	36669,28 11557,41	192422 162484	24355 7676	5583	122516 25195	340133
70	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,6642		303308,00 --	-- --	201457 --	-- --	201457	-- 16117	217574
71	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06264		630630,75 393834,75	2824,00 1215,24	39503 24670	177 76	14656	17817 4586	61906
71.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,06264	233972,00				14656		
		Двери Д-3										
72	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	отверстие	8		62,37 61,43	0,94 --	499 491	8 --	--	354 68	921
73	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР - 72%; СП - 8%	т	0,09348		289704,84 244631,24	36669,28 11557,41	27082 22868	3427 1080	787	17243 3546	47871
74	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,09348		303308,00 --	-- --	28353 --	-- --	28353	-- 2268	30621
75	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00696		630630,75 393834,75	2824,00 1215,24	4389 2741	19 8	1629	1980 510	6878
75.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,00696	233972,00				1628		
		Двери Д-4										
76	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	отверстие	4		62,37 61,43	0,94 --	249 246	4 --	--	177 34	460
77	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР - 72%; СП - 8%	т	0,05412		289704,84 244631,24	36669,28 11557,41	15679 13239	1984 625	456	9983 2053	27715
78	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,05412		303308,00 --	-- --	16415 --	-- --	16415	-- 1313	17728

79	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00348	630630,75	2824,00	2195	10	814	990	3440
		НР - 72%, СП - 8%				393834,75	1215,24	1371	4		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00348	233972,00				814		
		Двери Д-5										
80	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		8	62,37	0,94	499	8	--	354	921
		НР - 72%, СП - 8%				61,43	--	491	--		68	
81	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		0,08856	289704,84	36669,28	25656	3248	743	16335	45351
		НР - 72%, СП - 8%				244631,24	11557,41	21665	1024		3359	
82	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,08856	303308,00	--	26861	--	26861	--	29010
		СП - 8%				--	--	--	--		2149	
83	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00696	630630,75	2824,00	4389	19	1629	1980	6878
		НР - 72%, СП - 8%				393834,75	1215,24	2741	8		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00696	233972,00				1628		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1 734 055
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		РАЗДЕЛ 6.Кровля										
184	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
185	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.		2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
186	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
187	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,2	1220,20	22,24	244	4	185	41	308
		НР - 72%, СП - 8%				276,67	7,19	55	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,78	0,156	1056,00				165		

188	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,81		5789,48	125,53	33637	729	21625	8269	45258
		НР - 72%, СП - 8%				1941,98	34,66	11283	201		3352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	6,42586	3090,00				19856		
188.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000616	1588650,00				978		
188.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5	т	0,0004	0,002324	340077,00				790		
189	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65		3233,39	17,61	15035	82	9137	4203	20777
		НР - 72%, СП - 8%				1250,82	4,51	5816	21		1539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,026505	340077,00				9014		
190	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву ЗА 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	0,22		1340,19	3,29	295	--	57	172	504
		НР - 72%, СП - 8%				1083,35	1,61	238	--		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,1	0,022	88,00				2		
190.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4908	0,107976	458,00				49		
		Металлическое ограждение										
194	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	72		117,45	30,06	8456	2164	503	4582	14081
		НР - 72%, СП - 8%				80,41	7,98	5789	574		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,3744	1143,00				428		
195	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,311904		582138,00	--	181571	--	181571	--	196097
		СП - 8%				--	--	--	--		14526	
196	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,045216		1014,99	1,30	9181	12	1206	5737	16112
		НР - 72%, СП - 8%				880,34	0,64	7963	6		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,225123	458,00				1019		
		Ходовой настил и переходной мостик										
197	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	24		51,90	6,36	1246	153	52	794	2203
		НР - 72%, СП - 8%				43,39	2,58	1041	62		163	
198	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,144		25051,00	--	3607	--	3607	--	3896
		СП - 8%				--	--	--	--		289	

199	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,048		35717,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
200	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,192		8540,07 2514,41	52,30 22,93	1640 483	10 4	1147	351 159	2150
200.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	1,8816	600,00				1129		
		Водостоечные трубы										
201	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек НР - 72%, СП - 8%	м труб	80,8		1395,23 683,28	506,13 247,35	112735 55209	40895 19986	16631	54141 13350	180226
202	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм СП - 8%	м	80,8		811,00 --	-- --	65529 --	-- --	65529	-- 5242	70771
203	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	94,5		911,63 357,74	14,56 4,54	86149 33807	1376 429	50966	24649 8864	119662
203.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,159705	310359,00				49566		
204	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	м	94,5		691,00 --	-- --	65300 --	-- --	65300	-- 5224	70524
205	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм СП - 8%	шт.	24		781,00 --	-- --	18744 --	-- --	18744	-- 1500	20244
206	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	8		1386,00 --	-- --	11088 --	-- --	11088	-- 887	11975
207	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 СП - 8%	шт.	158		345,00 --	-- --	54510 --	-- --	54510	-- 4361	58871
208	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый СП - 8%	шт.	136		406,00 --	-- --	55216 --	-- --	55216	-- 4417	59633
209	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм СП - 8%	шт.	4		1342,00 --	-- --	5368 --	-- --	5368	-- 429	5797
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге									903 999

РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ

По типу 400

210	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,492	21833,30	10,20	32575	15	26111	4644	40196
		НР - 72%; СП - 8%				4322,64	--	6449	--		2978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,52184	14759,00				22461		
211	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		74,6	781,87	36,94	58328	2755	25887	22328	87108
		НР - 72%; СП - 8%				397,93	17,76	29686	1325		6452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,52184	16967,00				25821		
212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		74,6	1690,99	106,43	126148	7939	60073	42681	182335
		НР - 72%; СП - 8%				779,31	15,31	58136	1142		13506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	83,552	241,00				20136		
212.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,258116	115254,00				29749		
213	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		74,6	1078,34	37,01	80444	2761	39425	28500	117659
		НР - 72%; СП - 8%				512,84	17,76	38258	1325		8715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5	м3	0,0204	1,52184	25863,00				39359		
214	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2 покрытия		74,6	4676,24	165,79	348847	12368	245147	69789	452127
		НР - 72%; СП - 8%				1224,29	75,04	91332	5598		33491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	570,69	59,00				33671		
214.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	76,092	2708,00				206057		
215	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные /сапожка/. Устройство	м		67,6	1561,86	16,28	105581	1100	82900	15814	131106
		НР - 72%; СП - 8%				319,25	5,65	21581	382		9712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	68,276	1173,00				80088		
					1этаж							
		По типу 400										
216	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		2,25	21833,30	10,20	49125	23	39376	7003	60618
		НР - 72%; СП - 8%				4322,64	--	9726	--		4490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,295	14759,00				33872		
217	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		112,5	781,87	36,94	87961	4155	39038	33671	131363
		НР - 72%; СП - 8%				397,93	17,76	44768	1998		9731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

217.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,295	16967,00				38939		
218	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	112,5		1690,99	106,43	190237	11973	90592	64364	274969
		НР - 72%, СП - 8%				779,31	15,31	87672	1723		20368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	126	241,00				30366		
218.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,38925	115254,00				44863		
219	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,5		1078,34	37,01	121313	4164	59454	42979	177435
		НР - 72%, СП - 8%				512,84	17,76	57695	1998		13143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5	м3	0,0204	2,295	25863,00				59356		
220	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112,5		4676,24	165,79	526077	18651	369693	105246	681828
		НР - 72%, СП - 8%				1224,29	75,04	137733	8442		50506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	860,625	59,00				50777		
220.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	114,75	2708,00				310743		
221	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные /сапожка/. Устройство	м	98,2		1561,86	16,28	153374	1598	120426	22972	190454
		НР - 72%, СП - 8%				319,25	5,65	31350	555		14108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	99,182	1173,00				116340		
		По типу 109										
222	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	204,9		1692,33	24,45	346758	5010	223886	86390	467799
		НР - 72%, СП - 8%				575,22	10,36	117862	2123		34652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,04499	32914,00				34395		
222.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,41782	60580,00				146472		
223	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	204,9		5100,19	60,36	1045029	12369	874191	118378	1256480
		НР - 72%, СП - 8%				773,40	29,01	158469	5945		93073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	7,60179	112696,00				856691		
224	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	окрашиваемой	204,9		893,14	4,31	183005	884	46881	97685	303145
		НР - 72%, СП - 8%				660,03	2,11	135240	433		22455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

300	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,13		21833,30	10,20	286671	134	229781	40865	353738
		НР - 72%; СП - 8%				4322,64	--	56756	--		26203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
300.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,3926	14759,00				197661		
		Козырек К-1/1шт/										
301	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0928		104931,94	26957,98	9738	2501	224	5535	16494
		НР - 72%; СП - 8%				75565,93	7267,04	7013	674		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000041	633840,00				26		
301.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,11136	283,00				32		
301.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1863677,00				17		
301.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000029	491397,00				14		
301.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000056	575639,00				32		
301.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00018	412028,00				74		
302	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08152		498088,00	--	40604	--	40604	--	43852
		СП - 8%				--	--	--	--		3248	
303	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01128		498029,00	--	5618	--	5618	--	6067
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6912		83,70	2,15	225	6	138	59	307
		НР - 72%; СП - 8%				30,11	0,34	81	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000242	503480,00				122		
305	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4		62,37	0,94	249	4	--	177	460
		НР - 72%; СП - 8%				61,43	--	246	--		34	
306	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00336		79668,64	2809,54	268	9	--	188	493
		НР - 72%; СП - 8%				76859,10	902,48	258	3		36	
307	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00336		633840,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%				--	--	--	--		170	

88	4101-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км										
		СП - 8%	т/км	32,225	61,00	--	1966	--		--		2123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		157		208 574
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге									1 975 914
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										

Локальная смета 2-1-3 Отопление

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка										
		НР - 72% СП - 8%	кВт	54,15	1136,69	16,49	61551	893	23652	26862		95486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			683,39	5,59	37006	303		7073		
1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6 140,79	168,00				23653			
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005										
		СП - 8%	секция	361	1935,00	--	698535	--	698535	--		754418
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные /Маевского/. Установка			--	--	--	--		55883		
		НР - 72% СП - 8%	шт.	44	473,94	--	20854	--	13023	5639		28612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			177,98	--	7831	--		2119		
3.1	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1 44	278,00				12232			
4	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении										
		НР - 72% СП - 8%	шт.	44	280,63	0,55	12348	24	396	8597		22621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			271,10	0,27	11928	12		1676		
4.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005 0,22	560,00				123			
4.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01 0,44	458,00				202			
5	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss										
		СП - 8%	шт.	44	10002,00	--	440088	--	440088	--		475295
6	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss			--	--	--	--		35207		
			шт.	44	5521,00	--	242924	--	242924	--		262358

		СП - 8%					--	--	--	--		19434	
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		66		1571,32	18,24	103707	1204	76295	19207	132747
		НР - 72%, СП - 8%					397,09	7,09	26208	468		9833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	2301-1306-0102	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	66		1147,00				75702		
8	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		165		1294,99	18,24	213673	3010	145143	48017	282625
		НР - 72%, СП - 8%					397,09	7,09	65520	1170		20935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	2301-1306-0103	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	165		870,00				143550		
9	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		14		1856,17	18,24	25986	255	20172	4074	32465
		НР - 72%, СП - 8%					397,09	7,09	5559	99		2405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	2301-1306-0104	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	14		1430,00				20020		
10	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		42		1966,86	18,24	82608	766	65164	12222	102417
		НР - 72%, СП - 8%					397,09	7,09	16678	298		7586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	2301-1306-0105	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	42		1539,00				64638		
11	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		24		2382,99	33,40	57192	801	44454	8832	71306
		НР - 72%, СП - 8%					497,36	13,77	11937	330		5282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	2301-1306-0106	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	24		1833,00				43992		
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		311		89,13	1,28	27719	398	958	18982	50437
		НР - 72%, СП - 8%					84,77	--	26363	--		3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0622		560,00				35		
12.2	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	3,11		268,00				833		
12.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,1555		458,00				71		

13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,311		61004,00	--	18972	--	1050	12904	34426
		НР - 72%; СП - 8%				57628,50	--	17922	--		2550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,6698	268,00				984		
14	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8		835,00	--	6680	--	6680	--	7214
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
15	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	16		1436,00	--	22976	--	22976	--	24814
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
16	2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		2918,00	--	11672	--	11672	--	12606
		СП - 8%				--	--	--	--		934	
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	30		627,48	68,38	18824	2052	7980	7052	27947
		НР - 72%; СП - 8%				293,08	33,42	8792	1003		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,429	3969,00				1703		
17.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	4,5	1363,00				6134		
18	2111-0404-1605 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	11		918,00	--	10098	--	10098	--	10906
		СП - 8%				--	--	--	--		808	
19	2111-0404-1609 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	22		1607,00	--	35354	--	35354	--	38182
		СП - 8%				--	--	--	--		2828	
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27,56		899,90	1,04	24801	29	3675	15200	43201
		НР - 72%; СП - 8%				765,51	0,51	21097	14		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,77976	458,00				3105		
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,93		95,77	2,43	376	9	191	127	544

		НР - 72%, СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000354	44,78	0,27	176	1		40		
						491397,00				174			
22	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	3,93		130,59	3,13	513	13	401	72	632	
		НР - 72%, СП - 8%				25,07	0,40	99	2		47		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,3537	1096,00				388			
23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,97		537,00	–	23075	–	23075	–	24921	
		СП - 8%				–	–	–	–		1846		
24	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	7,6		2864,09	39,57	21767	301	15738	4204	28049	
		НР - 72%, СП - 8%				753,74	14,57	5728	111		2078		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	7,6	2049,00				15572			
		Узел управления											
25	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32		4234,32	69,14	135498	2213	101664	23326	171530	
		НР - 72%, СП - 8%				988,17	24,24	31621	776		12706		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	32	3115,00				99680			
26	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32		96,64	1,28	3092	41	338	1953	5449	
		НР - 72%, СП - 8%				84,77	–	2713	–		404		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0064	560,00				4			
26.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	1,216	268,00				326			
26.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,016	458,00				7			
27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4008,43	291,45	16034	1166	2086	9373	27440	
		НР - 72%, СП - 8%				3195,40	59,21	12782	237		2033		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188480,00				1561			
27.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206086,00				272			
28	2304-0902-2514 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4		48033,00	–	192132	–	192132	–	207503	

		СП - 8%					--	--	--	--		15371	
29	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8		1978,00	--	15824	--	15824	--		17090
		СП - 8%				--	--	--	--		1266		
30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6		2201,86	97,35	13211	584	1787	7862		22759
		НР - 72% СП - 8%				1806,63	13,37	10840	80		1686		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	186916,00				1234			
30.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381			
31	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6		11212,00	--	67272	--	67272	--		72654
		СП - 8%				--	--	--	--		5382		
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2229,21	124,70	4458	249	596	2640		7666
		НР - 72% СП - 8%				1806,63	26,74	3613	53		568		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186916,00				411			
10.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127			
33	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		20557,00	--	41114	--	41114	--		44403
		СП - 8%				--	--	--	--		3289		
34	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2		64370,61	447,51	128741	895	118458	6856		146445
		НР - 72% СП - 8%				4694,06	66,89	9388	134		10848		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	1978,00				15824			
34.2	2305-1205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	48563,00				97126			
35	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4		2511,71	--	10047	--	8788	906		11830
		НР - 72% СП - 8%				314,75	--	1259	--		876		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
35.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2179,00				8716			

36	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4		474,62	--	1898	--	244	1191	3336
		НР - 72%, СП - 8%				413,49	--	1654	--		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	392414,00				173		
36.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	458,00				37		
37	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	4		1450,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%				--	--	--	--		464	
38	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2		2427,56	299,97	4855	599	135	3162	8659
		НР - 72%, СП - 8%				2060,33	135,74	4121	271		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	560,00				45		
38.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	458,00				64		
39	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик d15 мм	шт.	2		2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
40	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	8,94		244,12	1,72	2182	15	2018	109	2475
		НР - 72%, СП - 8%				16,71	0,27	149	2		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2204-0702-0601	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,00015	0,001341	1364453,00				1830		
41	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,7		75321,12	1134,12	52725	794	35468	12123	70036
		НР - 72%, СП - 8%				23518,80	534,80	16463	374		5188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,7224	34807,00				25145		
41.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0273	321544,00				8778		
42	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8,94		544,94	27,36	4872	244	1366	2389	7842
		НР - 72%, СП - 8%				364,89	6,28	3262	56		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,004229	132176,00				559		
42.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	2,682	224,00				601		
43	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,010281		460530,00	--	4735	--	4735	--	5114
		СП - 8%				--	--	--	--		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3 409 033

		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:											
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж											
44	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	44		1098,79	49,39	48347	2173	--	34039	88977
		НР - 72%, СП - 8%				1049,40	25,07	46174	1103		6591	
45	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	245		403,88	3,10	98951	759	7924	65190	177273
		НР - 72%, СП - 8%				368,44	1,12	90268	274		13131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,0535	5717,00				6023		
45.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	6,713	283,00				1900		
46	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	66		694,74	5,29	45853	349	3676	30207	82144
		НР - 72%, СП - 8%				633,76	1,90	41828	125		6085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,4884	5717,00				2792		
46.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	3,1218	283,00				883		
		Прочие работы										
47	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	т	0,76		738,00	--	561	--		--	606
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
48	4101-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	19		61,00	--	1159	--		--	1252
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									350 252
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге									3 759 285
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование										
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		ЩРВ-9										
20	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1		17788,66	2002,00	17789	2002	1405	10779	30853
		НР - 72%, СП - 8%				14382,00	588,28	14382	588		2285	
21	ТОО "Электрокомплект"	Источник бесперебойный питания, Uн~380В, мощ. 10кВт GT33-10KVA	шт	1		1356474,32	--	1356474	--	1356474	--	1464992
		СП - 8%				--	--	--	--		108518	
22	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	108		2401,81	15,45	259395	1669	144407	82094	368809
		НР - 72%, СП - 8%				1049,25	6,49	113319	701		27319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

22.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	2,04	220,32	649,00				142988			
23	2307-0102-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 10-2х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	22		4775,00	--	105050	--	105050	--	113454
		СП - 8%				--	--	--	--		8404	
24	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 10-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	77		4460,00	--	343420	--	343420	--	370894
		СП - 8%				--	--	--	--		27474	
25	2307-0102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	9		8420,00	--	75780	--	75780	--	81842
		СП - 8%				--	--	--	--		6062	
26	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	14		555,55	3,86	7778	54	958	4888	13679
		НР - 72% СП - 8%				483,26	1,62	6766	23		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,2856	951,00				272		
26.2	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	0,102	1,428	460,00				657		
27	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	14		1453,00	--	20342	--	20342	--	21969
		СП - 8%				--	--	--	--		1627	
28	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7		693,72	16,35	4856	114	46	3414	8931
		НР - 72% СП - 8%				670,82	6,49	4696	45		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0714	450,00				32		
28.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,021	652,00				14		
29	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм /ССА-1001/	шт.	7		1949,00	--	13643	--	13643	--	14734
		СП - 8%				--	--	--	--		1091	
30	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь Е27	шт.	163		678,00	--	110514	--	110514	--	119355
		СП - 8%				--	--	--	--		8841	
31	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	46		1324,00	--	60904	--	60904	--	65776
		СП - 8%				--	--	--	--		4872	
32	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	12		678,00	--	8136	--	8136	--	8787
		СП - 8%				--	--	--	--		651	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**2 684 075**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**									**2 684 075**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 Пожарная сигнализация и Оповещение

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54303,89	2,40	54304	2	570	38687	100430
		НР - 72%; СП - 8%			53732,00	--	53732	--		7439	
2	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12612,00	--	12612	--	12612	--	13621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2674,00	--	2674	--	--	1925	4967
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	2674	--		368	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17788,66	2002,00	17789	2002	1405	10779	30853
		НР - 72%; СП - 8%			14382,00	588,28	14382	588		2285	
6	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	62	2749,85	2,40	170491	149	4554	119367	313047
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	165788	--		23189	
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	62	1502,00	--	93124	--	93124	--	100574
		СП - 8%			--	--	--	--		7450	
9	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2749,85	2,40	8250	7	221	5776	15148
		НР - 72%; СП - 8%			2674,00	--	8022	--		1122	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3	1064,00	--	3192	--	3192	--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
11	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	8	4702,98	1,95	37624	16	938	26402	69148
		НР - 72%; СП - 8%			4583,70	--	36670	--		5122	

12	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1 СП - 8%	шт.	8	9716,00 --	-- --	77728 --	-- --	77728	-- 6218	83946
13	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	430	84,14 64,75	0,81 0,32	36180 27842	349 138	7989	20146 4506	60832
14	2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,43	236942,00 --	-- --	101885 --	-- --	101885	-- 8151	110036
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	360	234,14 214,38	2,29 0,11	84290 77177	825 40	6288	55596 11191	151077
16	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм СП - 8%	м	360	44,00 --	-- --	15840 --	-- --	15840	-- 1267	17107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								1 097 273
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение при пожаре									
17	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2660,62 2458,00	-- --	2661 2458	-- --	203	1770 354	4785
18	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 СП - 8%	шт.	1	1928,00 --	-- --	1928 --	-- --	1928	-- 154	2082
19	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	25	15151,67 14993,00	1,95 --	378792 374825	49 --	3918	269874 51893	700559
20	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010 СП - 8%	шт.	25	1201,00 --	-- --	30025 --	-- --	30025	-- 2402	32427
21	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	260	84,14 64,75	0,81 0,32	21876 16835	210 83	4831	12181 2725	36782
22	2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,5 /КСРВнг/ ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,26	236942,00 --	-- --	61605 --	-- --	61605	-- 4928	66533

23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72% СП - 8%	м	260	234,14	2,29	60876	596	4541	40153	109111	
					214,38	0,11	55739	29		8082		
24	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	260	44,00	--	11440	--	11440	--	12355	
		СП - 8%			--	--	--	--		915		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								964 634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге								2061907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			32 859 055						
в том числе оборудование			Тенге			**198 581**						
в том числе СМР			Тенге			**32 660 474**						
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,20%	391 926						
Итого с временными			Тенге			**33 052 400**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	231 367						
Итого с временными и зимнее удорожание			Тенге			**33 283 766**						
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге		**2%**	**665 675**						
Итого с временными, зимнее удорожание, непредвиденные затраты			Тенге			**33 949 442**						
Итого СМР+оборудование			Тенге			34 148 022						
Итого в текущих ценах 2021г.			Тенге		1,050036	35 856 653						
С учетом понижающего коэффицента			Тенге		**1,000**	**35 856 653**						
НДС (12%)			Тенге		12%	4 302 798						
Стоимость строительства			Тенге			**40 159 451,18**						

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель _____ Тлеубаев С.Ш.

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

Тлеубаев Ж.М.

Инженер-эксперт:

ТОО «QTB progress»

Болебай Ы.А.