Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Доп.согл. №01 от 23.07.2024г., к договору №118	05.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	282 533 561,72	252 262 108,68							30 271 453,04	282 533 561,72
Итого к оплате	160 101 348,76	142 947 632,82							17 153 715,94	**160 101 348,76**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-06-02 Подземный газопровод высокого давления

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	1	1101-0101-0368 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5669	452,00	2 562 388,00
2	2	1101-0205-0302 Кклим = 1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	360	7135,00	2 568 600,00
3	3	1101-0205-0502 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	970	3350,00	3 249 500,00
4	4	1101-0205-0502 Кклим = 1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	485	3350,00	1 626 090,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				10 006 578,00
			Раздел: 2. Газопровод				
5	6	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	12	1632146,00	19 585 752,00
6	7	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм (с К=1,01)	м	12000	6865,00	82 380 000,00
7	9	1339-0201-0511 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	373	6064,00	2 261 872,00
8	14	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 :К1тр=0,3;К1тм=0,3;К1экс=0;К1мат=0;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	12	33448,00	401 376,00
9	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	12000	18,00	216 000,00
10	16	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	12	24738,00	296 856,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод				105 141 856,00

Итого по акту	**115 148 434,00**
Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	10 017 913,76
Итого по гл 8	10 017 913,76
Итого по главу 1-8	125 166 347,76
Сметная прибыль 5%	6 258 317,39
Непредвиденные работы и затраты (3%)	3 754 990,43
Итого в сметных ценах	135 179 655,58
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	13 517 965,56
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	40 553 896,67
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	20 276 948,34
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	27 035 931,12
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	33 794 913,89
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	14 015 426,69
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	42 812 748,72
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	21 797 719,46
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944	29 588 123,01
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141	37 650 913,57
Итого в прогнозных ценах	145 864 931,45
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	142 947 632,82
НДС 12%	17 153 715,94
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**160 101 348,76**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____