Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " декабря 2017 года

Заказчик РГУ "Администратор судов по Акмолинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)" Адрес:Республика Казахстан.020000, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул.Горького,39,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Положения

Декларации о соответствии «28» декабря 2017 год ТОО «Таймас Company» Республика Казахстан ,010000, г.Астана, район Есиль,ул.Достык,20 , БЦ «Санкт-Петербург», офис 403,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «28» декабря 2017 года ТОО «Expert Групп» Саменов Е.С.; Жунусова Е.А, аттестат эксперта №KZ66VJE00026363 от 19.05.2017 г; Окас Мади, аттестат эксперта № KZ18VJE00026354 от 19.05.2017г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «28» декабря 2017 года ТОО «Строительная компания «L.A.D.Stroy»; Лыкова А.Д. ; Лыков А.Д. аттестат эксперта№ KZ 03VJE00024102 от 17.03.17 г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинск Акмолинской области», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Акмолинской области, г.Державинск, ул. Габдуллина №162,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от " 27 " декабря 2012 года №134-Р Акимат города Державинск Жаркаинского района ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Акмолинской области № KZ 83REA00065335 от 24.07.17 г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «НИИТЭП (Институт жилища) №9604 от 09.12.2014 г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)) ГУ "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховному Суде Республики Казахстан» , приказ №155 от 12.11.2014 г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24 июля 2017г** ;

месяц, год

окончание работ **28 декабря 2017г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 6 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание районного суда на 3 состава	м2	1482,92	-	1482,92	-
КПП	м2	23,29	-	23,29	-

Трансформаторная подстанция	м2	2,67	-	2,67	-
Дизельная электростанция	м2	3,09	-	3,09	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание районного суда на 3 состава имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1482,92	1482,92
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	5765,99	5765,99
В том числе подземной части	м3	1348,85	1348,85
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	23,29	23,29

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание районного суда имеет два этажа, цокольный этаж и чердак. Каркас здания монолитный

ж/б колонны, перекрытия , лестницы-сборные ступени по металлическим косоурам, стены наружные кирпичные с утеплением и облицовкой кирпичом, кровля –чердачная, четырехскатная, покрытие – кровельная стальная черепица по деревянным конструкциям , оконные блоки выполнены в переплетах ПВХ с заполнением одно и двухкамерными стеклопакетами, витражи из алюминия с заполнением одно и двухкамерными стеклопакетами ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 260,495 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 176,840 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 83,655 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 260,495 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 176,840тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 83,655 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект "Строительство административного здания Жаркаинского районного суда в городе Державинск Акмолинской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Сарымсаков Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Окас М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор _____ Жунусов Е.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Лыков А.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Темиркулов М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Кенжегулов М.А.

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2018 ж. «09» 02

ЖАРКАЙЫН АУДАНЫ
ӘДІЛЕТ БАСКАРМАСЫ

002133445838
01.283.002.1958
Тіркеу ісі № 12.02.18
Тіркелген уақыты 16:12
Тіркеуші
2. Державина
и Мадина Тауфиллина, д. 162
Досанова Б.А.
Сарымова Н.С.
Бакешев М.К.

«ЖМТ» ЖК ЕНГІЗІЛДІ