Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Справка № 6 от "14" ноября 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2025 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2025-10	03.02.2025				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 571 364 381,0**	**1 403 003 912,0**							**168 360 469,0**	
В том числе за отчетный период	**353 182 369,0**	**315 341 401,0**							**37 840 968,0**	**353 182 369,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Байгожин Н.Т.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору — Садвокасов Д.Ш.

-1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Договор № 2025-10 от 03 февраля 2025 г

Акт № 6 от "14" ноября 2025 г
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-02-01. Общестроительные работы				
		Раздел 4. Стены и перегородки				
		Подраздел 4.1. Цокольный этаж				
23	**1115-0108-1807 Кклим = 1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**270,24**	**1890**	**510 754**
26	**6112-0401-0202 Кклим = 1,06**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив (прим)**	**м**	**160,9**	**2056**	**330 810**
26.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	168,945	386	65 213
26.10	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	168,945	865	146 137
		Подраздел 4.2. Первый этаж				
44	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой/стены тамбура/**	**м3**	**8,66**	**37409**	**323 962**
45	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**1 м3**	**1,87**	**19918**	**37 247**
47	**1115-0108-1807 Кклим = 1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**34,64**	**1890**	**65 470**
		Раздел 7. Кровля				
154	**6110-0401-0202 Кклим = 1,12**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**80**	**4734**	**378 720**

159	6110-0203-0102 Кклим = 1,12	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	м2	109,76	362	39 733
		Подраздел 7.3. Вентшахта				
177	6118-0204-0401 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	22	21686	477 092
178	6118-0204-0403 Кклим = 1,06	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	11	30368	334 048
		Подраздел 7.5. Снегозадержатель				
195	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	153	404	61 812
196	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,65542	1160502	760 614
197	6110-0402-0401 Кклим = 1,12	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	153	1255	192 015
198	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,74052	361652	267 811
199	243-907-4336	Кронштейн с опорной траверсой MWA 12 11S FS RU, для низких нагрузок, основание 100 мм, сталь конвейерный цинк	1 шт.	170	1572	267 240
200	261-107-0845	Пластикат листовой	1 т	0,00255	461013	1 176
201	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	6,08	1092	6 639
202	6111-0501-0213 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ПФ-0142	м2	117,657	289	34 003
203	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	163,557	413	67 549
		Раздел 8. Лестницы				
207	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	63,4	3207	203 324
208	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,91794	1146761	1 052 658
209	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	63,4	413	26 184
216	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением/стремянка	т	0,05476	269597	14 763
217	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05476	1146761	62 797
218	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	2	9443	18 886

219	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	1 м2	2	6168	12 336
220	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	141,88	8272	1 173 631
221	6108-0208-0101 Кклим = 1,12	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2	6779	13 558
222	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	601	2 404
223	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	2	3380	6 760
		Раздел 9. Двери				
224	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	6,363	12752	81 141
228	6108-0201-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	641,5	9609	6 164 174
		Раздел 10. Окна и витражи				
		Подраздел 10.2. Подоконные доски				
240	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	43,21	4483	193 710
241	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	306,1	5994	1 834 763
242	223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	1 м	43,21	1324	57 210
243	223-501-0120	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	1 м	306,1	3565	1 091 246
244	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	67,33	4492	302 446
244.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	863,1706	78	67 327
245	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	67,33	2153	144 961
245.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0424179	199032	8 443
246	1115-0108-1504 Кклим = 1,06	Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	524,15	3834	2 009 591
247	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,52415	3715098	1 947 269
		Подраздел 10.3. Витражи				
251	6108-0301-0101 Кклим = 1,12	Установка блока витражного из ПВХ	м2	78,42	6556	514 122
252	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	70,78	128305	9 081 428
253	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	7,64	141193	1 078 715
		Раздел 11. Полы				

		Подраздел 11.2. Тип 6				
258	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	1743,27	1045	1 821 717
259	235-102-0101 Коб=2,2	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	3035,194	435	1 320 309
260	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1443,27	1451	2 094 185
261	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	71,2748	34380	2 450 428
262	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1743,27	1590	2 771 799
262.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	27,962708	23311	651 839
263	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1743,27	67	116 799
263.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,981354	23311	325 919
264	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,4	68239	163 774
264.5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,4	382476	917 942
265	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	2743,27	2132	5 848 652
267	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	2935,2989	576	1 690 732
		Подраздел 11.3. Тип 5				
271	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	212,88	1451	308 889
272	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	11,26332	34380	387 233
273	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	212,88	1590	338 479
273.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,422752	23311	103 099
274	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	212,88	67	14 263
274.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,211376	23311	51 549

275	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,422	68239	28 797
276	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,422	382476	161 405
277	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	412,88	2132	880 260
279	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	441,7816	576	254 466
		Подраздел 11.4. Тип 4				
283	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	209,6	1451	304 130
284	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	9,5194	34380	327 277
285	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	179,6	1045	187 682
286	235-102-0101 Коб=2,2	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	431,12	435	187 537
287	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	179,6	1590	285 564
287.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,83584	23311	89 417
288	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,33	68239	22 519
289	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,33	382476	126 217
290	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	359,6	6119	2 200 392
292	6109-0401-0401 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	384,772	1389	534 448
		Подраздел 11.5. Тип 3				
294	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	466,38	5780	2 695 676
295	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	1 м3	12,126	26087	316 331
297	6109-0401-0401 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	499,0266	1389	693 148
		Подраздел 11.6. Тип 2				
299	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	195,05	1451	283 018
301	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	195,05	1045	203 827

303	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	195,05	1590	310 130
		неучтенные ресурсы				
303.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,15102	23311	96 764
304	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,66	68239	45 038
306	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	375,05	6119	2 294 931
308	6109-0401-0401 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	401,3035	1389	557 411
		Подраздел 11.7. Тип 1				
310	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	645,36	1451	936 417
312	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	645,36	1892	1 221 021
313	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1эк с=3;К1мат=3;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	645,36	99	63 891
313.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,584008	23311	223 413
314	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,37	68239	93 487
316	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	700	2132	1 492 400
318	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	700	576	403 200
		Раздел 12. Внутренняя отделка				
320	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	3043,91	2363	7 192 759
320.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7842,83659	76	596 056
321	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	3000	1263	3 789 000
321.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,7270233	199032	741 797
322	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	3999,72	1724	6 895 517
322.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8735,72256	76	663 915
323	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	3999,72	3772	15 086 944

323.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	91,180672	24588	2 241 950
323.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	166,364544	1069	177 844
324	**6112-0202-0103 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**1411,27**	**4475**	**6 315 433**
324.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	26,776449	24588	658 379
324.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	78,353758	1069	83 760
325	**6112-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**14000**	**1263**	**17 682 000**
325.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	9,3372237	199032	1 858 406
326.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	6,624582	1069	7 082
327	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**419,66**	**8568**	**3 595 647**
327.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	428,0532	2546	1 089 823
		Раздел 14. Разные работы				
329	**6103-0101-0211 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,92**	**14521**	**13 359**
329.16	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,9338	25687	23 987
330	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,02023**	**430058**	**8 700**
331	**6103-0701-0809 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,0686**	**117994**	**8 094**
332	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,0686**	**374529**	**25 693**
333	**6109-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**0,272**	**411**	**112**
333.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,013872	4295	60
334	**6103-0101-0211 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,204**	**14521**	**2 962**
334.16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,20706	25087	5 195
335	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0083**	**336177**	**2 790**
336	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,068**	**54730**	**3 722**
337	**6103-0301-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм**	**м3**	**0,37**	**38452**	**14 227**

337.14	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,3774	25687	9 694
338	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	1,5487	3207	4 967
339	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03577	1146761	41 020
340	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00236	334284	789
340.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00236	1179654	2 784
341	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,95	413	392
		Подраздел 14.3. Крыльцо №1, ИТОГО:	тенге			
367	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	69,68	6066	422 679
369	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	10,45	32078	335 215
369.17	212-101-0607	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	10,60675	25756	273 187
370	6109-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	69,68	2089	145 562
373	6111-0401-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	34	5774	196 316
373.8	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	78,2	435	34 017
386	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14	4256	59 584
387	214-204-0210 Коб=1,106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	15,48	2842	43 994
388	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,16	90707	14 513
389	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	1,43	91158	130 356
390	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,16	4310	690
390.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00027	205945	56
390.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00105	725499	762
390.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00016	435089	70
391	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	114	164	18 696

391.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,007	205945	1 442
391.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,026	725499	18 863
391.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0046	435089	2 001
392	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	8,2	3680	30 176
393	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	2535	2 535
396	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	43,4	3207	139 184
397	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,85146	1146761	976 421
398	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24,69234	270	6 667
399	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24,69234	206	5 087
400	1109-0701-0127 Кклим = 1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,29876	778968	232 724
		Подраздел 14.4. Крыльцо №2				
410	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	5,72	6066	34 698
412	6109-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	5,72	2089	11 949
413	6103-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0,11	32075	3 528
413.14	212-101-0507	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	0,1122	25205	2 828
415	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2845	270642	76 998
426	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,216	49225	10 633
427	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7,5	270	2 025
428	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,5	206	1 545
441	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	20	4256	85 120
442	214-204-0210 Коб=1,106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	22,12	2842	62 865
443	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,08	90707	7 257

444	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,5	91158	45 579
445	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,08	4310	345
445.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00013	205945	27
445.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005	725499	363
445.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00008	435089	35
446	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	40	164	6 560
446.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0024	205945	494
446.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,009	725499	6 529
446.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0016	435089	696
447	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	8	3680	29 440
448	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	2535	2 535
451	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	12,5	3207	40 088
452	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,28296	1146761	324 487
453	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,20584	270	2 216
454	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,20584	206	1 690
455	1109-0701-0127 Кклим = 1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0216	778968	16 823
457	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0216	1146761	24 770
458	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,62628	270	169
459	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,62628	206	129
		Подраздел 14.5. Крыльцо №3				
466	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	11,94	6066	72 428
468	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,79	32078	57 420
468.17	212-101-0607	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	1,81685	25756	46 795

469	6109-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	11,94	2089	24 943
472	6111-0401-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	22,8	5774	131 647
472.8	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	52,44	435	22 811
475	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0115	334284	3 844
475.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0115	1179654	13 566
476	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,32	206	1 508
487	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	10	4256	42 560
488	214-204-0210 Коб=1,106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	11,06	2842	31 433
489	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,042	90707	3 810
490	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,252	91158	22 972
491	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,042	4310	181
491.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00007	205945	14
491.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00028	725499	203
491.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000042	435089	18
492	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	20	164	3 280
492.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0012	205945	247
492.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,017	0,0046	0,00008
492.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0008	435089	348
493	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	7,8	3680	28 704
494	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	2535	2 535
497	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	14,1	3207	45 219
498	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,27403	1146761	314 247
499	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7,94687	270	2 146

500	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,94687	206	1 637
501	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00342	334284	1 143
501.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00342	1179654	4 034
		Подраздел 14.6. Крыльцо №4, ИТОГО:				
509	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	13,74	6066	83 347
511	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,06	32078	66 081
511.17	212-101-0607	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	2,0909	25756	53 853
512	6109-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	13,74	2089	28 703
515	6111-0401-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	21,6	5774	124 718
515.8	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	49,68	435	21 611
518	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0115	334284	3 844
518.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0115	1179654	13 566
519	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14,48869	206	2 985
530	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	10	4256	42 560
531	214-204-0210 Коб=1,106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	11,06	2842	31 433
532	215-201-0101	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,042	90707	3 810
533	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,252	91158	22 972
534	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,042	4310	181
534.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00007	205945	14
534.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00028	725499	203
534.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000042	435089	18
535	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	20	164	3 280
535.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0012	205945	247
535.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,017	725499	12 333
535.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0008	435089	348

536	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	8,2	3680	30 176
537	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	2535	2 535
540	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	16,5	3207	52 916
541	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,32036	1146761	367 376
542	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,29044	270	2 508
543	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9,29044	206	1 914
544	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00528	334284	1 765
544.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00528	1179654	6 229
		Подраздел 14.8. Отмостка				
559	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	14,6	19733	288 102
559.6	211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	14,6	5248	76 621
559.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,314	5248	6 896
560	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	19,71	10494	206 837
560.7	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	20,1042	26249	527 715

Локальная смета № 2-01-02-02. Отполение и вентиляция

Раздел 1. Отопление

		Подраздел 1.2. Тепловой узел				
92	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82445	164 890
93	511-401-0158	Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 80/15	1 шт.	2	1055164	2 110 328
		Подраздел 1.3. Теплообменник				
97	6116-0603-0302 Кклим = 1,06	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 100 до 200 кг	шт.	1	11606	11 606

98	245-301-0407	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 24, DN 50	1 шт.	1	319712	319 712
99	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9490	9 490
100	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17182	17 182
101	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	25254	25 254
102	242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	1 шт.	1	58716	58 716
103	6125-1003-0103 Кклим = 1,09	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1	5079	5 079
104	242-401-0103	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	1 шт.	1	306913	306 913
105	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	82445	82 445
106	511-401-0135	Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 30/6	1 шт.	1	981644	981 644
107	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1397	2 794
107.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5 740
108	6116-0605-0105 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	7225	7 225

109	242-404-0607	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	1 шт.	1	31380	31 380
110	6116-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1905	1 905
111	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	1	5565	5 565
112	6114-0102-0503 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	10	4675	46 750
113	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	6	6987	41 922
114	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	6	4780	28 680
115	241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм	1 м	10	2162	21 620
116	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,18	270	859
117	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	16	2008	32 128
118	234-303-0219 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	1 м	6,6	700	4 620
119	234-303-0228 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 133 мм	1 м	11	2092	23 012
120	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	1	72852	72 852
		Раздел 2. Вентиляция				
		Подраздел 2.1. П-1				

121	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	36	1455	52 380
122	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	1	7338	7 338
123	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	35	6066	212 310
126	6118-0101-0111 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	92,4	5105	471 702
127	6118-0101-0112 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	18,2	4165	75 803
129	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	110,6	7991	883 805
130	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	244,2	775	189 255
131	6111-0101-1101 Кклим = 1,12	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	7,72	97701	754 252
132	234-101-0106 Коб=1,08	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	1 м3	8,3376	23188	193 332
133	6111-0501-0602 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12,96	3171	41 096
134	1330-0107-0801 Кклим = 1,09	Клапан противопожарный. Монтаж оборудования	шт.	1	96605	96 605
135	246-306-0687	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	1 шт.	1	132328	132 328
136	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	2	219	438
137	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	1 шт.	1	47779	47 779

		Подраздел 2.2. П-2				
140	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	14	1455	20 370
141	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	14	6066	84 924
142	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	5,2	7747	40 284
143	6118-0101-0110 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	46	6707	308 522
144	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	5,2	6077	31 600
145	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	46	7991	367 586
146	6111-0101-1101 Кклим = 1,12	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	2,1	97701	205 172
147	234-101-0106 Коб=1,08	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	1 м3	2,268	23188	52 590
148	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	1	219	219
151	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	113	775	87 575
		Подраздел 2.3. П-3				
152	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1455	5 820
153	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	4	7338	29 352
154	6118-0101-0102 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	3,6	8458	30 449
155	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	23,2	7747	179 730

156	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	26,8	6077	162 864
157	6111-0101-1101 Кклим = 1,12	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	1,05	97701	102 586
158	234-101-0106 Коб=1,08	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	1 м3	1,134	23188	26 295
159	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	1	219	219
162	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	62	775	48 050
		Подраздел 2.4. П1,П2, П3				
163	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2259	27 108
164	6114-0102-0209 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 80 до 90 мм	м	100	4669	466 900
165	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	6	649	3 894
166	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	6	1434	8 604
167	241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	1 м	100	2688	268 800
168	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	22944	45 888
169	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К 1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	28	542	15 176
170	6111-0501-0209 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К 1экс=2;К1мат=2;	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	м2	28	417	11 676

171	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	39,3	708	27 824
		Подраздел 2.5. В1				
172	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	26	1455	37 830
173	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	26	6066	157 716
174	6118-0101-0102 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1,8	8458	15 224
175	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	14,2	7747	110 007
176	6118-0101-0110 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	13,6	6707	91 215
177	6118-0101-0111 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	76,8	5105	392 064
178	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	16	6077	97 232
179	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	90,4	7991	722 386
		Подраздел 2.6. В2				
188	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	14	1455	20 370
189	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	14	6066	84 924
190	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	9,4	7747	72 822
191	6118-0101-0110 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	69,2	6707	464 124
192	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	9,4	6077	57 124
193	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	69,2	7991	552 977
		Подраздел 2.7. В3				

202	6118-0101-0107 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	30,99	6695	207 478
203	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм круглого сечения	1 м2	30,99	8525	264 190
		Подраздел 2.8. В4				
212	6118-0101-0107 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	8,17	6695	54 698
213	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм круглого сечения	1 м2	8,17	8525	69 649
		Подраздел 2.9. В5				
220	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1455	14 550
221	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	10	7338	73 380
222	6118-0101-0102 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	8,4	8458	71 047
223	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	31,2	7747	241 706
224	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	39,6	6077	240 649
		Подраздел 2.10. В6				
228	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	12	1455	17 460
229	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	8	7338	58 704
230	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	4	6066	24 264
231	6118-0101-0102 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,8	8458	65 972
232	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	7	7747	54 229

233	6118-0101-0110 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	46	6707	308 522
234	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	14,8	6077	89 940
235	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	46	7991	367 586
		Подраздел 2.11. В7				
243	6118-0101-0107 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	16,4	6695	109 798
244	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм круглого сечения	1 м2	16,4	8525	139 810
		Подраздел 2.12. Естественная вытяжная вентиляция общежитий				
251	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	122	1455	177 510
252	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	108	7338	792 504
253	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	14	6066	84 924
254	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	8,46	7747	65 540
255	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	8,46	6077	51 411
256	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	18	775	13 950

Локальная смета № 2-01-02-03. Водопровод и канализация (интернат)

67	**6115-0301-0201 Кклим = 1,06**	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**69**	**20363**	**1 405 047**
68	**513-106-0105**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 80 л**	**1 комплект**	**69**	**78404**	**5 409 876**
69	**241-213-0404**	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**1**	**94**	**94**

70	241-507-0302	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт.	0,4	2517	1 007
71	241-507-0304	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм	10 шт.	0,2	2539	508
72	241-209-3103	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 25 мм	1 шт.	1	3741	3 741
73	241-505-0104	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 32 мм	10 шт.	0,5	7341	3 670
74	261-301-0241	Труба соединительная	1 шт.	6	175	1 050
		Подраздел 1.5. Горячее водоснабжение Т3, Т4				
92	242-404-0806	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010PN 40	1 шт.	1	40180	40 180
93	242-404-0805	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 32	1 шт.	2	28637	57 274
94	242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 25	1 шт.	1	22279	22 279
95	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17182	34 364
96	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	9490	37 960
97	242-106-0103	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	1 шт.	2	19165	38 330
98	242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	1 шт.	4	16914	67 656
99	242-307-0106	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	16088	16 088
100	242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	4600	4 600

101	242-207-0705	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	3	16961	50 883
102	242-207-0704	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	12	9436	113 232
103	242-207-0703	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	35	6416	224 560
104	242-207-0702	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	7	3933	27 531
105	242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	130	3150	409 500
106	6116-0602-0210 Кклим = 1,06	Установка воздухоотводчиков	шт.	10	9876	98 760
107	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	10	4549	45 490
108	6115-0104-0101 Кклим = 1,06	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	66	3804	251 064
109	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	1 шт.	66	13761	908 226
		Подраздел 1.6. Водопровод противопожарный В2				
158	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021 (прим)	м2	30	270	8 100

Локальная смета № 2-01-02-05. Электроустановочные изделия (интернат)

		Раздел 1. Электрооборудование				
		Подраздел 1.1. ВРУ-1				
1	6119-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	58903	117 806

2	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377
3	515-301-0315	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	1 шт.	1	811734	811 734
		Подраздел 1.2. ЩО-1				
6	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6609	59 481
7	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
8	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	4	782	3 128
9	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	4	4041	16 164
		Подраздел 1.3. ЩО-2				
12	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6609	66 090
13	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
14	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	6	782	4 692
15	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	3	4041	12 123
		Подраздел 1.4. ЩО-3				
18	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6609	105 744
19	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	1 шт.	1	2259	2 259
20	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	9	782	7 038
21	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	6	4041	24 246
		Подраздел 1.5. ЩО-4,5,6				
24	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	57	6609	376 713
25	247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	1 шт.	3	2259	6 777
26	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	30	782	23 460

27	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	24	4041	96 984
		Подраздел 1.6. ЩАО-1				
30	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6609	26 436
31	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1	2370	2 370
32	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	782	2 346
		Подраздел 1.7. ЩАО-2				
35	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6609	46 263
36	247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	1 шт.	1	789	789
37	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	6	782	4 692
		Подраздел 1.8. ЩАО-3				
40	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6609	46 263
41	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1	2370	2 370
42	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	6	782	4 692
		Подраздел 1.9. ЩС-1				
45	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6609	26 436
46	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2259	2 259
47	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	3982	3 982
48	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4041	8 082
		Подраздел 1.10. ЩС-2, ИТОГО:				
51	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6609	26 436
52	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	1 шт.	1	2370	2 370
53	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	3	3982	11 946
		Подраздел 1.11. ЩС-3				

56	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6609	33 045
57	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
58	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	2	3982	7 964
59	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4041	8 082
		Подраздел 1.12. ЩС-ТХ1				
62	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6609	79 308
63	247-204-2528	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	1 шт.	1	2965	2 965
64	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	3	3982	11 946
65	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4041	4 041
66	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	1	4494	4 494
67	247-204-0222	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типаАВДТ 34 С20 30 мА	1 шт.	5	6124	30 620
68	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4041	4 041
		Подраздел 1.13. ЩС-ТХ2				
71	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6609	33 045
72	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
73	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	4	4041	16 164
		Подраздел 1.14. ЩС-ТХ3				
76	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6609	46 263
77	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
78	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	6	4041	24 246
		Подраздел 1.15. АВР, ЯТП				
81	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	8013	24 039
82	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	3	19972	59 916

		Раздел 4. Осветительная аппаратура				
100	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	517	3402	1 758 834
101	247-102-1605	Светильник светодиодный офисный, типа Office Старт с защитой, мощность 24 Вт, IP 65	1 шт.	94	12831	1 206 114
		Раздел 5. Электроустановочные изделия				
106	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	587	1213	712 031
		Раздел 6. Заземление и молниезащита				
113	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	240	1452	348 480
114	6124-0203-0201 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	180	1343	241 740
115	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	10549	63 294

Локальная смета № 2-01-02-06. Электроустановочные изделия (котельная)

		Раздел 1. Электроизделия				
		Подраздел 1.1. ЩС1				
1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223
2	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468
3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6609	39 654
4	247-204-2504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	1 шт.	1	754	754
5	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	2	3982	7 964
6	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4041	8 082
7	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
		Подраздел 1.2. АВР				
8	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12223	12 223

9	247-209-0206	Пост управления взрывозащищенный RE-ПКП-06 (прим. Ящик аварийного ввода резерва на ток 32А 380В, АВР-32-3)	1 шт.	1	103038	103 038
		Раздел 2. Провода и кабельные изделия				
10	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	55	859	47 245
11	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	35	730	25 550
12	243-107-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	1 м	20	1239	24 780
		Раздел 3. Трубы защитные				
13	241-207-0202 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	50,5	88	4 444
14	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	5	508	2 540
		Раздел 4. Заземление и молниезащита				
15	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	240	1452	348 480
16	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	10549	63 294

Локальная смета № 2-01-02-10. Общестроительные работы (АС Галерея)

		Раздел 3. Каркас				
22	**6104-0801-0101 Кклим = 1,12**	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**10**	**6741**	**67 410**
23	**225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	**1 шт.**	**10**	**1257**	**12 570**
		Раздел 4. Стены				
		Подраздел 4.1. Кладка стены				
27	**1115-0108-1807 Кклим = 1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**124,92**	**1739**	**217 236**
28	**234-101-0110 Коб=1,05**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**1 м3**	**15,7395**	**39491**	**621 569**

29	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича/облицовка	м2	177,8	9976	1 773 733
30	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	3,68	19918	73 298
31	291-313-1313 (кпл)	Кирпич КР-л-по 250х120х88 1,4НФ/125/1,4/50/ ГОСТ 530-2012	1 шт	6900	121	834 900
32	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1131	382476	43 258
86	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	18	2593	46 674
87	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	18	2554	45 972
88	295-989-1561 (кпл)	Листоуловитель	1 шт	2	2195	4 390
89	298-854-5998 (кпл)	Надставной элемент из полиуретана с соединительным фартуком	1 шт	2	19348	38 696
90	298-989-8977 (кпл)	Изоляционная плита для надставного элемента из полиуретана	1 шт	2	4949	9 898
91	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	3667	7 334
92	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,68	708	2 605
		Раздел 7. Двери				
93	6108-0201-0102 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	3,08	7963	24 526
94	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	1 м2	3,08	17485	53 854
95	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	1	3380	3 380
96	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	1	3410	3 410
97	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	601	2 404
		Раздел 8. Окна				
98	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	19,01	8257	156 966

99	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	19,01	41150	782 262
100	6108-0105-0205 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	11,92	5994	71 448
101	223-501-0120	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	1 м	11,92	3565	42 495
		Раздел 9. Полы				
102	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых/Изовер Флор/	м2 изолируемой поверхности	72,93	1451	105 821
103	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	10,52	39491	415 445
104	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	72,93	5846	426 349
105	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	72,93	1590	115 959
106	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,073	68239	4 981
107	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	72,93	6687	487 683
108	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	74,3886	3083	229 340
		Раздел 11. Внутренняя отделка				
114	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	72,93	2363	172 334
115	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	72,93	1263	92 111
116	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	117,52	4475	525 902
117	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	117,52	1724	202 604
118	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	117,52	2153	253 021

119	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	6,36	6219	39 553
120	232-101-0102 Коб=1,05	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1 м2	6,678	764	5 102
121	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	21,6	216	4 666
122	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	4,72	147	694

Локальная смета № 2-01-02-14. Технологическое оборудование

		Подраздел 1.1. Цокольный этаж				
1	591-111-1111 (кпл)	Тренажер для пресса с брусьями на гимнаст. стенку 900х430х1870	1 шт	2	22034	44 068
2	522-101-1001-0012	Стенка гимнастическая шведская деревянная с выносом TSF-2880. Размеры 2800х800мм	1 шт.	2	71785	143 570
8	598-888-8888 (кпл)	Беговая дорожка,Скорость 1-12 км\ч.Беговая поверхность 120 х 40 см. Толщина полотна 1.6 мм.Двигатель мощностью 2.ЛС. (при продолжительной нагрузке),при пиковой нагрузке–3.6ЛС.	1 шт	3	274396	823 188
9	522-101-1003-0004	Скамья гимнастическая 300х23х30см	1 шт.	1	18750	18 750
21	521-301-3017-0007	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	1 шт.	1	89119	89 119
24	598-586-8622 (кпл)	Эл. плита 2х конфорочная, 12кВт (800*700*850мм)	1 шт	1	94765	94 765
37	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	20363	20 363
38	596-969-5941 (кпл)	Водонагреватель мощность: кВт:6,0, 500х500х965мм	1 шт	1	104138	104 138
39	598-182-8381 (кпл)	Сковорода электрическая, площадь пода чаши, м² : 0,22вместимость чаши, дм³ : 25, мощность, кВт : 5, : 500х885х505мм	1 шт	1	581757	581 757
41	592-321-2223 (кпл)	Котел варочный, номинальный объем, л : 100 шт 1 номинальная мощность, кВт : 13,5 время разогрева, мин., не более : 55 габаритные размеры, мм : 840 х 970 х 1110	1 шт	1	878789	878 789

42	599-995-5555 (кпл)	Привод универсальный, : 1100 х 800 х 1350мм. В комплект входят :Привод 2-х скоростной П-I I – 1 шт.,мощность, кВт : 0,6/0,85 подставка П-I I – 1 шт. 1040х800х720мм, машина для бефстроганов МБП–I I–1шт. мясорубка ММП– I I – 1шт. мм : 310 х 310 х305, производительность, кг/ч : 70 машина для измельчения МИП – I I – 1 шт. производительность, кг/ч : МИП – I I – 1 шт. рыхлитель МРП – I I	1 шт	1	800464	800 464
43	522-103-0203	Котел электрический пищеварочный круглый стационарный КПЭ-60 нерж. (900х625х625 мм, 60 л, 9 кВт, 380 В)	1 шт.	1	1205272	1 205 272
46	522-103-0138	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	1 шт.	4	76786	307 144
		Подраздел 1.2. 1 этаж				
51	596-060-6060 (кпл)	Кровать односпальная 1900х800х600	1 шт	29	35977	1 043 333
57	525-201-0801-0001	Кушетка	1 шт.	1	143607	143 607
60	527-114-0204-0002	Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002	1 шт.	1	22885	22 885
63	527-114-0401-0002	Ширма односекционная на колесах ШР 0001	1 шт.	1	20611	20 611
70	522-101-1219-0003	Стул полумягкий (ткань меб)	1 шт.	3	9764	29 292
71	594-400-4400 (кпл)	Холодильник (для вакцин и медикаментов), N=0,15кВт; 220В	1 шт	2	191509	383 018
96	597-174-8489 (кпл)	Стул мягкий	1 шт	3	9296	27 888
		Подраздел 1.3. 2 этаж				
98	596-060-6060 (кпл)	Кровать односпальная 1900х800х600	1 шт	70	35977	2 518 390
105	522-101-1219-0003	Стул полумягкий (ткань меб)	1 шт.	30	9764	292 920
		Подраздел 1.4. Типовой этаж				
108	596-060-6060 (кпл)	Кровать односпальная 1900х800х600	1 шт	255	35977	9 174 135

Локальная смета № 4-01-01-02. Электроснабжение

1	6101-0201-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р	м3	41,8	39633	1 656 659
2	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	33,9	12370	419 343
3	6101-0206-0104 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м3	7,9	8408	66 423
4	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	7,9	783	6 186
		Раздел 2. Кабельная линия 0,4кВ				

5	6124-0302-0303 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	4	19512	78 048
6	247-204-3311	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	1 шт.	2	18959	37 918
7	247-204-3304	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 50А 15кА	1 шт.	2	13014	26 028
8	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	822	2027	1 666 194
9	243-113-0951	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	1 м	736	7878	5 798 208
10	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	1 м	86	897	77 142
11	6124-0201-1401 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	8	3076	24 608
12	243-903-2101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	1 шт.	4	5887	23 548
13	243-903-2104	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063, без брони	1 шт.	4	13893	55 572
14	1134-0201-0301 Кклим = 1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,742	695358	515 956
15	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	696	1968	1 369 728
16	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	46	239	10 994
	Раздел 3. Автоматическая система контроля и учета энергоресурсов 0,4кВ в РУ-0,4кВ 2КТПГ 10/0,4кВ					
17	6125-1301-0101 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования (щит,пульт) масса до 50 кг	шт.	1	28118	28 118
18	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 (прим.ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54)	1 шт.	1	21672	21 672
19	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	4	5843	23 372
20	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	1 шт.	4	35243	140 972
21	6124-0103-0201 Кклим = 1,09	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	12	15267	183 204

22	247-302-0117	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	1 шт.	6	4996	29 976
23	247-302-0114	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	1 шт.	6	4996	29 976
24	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8968	53 808
25	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	2046	12 276
26	248-404-0411	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	1 шт.	1	6235	6 235
27	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	58738	58 738
		Раздел 4. Вынос сетей				
28	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	37	2027	74 999
29	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	1 м	37	666	24 642

Локальная смета № 6-01-01-01. Наружные сети теплоснабжения

		Раздел 1. Земляные работы				
4	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	228,46	783	178 884
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура				
18	6121-0301-0102 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,006	277164	1 663
19	6121-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,425	280513	119 218

Локальная смета № 7-01-00-01. Благоустройство и вертикальная планировка

		Раздел 2. Вертикальная планировка				
5	6101-0104-0104 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 4	м3	2785,4	441	1 228 361
6	6101-0104-0112 Кклим = 1,12 :К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0104	м3	2785,4	1541	4 292 301

7	6101-0103-0219 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	258,6	1061	274 375
8	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	2637,72	84	221 568
9	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	2790,3	783	2 184 805
10	6101-0109-0101 Кклим = 1,12	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	м2	3370,77	4	13 483
		Раздел 3. Покрытие				
		Подраздел 3.1. Покрытие проезда				
11	7101-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	168,34	10312	1 735 922
12	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2	1683,4	1750	2 945 950
13	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	1,01004	223411	225 654
14	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1683,4	487	819 816
		неучтенные ресурсы				
14.13	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	161,43806	21495	3 470 111
15	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	1683,4	38	63 969
15,1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	78,10976	21495	1 678 969
16	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,50502	223411	112 827
17	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1683,4	501	843 383
		неучтенные ресурсы				
17.дек	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	164,29984	24489	4 023 539
		Подраздел 3.2. Покрытие брусчатое				

18	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	400	1735	694 000
19	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой	м2	400	4017	1 606 800
20	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	23	6314	145 222
21	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	393,6	5483	2 158 109
		Подраздел 3.3. Бордюры				
22	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	506	5359	2 711 654
23	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	506	2567	1 298 902
		Подраздел 3.4. Поребрик				
24	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	205,7	5143	1 057 915
25	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	205,7	1638	336 937

		итого по смете	оборудование		
	Итого по акту	224 022 245	31 041 082		**255 063 327**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	16353624			16 353 624
	Итого	**240 375 869**	**31 041 082**		**271 416 951**
	Сметная прибыль (5)%	12018793			12 018 793
	Непредвиденные работы и затраты (5)%	12018793	1552054		13 570 847
	Итого	**264413455**	**32 593 136**		**297 006 591**
	в том числе на 2024 год - 89,5%	236650042	29170857		265 820 899
	в том числе на 2025 год - 10,5%	27763413	3422279		31 185 692
	2024 год - 89,5%, К = 1,075	254398795	31358671		285 757 466
	2025 год - 10,5%, К = 1,155	32066742	3952732		36 019 474

Итого	286465537	35311403	321 776 940
Итого с учетом скидки Подрядчика (к = 0,98)			**315 341 401**
Налог на добавленную стоимость (12%)			37 840 968
Итого по акту с учетом НДС			**353 182 369**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Байгожин Н.Т.

Главный специалист
Куратор объекта — Куанбаев А.Р.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору — Садвокасов Д.Ш.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "БірлікПроект"
Эксперт — Байжанов А.Е.