Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 37 от 30.05.2023 г.Доп. соглашение №1 от 17.11.2023г

Номер документа	Дата составления
49	**25.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	306 680 180,40	306 680 180,40	32 858 590,76
				Итого	1	x	306 680 180,40	32 858 590,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Жуанганов К. А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 10
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 37	30.05.23 г.		058--011--431 058--032--431	ТОО "Alyans XXI "	17
		Доп.Соглашение	17.11.2023 г.				
		Доп.Соглашение	27.12.2023				
		Доп.Соглашение	28.02.2024				
		Доп.Соглашение	26.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 10	1 244 415 870,71	273 821 589,64	273 821 589,64				118 442 905,00		32 858 590,76	306 680 180,40

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "КазАрт- Курылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Фарух А.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвстственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малсевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023

Акт приемки выполненных работ № 10 25 **сентября** **2024 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ СМЕТА 2-1 Водопроводные сети В1									
1	29	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	29/Гидранты пожарные. Установка	шт.	100	2999,94	190,36	299994	19036	55460	231826	574 366
			НР - 99%; СП - 8%			2254,98	86,70	225498	8670		42546	
2	30	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	100	53422,00	--	5342200	--	5342200	--	5 769 576
			СП - 8%			--	--	--	--		427376	
3	65	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	65/Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	325	1736,88	86,28	564486	28041	54811	491103	1 140 036
			НР - 99%; СП - 8%			1481,95	44,40	481634	14430		84447	
4	83	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	83/Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1356,43	28,76	13564	288	1730	11577	27 152
			НР - 99%; СП - 8%			1154,56	14,80	11546	148		2011	
5	84	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	10	54301,00	--	543010	--	543010	--	586 451
			СП - 8%			--	--	--	--		43441	
6	85	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	20	3864,50	271,16	77290	5423	5169	68459	157 409
			НР - 99%; СП - 8%			3334,89	122,65	66698	2453		11660	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	86	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	20	193158,00	--	3863160	--	3863160	--	4 172 213
			СП - 8%			--	--	--	--		309053	
8	87	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	1791,32	106,28	17913	1063	929	15908	36 527
			НР - 99%; СП - 8%			1592,10	14,80	15921	148		2706	
9	88	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	5304,00	--	53040	--	53040	--	57 283
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
10	89	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	150	1177,38	54,72	176607	8208	9189	157618	360 963
			НР - 99%; СП - 8%			1061,40	--	159210	--		26738	
11	90	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	150	3487,00	--	523050	--	523050	--	564 894
			СП - 8%			--	--	--	--		41844	
12	97	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	40000	267,82	252,68	10712800	10107200	--	3550608	15404481
			НР - 72%; СП - 8%			15,14	67,05	605600	2682000		1141073	
13	103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	м3 грунта	128252	36,52	36,52	4683763	4683764	--	1316789	6 480 596
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	1828874		480044	
14	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	121627,9196	173,54	79,80	21107309	9705908	--	11611185	35 335 974
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	11401401	4725245		2617480	
15	105	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	2864	283,57	272,29	812144	779838	--	187237	1 079 331
			НР - 72%; СП - 8%			11,28	79,52	32306	227745		79951	
16	106	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/	т	5012	516,00	--	2586192	--		--	2 793 087
			СП - 8%			--	--	--	--		206895	
17	110	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	110 корректировка/Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1067,64	-1659,00	--	-1771215	--	-1771215	--	- 1 912 912
			СП - 8%			--	--	--	--		-141697	
13	137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	137/Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	84	24563,04	6,72	2063295	564	1713172	328586	2 583 231

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	349559	--		191350	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /226 шт/									
14	153	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**153/Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57	23821,17	9672,46	1357807	551330	156011	879367	2 416 148
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	650466	237783		178974	
15	154	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	23	32614,00	--	750122	--	750122	--	810 132
			СП - 8%			--	--	--	--		60010	
16	155	СТ121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	23	25936,00	--	596528	--	596528	--	644 250
			СП - 8%			--	--	--	--		47722	
17	157	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**157/Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	48	37807,00	--	1814736	--	1814736	--	1 959 915
			СП - 8%			--	--	--	--		145179	
18	158	СТ121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	23	22572,00	--	519156	--	519156	--	560 688
			СП - 8%			--	--	--	--		41532	
19	159	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	23	3640,00	--	83720	--	83720	--	90 418
			СП - 8%			--	--	--	--		6698	
			Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорог									
20	175	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**175/Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	2740	382,86	261,53	1049036	716592	--	540764	1 716 984
			НР - 108%; СП - 8%			121,33	61,41	332444	168263		127184	
			Вывоз мусора									
21	177	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	5184	102,00	--	528768	--		--	571 069
			СП - 8%			--	--	--	--		42301	
22	178	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	5184	516,00	--	2674944	--		--	2 888 940
			СП - 8%			--	--	--	--		213996	
			Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия дорог S=13986м2									
23	179	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**179/Покрытия и основания щебеночные. Разборка из ПГС и щебень**	м3 конструкции	300	382,86	261,53	114858	78459	--	59208	187 991
			НР - 108%; СП - 8%			121,33	61,41	36399	18423		13925	
			Вывоз мусора									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	187	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	468	102,00 --	-- --	47736 --	-- --		-- 3819	51 555
25	188	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	468	516,00 --	-- --	241488 --	-- --		-- 19319	260 807
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-2 ===									
26	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДО 20 М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	717	44,59 --	44,59 17,41	31971 --	31971 12483	--	8988 3277	44 235
27	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	717	41,28 --	41,28 16,12	29598 --	29598 11558	--	8322 3034	40 953
28	3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4273	267,82 15,14	252,68 67,05	1144395 64693	1079702 286505	--	252862 111781	1 509 038
29	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	146	3562,27 3562,27	-- --	520092 520092	-- --	--	374466 71565	966 123
30	5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	97	267,82 15,14	252,68 67,05	25979 1469	24510 6504	--	5740 2537	34 257
31	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1	7395,96 1159,74	164,22 51,80	7396 1160	164 52	6072	1199 688	9 283
32	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	203	211,21 11,93	199,28 52,88	42876 2422	40454 10735	--	9473 4188	56 536
33	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4063	36,52 --	36,52 14,26	148381 --	148380 57938	--	41716 15208	205 304

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4031	173,54 93,74	79,80 38,85	699540 377866	321673 156604	--	384819 86749	1 171 107
35	10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	112	283,57 11,28	272,29 79,52	31760 1263	30496 8906	--	7322 3127	42 209
36	11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/ *СП - 8%*	т	196	516,00 --	-- --	101136 --	-- --		-- 8091	109 227
37	12	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	389	31,31 --	31,31 12,22	12180 --	12180 4754	--	3423 1248	16 851
38	13	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	389	52,60 --	52,60 20,54	20461 --	20461 7990	--	5753 2097	28 311
					Трубопровод сырой воды В9/ПД							
39	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,082	386288,20 273346,00	109746,76 33872,28	31676 22414	9000 2778	262	24940 4529	61 145
40	15	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	82,82	2443,00 --	-- --	202329 --	-- --	202329	-- 16186	218 515
41	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,082	72741,36 63808,50	-- --	5965 5232	-- --	733	5180 892	12 037
42	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	382388,20 273346,00	108942,76 33872,28	191 137	55 17	1	152 27	371
43	18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,505	1659,00 --	-- --	838 --	-- --	838	-- 67	905
44	19	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	884044,21 584280,00	247731,97 90386,05	21217 14023	5945 2169	1249	16030 2980	40 227
45	20	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	24,096	4256,00 --	-- --	102553 --	-- --	102553	-- 8204	110 757

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	21	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	97096,76	--	2330	--	492	1819	4 481
			НР - 99%; СП - 8%			76570,20	--	1838	--		332	
47	22	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	2361634,78	216287,13	56679	5191	42684	9720	71 711
			НР - 99%; СП - 8%			366848,00	42247,00	8804	1014		5312	
48	23	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/	км трубопровода	0,0005	876512,21	246391,97	438	123	23	334	834
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	292	45		62	
49	24	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	4256,00	--	2137	--	2137	--	2 308
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
50	25	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	288633,91	56238,64	144	28	58	68	228
			НР - 99%; СП - 8%			115503,80	20884,40	58	10		17	
51	26	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3297,55	201,32	3298	202	469	2703	6 481
			НР - 99%; СП - 8%			2626,73	103,60	2627	104		480	
52	27	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	132510,00	--	132510	--	132510	--	143 111
			СП - 8%			--	--	--	--		10601	
53	28	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1791,32	106,28	7165	425	372	6363	14 611
			НР - 99%; СП - 8%			1592,10	14,80	6368	59		1082	
54	29	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	5304,00	--	21216	--	21216	--	22 913
			СП - 8%			--	--	--	--		1697	
55	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0138	1101277,97	529391,13	15198	7305	259	9828	27 028
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	7634	2293		2002	
56	31	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5790,00	--	5790	--	5790	--	6 253
			СП - 8%			--	--	--	--		463	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	32	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2547,00	--	2547	--	2547	--	2 751
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
58	33	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1177,38	54,72	1177	55	61	1051	2 406
			НР - 99%; СП - 8%			1061,40	--	1061	--		178	
59	34	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3487,00	--	3487	--	3487	--	3 766
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
60	35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1512,87	949,42	1513	950	--	836	2 537
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	563	281		188	
61	36	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1444,00	--	1444	--	1444	--	1 560
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
62	37	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3487,00	--	3487	--	3487	--	3 766
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
63	38	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,0014	1214016,20	541386,56	1700	758	88	1106	3 030
			НР - 99%; СП - 8%			610248,00	187720,41	854	263		224	
64	39	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4056	7428,00	--	10441	--	10441	--	11 276
			СП - 8%			--	--	--	--		835	
65	40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1736,88	86,28	3474	173	337	3022	7 016
			НР - 99%; СП - 8%			1481,95	44,40	2964	89		520	
66	41	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	896,00	--	1792	--	1792	--	1 935
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
67	42	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм /Труба ст. Ду=20х2,0мм ГОСТ 10705-80/. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4850,22	2420,02	9700	4840	489	5945	16 897
			НР - 99%; СП - 8%			2185,30	817,33	4371	1635		1252	
68	43	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 НА УПОРЫ. Устройство	м3	0,1	24739,91	1491,24	2474	150	1889	429	3 135
			НР - 91%; СП - 8%			4348,89	365,58	435	37		232	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	44	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 НА УПОРЫ ПОД АРМАТУРУ кл.В7,5. Устройство	м3	0,3	25047,95	1491,24	7514	448	5761	1287	9 505
			НР - 91%; СП - 8%			4348,89	365,58	1305	110		704	
70	45	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00848	150925,53	1919,12	1280	17	131	784	2 229
			НР - 69%; СП - 8%			133466,40	535,00	1132	5		165	
71	46	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00248	526730,00	--	1306	--	1306	--	1 411
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
72	47	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	537,00	--	3222	--	3222	--	3 480
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
					Водопроводные колодцы							
73	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,403	7962,10	1102,83	19133	2650	16081	1101	21 853
			НР - 108%; СП - 8%			157,97	266,44	380	640		1619	
74	50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,16128	769564,02	6192,28	124115	999	112132	13251	148 356
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	10984	246		10989	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/									
75	51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,95	23821,17	9672,46	141736	57551	16286	91794	252 212
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	67899	24821		18682	
76	52	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	16792,00	--	7556	--	7556	--	8 161
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
77	53	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	18492,00	--	2774	--	2774	--	2 996
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
78	54	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	32614,00	--	97842	--	97842	--	105 669
			СП - 8%			--	--	--	--		7827	
79	55	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	25936,00	--	77808	--	--	--	77 808
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	56	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16621,00	--	33242	--	33242	--	35 901
			СП - 8%			--	--	--	--		2659	
81	57	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	37807,00	--	189035	--	189035	--	204 158
			СП - 8%			--	--	--	--		15123	
82	58	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	22572,00	--	67716	--	67716	--	73 133
			СП - 8%			--	--	--	--		5417	
83	59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3640,00	--	10920	--	10920	--	11 794
			СП - 8%			--	--	--	--		874	
84	60	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7125,00	--	21375	--	21375	--	23 085
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
85	61	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9493,00	--	28479	--	28479	--	30 757
			СП - 8%			--	--	--	--		2278	
86	63	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5 783
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
87	64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-7 1шт, С-5 2шт/	т	0,08348	581974,00	--	48583	--	48583	--	52 470
			СП - 8%			--	--	--	--		3887	
88	65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,42092	976,63	1,09	2364	2	310	1643	4 327
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	2052	1		321	
89	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,564	903,12	20,08	35731	794	22708	11482	50 990
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	12229	117		3777	
						Трубопровод отводящий ОТ						
90	71	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	884044,21	247731,97	19449	5450	1145	14694	36 875
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	12854	1988		2731	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	72	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	4256,00	--	94007	--	94007	--	101 528
			СП - 8%			--	--	--	--		7521	
92	73	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,022	97096,76	--	2136	--	451	1668	4 108
			НР - 99%; СП - 8%			76570,20	--	1685	--		304	
93	74	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,022	2361634,78	216287,13	51956	4758	39127	8910	65 735
			НР - 99%; СП - 8%			366848,00	42247,00	8071	929		4869	
94	75	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,016	701530,28	135953,08	11224	2175	531	9297	22 162
			НР - 99%; СП - 8%			532344,00	54559,94	8518	873		1642	
95	76	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	3663,00	--	58842	--	58842	--	63 549
			СП - 8%			--	--	--	--		4707	
96	77	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	90824,76	--	1453	--	228	1213	2 879
			НР - 99%; СП - 8%			76570,20	--	1225	--		213	
97	78	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1869188,96	41755,78	29907	668	24011	5180	37 894
			НР - 99%; СП - 8%			326724,00	325,60	5228	5		2807	
98	79	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/	км трубопровода	0,001	694534,28	135149,08	695	136	27	581	1 378
			НР - 99%; СП - 8%			532344,00	54559,94	532	55		102	
99	80	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	3663,00	--	3678	--	3678	--	3 972
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
100	81	1122-0601-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	272269,75	56094,84	272	56	101	135	439
			НР - 99%; СП - 8%			115350,00	20810,40	115	21		33	
101	82	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3297,55	201,32	6595	402	940	5406	12 961
			НР - 99%; СП - 8%			2626,73	103,60	5253	207		960	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	83	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	132510,00	--	265020	--	265020	--	286 222
			СП - 8%			--	--	--	--		21202	
103	84	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1791,32	106,28	7165	425	372	6363	14 611
			НР - 99%; СП - 8%			1592,10	14,80	6368	59		1082	
104	85	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	5304,00	--	21216	--	21216	--	22 913
			СП - 8%			--	--	--	--		1697	
105	86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0366	1101277,97	529391,13	40307	19375	686	26065	71 682
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	20246	6082		5310	
106	87	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5790,00	--	5790	--	5790	--	6 253
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
107	88	2302-0101-1063 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду=150х125мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2348,00	--	4696	--	4696	--	5 072
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
108	89	2302-0101-0744 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду=150х50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5790,00	--	11580	--	11580	--	12 506
			СП - 8%			--	--	--	--		926	
109	90	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1736,88	86,28	3474	173	337	3022	7 016
			НР - 99%; СП - 8%			1481,95	44,40	2964	89		520	
110	91	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6481,00	--	12962	--	12962	--	13 999
			СП - 8%			--	--	--	--		1037	
111	92	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	751,00	--	1502	--	1502	--	1 622
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
112	93	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,0016	1214016,20	541386,56	1942	866	100	1264	3 462
			НР - 99%; СП - 8%			610248,00	187720,41	976	300		257	
113	94	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6064	7428,00	--	11932	--	11932	--	12 887
			СП - 8%			--	--	--	--		955	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Водопроводные колодцы							
114	100	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3,204	7962,10 157,97	1102,83 266,44	25511 506	3533 854	21441	1469 2158	29 137
115	102	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,23658	769564,02 68106,50	6192,28 1524,40	182063 16113	1465 361	164485	19438 16120	217 622
			Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
116	103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,81	23821,17 11411,68	9672,46 4171,64	114580 54890	46525 20066	13165	74206 15103	203 889
117	104	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,3	16792,00 --	-- --	5038 --	-- --	5038	-- 403	5 441
118	105	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1	18492,00 --	-- --	1849 --	-- --	1849	-- 148	1 997
119	106	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	32614,00 --	-- --	65228 --	-- --	65228	-- 5218	70 446
120	107	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	25936,00 --	-- --	51872 --	-- --	51872	-- 4150	56 022
121	108	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	16621,00 --	-- --	33242 --	-- --	33242	-- 2659	35 901
122	109	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	5	37807,00 --	-- --	189035 --	-- --	189035	-- 15123	204 158
123	110	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	22572,00 --	-- --	45144 --	-- --	45144	-- 3612	48 756
124	111	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	3640,00 --	-- --	21840 --	-- --	21840	-- 1747	23 587

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	112	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7125,00	--	7125	--	7125	--	7 695
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
126	113	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9493,00	--	18986	--	18986	--	20 505
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
127	115	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3 856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
128	116	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-8/	т	0,09212	581974,00	--	53611	--	53611	--	57 900
			СП - 8%			--	--	--	--		4289	
129	117	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,67148	976,63	1,09	2609	3	342	1813	4 775
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	2264	2		354	
130	118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхность	35,325	903,12	20,08	31903	710	20274	10252	45 527
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	10919	105		3372	
			Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/									
131	130	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3 856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
132	131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/	т	0,05348	581974,00	--	31124	--	31124	--	33 614
			СП - 8%			--	--	--	--		2490	
133	132	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	976,63	1,09	1515	2	199	1052	2 773
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	1314	1		205	
134	133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхность	33,912	903,12	20,08	30627	681	19464	9842	43 706
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	10482	100		3237	
			Трубопровод спускной СП и переливной ПР									
135	138	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	884044,21	247731,97	14145	3964	833	10687	26 818
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	9348	1446		1987	
136	139	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	4256,00	--	68368	--	68368	--	73 837

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5469	
137	140	1122-0701-0105 **РСНБ РК 2015**	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	97096,76	--	1554	--	329	1213	2 988
			НР - 99%; СП - 8%			76570,20	--	1225	--		221	
138	141	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2361634,78	216287,13	37786	3461	28455	6480	47 807
			НР - 99%; СП - 8%			366848,00	42247,00	5870	676		3541	
139	142	1122-0501-0105 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	505803,66	155353,22	8599	2641	142	6573	16 386
			НР - 99%; СП - 8%			342095,00	48479,18	5816	824		1214	
140	143	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,17	2879,00	--	49432	--	49432	--	53 387
			СП - 8%			--	--	--	--		3955	
141	144	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	97096,76	--	1651	--	349	1289	3 175
			НР - 99%; СП - 8%			76570,20	--	1302	--		235	
142	145	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3297,55	201,32	6595	402	940	5406	12 961
			НР - 99%; СП - 8%			2626,73	103,60	5253	207		960	
143	146	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	132510,00	--	265020	--	265020	--	286 222
			СП - 8%			--	--	--	--		21202	
144	148	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1791,32	106,28	3583	213	186	3182	7 306
			НР - 99%; СП - 8%			1592,10	14,80	3184	30		541	
145	149	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5304,00	--	10608	--	10608	--	11 457
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
146	154	1122-0801-0105 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1101277,97	529391,13	33038	15882	561	21365	58 755
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	16595	4986		4352	
147	155	2302-0101-0632 **РСНБ РК 2015**	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5790,00	--	11580	--	11580	--	12 506
			СП - 8%			--	--	--	--		926	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	156	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4542,00	--	9084	--	9084	--	9 811
			СП - 8%			--	--	--	--		727	
149	157	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	884044,21	247731,97	3536	991	208	2672	6 704
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	2337	362		497	
150	158	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	4848,00	--	19470	--	19470	--	21 028
			СП - 8%			--	--	--	--		1558	
151	159	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0142	1101277,97	529391,13	15638	7518	265	10113	27 811
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	7855	2360		2060	
152	160	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	2	5738,00	--	11476	--	11476	--	12 394
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
153	161	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,001	1214016,20	541386,56	1214	542	62	790	2 164
			НР - 99%; СП - 8%			610248,00	187720,41	610	188		160	
154	162	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	7428,00	--	7458	--	7458	--	8 055
			СП - 8%			--	--	--	--		597	
			Водопроводные колодцы									
155	163	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,005	7962,10	1102,83	31888	4417	26796	1836	36 422
			НР - 108%; СП - 8%			157,97	266,44	633	1067		2698	
156	165	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,2938	769564,02	6192,28	226098	1819	204269	24140	270 257
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	20010	448		20019	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /1 шт/									
157	166	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця	2,225	23821,17	9672,46	53002	21521	6090	34326	94 314
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	25391	9282		6986	
158	167	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	16792,00	--	2519	--	2519	--	2 721
			СП - 8%			--	--	--	--		202	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	168	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	18492,00	--	925	--	925	--	999
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
160	169	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	32614,00	--	32614	--	32614	--	35 223
			СП - 8%			--	--	--	--		2609	
161	170	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25936,00	--	25936	--	25936	--	28 011
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
162	171	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16621,00	--	16621	--	16621	--	17 951
			СП - 8%			--	--	--	--		1330	
163	172	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	37807,00	--	75614	--	75614	--	81 663
			СП - 8%			--	--	--	--		6049	
164	173	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22572,00	--	22572	--	22572	--	24 378
			СП - 8%			--	--	--	--		1806	
165	174	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3640,00	--	7280	--	7280	--	7 862
			СП - 8%			--	--	--	--		582	
166	175	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7125,00	--	7125	--	7125	--	7 695
			СП - 8%			--	--	--	--		570	
167	176	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9493,00	--	9493	--	9493	--	10 252
			СП - 8%			--	--	--	--		759	
168	178	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	3	595,00	--	1785	--	1785	--	1 928
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
169	179	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-8/**	т	0,04606	581974,00	--	26806	--	26806	--	28 950
			СП - 8%			--	--	--	--		2144	
170	180	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,33574	976,63	1,09	1305	2	171	906	2 388
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	1132	1		177	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	15,543	903,12 309,10	20,08 2,96	14037 4804	312 46	8921	4511 1484	20 032
			Канализационные колодцы D=1500мм /4 шт/									
172	182	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	10,68	24816,89 13140,45	7481,82 3238,58	265044 140340	79906 34588	44798	173179 35058	473 281
173	183	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,52	16792,00 --	-- --	42316 --	-- --	42316	-- 3385	45 701
174	184	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,2	18492,00 --	-- --	3698 --	-- --	3698	-- 296	3 994
175	185	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	32614,00 --	-- --	130456 --	-- --	130456	-- 10436	140 892
176	186	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	25936,00 --	-- --	103744 --	-- --	103744	-- 8300	112 044
177	187	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	8	16621,00 --	-- --	132968 --	-- --	132968	-- 10637	143 605
178	188	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	37807,00 --	-- --	151228 --	-- --	151228	-- 12098	163 326
179	189	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	10	3640,00 --	-- --	36400 --	-- --	36400	-- 2912	39 312
180	190	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	7125,00 --	-- --	28500 --	-- --	28500	-- 2280	30 780
181	191	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	14423,00 --	-- --	57692 --	-- --	57692	-- 4615	62 307
182	192	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9493,00	--	37972	--	37972	--	41 010

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3038	
183	194	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	56	595,00	--	33320	--	33320	--	35 986
			СП - 8%			--	--	--	--		2666	
184	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,564	903,12	20,08	35731	794	22708	11482	50 990
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	12229	117		3777	
			Трубопровод хоз.-питьевой В1									
185	200	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,044	884044,21	247731,97	38898	10900	2290	29388	73 749
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	25708	3977		5463	
186	201	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	4256,00	--	188013	--	188013	--	203 054
			СП - 8%			--	--	--	--		15041	
187	202	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,044	97096,76	--	4272	--	903	3335	8 216
			НР - 99%; СП - 8%			76570,20	--	3369	--		609	
188	203	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	2361634,78	216287,13	103912	9517	78254	17820	131 471
			НР - 99%; СП - 8%			366848,00	42247,00	16141	1859		9739	
189	204	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/	км трубопровода	0,0005	876512,21	246391,97	438	123	23	334	834
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	292	45		62	
190	205	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	4256,00	--	2137	--	2137	--	2 308
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
191	206	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	288633,91	56238,64	144	28	58	68	228
			НР - 99%; СП - 8%			115503,80	20884,40	58	10		17	
192	211	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/	км трубопровода	0,001	491391,64	72028,28	491	72	8	434	999
			НР - 99%; СП - 8%			410619,00	27868,36	411	28		74	
193	212	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	366,00	--	367	--	367	--	396
			СП - 8%			--	--	--	--		29	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	213	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	200745,36 107506,20	51145,71 18604,95	201 108	52 19	41	125 26	352
195	214	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	3297,55 2626,73	201,32 103,60	19785 15760	1208 622	2817	16218 2880	38 883
196	215	2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	6	132510,00 --	-- --	795060 --	-- --	795060	-- 63605	858 665
197	218	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	15	1791,32 1592,10	106,28 14,80	26870 23882	1594 222	1394	23862 4059	54 791
198	219	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	15	5304,00 --	-- --	79560 --	-- --	79560	-- 6365	85 925
199	220	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0391	1101277,97 553166,30	529391,13 166183,79	43060 21629	20699 6498	732	27845 5672	76 578
200	221	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5790,00 --	-- --	11580 --	-- --	11580	-- 926	12 506
201	222	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015 прим.	Кресты приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	5790,00 --	-- --	5790 --	-- --	5790	-- 463	6 253
202	223	2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 *СП - 8%*	шт.	1	5738,00 --	-- --	5738 --	-- --	5738	-- 459	6 197
203	224	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1736,88 1481,95	86,28 44,40	8684 7410	431 222	843	7555 1299	17 539
204	225	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	896,00 --	-- --	4480 --	-- --	4480	-- 358	4 838

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	226	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб /Ду=20мм/	врезка	5	4850,22	2420,02	24251	12100	1225	14863	42 243
			НР - 99%; СП - 8%			2185,30	817,33	10926	4087		3129	
206	227	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2000мм. Установка	шт.	1	50434,94	190,36	50435	191	47989	2318	56 974
			НР - 99%; СП - 8%			2254,98	86,70	2255	87		4220	
207	228	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	958,66	--	959	--	104	923	2 033
			НР - 108%; СП - 8%			854,91	--	855	--		151	
208	229	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	116295,00	--	1163	--	1163	--	1 256
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
209	230	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /КРЕСТ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ Ду=150мм/	т фасонных частей	0,079	1441468,97	529391,13	113876	41822	28354	56260	183 747
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	43700	13129		13611	
210	231	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1512,87	949,42	3026	1899	--	1672	5 073
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	1127	562		376	
211	232	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6 549
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
212	233	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5304,00	--	10608	--	10608	--	11 457
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
213	234	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,002	1214016,20	541386,56	2428	1082	126	1580	4 329
			НР - 99%; СП - 8%			610248,00	187720,41	1220	375		321	
214	235	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	7428,00	--	14915	--	14915	--	16 108
			СП - 8%			--	--	--	--		1193	
						Водопроводные колодцы						
215	240	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,204	7962,10	1102,83	25511	3533	21441	1469	29 137
			НР - 108%; СП - 8%			157,97	266,44	506	854		2158	
216	242	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,07542	769564,02	6192,28	58041	467	52437	6197	69 377
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	5137	115		5139	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ ==СМЕТА 2-3==									
			Водовод В9									
217	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДО 20 М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	223	44,59 --	44,59 17,41	9944 --	9943 3882	--	2795 1019	13 758
218	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). **Добавлить на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	223	41,28 --	41,28 16,12	9205 --	9206 3595	--	2588 943	12 737
219	3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1112	267,82 15,14	252,68 67,05	297816 16836	280981 74560	--	65805 29090	392 710
220	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34	3562,27 3562,27	-- --	121117 121117	-- --	--	87204 16666	224 987
221	5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23	267,82 15,14	252,68 67,05	6160 348	5811 1542	--	1361 602	8 123
222	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	10	7395,96 1159,74	164,22 51,80	73960 11597	1642 518	60721	11994 6876	92 831
223	7	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70	211,21 11,93	199,28 52,88	14785 835	13950 3702	--	3266 1444	19 496
224	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1054	36,52 --	36,52 14,26	38492 --	38492 15030	--	10822 3945	53 259
225	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1054	173,54 93,74	79,80 38,85	182911 98802	84109 40948	--	100620 22682	306 213
226	10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21	283,57 11,28	272,29 79,52	5955 237	5718 1670	--	1373 586	7 914

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/	т	36,75	516,00	--	18963	--		--	20 480
			СП - 8%			--	--	--	--		1517	
228	12	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	223	31,31	31,31	6982	6982	--	1962	9 660
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,22	--	2725		716	
229	13	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	223	52,60	52,60	11730	11729	--	3298	16 230
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,54	--	4580		1202	
230	14	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	514111,99	89327,75	8226	1429	201	7088	16 539
			НР - 99%; СП - 8%			412242,00	35253,31	6596	564		1225	
231	15	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	1868,00	--	30008	--	30008	--	32 409
			СП - 8%			--	--	--	--		2401	
232	17	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1187793,55	37148,22	19005	594	13734	4634	25 530
			НР - 99%; СП - 8%			292332,00	192,40	4677	3		1891	
233	18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	386288,20	109746,76	35152	9987	291	27677	67 856
			НР - 99%; СП - 8%			273346,00	33872,28	24874	3082		5026	
234	19	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,91	2443,00	--	224536	--	224536	--	242 499
			СП - 8%			--	--	--	--		17963	
235	21	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,008	1608098,75	720991,81	12865	5768	553	8481	23 054
			НР - 99%; СП - 8%			817992,00	252829,64	6544	2023		1708	
236	22	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	12648,00	--	101589	--	101589	--	109 716
			СП - 8%			--	--	--	--		8127	
237	23	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	4469345,18	313110,47	35755	2505	29157	4524	43 501
			НР - 99%; СП - 8%			511581,00	59615,25	4093	477		3222	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	24	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=200мм/	км трубопровода	0,001	1608098,75	720991,81	1608	721	69	1060	2 882
			НР - 99%; СП - 8%			817992,00	252829,64	818	253		213	
239	25	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	12648,00	--	12699	--	12699	--	13 715
			СП - 8%			--	--	--	--		1016	
240	26	1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	444274,91	66461,59	444	67	240	160	653
			НР - 99%; СП - 8%			137189,60	24608,30	137	25		48	
241	27	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2197,97	86,28	4396	173	654	3621	8 658
			НР - 99%; СП - 8%			1784,32	44,40	3569	89		641	
242	28	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	65886,00	--	131772	--	131772	--	142 314
			СП - 8%			--	--	--	--		10542	
243	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0014	1101277,97	529391,13	1542	741	27	997	2 742
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	774	233		203	
244	30	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду=65мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1454,00	--	1454	--	1454	--	1 570
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
245	31	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00019	215986,41	51203,23	41	10	11	24	70
			НР - 99%; СП - 8%			107506,20	18634,55	20	4		5	
246	32	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	901,25	41,04	3605	164	186	3222	7 374
			НР - 99%; СП - 8%			813,74	--	3255	--		546	
247	33	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2367,00	--	9468	--	9468	--	10 225
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
248	34	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1177,38	54,72	2355	109	123	2102	4 813
			НР - 99%; СП - 8%			1061,40	--	2123	--		357	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	35	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3487,00	--	13948	--	13948	--	15 064
			СП - 8%			--	--	--	--		1116	
250	36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1101277,97	529391,13	5506	2647	93	3561	9 792
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	2766	831		725	
251	37	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	722,00	--	722	--	722	--	780
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
252	38	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	215986,41	51203,23	43	11	10	25	73
			НР - 99%; СП - 8%			107506,20	18634,55	22	4		5	
253	39	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1846,00	--	1846	--	1846	--	1 994
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
254	40	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	238359,64	51558,90	72	16	24	37	118
			НР - 99%; СП - 8%			107506,20	18738,15	32	6		9	
255	41	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК Ду=108х4мм L=200мм ОСТ 10704-91/	км трубопровода	0,0002	3450530,43	114859,51	690	23	579	96	849
			НР - 99%; СП - 8%			438210,00	46004,63	88	9		63	
256	42	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	238359,64	51558,90	48	11	15	25	79
			НР - 99%; СП - 8%			107506,20	18738,15	22	4		6	
257	43	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1736,88	86,28	5211	259	506	4533	10 524
			НР - 99%; СП - 8%			1481,95	44,40	4446	133		780	
258	44	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1448,00	--	4344	--	4344	--	4 692
			СП - 8%			--	--	--	--		348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	45	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб /Ду=25х2,5мм/	врезка	3	4903,42	2420,02	14710	7260	894	8918	25 518
			НР - 99%; СП - 8%			2185,30	817,33	6556	2452		1890	
260	46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	1	1512,87	949,42	1513	950	--	836	2 537
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	563	281		188	
261	47	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3 119
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
262	48	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3487,00	--	6974	--	6974	--	7 532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
			Водопроводные колодцы									
263	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,602	7962,10	1102,83	12755	1767	10722	734	14 569
			НР - 108%; СП - 8%			157,97	266,44	253	427		1079	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
264	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,82	21587,83	9672,46	82466	36949	1924	58933	152 711
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	43593	15936		11312	
265	56	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	16792,00	--	3358	--	3358	--	3 627
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
266	57	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	18492,00	--	1849	--	1849	--	1 997
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
267	58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	32614,00	--	65228	--	65228	--	70 446
			СП - 8%			--	--	--	--		5218	
268	59	СТ121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	25936,00	--	51872	--	51872	--	56 022
			СП - 8%			--	--	--	--		4150	
269	60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	37807,00	--	151228	--	151228	--	163 326
			СП - 8%			--	--	--	--		12098	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	61	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22572,00	--	45144	--	45144	--	48 756
			СП - 8%			--	--	--	--		3612	
271	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3640,00	--	7280	--	7280	--	7 862
			СП - 8%			--	--	--	--		582	
272	63	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7125,00	--	14250	--	14250	--	15 390
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
273	64	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9493,00	--	18986	--	18986	--	20 505
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
274	66	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3 856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
275	67	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/	т	0,05348	581974,00	--	31124	--	31124	--	33 614
			СП - 8%			--	--	--	--	.	2490	
276	68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	976,63	1,09	1515	2	199	1052	2 773
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	1314	1		205	
277	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,4	903,12	20,08	27455	610	17448	8823	39 180
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	9397	90		2902	
278	70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,12208	769564,02	6192,28	93948	756	84878	10031	112 297
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	8314	186		8318	

РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-4 ===

Водопроводные сети В1

Арматура и фасонные части, арматура для выпуска воды и воздуха

279	1	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2250,45	86,28	15753	604	2291	13037	31 093
			НР - 99%; СП - 8%			1836,80	44,40	12858	311		2303	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	2	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	87611,00	--	613277	--	613277	--	662 339
			СП - 8%			--	--	--	--		49062	
281	3	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0,0532	336771,14	3019,80	17916	161	14980	2829	22 405
			НР - 99%; СП - 8%			52161,90	1554,00	2775	83		1660	
282	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,045	1441468,97	529391,13	64866	23822	16152	32047	104 666
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	24892	7478		7753	
283	5	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду=150x50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	3014,00	--	45210	--	45210	--	48 827
			СП - 8%			--	--	--	--		3617	
284	6	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1356,43	28,76	20346	431	2597	17365	40 728
			НР - 99%; СП - 8%			1154,56	14,80	17318	222		3017	
285	7	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	15	54301,00	--	814515	--	814515	--	879 676
			СП - 8%			--	--	--	--		65161	
286	8	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	6	3864,50	271,16	23187	1627	1551	20538	47 223
			НР - 99%; СП - 8%			3334,89	122,65	20009	736		3498	
287	9	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	6	193158,00	--	1158948	--	1158948	--	1 251 664
			СП - 8%			--	--	--	--		92716	
288	10	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1177,38	54,72	35321	1642	1837	31524	72 192
			НР - 99%; СП - 8%			1061,40	--	31842	--		5348	
289	11	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	3487,00	--	104610	--	104610	--	112 979
			СП - 8%			--	--	--	--		8369	
290	12	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	614,56	27,36	9218	410	317	8406	19 034
			НР - 99%; СП - 8%			566,08	--	8491	--		1410	
291	13	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	15	1892,00	--	28380	--	28380	--	30 650
			СП - 8%			--	--	--	--		2270	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	30	1512,87	949,42	45386	28482	--	25074
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	16904	8423		5637
293	**15**	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	30	1444,00	--	43320	--	43320	--
			СП - 8%			--	--	--	--		3466
294	16	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	30	3487,00	--	104610	--	104610	--
			СП - 8%			--	--	--	--		8369
295	17	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=200мм/	км трубопровода	0,006	676134,86	251549,68	4057	1509	5	2998
			НР - 99%; СП - 8%			423810,00	80876,68	2543	485		564
296	18	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	13352,00	--	80913	--	80913	--
			СП - 8%			--	--	--	--		6473
297	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	6,594	24563,04	6,72	161969	44	134485	25794
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	27440	--		15021
			Водопроводные колодцы D=1500мм /12 шт/								
298	63	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24	23821,17	9672,46	571708	232139	65689	370260
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	273880	100119		75357
299	64	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2	16792,00	--	20150	--	20150	--
			СП - 8%			--	--	--	--		1612
300	**65**	**2102-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,6	18492,00	--	11095	--	11095	--
			СП - 8%			--	--	--	--		888
301	**66**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**12**	**32614,00**	--	**391368**	--	**391368**	--
			СП - 8%			--	--	--	--		31309
302	67	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**12**	**25936,00**	--	**311232**	--	**311232**	--
			СП - 8%			--	--	--	--		24899
303	68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	37807,00	--	907368	--	907368	--
			СП - 8%			--	--	--	--		72589

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	43	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,16	39623,70	5159,15	6340	826	4102	1460	8 424
			НР - 91%; СП - 8%			8822,80	1204,92	1412	193		624	
389	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00273	243102,00	--	664	--	664	--	717
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
390	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0111	225164,00	--	2499	--	2499	--	2 699
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
					Перекрытие и покрытие							
			Покрытие на отм.3,2									
391	67	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4189,17	908,39	16757	3633	9339	5452	23 986
			НР - 118%; СП - 8%			946,23	208,83	3785	835		1777	
392	68	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	33,1676	7784,00	--	258177	--	258177	--	278 831
			СП - 8%			--	--	--	--		20654	
393	69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2	36515,66	4717,65	73031	9435	41552	22017	102 652
			НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	22044	2151		7604	
394	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	243102,00	--	5227	--	5227	--	5 645
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
395	71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19598	240026,00	--	47040	--	47040	--	50 803
			СП - 8%			--	--	--	--		3763	
					Кровля							
396	72	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,24	591,51	12,82	24985	542	20667	3607	30 879
			НР - 92%; СП - 8%			89,39	3,43	3776	145		2287	
397	73	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,24	971,09	53,46	41019	2258	13942	23360	69 529
			НР - 92%; СП - 8%			587,57	13,55	24819	572		5150	
398	74	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,17536	30631,00	--	66633	--	66633	--	71 964
			СП - 8%			--	--	--	--		5331	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	75	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону 200-0	м3 утеплителя	4,224	20071,97	1768,44	84784	7470	65443	12876	105 473
			НР - 92%; СП - 8%			2810,27	503,20	11871	2126		7813	
400	76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М100 толщ.25мм/Устройство	м2 стяжки	38,4	843,96	104,68	32408	4019	18713	9917	45 711
			НР - 92%; СП - 8%			251,99	28,71	9676	1102		3386	
401	77	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	38,4	231,81	15,52	8902	595	7950	485	10 138
			НР - 92%; СП - 8%			9,30	4,44	357	170		751	
402	78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04224	16715,92	1465,36	706	62	1	611	1 422
			НР - 91%; СП - 8%			15219,20	664,00	643	28		105	
403	79	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04224	272556,00	--	11513	--	11513	--	12 434
			СП - 8%			--	--	--	--		921	
404	80	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	42,24	2336,78	22,01	98706	930	85912	11182	118 679
			НР - 92%; СП - 8%			280,87	6,87	11864	290		8791	
405	81	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,944	3251,34	14,28	45337	199	28345	15501	65 705
			НР - 92%; СП - 8%			1204,31	4,00	16793	56		4867	
406	82	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /парапета/	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,96	2461,04	36,34	24512	362	8286	12836	40 336
			НР - 80%; СП - 8%			1592,75	18,18	15864	181		2988	
407	83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010956	272556,00	--	2986	--	2986	--	3 225
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
408	84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65	3251,34	14,28	15119	67	9452	5169	21 911
			НР - 92%; СП - 8%			1204,31	4,00	5600	19		1623	
409	85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,005338	769564,02	6192,28	4108	33	3711	439	4 910
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	364	8		364	
410	86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Примыкание к стене/ Устройство	м2 покрытия	1,5	3251,34	14,28	4877	21	3050	1667	7 068
			НР - 92%; СП - 8%			1204,31	4,00	1806	6		524	
411	87	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0293	73124,58	1092,34	2143	32	1322	724	3 097
			НР - 90%; СП - 8%			26932,50	532,80	789	16		229	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Полы							
			Тип 2 на отм. -2,500									
412	88	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	29,9744	4733,94	313,33	141897	9392	114263	20336	175 212
			НР - 94%; СП - 8%			608,58	113,17	18242	3392		12979	
413	89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,397952	27019,20	6,72	64791	16	54796	9380	80 105
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	9979	--		5934	
414	90	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	29,9744	1247,96	99,97	37407	2997	22756	12083	53 449
			НР - 94%; СП - 8%			388,80	40,03	11654	1200		3959	
					Проемы							
			Оконные									
415	99	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,6	3114,38	182,40	11212	656	5399	4937	17 441
			НР - 90%; СП - 8%			1432,38	91,49	5157	329		1292	
416	100	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,6	22139,00	--	79700	--	79700	--	86 076
			СП - 8%			--	--	--	--		6376	
417	101	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3	1230,35	5,23	3691	16	2887	716	4 760
			НР - 90%; СП - 8%			262,54	2,72	788	8		353	
418	102	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	3	2569,00	--	7707	--	7707	--	8 324
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
419	103	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Сливы/ Устройство	м2 покрытия	0,68	3251,34	14,28	2211	10	1382	756	3 204
			НР - 92%; СП - 8%			1204,31	4,00	819	3		237	
					Отделочные работы							
			Внутренняя отделка									
420	111	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	51,738	427,16	2,52	22100	130	986	16843	42 059
			НР - 80%; СП - 8%			405,58	1,36	20984	70		3116	
421	113	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,452	1671,12	84,05	182907	9200	57642	98862	304 311
			НР - 80%; СП - 8%			1060,42	68,64	116065	7513		22542	
					Разные работы							
			Крыльцо Кр-1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	121	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, нагухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /Подсыпка грунта под крыльцо/	м3 грунта	0,98	875,26	--	858	--	--	618	1 594
			НР - 72%; СП - 8%			875,26	--	858	--		118	
423	122	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3./Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5 W4 F100/ Устройство**	м3	2,84	28313,31	1043,45	80410	2964	63839	13423	101 339
			НР - 91%; СП - 8%			4791,04	402,65	13607	1144		7507	
424	123	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0173	16715,92	1465,36	289	25	1	250	582
			НР - 91%; СП - 8%			15219,20	664,00	263	11		43	
425	124	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0173	272556,00	--	4715	--	4715	--	5 092
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
			Козырек КМ-1									
426	125	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Металлоконструкции козырька/Монтаж	т конструкций	0,07128	64744,75	2450,72	4615	175	324	2866	8 080
			НР - 69%; СП - 8%			57737,40	535,00	4116	38		598	
427	126	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07128	508429,00	--	36241	--	36241	--	39 140
			СП - 8%			--	--	--	--		2899	
428	127	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,4	3409,63	22,22	11593	76	8945	2394	15 106
			НР - 92%; СП - 8%			756,58	8,82	2572	30		1119	
429	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,63944	167,85	3,46	275	6	174	66	369
			НР - 69%; СП - 8%			57,98	0,59	95	1		27	
			Монорельс (АС13)									
430	**139**	**1109-0301-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**	**6**	**5885,31**	**3625,54**	**35312**	**21753**	**1343**	**14695**	**54 007**
			НР - 69%; СП - 8%			2035,95	1513,51	12216	9081		4001	
431	140	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,1548	504114,00	--	78037	--	78037	--	84 280
			СП - 8%			--	--	--	--		6243	
432	141	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,207072	544055,00	--	112659	--	112659	--	121 672
			СП - 8%			--	--	--	--		9013	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	144	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами /Болты диаметром резьбы от М5 до М48/ ГОСТ 1759.0-87	кг	3,64	1052,00	--	3829	--	3829	--	4 135
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
434	145	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стены и перегородки бетонные. /Заделка бетоном В7,5/Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,15	105389,19	1155,86	15808	174	3031	10661	28 587
			НР - 84%; СП - 8%			84020,74	592,00	12603	89		2118	
435	146	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0076	25110,00	--	191	--	191	--	206
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
			РАЗДЕЛ 7. ===СМЕТА 2-8-1 ===									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
436	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка выезд,съезд)	м3 грунта	55,125	19,21	19,21	1059	1059	--	319	1 488
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	443		110	
437	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	832,608	19,21	19,21	15994	15994	--	4820	22 479
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	6694		1665	
438	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	832,608	173,54	79,80	144491	66442	--	79485	241 894
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	78049	32347		17918	
439	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,152	961,31	--	200099	--	--	144071	371 704
			НР - 72%; СП - 8%			961,31	--	200099	--		27534	
			ЛЕСТНИЦА И ОГРАЖДЕНИЕ									
440	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	21102,23	1114,76	7386	390	6506	531	8 551
			НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	490	94		633	
441	13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,97	32132,06	1765,57	63300	3479	49057	10570	79 780
			НР - 91%; СП - 8%			5463,99	432,29	10764	852		5910	
442	14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02348	735105,56	1384,56	17260	33	15374	1700	20 477
			НР - 91%; СП - 8%			78938,00	628,05	1853	15		1517	
443	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка УГОЛОК	т стальных элементов	0,03724	769564,02	6192,28	28659	231	25892	3060	34 256
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	2536	57		2537	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	16	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,65224	79882,32	26448,92	52102	17251	7839	22831	80 928
			НР - 69%; СП - 8%			41413,70	9316,81	27012	6077		5995	
445	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42808	497925,00	--	213152	--	213152	--	230 204
			СП - 8%			--	--	--	--		17052	
446	18	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00628	497866,00	--	3127	--	3127	--	3 377
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
447	19	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,06112	322693,00	--	19723	--	19723	--	21 301
			СП - 8%			--	--	--	--		1578	
448	20	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение	т	0,15676	581974,00	--	91230	--	91230	--	98 528
			СП - 8%			--	--	--	--		7298	
449	21	Тех.часть табл.6 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,65224	5772,00	--	3765	--	3765	--	4 066
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
450	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,00152	167,85	3,46	2518	52	1596	606	3 374
			НР - 69%; СП - 8%			57,98	0,59	870	9		250	
						БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
			ПОКРЫТИЕ /АС-4.1,12/									
451	31	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	20	7006,72	1533,19	140134	30664	53397	76428	233 887
			НР - 118%; СП - 8%			2803,66	434,80	56073	8696		17325	
452	32	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	17,8	95212,00	--	1694774	--	1694774	--	1 830 356
			СП - 8%			--	--	--	--		135582	
453	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке из бетона В25/АС-12/	м3	2,68	41834,26	4717,65	112116	12643	69934	29503	152 949
			НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	29539	2882		11330	
454	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-I, d=6 мм	т	0,0624	243102,00	--	15170	--	15170	--	16 384
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 **А-III, d=12 мм**	т	0,231776	240026,00	--	55632	--	55632	--	60 083
			СП - 8%			--	--	--	--		4451	
456	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d 12 мм	т	0,2556	240026,00	--	61351	--	61351	--	66 259
			СП - 8%			--	--	--	--		4908	
457	37	1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/	м3	1,2	91490,71	1336,30	109789	1603	72275	30777	151 811
			НР - 84%; СП - 8%			29925,76	606,90	35911	728		11245	
458	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d=8 мм	т	0,12728	240026,00	--	30551	--	30551	--	32 995
			СП - 8%			--	--	--	--		2444	
459	39	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	86,4	331,04	27,64	28602	2388	7517	22062	54 718
			НР - 118%; СП - 8%			216,40	--	18697	--		4053	
460	40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/связка плит/	т стальных элементов	0,0042	539836,84	10795,88	2267	46	1082	1352	3 908
			НР - 118%; СП - 8%			271150,00	1583,60	1139	7		290	
461	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Сальники АС-6/	т фасонных частей	0,201	1441468,97	529391,13	289735	106408	72141	143143	467 509
			НР - 99%; СП - 8%			553166,30	166183,79	111186	33403		34630	
462	42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2 - 22 шт, МН118-6 - 8 шт АС-6/	т	0,3	735105,56	1384,56	220532	415	196436	21722	261 634
			НР - 91%; СП - 8%			78938,00	628,05	23681	188		19380	
463	43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d=12 мм	т	0,2556	240026,00	--	61351	--	61351	--	66 259
			СП - 8%			--	--	--	--		4908	
464	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм КП-1	т	0,2556	22009,67	1388,33	5626	355	74	4828	11 290
			НР - 91%; СП - 8%			20333,34	423,00	5197	108		836	
465	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d=12 мм	т	0,01084	240026,00	--	2602	--	2602	--	2 810
			СП - 8%			--	--	--	--		208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-I, d=8 мм	т	0,0022	243102,00	–	535	–	535	–	578
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
467	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /КАРКАС ПЛОСКИЙ КР-1,2/	т	0,01304	22224,90	1022,58	290	14	3	252	586
			НР - 91%; СП - 8%			20914,32	359,55	273	5		43	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
468	48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство (ПО УКЛОНУ 20-80ММ)	м2 стяжки	200,96	817,63	104,68	164311	21037	92634	51897	233 504
			НР - 92%; СП - 8%			251,99	28,71	50640	5770		17297	
469	49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	200,96	749,89	54,32	150698	10916	133241	8891	172 356
			НР - 92%; СП - 8%			32,55	15,54	6541	3123		12767	
470	50	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	10,048	93682,37	6158,76	941320	61883	384451	380032	1 427 060
			НР - 76%; СП - 8%			49262,14	503,20	494986	5056		105708	
471	51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство	м2 стяжки	200,96	817,63	104,68	164311	21037	92634	51897	233 504
			НР - 92%; СП - 8%			251,99	28,71	50640	5770		17297	
472	52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	200,96	107,13	7,76	21529	1559	19036	1270	24 623
			НР - 92%; СП - 8%			4,65	2,22	934	446		1824	
473	53	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2391424	16715,92	1465,36	3997	351	6	3456	8 050
			НР - 91%; СП - 8%			15219,20	664,00	3640	159		596	
474	54	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	200,96	505,00	–	101485	–	101485	–	109 604
			СП - 8%			–	–	–	–		8119	
475	55	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	200,96	1748,33	45,20	351344	9083	292214	48480	431 810
			НР - 93%; СП - 8%			249,04	10,36	50047	2082		31986	
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			Металлоконструкции /АС-13,15/									
			Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
476	61	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006686	876512,21	246391,97	5860	1647	307	4466	11 152

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			584280,00	90386,05	3906	604		826	
477	62	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, **толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,712744	4256,00	--	28569	--	28569	--	30 855
			СП - 8%			--	--	--	--		2286	
478	63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-I, d=6 мм РЕШЕТКА**	т	0,0008	243102,00	--	194	--	194	--	210
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
479	64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной обоймы под отводящий трубопроводы из бетона В15**	м3	4,8	23787,03	1714,90	114178	8231	95302	11575	135 813
			НР - 91%; СП - 8%			2217,81	432,17	10645	2074		10060	
480	65	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/**	т конструкций	0,03592	150925,53	1919,12	5421	69	558	3321	9 442
			НР - 69%; СП - 8%			133466,40	535,00	4794	19		699	
481	66	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	0,03592	497925,00	--	17885	--	17885	--	19 316
			СП - 8%			--	--	--	--		1431	
482	67	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/	м3	0,16	33987,48	4081,65	5438	653	4078	873	6 816
			НР - 91%; СП - 8%			4417,84	1576,82	707	252		505	
483	68	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,7	14836,75	7729,69	25222	13140	878	19112	47 880
			НР - 118%; СП - 8%			6590,49	2936,76	11204	4992		3547	
484	69	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	16621,00	--	66484	--	66484	--	71 803
			СП - 8%			--	--	--	--		5319	
485	70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	4645,00	--	9290	--	9290	--	10 033
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
486	71	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	25936,00	--	51872	--	51872	--	56 022
			СП - 8%			--	--	--	--		4150	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2...МД-6/	1т	0,0664	925645,56	1384,56	61463	92	43478	16321	84 007
			НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	17893	42		6223	
488	73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,07904	769564,02	6192,28	60826	489	54954	6494	72 706
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	5383	120		5386	
489	74	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	4,21776	289,30	2,43	1220	10	1051	111	1 437
			НР - 69%; СП - 8%			37,71	0,30	159	1		106	
490	75	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	4,21776	163,20	1,73	688	7	603	55	802
			НР - 69%; СП - 8%			18,51	0,30	78	1		59	
491	76	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (окраска за 4 раза)	м2	4,21776	1055,72	6,91	4453	29	4103	225	5 052
			НР - 69%; СП - 8%			76,20	1,18	321	5		374	
			КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
492	77	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,7	14836,75	7729,69	25222	13140	878	19112	47 880
			НР - 118%; СП - 8%			6590,49	2936,76	11204	4992		3547	
493	78	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16621,00	--	66484	--	66484	--	71 803
			СП - 8%			--	--	--	--		5319	
494	79	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4645,00	--	9290	--	9290	--	10 033
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
495	80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25936,00	--	51872	--	51872	--	56 022
			СП - 8%			--	--	--	--		4150	
496	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1...МД-5/	1т	0,0664	925645,56	1384,56	61463	92	43478	16321	84 007
			НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	17893	42		6223	
497	82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /нивеллер, полоса,ходовые скобы/	т	0,016966	769564,02	6192,28	13056	105	11796	1394	15 606
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	1155	26		1156	
498	83	Тех.часть табл.6 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,00624	5772,00	--	36	--	36	--	39
			СП - 8%			--	--	--	--		3	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2148	79882,32	26448,92	17159	5681	2582	7519	26 652
			НР - 69%; СП - 8%			41413,70	9316,81	8896	2001		1974	
500	85	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2148	581974,00	--	125008	--	125008	--	135 009
			СП - 8%			--	--	--	--		10001	
501	86	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	2,417614	289,30	2,43	699	6	602	63	823
			НР - 69%; СП - 8%			37,71	0,30	91	1		61	
502	87	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	8,646814	163,20	1,73	1411	15	1236	112	1 645
			НР - 69%; СП - 8%			18,51	0,30	160	3		122	
503	88	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (окраска за 4 раза)	м2	8,646814	1055,72	6,91	9129	60	8410	462	10 358
			НР - 69%; СП - 8%			76,20	1,18	659	10		767	
			Гидроизолиция камеры лаза и приборов									
504	89	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол на битумной мастике МБК -Г65/	м2 поверхности	71,12	1882,41	42,13	133877	2996	82353	45669	193 910
			НР - 93%; СП - 8%			682,34	8,14	48528	579		14364	
505	90	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	3,556	93682,37	6158,76	333135	21900	136059	134494	505 039
			НР - 76%; СП - 8%			49262,14	503,20	175176	1789		37410	
506	91	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,12	2194,30	36,34	156059	2585	40198	91655	267 532
			НР - 80%; СП - 8%			1592,75	18,18	113276	1293		19817	
507	92	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	76,8096	505,00	--	38789	--	38789	--	41 892
			СП - 8%			--	--	--	--		3103	
			Устройство вентиляции /АС-18/									
508	93	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа (В25,F100,W6)	м3	0,28	37784,94	4081,65	10580	1143	8200	1527	13 076
			НР - 91%; СП - 8%			4417,84	1576,82	1237	442		969	
509	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-I, d=8 мм	т	0,002528	243102,00	--	615	--	615	--	664
			СП - 8%			--	--	--	--		49	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05024	925645,56	1384,56	46504	70	32895	12349	63 561
			НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	13539	32		4708	
			Крышка К-1(2 шт)/АС-23/									
511	96	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2	4,225184	5380,00	66,53	22731	282	20645	1913	26 615
			НР - 99%; СП - 8%			427,03	30,20	1804	128		1972	
512	97	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок/	т стальных элементов	0,00672	769564,02	6192,28	5171	41	4672	552	6 181
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	458	10		458	
513	98	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (окраска за 4 раза)	м2	0,19488	1055,72	6,91	206	1	190	10	234
			НР - 69%; СП - 8%			76,20	1,18	15	--		17	
514	99	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/	м2	6	3377,45	6,81	20265	41	15230	4511	26 758
			НР - 90%; СП - 8%			832,28	3,11	4994	19		1982	
515	100	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	633907,00	--	761	--	761	--	822
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
516	101	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,48	439,00	--	211	--	211	--	228
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			Крышка К-2(1 шт)/АС-24/									
517	102	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2	0,725968	5380,00	66,53	3906	48	3548	329	4 573
			НР - 99%; СП - 8%			427,03	30,20	310	22		339	
518	103	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркаса из брусьев	м3	0,01	101784,88	1396,87	1018	14	415	535	1 677
			НР - 90%; СП - 8%			58851,00	606,90	589	6		124	
519	104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /лист/	т стальных элементов	0,0012	737402,02	6192,28	885	8	795	99	1 062
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	82	2		79	
520	105	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (окраска за 4 раза)	м2	0,0348	1055,72	6,91	37	--	34	2	42
			НР - 69%; СП - 8%			76,20	1,18	3	--		3	
521	106	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/	м2	2,6	5169,15	9,81	13440	26	9807	3256	18 032
			НР - 90%; СП - 8%			1387,14	4,48	3607	12		1336	
522	107	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,6	93682,37	6158,76	56209	3695	22957	22693	85 214

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 76%; СП - 8%			49262,14	503,20	29557	302		6312	
523	108	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)	кг	0,88	439,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Стремянка									
524	109	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2148	79882,32	26448,92	17159	5681	2582	7519	26 652
			НР - 69%; СП - 8%			41413,70	9316,81	8896	2001		1974	
525	110	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2148	581974,00	--	125008	--	125008	--	135 009
			СП - 8%			--	--	--	--		10001	
526	111	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	6,2292	163,20	1,73	1017	11	891	81	1 186
			НР - 69%; СП - 8%			18,51	0,30	115	2		88	
527	112	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (окраска зв 4 раза)	м2	6,2292	1055,72	6,91	6576	43	6058	333	7 461
			НР - 69%; СП - 8%			76,20	1,18	475	7		553	
528	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,504912	27010,07	1114,76	13638	562	12369	767	15 557
			НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	707	135		1152	
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-8-2 ===									
			Подводящий трубопровод									
529	1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	3403,90	1585,26	27231	12682	223	10958	41 244
			НР - 61%; СП - 8%			1790,80	454,71	14326	3638		3055	
530	2	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	4256,00	--	34048	--	34048	--	36 772
			СП - 8%			--	--	--	--		2724	
531	3	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	15635,00	--	31270	--	31270	--	33 772
			СП - 8%			--	--	--	--		2502	
532	4	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3869,00	--	7738	--	7738	--	8 357
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
			Спускной трубопровод									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
533	5	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	3403,90	1585,26	11573	5390	94	4657	17 529
			НР - 61%; СП - 8%			1790,80	454,71	6089	1546		1298	
534	6	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	4256,00	--	14470	--	14470	--	15 628
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
			Переливной трубопровод									
535	7	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	3403,90	1585,26	27231	12682	223	10958	41 244
			НР - 61%; СП - 8%			1790,80	454,71	14326	3638		3055	
536	8	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	4256,00	--	34048	--	34048	--	36 772
			СП - 8%			--	--	--	--		2724	
537	9	2302-0101-1138 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	15635,00	--	31270	--	31270	--	33 772
			СП - 8%			--	--	--	--		2502	
538	10	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3869,00	--	23214	--	23214	--	25 071
			СП - 8%			--	--	--	--		1857	
			Отводящий трубопровод (см. часть АС. КЖ)									
			Вариант с поплавковым запорным клапаном									
539	11	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Указатели уровня кранового типа./Установка поплавка с крепежами/ Установка	комплект	2	1338,14	--	2676	--	251	2376	5 456
			НР - 98%; СП - 8%			1212,33	--	2425	--		404	
540	12	2304-1011-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Поплавок с крепежными деталями	шт.	2	206070,00	--	412140	--	412140	--	445 111
			СП - 8%			--	--	--	--		32971	
541	13	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	7,4	3317,88	186,13	24552	1377	1271	13679	41 290
			НР - 61%; СП - 8%			2960,00	70,46	21904	521		3059	
542	14	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	8828,00	--	65327	--	65327	--	70 553
			СП - 8%			--	--	--	--		5226	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	15	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	5639,13	1865,72	11278	3732	625	6377	19 068
			НР - 75%; СП - 8%			3460,50	790,90	6921	1582		1412	
544	16	2304-1005-4009 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	2286485,00	--	4572970	--	4572970	--	4 938 808
			СП - 8%			--	--	--	--		365838	
545	17	1312-0604-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм. Монтаж по металлоконструкциям, в защитных трубах, по лоткам и в коробах /Сигнальная полиэтиленовая трубка/	м	200	156,48	4,22	31296	844	852	18276	53 537
			НР - 61%; СП - 8%			148,00	1,80	29600	360		3966	
546	18	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 9x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200	155,00	--	31000	--	31000	--	33 480
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
547	19	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	8161,75	1038,66	16323	2077	198	14459	33 245
			НР - 98%; СП - 8%			7024,15	353,06	14048	706		2463	
548	20	2304-1013-0516 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 150, типа BERMAD	шт.	2	726057,00	--	1452114	--	1452114	--	1 568 283
			СП - 8%			--	--	--	--		116169	
549	21	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	15397,98	5880,90	92388	35286	4799	40149	143 140
			НР - 61%; СП - 8%			8717,20	2252,45	52303	13515		10603	
550	22	2304-0103-3907 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	6	83217,00	--	499302	--	499302	--	539 246
			СП - 8%			--	--	--	--		39944	
551	23	1312-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	19400,92	1465,00	77604	5860	704	44580	131 959
			НР - 61%; СП - 8%			17760,00	510,49	71040	2042		9775	
552	24	2304-1012-0107 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	25610,00	--	102440	--	102440	--	110 635
			СП - 8%			--	--	--	--		8195	
553	25	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2476,40	57,52	4953	115	428	4424	10 127
			НР - 99%; СП - 8%			2204,82	29,60	4410	59		750	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	26	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	2	193158,00	--	386316	--	386316	--	417 221
			СП - 8%			--	--	--	--		30905	
555	27	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2545,58	--	5091	--	4394	683	6 236
			НР - 98%; СП - 8%			348,51	--	697	--		462	
				РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-9 ====								
556	1	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9 ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	11	11576,79	4120,59	127345	45327	58875	31094	171 114
			НР - 85%; СП - 8%			2103,89	1221,62	23143	13438		12675	
557	2	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кзм=0,9 ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м бурения	85	14986,70	7320,70	1273870	622259	334423	422085	1 831 631
			НР - 85%; СП - 8%			3731,62	2110,38	317188	179382		135676	
558	3	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	35	1601,42	814,94	56050	28523	487	29955	92 885
			НР - 85%; СП - 8%			772,56	234,33	27040	8202		6880	
559	4	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	31	1918,91	977,92	59486	30315	432	31838	98 630
			НР - 85%; СП - 8%			927,07	281,20	28739	8717		7306	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	5	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	2	512895,40	288808,60	1025791	577617	--	555076	1 707 337
			НР - 85%; СП - 8%			224086,80	102428,66	448174	204857		126469	
561	6	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кзм=1	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб	50	1182,99	734,63	59150	36732	1640	26614	92 625
			НР - 85%; СП - 8%			415,57	210,64	20778	10532		6861	
562	7	1104-0501-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	2	334870,63	238549,33	669741	477099	--	333802	1 083 826
			НР - 85%; СП - 8%			96321,30	100032,80	192643	200066		80283	
563	8	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5(7) мм	м	31	30997,00	--	960907	--	960907	--	1 037 780
			СП - 8%			--	--	--	--		76873	
564	9	2301-0303-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7(7) мм	м	35	16884,00	--	590940	--	590940	--	638 215
			СП - 8%			--	--	--	--		47275	
565	10	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	9963,00	--	498150	--	498150	--	538 002
			СП - 8%			--	--	--	--		39852	
566	11	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	135,00	--	4050	--	4050	--	4 374
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
567	**12**	**1104-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	м3	**4,8**	**14124,60**	**--**	**67798**	**--**	**--**	**57628**	**135 460**
			НР - 85%; СП - 8%			14124,60	--	67798	--		10034	
568	13	2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,048	6795,00	--	41096	--	41096	--	44 384
			СП - 8%			--	--	--	--		3288	
569	14	1116-0901-0501 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	634,36	28,76	1269	58	36	1181	2 646
			НР - 98%; СП - 8%			587,53	14,80	1175	30		196	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	15	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	60511,00	--	121022	--	121022	--	130 704
			СП - 8%			--	--	--	--		9682	
571	16	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	61521,26	2450,72	615	24	14	402	1 098
			НР - 69%; СП - 8%			57737,40	535,00	577	5		81	
572	17	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	282445,00	--	2824	--	2824	--	3 050
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
			РАЗДЕЛ . ===СМЕТА 3-1-1 ===									
573	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	18,48396	27,80	27,80	514	514	--	155	722
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,63	--	215		53	
574	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	18,48396	24,06	24,06	445	445	--	134	625
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,07	--	186		46	
575	3	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	90,8024535	145,76	138,23	13235	12552	--	2677	17 185
			НР - 72%; СП - 8%			7,53	33,42	684	3035		1273	
576	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6173465	3562,27	--	5761	--	--	4148	10 702
			НР - 72%; СП - 8%			3562,27	--	5761	--		793	
577	5	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	21,1872392	117,17	111,11	2483	2354	--	502	3 224
			НР - 72%; СП - 8%			6,06	26,86	128	569		239	
578	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3773809	2212,06	--	835	--	--	601	1 551
			НР - 72%; СП - 8%			2212,06	--	835	--		115	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	7	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разработка выезд,съезд)	м3 грунта	9,7	39,17	39,17	380	380	--	114	534
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,39	--	159		40	
580	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (засыпка выезд,съезд)	м3 грунта	9,7	19,21	19,21	186	186	--	56	262
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	78		19	
581	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	105,974704	19,21	19,21	2036	2036	--	613	2 861
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	852		212	
582	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,974704	173,54	79,80	18391	8457	--	10117	30 788
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	9934	4117		2281	
583	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,493676	961,31	--	25469	--	--	18337	47 311
			НР - 72%; СП - 8%			961,31	--	25469	--		3504	
584	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,19	21102,23	1114,76	25112	1326	22120	1807	29 072
			НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	1666	319		2153	
585	13	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./бетон В15 F150 W6 на сспц/ Устройство	м3	5,92	38343,41	3252,58	226993	19255	152511	56864	306 566
			НР - 91%; СП - 8%			9328,83	1226,59	55227	7261		22709	
586	14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,578292	259489,00	--	150060	--	150060	--	162 065
			СП - 8%			--	--	--	--		12005	
587	15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/	м2 поверхности	2,71	1315,29	11,50	3564	31	2250	1208	5 154
			НР - 93%; СП - 8%			473,30	5,92	1283	16		382	
588	16	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,71	449,75	0,86	1219	2	58	1056	2 457
			НР - 91%; СП - 8%			427,72	0,44	1159	1		182	
589	17	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,71	153,36	2,43	416	7	224	128	588
			НР - 69%; СП - 8%			68,23	0,30	185	1		43	
590	18	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,71	723,85	43,82	1962	119	698	1091	3 297
			НР - 94%; СП - 8%			422,33	5,93	1145	16		244	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	19	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	2,71	535,01	45,40	1450	123	555	743	2 368
			НР - 94%; СП - 8%			285,04	6,62	772	18		175	
592	20	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5,856	10833,90	1744,64	63443	10217	11142	43813	115 836
			НР - 93%; СП - 8%			7186,41	858,40	42084	5027		8580	
593	24	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,66	449,75	0,86	5694	11	268	4933	11 477
			НР - 91%; СП - 8%			427,72	0,44	5415	6		850	
594	25	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,66	153,36	2,43	1942	31	1047	599	2 744
			НР - 69%; СП - 8%			68,23	0,30	864	4		203	
595	26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,66	723,85	43,82	9164	555	3262	5096	15 401
			НР - 94%; СП - 8%			422,33	5,93	5347	75		1141	
596	27	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	12,66	535,01	45,40	6773	575	2589	3471	11 063
			НР - 94%; СП - 8%			285,04	6,62	3609	84		820	
597	53	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. /Плита П-1 над выгребом/Устройство	м3	0,66	35634,03	2526,71	23518	1667	15066	6554	32 477
			НР - 91%; СП - 8%			10280,82	631,02	6785	416		2406	
598	54	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10694	259489,00	–	27750	–	27750	–	29 970
			СП - 8%			–	–	–	–		2220	
599	56	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Щиты деревянные. /Крышка люка/.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,9016	526,16	66,53	474	60	29	408	953
			НР - 99%; СП - 8%			427,03	30,20	385	27		71	
600	57	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,092	31325,00	–	2882	–	2882	–	3 113
			СП - 8%			–	–	–	–		231	
601	58	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,136	347,00	–	741	–	741	–	800
			СП - 8%			–	–	–	–		59	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	59	1114-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Вытяжная труба сечением 200х200 мм. Устройство	м2 внутренней поверхности шахты	2,44	4514,60	178,18	11016	434	193	10485	23 222
			НР - 99%; СП - 8%			4257,76	82,98	10389	202		1720	
603	60	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,074	31325,00	--	2318	--	2318	--	2 503
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
604	61	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву /Деревянной крышки и вытяжной трубы/	м2 окрашиваемой поверхности	3,9516	653,82	1,67	2584	6	1280	1041	3 915
			НР - 80%; СП - 8%			328,44	0,86	1298	3		290	
			РАЗДЕЛ ====СМЕТА 3-2-1 КПП ====									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
605	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	10,8	27,80	27,80	300	301	--	90	422
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,63	--	126		31	
606	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,8	24,06	24,06	260	260	--	78	365
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,07	--	109		27	
607	3	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	17,685	145,76	138,23	2578	2445	--	521	3 347
			НР - 72%; СП - 8%			7,53	33,42	133	591		248	
608	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,315	3562,27	--	1122	--	--	808	2 084
			НР - 72%; СП - 8%			3562,27	--	1122	--		154	
609	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	23,04	19,21	19,21	443	442	--	133	622
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	185		46	
610	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,04	173,54	79,80	3998	1838	--	2200	6 693
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	2160	895		496	
611	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	961,31	--	5537	--	--	3987	10 286

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			961,31	–	5537	–		762	
					ФУНДАМЕНТЫ							
612	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	21102,23	1114,76	46425	2452	40893	3340	53 746
			НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	3080	590		3981	
613	9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	12,76	32885,65	1998,69	419621	25504	333849	60202	518 208
			НР - 91%; СП - 8%			4723,20	461,41	60268	5888		38386	
614	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19536	259489,00	–	50694	–	50694	–	54 750
			СП - 8%			–	–	–	–		4056	
615	11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,8	1815,25	11,50	15974	101	11708	3922	21 488
			НР - 93%; СП - 8%			473,30	5,92	4165	52		1592	
616	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ)	м3 подстилающего слоя	0,4158	32110,02	6,72	13351	3	11618	1626	16 176
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	–	1730	–		1198	
617	13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0051391	16715,92	1465,36	86	7	1	74	173
			НР - 91%; СП - 8%			15219,20	664,00	78	3		13	
618	14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0041956	259489,00	–	1089	–	1089	–	1 176
			СП - 8%			–	–	–	–		87	
619	15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0009435	281111,00	–	265	–	265	–	286
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
620	16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,12	1815,25	11,50	218	2	159	53	293
			НР - 93%; СП - 8%			473,30	5,92	57	1		22	
621	17	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,025218	47650,76	2179,20	1202	55	11	1052	2 434
			НР - 91%; СП - 8%			45049,10	786,40	1136	20		180	
622	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022752	225164,00	–	5123	–	5123	–	5 533
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
623	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002466	243102,00	–	599	–	599	–	647
			СП - 8%			–	–	–	–		48	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,6	903,12	20,08	43892	976	27894	14104	62 636
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	15022	144		4640	
			Крыльцо-2шт									
625	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с тромбованием. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,44	875,26	--	1260	--	--	907	2 341
			НР - 72%; СП - 8%			875,26	--	1260	--		173	
626	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,36	24549,51	1043,45	57937	2462	44168	11154	74 618
			НР - 91%; СП - 8%			4791,04	402,65	11307	950		5527	
627	23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01994	16715,92	1465,36	333	29	1	288	671
			НР - 91%; СП - 8%			15219,20	664,00	303	13		50	
628	24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01994	272556,00	--	5435	--	5435	--	5 870
			СП - 8%			--	--	--	--		435	
					СТЕНЫ							
629	25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21,47	32759,98	1604,60	703357	34451	515649	150712	922 394
			НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	153257	8799		68325	
630	26	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	61,98	-324,12	--	-20089	--	--	-18683	- 41 873
			НР - 93%; СП - 8%			-324,12	--	-20089	--		-3102	
631	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0313887	348855,41	2302,61	10950	72	8555	2183	14 184
			НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	2323	25		1051	
632	29	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,61	5578,42	118,77	31295	667	18177	11741	46 479
			НР - 93%; СП - 8%			2219,50	30,93	12451	174		3443	
633	30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-1/	т	0,0017469	272556,00	--	476	--	476	--	514
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
634	31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Армированный шов. Устройство из раствора М100	м3	0,011304	88343,68	4717,65	433	53	255	124	602
			НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	125	12		45	
635	32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сг-2/	т	0,0009696	272556,00	--	264	--	264	--	285
			СП - 8%			--	--	--	--		21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	33	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	2461,04	36,34	25595	378	8652	13403	42 118
			НР - 80%; СП - 8%			1592,75	18,18	16565	189		3120	
637	34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Ст-3/	т	0,013728	272556,00	--	3742	--	3742	--	4 041
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
638	35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,0015072	737402,02	6192,28	1111	9	999	124	1 334
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	103	2		99	
639	36	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0020646	47650,76	2179,20	98	5	--	86	199
			НР - 91%; СП - 8%			45049,10	786,40	93	2		15	
640	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0020646	243102,00	--	502	--	502	--	542
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
641	38	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Заливка бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,01	28894,36	4052,51	289	40	194	59	376
			НР - 91%; СП - 8%			5544,40	914,77	55	9		28	
			Монолитные сердечники									
642	39	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,604	35090,71	5159,15	21195	3116	12750	5512	28 843
			НР - 91%; СП - 8%			8822,80	1204,92	5329	728		2137	
643	40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04108	225164,00	--	9250	--	9250	--	9 990
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
644	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009828	243102,00	--	2389	--	2389	--	2 580
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
			Монолитные и сборные перемычки									
645	42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство из бетона В15	м3	0,71388	46885,48	4355,78	33471	3109	18551	11397	48 458
			НР - 91%; СП - 8%			16545,30	999,07	11811	713		3589	
646	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0195449	243102,00	--	4751	--	4751	--	5 131
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
647	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155578	240026,00	--	3734	--	3734	--	4 033
			СП - 8%			--	--	--	--		299	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0389862	225164,00	--	8778	--	8778	--	9 480
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
649	46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	666,50	244,79	1333	489	463	589	2 075
			НР - 118%; СП - 8%			190,37	59,05	381	118		154	
650	47	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,02	84694,00	--	1694	--	1694	--	1 830
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
					ПОКРЫТИЕ							
651	48	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	8036,79	1295,55	16074	2591	6025	9590	27 718
			НР - 118%; СП - 8%			3729,14	334,63	7458	669		2053	
652	49	СТ121-040108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	13,9468	1165,00	--	16248	--	16248	--	17 548
			СП - 8%			--	--	--	--		1300	
653	50	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	5,86	452,04	2,88	2649	17	48	3060	6 166
			НР - 118%; СП - 8%			441,04	1,48	2584	9		457	
			Монолитный участок-2шт									
654	53	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,3104	34901,60	2662,35	10833	826	6788	3105	15 054
			НР - 91%; СП - 8%			10369,23	624,84	3219	194		1115	
655	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036275	243102,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
656	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225552	240026,00	--	5414	--	5414	--	5 847
			СП - 8%			--	--	--	--		433	
			Антисейсмический пояс									
657	56	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,3721	36515,66	4717,65	50103	6473	28507	15105	70 425
			НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	15123	1476		5217	
658	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310423	243102,00	--	7546	--	7546	--	8 150
			СП - 8%			--	--	--	--		604	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616578	240026,00	--	14799	--	14799	--	15 983
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
					КРОВЛЯ							
660	59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,538	170,21	12,82	3836	289	1532	1925	6 221
			НР - 92%; СП - 8%			89,39	3,43	2015	77		461	
661	60	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	24,7918	821,00	--	20354	--	20354	--	21 982
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	
662	61	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,233	20071,97	1768,44	84965	7486	65583	12904	105 698
			НР - 92%; СП - 8%			2810,27	503,20	11896	2130		7829	
663	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /толщиной 25 мм/	м2 стяжки	22,538	843,96	104,68	19021	2359	10983	5820	26 829
			НР - 92%; СП - 8%			251,99	28,71	5679	647		1987	
664	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (с 15 до 25мм)	м2 стяжки	22,538	231,81	15,52	5225	350	4665	285	5 951
			НР - 92%; СП - 8%			9,30	4,44	210	100		441	
665	64	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0247918	16715,92	1465,36	414	36	1	358	834
			НР - 91%; СП - 8%			15219,20	664,00	377	16		62	
666	65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0247918	272556,00	--	6757	--	6757	--	7 298
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
667	66	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровля скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	22,538	223,65	14,58	5041	329	255	4196	9 976
			НР - 92%; СП - 8%			197,75	4,61	4457	104		739	
668	67	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	25,9187	821,00	--	21279	--	21279	--	22 981
			СП - 8%			--	--	--	--		1702	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	68	2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	25,46794	679,00	–	17293	–	17293	–	18 676
			СП - 8%			–	–	–	–		1383	
			Дополнительные работы по кровле									
670	69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,402	3251,34	14,28	43574	192	27242	14898	63 150
			НР - 92%; СП - 8%			1204,31	4,00	16140	54		4678	
671	70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ПЛАСТИНА/	т стальных элементов	0,0117436	737402,02	6192,28	8660	73	7787	965	10 395
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	800	18		770	
672	71	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (КАРНИЗ И ПАРАПЕТ)	м3 кладки	1,58	32759,98	1604,60	51761	2535	37948	11091	67 880
			НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	11278	647		5028	
673	72	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиции: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	6,32	-324,12	–	-2048	–	–	-1905	- 4 269
			НР - 93%; СП - 8%			-324,12	–	-2048	–		-316	
674	75	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0645	73005,06	1092,34	4709	70	2902	1594	6 808
			НР - 90%; СП - 8%			26932,50	532,80	1737	34		504	
675	76	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0645	8463,43	43,82	546	3	387	142	743
			НР - 90%; СП - 8%			2421,44	20,30	156	1		55	
			ПОЛЫ									
676	95	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,29	249,75	33,08	2320	307	1256	826	3 397
			НР - 94%; СП - 8%			81,52	13,02	757	121		252	
679	100	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,28	249,75	33,08	1319	175	714	469	1 931
			НР - 94%; СП - 8%			81,52	13,02	430	69		143	
680	101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4224	24563,04	6,72	10375	3	8614	1652	12 990
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	–	1758	–		962	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			Наружняя отделка с утеплением									
681	115	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	56,682	5940,05	24,56	336694	1393	181766	123154	496 635

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			2708,70	7,19	153535	408		36788	
					Отмостка							
682	**119**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	4,86	24563,04	6,72	119376	33	99118	19011	149 458
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	20225	--		11071	
					РАЗДЕЛ ===СМЕТА 4-1 ===							
					Дизельная электростанция							
683	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	5,145	27,80	27,80	143	143	--	43	201
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,63	--	60		15	
684	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,145	24,06	24,06	124	124	--	37	174
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,07	--	52		13	
685	3	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	16,849875	145,76	138,23	2456	2329	--	497	3 189
			НР - 72%; СП - 8%			7,53	33,42	127	563		236	
686	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,300125	3562,27	--	1069	--	--	770	1 986
			НР - 72%; СП - 8%			3562,27	--	1069	--		147	
687	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	17,836	19,21	19,21	343	342	--	103	482
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	143		36	
688	**6**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17,836	173,54	79,80	3095	1423	--	1703	5 182
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	1672	693		384	
689	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,459	961,31	--	4286	--	--	3086	7 962
			НР - 72%; СП - 8%			961,31	--	4286	--		590	
690	**8**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б=100мм. Устройство**	м2 покрытия	3,92	4733,94	313,33	18557	1229	14942	2660	22 914
			НР - 94%; СП - 8%			608,58	113,17	2386	444		1697	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
691	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В20 F100 W8 ССЦ/ Устройство	м3	1,83	31487,80	661,96	57623	1212	47399	8628	71 551
			НР - 91%; СП - 8%			4924,80	256,14	9012	469		5300	
692	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	259489,00	--	14324	--	14324	--	15 470
			СП - 8%			--	--	--	--		1146	
693	13	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	шт	1	11083,27	3315,78	11083	3316	77	6640	19 140
			НР - 72%; СП - 8%			7690,00	1531,60	7690	1532		1418	
694	14	Прайс-лист ТОО "AKGEN GROUP" стр.44	Генератор дизельный AKSA APD-17A 380В/50Гц с панелью управления, в защитном кожухе с АВР	шт	1	1942678,57	--	1942679	--		--	1 942 679
						--	--	--	--	1942679	--	
			Земляные работы для контура заземления ДЭС									
695	15	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7,2	235,36	225,32	1695	1622	--	438	2 304
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	72	536		171	
696	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	36,52	36,52	263	263	--	74	364
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	103		27	
697	17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /18/мм. Монтаж оборудования	м	40	275,67	16,58	11027	663	1193	6748	19 197
			НР - 72%; СП - 8%			229,28	5,03	9171	201		1422	
698	18	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07992	239602,00	--	19149	--	19149	--	20 681
			СП - 8%			--	--	--	--		1532	
699	19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 /22/мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1462,23	156,85	8773	941	1813	4551	14 390
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	6019	302		1066	
700	20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931008	239602,00	--	22307	--	22307	--	24 092
			СП - 8%			--	--	--	--		1785	
					Электроснабжение							
			Земляные работы для контура заземления. Надземная насосная станция первого подъема									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	29	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1,8	235,36	225,32	424	406	--	110	576
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	18	134		43	
702	30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	36,52	36,52	66	66	--	18	91
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	26		7	
703	31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /18/мм. Монтаж оборудования	м	10	275,67	16,58	2757	165	299	1687	4 800
			НР - 72%; СП - 8%			229,28	5,03	2293	50		355	
704	32	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01998	239602,00	--	4787	--	4787	--	5 170
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
705	33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 /22/мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1462,23	156,85	2924	314	604	1517	4 796
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	2006	101		355	
706	34	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310336	239602,00	--	7436	--	7436	--	8 031
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
					Сети КЛ-0,4кВ							
707	35	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	20,34	235,36	225,32	4787	4583	--	1238	6 507
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	204	1515		482	
708	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,56	36,52	36,52	495	495	--	139	685
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	193		51	
709	37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	93	510,26	421,46	47454	39196	--	17958	70 645
			НР - 72%; СП - 8%			88,80	179,39	8258	16683		5233	
710	38	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	48	150,38	120,78	7218	5798	--	2800	10 819
			НР - 72%; СП - 8%			29,60	51,41	1421	2468		801	
711	39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49	370,53	159,36	18156	7809	2370	7646	27 866
			НР - 72%; СП - 8%			162,80	53,92	7977	2642		2064	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	40	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	399,68	173,71	13189	5732	1596	5646	20 342
			НР - 72%; СП - 8%			177,60	60,03	5861	1981		1507	
713	41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	291	343,94	150,72	100087	43859	13160	41734	153 167
			НР - 72%; СП - 8%			148,00	51,19	43068	14896		11346	
714	42	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	481,77	214,55	31315	13946	2939	13802	48 726
			НР - 72%; СП - 8%			222,00	72,91	14430	4739		3609	
715	43	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	478,70	185,22	3830	1482	572	1629	5 895
			НР - 72%; СП - 8%			222,00	60,78	1776	486		437	
716	44	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	573,25	235,37	4586	1883	572	1985	7 097
			НР - 72%; СП - 8%			266,40	78,28	2131	626		526	
717	45	2306-0137-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,103	1422567,00	--	146524	--	146524	--	158 246
			СП - 8%			--	--	--	--		11722	
718	46	2306-0137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	288487,00	--	11828	--	11828	--	12 774
			СП - 8%			--	--	--	--		946	
719	47	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,068	230645,00	--	15684	--	15684	--	16 939
			СП - 8%			--	--	--	--		1255	
720	48	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,066	163429,84	--	10786	--	112	8112	20 410
			НР - 76%; СП - 8%			161728,00	--	10674	--		1512	
721	49	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	66	604,00	--	39864	--	39864	--	43 053
			СП - 8%			--	--	--	--		3189	
722	50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,062	29775,43	19909,63	1846	1235	--	557	2 595
			НР - 61%; СП - 8%			9865,80	4851,96	612	301		192	
723	51	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.46	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	62	36,43	--	2259	--	2259	--	2 440
			СП - 8%			--	--	--	--		181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	52	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1673,09	84,46	16731	845	1086	10915	29 857
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	35,95	14800	360		2212	
725	53	2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	30639,00	--	245112	--	245112	--	264 721
			СП - 8%			--	--	--	--		19609	
726	54	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	5863,00	--	11726	--	11726	--	12 664
			СП - 8%			--	--	--	--		938	
					Сети ВЛИ-0,4кВ							
727	55	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,65	125808,66	25214,97	81776	16389	34744	30238	120 975
			НР - 80%; СП - 8%			47142,49	11008,11	30643	7155		8961	
728	56	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,217	839150,00	--	182096	--	182096	--	196 664
			СП - 8%			--	--	--	--		14568	
729	57	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,433	154252,00	--	66791	--	66791	--	72 134
			СП - 8%			--	--	--	--		5343	
730	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,32	903,12	20,08	82473	1833	52413	26503	117 694
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	28227	270		8718	
			Опора ж/б концевая К-1 /2 шт/									
731	59	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15917,20	7574,40	31834	15149	1281	18685	54 561
			НР - 80%; СП - 8%			7702,24	3976,00	15404	7952		4042	
732	60	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40438,00	--	161752	--	161752	--	174 692
			СП - 8%			--	--	--	--		12940	
733	61	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2683,31	1444,80	10733	5779	--	5892	17 955
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	4954	2411		1330	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	62	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	4844,00	--	19376	--	19376	--	20 926
			СП - 8%			--	--	--	--		1550	
735	63	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	4	6247,50	--	24990	--	24990	--	26 989
			СП - 8%			--	--	--	--		1999	
736	64	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7613,00	--	15226	--	15226	--	16 444
			СП - 8%			--	--	--	--		1218	
737	65	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3 884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
738	66	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2 813
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
739	67	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
740	68	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6913,00	--	13826	--	13826	--	14 932
			СП - 8%			--	--	--	--		1106	
741	69	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870,00	--	7480	--	7480	--	8 078
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
742	70	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4 080
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
743	71	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	598,00	--	1196	--	1196	--	1 292
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
744	72	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
745	73	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1595,00	--	6380	--	6380	--	6 890
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
746	74	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5 292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
747	75	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	154252,00	--	154	--	154	--	166
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
748	76	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	43,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749	77	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	372,00	--	2976	--	2976	--	3 214
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
			Установка кабельной муфты (1/1К) - 1шт									
750	78	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6мм /80х80х8мм L=4,5м/. Монтаж оборудования	шт.	1	2070,65	279,98	2071	280	358	1109	3 435
			НР - 72%; СП - 8%			1433,00	107,85	1433	108		254	
751	79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0434	276682,00	--	12008	--	12008	--	12 969
			СП - 8%			--	--	--	--		961	
752	80	2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1394,00	--	4182	--	4182	--	4 517
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
753	81	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1595,00	--	4785	--	4785	--	5 168
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
754	82	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3988,80	663,20	11966	1990	1096	6967	20 447
			НР - 72%; СП - 8%			2960,00	265,26	8880	796		1515	
755	83	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	13004,00	--	39012	--	39012	--	42 133
			СП - 8%			--	--	--	--		3121	
756	84	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм /проводник заземления В10/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005544	248399,00	--	1377	--	1377	--	1 487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
757	85	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2 813
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
758	86	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
759	87	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10 770
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
760	88	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4 080
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
			Опора ж/б промежуточная П-1 /2 шт/									
761	89	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7858,48	3276,64	15717	6553	1281	9057	26 756

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	7883	3439		1982	
762	90	2104-0405-0206 **РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	40438,00	–	80876	–	80876	–	87 346
			СП - 8%			–	–	–	–		6470	
763	91	1133-0203-0201 **РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2683,31	1444,80	5367	2890	–	2946	8 978
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	2477	1206		665	
764	92	СТ121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	4844,00	–	9688	–	9688	–	10 463
			СП - 8%			–	–	–	–		775	
765	93	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	**Крепление плиты Г-4**	шт	2	6247,50	–	12495	–	12495	–	13 495
			СП - 8%			–	–	–	–		1000	
766	94	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1798,00	–	3596	–	3596	–	3 884
			СП - 8%			–	–	–	–		288	
767	95	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	5,2	501,00	–	2605	–	2605	–	2 813
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
768	96	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	154,00	–	616	–	616	–	665
			СП - 8%			–	–	–	–		49	
769	97	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	3645,00	–	7290	–	7290	–	7 873
			СП - 8%			–	–	–	–		583	
770	98	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	1870,00	–	7480	–	7480	–	8 078
			СП - 8%			–	–	–	–		598	
771	99	2404-0207-5013 **РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1889,00	–	3778	–	3778	–	4 080
			СП - 8%			–	–	–	–		302	
772	**100**	**2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	866,00	–	1732	–	1732	–	1 871
			СП - 8%			–	–	–	–		139	
773	101	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	394,00	–	788	–	788	–	851
			СП - 8%			–	–	–	–		63	
774	102	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	2450,00	–	9800	–	9800	–	10 584
			СП - 8%			–	–	–	–		784	
775	103	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,001	154252,00	–	154	–	154	–	166
			СП - 8%			–	–	–	–		12	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	104	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1595,00	--	6380	--	6380	--	6 890
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
			Опора ж/б угловая анкерная УА-1 /4 шт/									
777	105	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	24425,92	12193,36	97704	48773	2563	57580	167 707
			НР - 80%; СП - 8%			11592,00	6401,80	46368	25607		12423	
778	107	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2683,31	1444,80	32200	17338	--	17676	53 866
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	14862	7233		3990	
779	108	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	12	4844,00	--	58128	--	58128	--	62 778
			СП - 8%			--	--	--	--		4650	
780	109	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	12	6247,50	--	74970	--	74970	--	80 968
			СП - 8%			--	--	--	--		5998	
781	109	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7613,00	--	60904	--	60904	--	65 776
			СП - 8%			--	--	--	--		4872	
782	111	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1798,00	--	14384	--	14384	--	15 535
			СП - 8%			--	--	--	--		1151	
783	112	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	15,6	501,00	--	7816	--	7816	--	8 441
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
784	113	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	154,00	--	2464	--	2464	--	2 661
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
785	114	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6913,00	--	55304	--	55304	--	59 728
			СП - 8%			--	--	--	--		4424	
786	115	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1870,00	--	14960	--	14960	--	16 157
			СП - 8%			--	--	--	--		1197	
787	116	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8 160
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
788	117	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	598,00	--	2392	--	2392	--	2 583
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
789	118	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	394,00	--	1576	--	1576	--	1 702
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
790	119	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1595,00	--	12760	--	12760	--	13 781
			СП - 8%			--	--	--	--		1021	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	120	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2450,00	–	19600	–	19600	–	21 168
			СП - 8%			–	–	–	–		1568	
792	121	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	154252,00	–	309	–	309	–	334
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
793	122	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	43,00	–	344	–	344	–	372
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
			Опора ж/б переходная анкерная ПА-1 /1 шт/									
794	123	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15917,20	7574,40	15917	7574	641	9343	27 280
			НР - 80%; СП - 8%			7702,24	3976,00	7702	3976		2021	
795	124	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	40438,00	–	80876	–	80876	–	87 346
			СП - 8%			–	–	–	–		6470	
796	125	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2683,31	1444,80	5367	2890	–	2946	8 978
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	2477	1206		665	
797	126	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	4844,00	–	9688	–	9688	–	10 463
			СП - 8%			–	–	–	–		775	
798	127	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	2	6247,50	–	12495	–	12495	–	13 495
			СП - 8%			–	–	–	–		1000	
799	128	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7613,00	–	7613	–	7613	–	8 222
			СП - 8%			–	–	–	–		609	
800	129	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	–	3596	–	3596	–	3 884
			СП - 8%			–	–	–	–		288	
801	130	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3,9	501,00	–	1954	–	1954	–	2 110
			СП - 8%			–	–	–	–		156	
802	131	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	–	616	–	616	–	665
			СП - 8%			–	–	–	–		49	
803	132	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6913,00	–	13826	–	13826	–	14 932
			СП - 8%			–	–	–	–		1106	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	133	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740	--	3740	--	4 039
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
805	134	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
806	135	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
807	136	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
808	137	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1595,00	--	3190	--	3190	--	3 445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
809	138	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2 646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
810	139	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0005	154252,00	--	77	--	77	--	83
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
811	140	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			Опора ж/б переходная промежуточная ПП-1 /1 шт/									
812	141	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7858,48	3276,64	7858	3276	641	4529	13 378
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	3941	1719		991	
813	142	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	40438,00	--	40438	--	40438	--	43 673
			СП - 8%			--	--	--	--		3235	
814	143	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	2683,31	1444,80	2683	1445	--	1473	4 489
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	1239	603		333	
815	144	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	1	4844,00	--	4844	--	4844	--	5 232
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
816	145	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	1	6247,50	--	6248	--	6248	--	6 748
			СП - 8%			--	--	--	--		500	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817	146	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	1798,00 –	– –	1798 –	– –	1798	– 144	1 942
818	147	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	2,6	501,00 –	– –	1303 –	– –	1303	– 104	1 407
819	148	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	154,00 –	– –	308 –	– –	308	– 25	333
820	149	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	3645,00 –	– –	3645 –	– –	3645	– 292	3 937
821	150	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1870,00 –	– –	3740 –	– –	3740	– 299	4 039
822	151	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	1889,00 –	– –	1889 –	– –	1889	– 151	2 040
823	152	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	866,00 –	– –	866 –	– –	866	– 69	935
824	153	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	394,00 –	– –	394 –	– –	394	– 32	426
825	154	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	2450,00 –	– –	4900 –	– –	4900	– 392	5 292
826	155	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,0005	154252,00 –	– –	77 –	– –	77	– 6	83
827	156	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	1595,00 –	– –	3190 –	– –	3190	– 255	3 445
			Земляные работы для контура заземления опор ВЛИ-0,4кВ									
828	157	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,07	235,36 10,04	225,32 74,47	1193 51	1143 378	–	308 120	1 622
829	158	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,07	36,52 –	36,52 14,26	185 –	185 72	–	52 19	256

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	159	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10/мм. Монтаж оборудования	м	28,2	275,67	16,58	7774	468	840	4757	13 534
			НР - 72%, СП - 8%			229,28	5,03	6466	142		1003	
831	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0174	243102,00	--	4230	--	4230	--	4 568
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
832	161	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	1462,23	156,85	23396	2509	4837	12136	38 374
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	16050	805		2842	
833	162	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13352	239602,00	--	31992	--	31992	--	34 551
			СП - 8%			--	--	--	--		2559	
			Наружное электроснабжение									
			Опора ж/б концевая К-1 /2 шт/									
834	163	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7858,48	3276,64	15717	6553	1281	9057	26 756
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	7883	3439		1982	
835	164	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52533,00	--	105066	--	105066	--	113 471
			СП - 8%			--	--	--	--		8405	
836	165	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2683,31	1444,80	5367	2890	--	2946	8 978
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	2477	1206		665	
837	166	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	4844,00	--	9688	--	9688	--	10 463
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
838	167	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	2	6247,50	--	12495	--	12495	--	13 495
			СП - 8%			--	--	--	--		1000	
839	168	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3 884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
840	169	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2 813
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
841	170	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
842	171	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104,00	--	2208	--	2208	--	2 385
			СП - 8%			--	--	--	--		177	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
843	172	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1870,00 –	– –	3740 –	– –	3740	– 299	4 039
844	173	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1889,00 –	– –	3778 –	– –	3778	– 302	4 080
845	174	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	598,00 –	– –	1196 –	– –	1196	– 96	1 292
846	175	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	394,00 –	– –	788 –	– –	788	– 63	851
847	176	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	4	1595,00 –	– –	6380 –	– –	6380	– 510	6 890
848	177	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	2450,00 –	– –	4900 –	– –	4900	– 392	5 292
849	178	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,003	154252,00 –	– –	463 –	– –	463	– 37	500
850	179	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	43,00 –	– –	172 –	– –	172	– 14	186
851	180	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	4	418,00 –	– –	1672 –	– –	1672	– 134	1 806
			Установка кабельной муфты (1/1К) - 1шт									
852	181	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6мм /80х80х8мм L=4,5м/. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2070,65 1433,00	279,98 107,85	2071 1433	280 108	358	1109 254	3 435
853	182	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0434	276682,00 –	– –	12008 –	– –	12008	– 961	12 969
854	183	2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	1394,00 –	– –	4182 –	– –	4182	– 335	4 517
855	184	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	1595,00 –	– –	4785 –	– –	4785	– 383	5 168

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
856	185	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 1 кВ. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3988,80	663,20	11966	1990	1096	6967	20 447
						2960,00	265,26	8880	796		1515	
857	186	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	3	13004,00	--	39012	--	39012	--	42 133
						--	--	--	--		3121	
858	187	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм /проводник заземления В10/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
			СП - 8%	т	0,005544	248399,00	--	1377	--	1377	--	1 487
						--	--	--	--		110	
859	188	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2 813
						--	--	--	--		208	
860	189	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
						--	--	--	--		74	
861	190	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10 770
						--	--	--	--		798	
862	191	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4 080
						--	--	--	--		302	
			Опора ж/б промежуточная П-1 /6 шт/									
863	192	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
			НР - 80%; СП - 8%	опора	5	7858,48	3276,64	39292	16383	3203	22643	66 890
						3941,28	1719,40	19706	8597		4955	
864	193	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
			СП - 8%	шт.	5	37913,00	--	189565	--	189565	--	204 730
						--	--	--	--		15165	
865	194	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
			НР - 80%; СП - 8%	шт.	5	2683,31	1444,80	13417	7224	--	7365	22 445
						1238,51	602,75	6193	3014		1663	
866	195	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92									
			СП - 8%	шт.	5	4844,00	--	24220	--	24220	--	26 158
						--	--	--	--		1938	
867	196	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4									
			СП - 8%	шт	5	6247,50	--	31238	--	31238	--	33 737
						--	--	--	--		2499	
868	197	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	5	1798,00	--	8990	--	8990	--	9 709
						--	--	--	--		719	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	198	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	13	501,00 –	– –	6513 –	– –	6513	– 521	7 034
870	199	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	10	154,00 –	– –	1540 –	– –	1540	– 123	1 663
871	200	2404-0202-0819 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	5	1544,00 –	– –	7720 –	– –	7720	– 618	8 338
872	201	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	5	1870,00 –	– –	9350 –	– –	9350	– 748	10 098
873	202	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	5	1889,00 –	– –	9445 –	– –	9445	– 756	10 201
874	203	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	5	866,00 –	– –	4330 –	– –	4330	– 346	4 676
875	204	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	5	394,00 –	– –	1970 –	– –	1970	– 158	2 128
876	205	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	10	2450,00 –	– –	24500 –	– –	24500	– 1960	26 460
877	206	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,01	154252,00 –	– –	1543 –	– –	1543	– 123	1 666
878	207	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	10	1595,00 –	– –	15950 –	– –	15950	– 1276	17 226
			Опора ж/б угловая анкерная УА-1 /3 шт/									
879	208	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	7858,48 3941,28	3276,64 1719,40	23575 11824	9830 5158	1921	13586 2973	40 134
880	209	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	52533,00 –	– –	157599 –	– –	157599	– 12608	170 207
881	210	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	3	2683,31 1238,51	1444,80 602,75	8050 3716	4334 1808	–	4419 998	13 467
882	211	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3в, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	3	4844,00 –	– –	14532 –	– –	14532	– 1163	15 695

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
883	212	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	3	6247,50	--	18742	--	18742	--	20 241
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
884	213	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11 651
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
885	214	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	11,7	501,00	--	5862	--	5862	--	6 331
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
886	215	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1 996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
887	216	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1104,00	--	6624	--	6624	--	7 154
			СП - 8%			--	--	--	--		530	
888	217	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1870,00	--	5610	--	5610	--	6 059
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
889	218	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6 120
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
890	219	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	598,00	--	1794	--	1794	--	1 938
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
891	220	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1 277
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
892	221	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1595,00	--	9570	--	9570	--	10 336
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
893	222	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2450,00	--	14700	--	14700	--	15 876
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
894	223	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0045	154252,00	--	694	--	694	--	750
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
895	224	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	43,00	--	258	--	258	--	279
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Опора ж/б ответвительная анкерная ОА-1 /1 шт/									
896	225	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7858,48	3276,64	7858	3276	641	4529	13 378
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	3941	1719		991	
897	226	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	52533,00	--	52533	--	52533	--	56 736

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4203	
898	227	1133-0203-0201 **РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	1	2683,31	1444,80	2683	1445	--	1473	4 489
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	1239	603		333	
899	228	СТ121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	1	4844,00	--	4844	--	4844	--	5 232
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
900	229	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	**Крепление плиты Г-4**	шт	1	6247,50	--	6248	--	6248	--	6 748
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
901	230	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3 884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
902	231	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3,9	501,00	--	1954	--	1954	--	2 110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
903	232	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
904	233	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1104,00	--	1104	--	1104	--	1 192
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
905	234	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1870,00	--	11220	--	11220	--	12 118
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
906	235	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4 080
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
907	236	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	598,00	--	1196	--	1196	--	1 292
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
908	237	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
909	238	2404-0207-5910 **РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1595,00**	--	**3190**	--	**3190**	--	**3 445**
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
910	239	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5 292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
911	240	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0015	154252,00	--	231	--	231	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
912	241	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ременки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Линейная арматура устанавливаемая на опоре ВЛИ-0,4кВ для подвески ВЛИ наружного освещения (№9/П1) /1 шт/									
913	242	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	1798,00 --	-- --	1798 --	-- --	1798	-- 144	1 942
914	243	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	м	2,6	501,00 --	-- --	1303 --	-- --	1303	-- 104	1 407
915	244	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	2	154,00 --	-- --	308 --	-- --	308	-- 25	333
916	245	2404-0202-0819 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	1544,00 --	-- --	1544 --	-- --	1544	-- 124	1 668
917	246	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	1870,00 --	-- --	1870 --	-- --	1870	-- 150	2 020
918	247	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	1889,00 --	-- --	1889 --	-- --	1889	-- 151	2 040
919	248	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	866,00 --	-- --	866 --	-- --	866	-- 69	935
920	249	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	1	394,00 --	-- --	394 --	-- --	394	-- 32	426
921	250	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	2	2450,00 --	-- --	4900 --	-- --	4900	-- 392	5 292
922	251	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,002	154252,00 --	-- --	309 --	-- --	309	-- 25	334
923	252	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	1595,00 --	-- --	3190 --	-- --	3190	-- 255	3 445
			Линейная арматура устанавливаемая на опоре ВЛИ-0,4кВ для подвески ВЛИ наружного освещения (№8/УА1) /1 шт/									
924	253	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	2	1798,00 --	-- --	3596 --	-- --	3596	-- 288	3 884
925	254	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	м	3,9	501,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2 110
926	255	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	4	154,00 --	-- --	616 --	-- --	616	-- 49	665

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
927	256	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104,00	--	2208	--	2208	--	2 385
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
928	257	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2 020
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
929	258	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
930	259	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
931	260	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
932	261	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1595,00	--	3190	--	3190	--	3 445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
933	262	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5 292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
934	263	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0015	154252,00	--	231	--	231	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
935	264	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			Линейная арматура устанавливаемая на опоре ВЛИ-0,4кВ для подвески ВЛИ наружного освещения (№10/К1) /1 шт/									
936	265	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1 942
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
937	266	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1 407
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
938	267	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
939	268	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1104,00	--	1104	--	1104	--	1 192
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
940	269	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2 020
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
941	270	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	271	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
943	272	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
944	273	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1595,00	--	3190	--	3190	--	3 445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
945	274	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2 646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
946	275	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0015	154252,00	--	231	--	231	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
947	276	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
948	277	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	418,00	--	836	--	836	--	903
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
			Опоры наружного освещения									
949	278	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	13	5101,46	1027,78	66319	13361	22967	28300	102 188
			НР - 72%; СП - 8%			2307,00	716,46	29991	9314		7569	
950	279	2307-0103-1031 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	13	38740,00	--	503620	--	503620	--	543 910
			СП - 8%			--	--	--	--		40290	
951	280	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.6	Кронштейн КС-1	шт	13	1156,61	--	15036	--	15036	--	16 239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
952	281	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.9	Хомут Х-15	шт	13	564,64	--	7340	--	7340	--	7 927
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
953	282	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1595,00	--	20735	--	20735	--	22 394
			СП - 8%			--	--	--	--		1659	
954	283	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	61759,00	--	1606	--	1606	--	1 734
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
955	284	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	1870,00	--	24310	--	24310	--	26 255

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1945	
956	285	Прайс-лист ТОО "Add Jump Company" стр.40	**Корпус для предохранителя SV 29.25**	шт	13	3785,01	--	49205	--	49205	--	53 141
			СП - 8%			--	--	--	--		3936	
957	286	Прайс-лист ТОО "Add Jump Company" стр.40	**Плавкая вставка SVV 10.10**	шт	13	531,34	--	6907	--	6907	--	7 460
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
958	287	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	26	1889,00	--	49114	--	49114	--	53 043
			СП - 8%			--	--	--	--		3929	
959	288	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	26	767,72	46,54	19961	1210	7946	7928	30 120
			НР - 72%; СП - 8%			415,57	7,91	10805	206		2231	
960	289	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 12**	м	26	113,00	--	2938	--	2938	--	3 173
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
961	290	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	26	43,00	--	1118	--	1118	--	1 207
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 4-2 ===									
			Дизельная электростанция									
962	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/**	м3 грунта	5,145	27,80	27,80	143	143	--	43	201
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,63	--	60		15	
963	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	5,145	24,06	24,06	124	124	--	37	174
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,07	--	52		13	
964	3	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	16,849875	145,76	138,23	2456	2329	--	497	3 189
			НР - 72%; СП - 8%			7,53	33,42	127	563		236	
965	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,300125	3562,27	--	1069	--	--	770	1 986
			НР - 72%; СП - 8%			3562,27	--	1069	--		147	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
966	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/**	м3 грунта	17,836	19,21	19,21	343	342	--	103	482
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,04	--	143		36	
967	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	17,836	173,54	79,80	3095	1423	--	1703	5 182
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	1672	693		384	
968	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,459	961,31	--	4286	--	--	3086	7 962
			НР - 72%; СП - 8%			961,31	--	4286	--		590	
969	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б=100мм. Устройство**	м2 покрытия	3,92	4733,94	313,33	18557	1229	14942	2660	22 914
			НР - 94%; СП - 8%			608,58	113,17	2386	444		1697	
970	9	1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Бетон В20 F100 W8 ССЦ/ Устройство**	м3	1,83	31487,80	661,96	57623	1212	47399	8628	71 551
			НР - 91%; СП - 8%			4924,80	256,14	9012	469		5300	
971	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0552	259489,00	--	14324	--	14324	--	15 470
			СП - 8%			--	--	--	--		1146	
972	11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/**	м3 подстилающего слоя	1,22	24563,04	6,72	29967	8	24882	4772	37 518
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	5077	--		2779	
973	12	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	8,1	1667,27	3,02	13505	24	11838	1785	16 513
			НР - 108%; СП - 8%			202,90	1,16	1643	9		1223	
974	13	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т**	шт	1	11083,27	3315,78	11083	3316	77	6640	19 140
			НР - 72%; СП - 8%			7690,00	1531,60	7690	1532		1418	
975	14	Прайс-лист ТОО "AKGEN GROUP" стр.44	**Генератор дизельный AKSA APD-33A 380В/50Гц с панелью управления, в защитном кожухе с АВР**	шт	1	2168571,43	--	2168571	--		--	2 168 571
						--	--	--	--	2168571	--	
			Земляные работы для контура заземления ДЭС									
976	15	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	7,2	235,36	225,32	1695	1622	--	438	2 304
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	72	536		171	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	36,52	36,52	263	263	--	74	364
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	103		27	
978	17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /18/мм. Монтаж оборудования	м	40	275,67	16,58	11027	663	1193	6748	19 197
			НР - 72%; СП - 8%			229,28	5,03	9171	201		1422	
979	18	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07992	239602,00	--	19149	--	19149	--	20 681
			СП - 8%			--	--	--	--		1532	
980	19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 /22/мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1462,23	156,85	8773	941	1813	4551	14 390
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	6019	302		1066	
981	20	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931008	239602,00	--	22307	--	22307	--	24 092
			СП - 8%			--	--	--	--		1785	
					Электроснабжение							
982	21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7 918
			НР - 72%; СП - 8%			2916,00	35,95	2916	36		587	
983	22	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.46	Выключатель автоматический ИЭК ВА88-33 3р 100А	шт	1	17740,71	--	17741	--	17741	--	19 160
			СП - 8%			--	--	--	--		1419	
984	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4548,89	1375,64	4549	1375	98	2630	7 754
			НР - 72%; СП - 8%			3076,00	577,25	3076	577		574	
985	24	2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7976,00	--	7976	--	7976	--	8 614
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
986	25	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1448,14	84,46	1448	85	25	989	2 632
			НР - 72%; СП - 8%			1338,06	35,95	1338	36		195	
987	26	2307-0501-0703 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	74287,00	--	74287	--	74287	--	80 230
			СП - 8%			--	--	--	--		5943	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988	27	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 500 кг	шкаф	1	12676,80	6756,80	12677	6757	--	6333	20 531
			НР - 72%; СП - 8%			5920,00	2876,00	5920	2876		1521	
989	28	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.53	Конденсаторная установка КРМ-0,4-25-5 У1 25кВАр низкого напряжения, габариты 900х700х280мм	шт	1	194267,86	--	194268	--		--	194 268
						--	--	--	--	194268	--	
			Земляные работы для контура заземления. Насосная станция второго подъема с бактерицидными установками									
990	29	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1,8	235,36	225,32	424	406	--	110	576
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	18	134		43	
991	30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	36,52	36,52	66	66	--	18	91
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	26		7	
992	31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /18/мм. Монтаж оборудования	м	10	275,67	16,58	2757	165	299	1687	4 800
			НР - 72%; СП - 8%			229,28	5,03	2293	50		355	
993	32	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01998	239602,00	--	4787	--	4787	--	5 170
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
994	33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 /22/мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1462,23	156,85	2924	314	604	1517	4 796
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	2006	101		355	
995	34	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310336	239602,00	--	7436	--	7436	--	8 031
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
			Земляные работы для контура заземления. Резервуар чистой воды V=300м3									
996	35	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1,8	235,36	225,32	424	406	--	110	576
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	18	134		43	
997	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	36,52	36,52	66	66	--	18	91
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	26		7	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	37	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /18/мм. Монтаж оборудования	м	10	275,67	16,58	2757	165	299	1687	4 800
			НР - 72%; СП - 8%			229,28	5,03	2293	50		355	
999	38	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01998	239602,00	--	4787	--	4787	--	5 170
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
1000	39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 /22/мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1462,23	156,85	2924	314	604	1517	4 796
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	2006	101		355	
1001	40	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0310336	239602,00	--	7436	--	7436	--	8 031
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
					Сети КЛ-0,4кВ							
1002	41	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	47,52	235,36	225,32	11184	10707	--	2891	15 202
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	477	3539		1126	
1003	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,68	36,52	36,52	1157	1157	--	325	1 601
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	452		119	
1004	43	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	173	510,26	421,46	88275	72912	--	33406	131 415
			НР - 72%; СП - 8%			88,80	179,39	15362	31034		9734	
1005	44	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	182	150,38	120,78	27369	21982	--	10616	41 023
			НР - 72%; СП - 8%			29,60	51,41	5387	9357		3039	
1006	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	188	370,53	159,36	69660	29960	9094	29335	106 915
			НР - 72%; СП - 8%			162,80	53,92	30606	10137		7920	
1007	46	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14	399,68	173,71	5596	2432	678	2395	8 631
			НР - 72%; СП - 8%			177,60	60,03	2486	840		639	
1008	47	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	213	343,94	150,72	73259	32103	9632	30548	112 111
			НР - 72%; СП - 8%			148,00	51,19	31524	10903		8305	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	48	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	481,77	214,55	21680	9655	2035	9555	33 734
			НР - 72%; СП - 8%			222,00	72,91	9990	3281		2499	
1010	49	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	478,70	185,22	3830	1482	572	1629	5 895
			НР - 72%; СП - 8%			222,00	60,78	1776	486		437	
1011	50	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	573,25	235,37	4586	1883	572	1985	7 097
			НР - 72%; СП - 8%			266,40	78,28	2131	626		526	
1012	51	2306-0137-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	1422567,00	--	101002	--	101002	--	109 082
			СП - 8%			--	--	--	--		8080	
1013	52	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	362102,00	--	14846	--	14846	--	16 034
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
1014	53	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	314096,00	--	5968	--	5968	--	6 445
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
1015	54	2306-0137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	288487,00	--	15290	--	15290	--	16 513
			СП - 8%			--	--	--	--		1223	
1016	55	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	230645,00	--	5305	--	5305	--	5 729
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
1017	56	2306-0217-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,297	753202,00	--	223701	--	223701	--	241 597
			СП - 8%			--	--	--	--		17896	
1018	57	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,163	163429,84	--	26639	--	277	20035	50 408
			НР - 76%; СП - 8%			161728,00	--	26362	--		3734	
1019	58	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	163	604,00	--	98452	--	98452	--	106 328
			СП - 8%			--	--	--	--		7876	
1020	59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,161	29775,43	19909,63	4794	3205	--	1445	6 739
			НР - 61%; СП - 8%			9865,80	4851,96	1588	781		499	
1021	60	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.46	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	161	36,43	--	5865	--	5865	--	6 334
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
1022	61	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1673,09	84,46	13385	676	869	8732	23 886

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	35,95	11840	288		1769	
1023	62	2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6	30639,00	--	183834	--	183834	--	198 541
			СП - 8%			--	--	--	--		14707	
1024	63	2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-CEE01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	5863,00	--	11726	--	11726	--	12 664
			СП - 8%			--	--	--	--		938	
					Сети ВЛИ-0,4кВ							
1025	64	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,938	125808,66	25214,97	118009	23652	50137	43636	174 577
			НР - 80%; СП - 8%			47142,49	11008,11	44220	10326		12932	
1026	65	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,654	839150,00	--	548804	--	548804	--	592 708
			СП - 8%			--	--	--	--		43904	
1027	66	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,284	154252,00	--	43808	--	43808	--	47 313
			СП - 8%			--	--	--	--		3505	
1028	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	145,6	903,12	20,08	131494	2924	83565	42255	187 649
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	45005	431		13900	
			Опора ж/б концевая К-1 /2 шт/									
1029	68	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	15917,20	7574,40	31834	15149	1281	18685	54 561
			НР - 80%; СП - 8%			7702,24	3976,00	15404	7952		4042	
1030	69	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	40438,00	--	161752	--	161752	--	174 692
			СП - 8%			--	--	--	--		12940	
1031	70	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	2683,31	1444,80	10733	5779	--	5892	17 955
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	4954	2411		1330	
1032	71	СТ121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	4844,00	--	19376	--	19376	--	20 926
			СП - 8%			--	--	--	--		1550	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1033	72	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	4	6247,50	–	24990	–	24990	–	26 989
			СП - 8%			–	–	–	–		1999	
1034	73	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7613,00	–	15226	–	15226	–	16 444
			СП - 8%			–	–	–	–		1218	
1035	74	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	–	3596	–	3596	–	3 884
			СП - 8%			–	–	–	–		288	
1036	75	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	–	2605	–	2605	–	2 813
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
1037	76	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	–	616	–	616	–	665
			СП - 8%			–	–	–	–		49	
1038	77	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6913,00	–	13826	–	13826	–	14 932
			СП - 8%			–	–	–	–		1106	
1039	78	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870,00	–	7480	–	7480	–	8 078
			СП - 8%			–	–	–	–		598	
1040	79	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	–	3778	–	3778	–	4 080
			СП - 8%			–	–	–	–		302	
1041	80	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	598,00	–	1196	–	1196	–	1 292
			СП - 8%			–	–	–	–		96	
1042	81	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	–	788	–	788	–	851
			СП - 8%			–	–	–	–		63	
1043	82	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1595,00	–	6380	–	6380	–	6 890
			СП - 8%			–	–	–	–		510	
1044	83	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	–	4900	–	4900	–	5 292
			СП - 8%			–	–	–	–		392	
1045	84	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	154252,00	–	154	–	154	–	166
			СП - 8%			–	–	–	–		12	
1046	85	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	43,00	–	172	–	172	–	186
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
1047	86	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	372,00	–	2976	–	2976	–	3 214
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
			Установка кабельной муфты (1/1К) - 1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1048	87	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6мм /80х80х8мм L=4,5м/. Монтаж оборудования	шт.	1	2070,65	279,98	2071	280	358	1109	3 435
			НР - 72%; СП - 8%			1433,00	107,85	1433	108		254	
1049	88	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0434	276682,00	--	12008	--	12008	--	12 969
			СП - 8%			--	--	--	--		961	
1050	89	2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1394,00	--	4182	--	4182	--	4 517
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
1051	90	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1595,00	--	4785	--	4785	--	5 168
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
1052	91	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3988,80	663,20	11966	1990	1096	6967	20 447
			НР - 72%; СП - 8%			2960,00	265,26	8880	796		1515	
1053	92	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	13004,00	--	39012	--	39012	--	42 133
			СП - 8%			--	--	--	--		3121	
1054	93	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм /проводник заземления В10/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005544	248399,00	--	1377	--	1377	--	1 487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
1055	94	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2 813
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
1056	95	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
1057	96	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10 770
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
1058	97	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4 080
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
			Опора ж/б промежуточная П-1 /9 шт/									
1059	98	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	7858,48	3276,64	70726	29490	5764	40757	120 402
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	35472	15475		8919	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1060	99	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	40438,00	--	363942	--	363942	--	393 057
			СП - 8%			--	--	--	--		29115	
1061	100	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	2683,31	1444,80	24150	13003	--	13257	40 400
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	11147	5425		2993	
1062	101	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	9	4844,00	--	43596	--	43596	--	47 084
			СП - 8%			--	--	--	--		3488	
1063	102	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	9	6247,50	--	56228	--	56228	--	60 726
			СП - 8%			--	--	--	--		4498	
1064	103	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1798,00	--	16182	--	16182	--	17 477
			СП - 8%			--	--	--	--		1295	
1065	104	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	23,4	501,00	--	11723	--	11723	--	12 661
			СП - 8%			--	--	--	--		938	
1066	105	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скреня для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	154,00	--	2772	--	2772	--	2 994
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
1067	106	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	3645,00	--	32805	--	32805	--	35 429
			СП - 8%			--	--	--	--		2624	
1068	107	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1870,00	--	33660	--	33660	--	36 353
			СП - 8%			--	--	--	--		2693	
1069	108	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1889,00	--	17001	--	17001	--	18 361
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
1070	109	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	866,00	--	7794	--	7794	--	8 418
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
1071	110	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	394,00	--	3546	--	3546	--	3 830
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
1072	111	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	2450,00	--	44100	--	44100	--	47 628
			СП - 8%			--	--	--	--		3528	
1073	112	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0045	154252,00	--	694	--	694	--	750
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1074	113	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1595,00	--	28710	--	28710	--	31 007
			СП - 8%			--	--	--	--		2297	
			Опора ж/б угловая анкерная УА-1 /1 шт/									
1075	114	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	24425,92	12193,36	24426	12194	640	14395	41 927
			НР - 80%; СП - 8%			11592,00	6401,80	11592	6402		3106	
1076	115	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	52533,00	--	157599	--	157599	--	170 207
			СП - 8%			--	--	--	--		12608	
1077	116	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2683,31	1444,80	8050	4334	--	4419	13 467
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	3716	1808		998	
1078	117	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3	4844,00	--	14532	--	14532	--	15 695
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
1079	118	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	3	6247,50	--	18742	--	18742	--	20 241
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
1080	119	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7613,00	--	15226	--	15226	--	16 444
			СП - 8%			--	--	--	--		1218	
1081	120	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3 884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
1082	121	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3,9	501,00	--	1954	--	1954	--	2 110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
1083	122	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
1084	123	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6913,00	--	13826	--	13826	--	14 932
			СП - 8%			--	--	--	--		1106	
1085	124	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740	--	3740	--	4 039
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
1086	125	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
1087	126	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
1088	127	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1089	128	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1595,00	--	3190	--	3190	--	3 445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
1090	129	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5 292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
1091	130	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0005	154252,00	--	77	--	77	--	83
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
1092	131	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			Опора ж/б переходная промежуточная ПП-1 /5 шт/									
1093	132	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	7858,48	3276,64	39292	16383	3203	22643	66 890
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	19706	8597		4955	
1094	133	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	40438,00	--	121314	--	121314	--	131 019
			СП - 8%			--	--	--	--		9705	
1095	134	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	2683,31	1444,80	13417	7224	--	7365	22 445
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	6193	3014		1663	
1096	135	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	5	4844,00	--	24220	--	24220	--	26 158
			СП - 8%			--	--	--	--		1938	
1097	136	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	5	6247,50	--	31238	--	31238	--	33 737
			СП - 8%			--	--	--	--		2499	
1098	137	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1798,00	--	8990	--	8990	--	9 709
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
1099	138	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	13	501,00	--	6513	--	6513	--	7 034
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
1100	139	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1 663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
1101	140	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	3645,00	--	18225	--	18225	--	19 683
			СП - 8%			--	--	--	--		1458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	141	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1870,00	--	18700	--	18700	--	20 196
			СП - 8%			--	--	--	--		1496	
1103	142	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10 201
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
1104	143	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4 676
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
1105	144	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2 128
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
1106	145	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2450,00	--	24500	--	24500	--	26 460
			СП - 8%			--	--	--	--		1960	
1107	146	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0025	154252,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
1108	147	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1595,00	--	15950	--	15950	--	17 226
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
			Опора ж/б переходная угловая анкерная ПУА-1 /5 шт/									
1109	148	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	24425,92	12193,36	122130	60967	3203	71975	209 634
			НР - 80%; СП - 8%			11592,00	6401,80	57960	32009		15528	
1110	149	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	52533,00	--	787995	--	787995	--	851 035
			СП - 8%			--	--	--	--		63040	
1111	150	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	15	2683,31	1444,80	40250	21672	--	22095	67 333
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	18578	9041		4988	
1112	151	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	15	4844,00	--	72660	--	72660	--	78 473
			СП - 8%			--	--	--	--		5813	
1113	152	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	15	6247,50	--	93712	--	93712	--	101 209
			СП - 8%			--	--	--	--		7497	
1114	153	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	7613,00	--	76130	--	76130	--	82 220
			СП - 8%			--	--	--	--		6090	
1115	154	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1798,00	--	17980	--	17980	--	19 418

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1438	
1116	155	2404-0207-4402 **РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	19,5	501,00	--	9770	--	9770	--	10 552
			СП - 8%			--	--	--	--		782	
1117	156	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	20	154,00	--	3080	--	3080	--	3 326
			СП - 8%			--	--	--	--		246	
1118	157	2404-0207-3228 **РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	6913,00	--	69130	--	69130	--	74 660
			СП - 8%			--	--	--	--		5530	
1119	158	2404-0207-5014 **РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	1870,00	--	18700	--	18700	--	20 196
			СП - 8%			--	--	--	--		1496	
1120	159	2404-0207-5013 **РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10 201
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
1121	160	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	598,00	--	2990	--	2990	--	3 229
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
1122	161	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2 128
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
1123	162	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	1595,00	--	15950	--	15950	--	17 226
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
1124	163	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	2450,00	--	12250	--	12250	--	13 230
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
1125	164	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,0025	154252,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
1126	165	2404-0207-0722 **РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	43,00	--	430	--	430	--	464
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
			Опора ж/б угловая промежуточная УП-1 /3 шт/									
1127	166	1133-0202-0102 **РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	15917,20	7574,40	47752	22723	1922	28028	81 842
			НР - 80%; СП - 8%			7702,24	3976,00	23107	11928		6062	
1128	167	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	40438,00	--	242628	--	242628	--	262 038
			СП - 8%			--	--	--	--		19410	
1129	168	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	2683,31	1444,80	16100	8668	--	8838	26 933

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	7431	3616		1995	
1130	169	СТ121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	6	4844,00	--	29064	--	29064	--	31 389
			СП - 8%			--	--	--	--		2325	
1131	170	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	**Крепление плиты Г-4**	шт	6	6247,50	--	37485	--	37485	--	40 484
			СП - 8%			--	--	--	--		2999	
1132	171	2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	7613,00	--	22839	--	22839	--	24 666
			СП - 8%			--	--	--	--		1827	
1133	172	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11 651
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
1134	173	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	11,7	501,00	--	5862	--	5862	--	6 331
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
1135	174	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1 996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
1136	175	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	6913,00	--	41478	--	41478	--	44 796
			СП - 8%			--	--	--	--		3318	
1137	176	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1870,00	--	11220	--	11220	--	12 118
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
1138	177	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6 120
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
1139	178	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	598,00	--	1794	--	1794	--	1 938
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
1140	179	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1 277
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
1141	180	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1595,00	--	9570	--	9570	--	10 336
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
1142	181	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	2450,00	--	7350	--	7350	--	7 938
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
1143	182	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,0015	154252,00	--	231	--	231	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
1144	183	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	43,00	--	258	--	258	--	279
			СП - 8%			--	--	--	--		21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы для контура заземления опор ВЛИ-0,4кВ									
1145	184	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	5,07	235,36	225,32	1193	1143	--	308	1 622
			НР - 72%; СП - 8%			10,04	74,47	51	378		120	
1146	185	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,07	36,52	36,52	185	185	--	52	256
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	72		19	
1147	186	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10/мм. Монтаж оборудования	м	28,2	275,67	16,58	7774	468	840	4757	13 534
			НР - 72%; СП - 8%			229,28	5,03	6466	142		1003	
1148	187	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0174	243102,00	--	4230	--	4230	--	4 568
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
1149	188	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	29	1462,23	156,85	42405	4549	8766	21996	69 553
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	50,33	29090	1460		5152	
1150	189	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24038	239602,00	--	57596	--	57596	--	62 204
			СП - 8%			--	--	--	--		4608	
			Наружное электроснабжение									
			Линейная арматура устанавливаемая на опоре (№25/К1) ВЛИ-0,4кВ для подвески ВЛИ наружного освещения /1 шт/									
1151	190	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1 942
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
1152	191	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1 407
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
1153	192	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
1154	193	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СНП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1104,00	--	1104	--	1104	--	1 192
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
1155	194	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2 020
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
1156	195	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1157	196	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	866,00	--	866	--	866	--	935
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
1158	197	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
1159	198	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2 646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
1160	199	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	154252,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
1161	200	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗН-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1595,00	--	3190	--	3190	--	3 445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
1162	201	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
1163	202	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	418,00	--	836	--	836	--	903
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
			Установка кабельной муфты (1/1К) - 1шт									
1164	203	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6мм /80х80х8мм L=4,5м/. Монтаж оборудования	шт.	1	2070,65	279,98	2071	280	358	1109	3 435
			НР - 72%; СП - 8%			1433,00	107,85	1433	108		254	
1165	204	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0434	276682,00	--	12008	--	12008	--	12 969
			СП - 8%			--	--	--	--		961	
1166	205	2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1394,00	--	4182	--	4182	--	4 517
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
1167	206	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1595,00	--	4785	--	4785	--	5 168
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
1168	207	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 1 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3988,80	663,20	11966	1990	1096	6967	20 447
			НР - 72%; СП - 8%			2960,00	265,26	8880	796		1515	
1169	208	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	13004,00	--	39012	--	39012	--	42 133
			СП - 8%			--	--	--	--		3121	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1170	209	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм /проводник заземления В10/ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,005544	248399,00	--	1377	--	1377	--	1 487
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
1171	210	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2 813
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
1172	211	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
1173	212	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2493,00	--	9972	--	9972	--	10 770
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
1174	213	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4 080
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
			Линейная арматура устанавливаемая на опоре (№24/ПУА1) ВЛИ-0,4кВ для подвески ВЛИ наружного освещения /1 шт/									
1175	214	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3 884
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
1176	215	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3,9	501,00	--	1954	--	1954	--	2 110
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
1177	216	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
1178	217	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104,00	--	2208	--	2208	--	2 385
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
1179	218	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2 020
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
1180	219	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
1181	220	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
1182	221	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
1183	222	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5 292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
1184	223	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0015	154252,00	--	231	--	231	--	250

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
1185	224	2404-0207-5910 **РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1595,00**	**--**	**3190**	**--**	**3190**	**--**	**3 445**
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
1186	225	2404-0207-0722 **РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	**43,00**	**--**	**86**	**--**	**86**	**--**	**93**
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			Опора ж/б угловая анкерная УА-1 /3 шт/									
1187	226	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**3**	**7858,48**	**3276,64**	**23575**	**9830**	**1921**	**13586**	**40 134**
			НР - 80%; СП - 8%			**3941,28**	**1719,40**	**11824**	**5158**		**2973**	
1188	227	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	52533,00	--	157599	--	157599	--	170 207
			СП - 8%			--	--	--	--		12608	
1189	228	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	3	2683,31	1444,80	8050	4334	--	4419	13 467
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	3716	1808		998	
1190	229	СТ121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	3	4844,00	--	14532	--	14532	--	15 695
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
1191	230	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	**Крепление плиты Г-4**	шт	3	6247,50	--	18742	--	18742	--	20 241
			СП - 8%			--	--	--	--		1499	
1192	231	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11 651
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
1193	232	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	11,7	501,00	--	5862	--	5862	--	6 331
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
1194	233	2404-0207-2606 **РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**12**	**154,00**	**--**	**1848**	**--**	**1848**	**--**	**1 996**
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
1195	234	2404-0207-3212 **РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1104,00	--	6624	--	6624	--	7 154
			СП - 8%			--	--	--	--		530	
1196	234	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1870,00	--	5610	--	5610	--	6 059
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
1197	236	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6 120
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
1198	237	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	598,00	--	1794	--	1794	--	1 938
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
1199	238	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1 277
			СП - 8%			--	--	--	--		95	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200	239	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1595,00	--	9570	--	9570	--	10 336
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
1201	240	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2450,00	--	14700	--	14700	--	15 876
			СП - 8%			--	--	--	--		1176	
1202	241	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0045	154252,00	--	694	--	694	--	750
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
1203	242	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	43,00	--	258	--	258	--	279
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
			Опора ж/б промежуточная П-1 /6 шт/									
1204	243	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	7858,48	3276,64	47151	19659	3844	27171	80 268
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	23648	10316		5946	
1205	244	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	37913,00	--	227478	--	227478	--	245 676
			СП - 8%			--	--	--	--		18198	
1206	245	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2683,31	1444,80	16100	8668	--	8838	26 933
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	7431	3616		1995	
1207	246	СТ121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	4844,00	--	29064	--	29064	--	31 389
			СП - 8%			--	--	--	--		2325	
1208	247	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	Крепление плиты Г-4	шт	6	6247,50	--	37485	--	37485	--	40 484
			СП - 8%			--	--	--	--		2999	
1209	248	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11 651
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
1210	249	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	15,6	501,00	--	7816	--	7816	--	8 441
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
1211	250	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1 996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
1212	251	2404-0202-0819 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1544,00	--	9264	--	9264	--	10 005
			СП - 8%			--	--	--	--		741	
1213	252	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1870,00	--	11220	--	11220	--	12 118

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
1214	253	2404-0207-5013 **РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**1889,00**	**--**	**11334**	**--**	**11334**	**--**	**12 241**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**907**	
1215	254	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5 612
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
1216	255	2404-0207-5202 **РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	394,00	--	2364	--	2364	--	2 553
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
1217	256	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	2450,00	--	29400	--	29400	--	31 752
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
1218	257	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,012	154252,00	--	1851	--	1851	--	1 999
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
1219	258	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	1595,00	--	19140	--	19140	--	20 671
			СП - 8%			--	--	--	--		1531	
			Опора ж/б концевая К-1 /1 шт/									
1220	259	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	7858,48	3276,64	7858	3276	641	4529	13 378
			НР - 80%; СП - 8%			3941,28	1719,40	3941	1719		991	
1221	260	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	52533,00	--	52533	--	52533	--	56 736
			СП - 8%			--	--	--	--		4203	
1222	261	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	1	2683,31	1444,80	2683	1445	--	1473	4 489
			НР - 80%; СП - 8%			1238,51	602,75	1239	603		333	
1223	**262**	**СТ121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**	**4844,00**	**--**	**4844**	**--**	**4844**	**--**	**5 232**
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
1224	263	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.8	**Крепление плиты Г-4**	шт	1	6247,50	--	6248	--	6248	--	6 748
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
1225	264	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1 942
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
1226	**265**	**2404-0207-4402** **РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	**2,6**	501,00	--	1303	--	1303	--	**1 407**
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
1227	266	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
			СП - 8%			--	--	--	--		25	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1228	267	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1104,00	--	1104	--	1104	--	1 192
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
1229	268	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2 020
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
1230	269	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2 040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
1231	270	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
1232	271	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
1233	272	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1595,00	--	3190	--	3190	--	3 445
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
1234	273	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2 646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
1235	274	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,0015	154252,00	--	231	--	231	--	250
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
1236	275	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
1237	276	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	418,00	--	836	--	836	--	903
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
			Опоры наружного освещения									
1238	277	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	5101,46	1027,78	61218	12334	21200	26123	94 328
			НР - 72%; СП - 8%			2307,00	716,46	27684	8598		6987	
1239	278	2307-0103-1031 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	38740,00	--	464880	--	464880	--	502 070
			СП - 8%			--	--	--	--		37190	
1240	279	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.6	Кронштейн КС-1	шт	12	1156,61	--	13879	--	13879	--	14 989
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
1241	280	Прайс-лист ТОО "Karadel Mechanics" стр.9	Хомут Х-15	шт	12	564,64	--	6776	--	6776	--	7 318
			СП - 8%			--	--	--	--		542	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1242	281	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1595,00	--	19140	--	19140	--	20 671
			СП - 8%			--	--	--	--		1531	
1243	282	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	61759,00	--	1482	--	1482	--	1 601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
1244	283	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1870,00	--	22440	--	22440	--	24 235
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
1245	284	Прайс-лист ТОО "Add Jump Company" стр.40	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	12	3785,01	--	45420	--	45420	--	49 054
			СП - 8%			--	--	--	--		3634	
1246	285	Прайс-лист ТОО "Add Jump Company" стр.40	Плавкая вставка SVV 10.10	шт	12	531,34	--	6376	--	6376	--	6 886
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
1247	286	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	1889,00	--	45336	--	45336	--	48 963
			СП - 8%			--	--	--	--		3627	
1248	287	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	24	767,72	46,54	18425	1117	7334	7318	27 802
			НР - 72%; СП - 8%			415,57	7,91	9974	190		2059	
1249	288	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	24	113,00	--	2712	--	2712	--	2 929
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
1250	289	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	43,00	--	1032	--	1032	--	1 115
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			РАЗДЕЛ 14. ===СМЕТА 2-1Д ===									
1251	2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОДЫ диам 110, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	100	1512,87	949,42	151287	94942	--	83579	253 655
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	56345	28078		18789	
1252	3	Прайс-лист ТОО "Plast Invest Production"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт	100	3700,00	--	370000	--	370000	--	399 600
			СП - 8%			--	--	--	--		29600	
1253	6	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013	комплект	164	69025,00	--	11320100	--	11320100	--	12 225 708
			СП - 8%			--	--	--	--		905608	
1254	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: Седло зажимное. Установка	шт.	240	1512,87	949,42	363089	227861	--	200589	608 772
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	135228	67387		45094	
1255	8	Торг сеть	Седло зажимное ПЭ DN 110	шт	240	13392,86	--	3214286	--	3214286	--	3 471 429
			СП - 8%			--	--	--	--		257143	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1256	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: МУФТА. Установка	шт.	240	1512,87	949,42	363089	227861	--	200589	608 772
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	135228	67387		45094	
1257	**10**	**Торг сеть**	**10/Муфта**	шт	240	6696,43	--	1607143	--	1607143	--	1 735 714
			СП - 8%			--	--	--	--		128571	
1258	11	2304-0902-2012 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	23702,00	--	5688480	--	5688480	--	6 143 558
			СП - 8%			--	--	--	--		455078	
1259	12	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=15 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	240	12573,00	--	3017520	--	3017520	--	3 258 922
			СП - 8%			--	--	--	--		241402	
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-2Д ===									
			Водопроводные колодцы D=1500мм /5 шт/									
1260	1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,125	23821,17	9672,46	265011	107606	30450	171631	471 573
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	126955	46409		34931	
1261	2	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,75	16792,00	--	12594	--	12594	--	13 602
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
1262	3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	18492,00	--	4623	--	4623	--	4 993
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
1263	4	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	32614,00	--	163070	--	163070	--	176 116
			СП - 8%			--	--	--	--		13046	
1264	5	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	25936,00	--	129680	--	129680	--	140 054
			СП - 8%			--	--	--	--		10374	
1265	6	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	16621,00	--	83105	--	83105	--	89 753
			СП - 8%			--	--	--	--		6648	
1266	7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	37807,00	--	378070	--	378070	--	408 316
			СП - 8%			--	--	--	--		30246	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1267	8	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	22572,00	--	112860	--	112860	--	121 889
			СП - 8%			--	--	--	--		9029	
1268	9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3640,00	--	36400	--	36400	--	39 312
			СП - 8%			--	--	--	--		2912	
1269	10	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013	комплект	5	69025,00	--	345125	--	345125	--	372 735
			СП - 8%			--	--	--	--		27610	
1270	11	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	15	595,00	--	8925	--	8925	--	9 639
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
1271	12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-8/	т	0,2303	581974,00	--	134029	--	134029	--	144 751
			СП - 8%			--	--	--	--		10722	
1272	13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	6,6787	976,63	1,09	6523	7	855	4531	11 939
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	5661	4		884	
1273	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,715	903,12	20,08	70186	1560	44604	22554	100 159
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	24022	230		7419	
			Люки и отмостки колодцев									
1274	15	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013	комплект	6	69025,00	--	414150	--	414150	--	447 282
			СП - 8%			--	--	--	--		33132	
1275	16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная колодцев. Устройство	м3	12,825	24563,04	6,72	315021	86	261565	50168	394 404
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	53370	--		29215	
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-3Д ===									
1276	1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,71	24563,04	6,72	42003	11	34876	6689	52 587
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	7116	--		3895	
1277	2	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013	комплект	2	69025,00	--	138050	--	138050	--	149 094
			СП - 8%			--	--	--	--		11044	
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-4Д ===									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
1278	1	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОДЫ диам 110, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	85	1512,87	949,42	128594	80700	--	71042	215 607
			НР - 99%; СП - 8%			563,45	280,78	47893	23866		15971	
1279	2	Прайс-лист ТОО "Plast Invest Production"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт	85	3700,00	--	314500	--	314500	--	339 660
			СП - 8%			--	--	--	--		25160	
1280	3	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013	комплект	14	69025,00	--	966350	--	966350	--	1 043 658
			СП - 8%			--	--	--	--		77308	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
1281	4	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4	23821,17	9672,46	95285	38690	10948	61710	169 555
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	45647	16687		12560	
1282	5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	16792,00	--	3358	--	3358	--	3 627
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
1283	6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	18492,00	--	1849	--	1849	--	1 997
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
1284	7	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	32614,00	--	65228	--	65228	--	70 446
			СП - 8%			--	--	--	--		5218	
1285	8	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25936,00	--	51872	--	51872	--	56 022
			СП - 8%			--	--	--	--		4150	
1286	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	37807,00	--	151228	--	151228	--	163 326
			СП - 8%			--	--	--	--		12098	
1287	10	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22572,00	--	45144	--	45144	--	48 756
			СП - 8%			--	--	--	--		3612	
1288	11	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3640,00	--	7280	--	7280	--	7 862
			СП - 8%			--	--	--	--		582	
1289	12	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3 856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1290	13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5/	т	0,05348	581974,00	–	31124	–	31124	–	33 614
			СП - 8%			–	–	–	–		2490	
1291	14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	976,63	1,09	1515	2	199	1052	2 773
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	1314	1		205	
1292	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,434	903,12	20,08	22970	510	14598	7381	32 779
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	7862	75		2428	
1293	16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	0,09948	769564,02	6192,28	76556	616	69165	8174	91 508
			НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	6775	152		6778	
			РАЗДЕЛ ===СМЕТА 2-5-1Д===									
			Водопроводный колодец D=1500мм /1 шт/									
1294	1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,45	23821,17	9672,46	106004	43043	12179	68652	188 629
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	50782	18564		13973	
1295	2	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16792,00	–	5038	–	5038	–	5 441
			СП - 8%			–	–	–	–		403	
1296	3	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	18492,00	–	1849	–	1849	–	1 997
			СП - 8%			–	–	–	–		148	
1297	4	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	32614,00	–	65228	–	65228	–	70 446
			СП - 8%			–	–	–	–		5218	
1298	5	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25936,00	–	51872	–	51872	–	56 022
			СП - 8%			–	–	–	–		4150	
1299	6	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16621,00	–	33242	–	33242	–	35 901
			СП - 8%			–	–	–	–		2659	
1300	7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	37807,00	–	151228	–	151228	–	163 326

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12098	
1301	8	СТ121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	22572,00	--	45144	--	45144	--	48 756
			СП - 8%			--	--	--	--		3612	
1302	9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	3640,00	--	14560	--	14560	--	15 725
			СП - 8%			--	--	--	--		1165	
1303	10	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	7125,00	--	14250	--	14250	--	15 390
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
1304	11	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	9493,00	--	18986	--	18986	--	20 505
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
1305	12	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013**	комплект	2	69025,00	--	138050	--	138050	--	149 094
			СП - 8%			--	--	--	--		11044	
1306	13	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3 856
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
1307	14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-8/**	т	0,09212	581974,00	--	53611	--	53611	--	57 900
			СП - 8%			--	--	--	--		4289	
1308	15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	2,67148	976,63	1,09	2609	3	342	1813	4 775
			НР - 80%; СП - 8%			847,55	0,57	2264	2		354	
1309	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31,086	903,12	20,08	28074	624	17841	9022	40 063
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	9609	92		2968	
			Отмостка									
1310	17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,068	24563,04	6,72	26233	7	21782	4178	32 844
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	--	4444	--		2433	
1311	18	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013**	комплект	2	69025,00	--	138050	--	138050	--	149 094
			СП - 8%			--	--	--	--		11044	

РАЗДЕЛ ==Смета 2-5-4 Д==

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1312	1	Прайс лист ТОО "SB technics"	Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали /1 резервный/	компл	3	2004121,43	–	6012364	–		–	6 012 364
						–	–	–	–	6012364	–	
			РАЗДЕЛ ===Смета 3-1-1 Д===									
1331	1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,52	903,12	20,08	17629	392	11203	5665	25 158
			НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	6034	58		1864	
1332	3	ТОРГ сеть	Уборная на одно очко.	шт	1	1458000,00	–	1458000	–	1458000	–	1 574 640
			СП - 8%			–	–	–	–		116640	
			РАЗДЕЛ ===Смета 3-2-1 Д===									
			Крыльцо-2шт									
1333	1	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	12	1247,96	99,97	14976	1199	9111	4837	21 398
			НР - 94%; СП - 8%			388,80	40,03	4666	480		1585	
1334	2	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,63	32759,98	1604,60	86159	4220	63166	18462	112 990
			НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	18773	1078		8370	
1335	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	1,04	5578,42	118,77	5802	123	3371	2177	8 617
			НР - 93%; СП - 8%			2219,50	30,93	2308	32		638	
					Полы в помещении 1							
1336	4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7432	24563,04	6,72	18255	5	15157	2907	22 855
			НР - 94%; СП - 8%			4161,42	–	3093	–		1693	
1337	5	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	9,29	1247,96	99,97	11594	929	7053	3745	16 566
			НР - 94%; СП - 8%			388,80	40,03	3612	372		1227	
1338	6	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	9,29	-227,84	-8,93	-2117	-83	-1826	-237	- 2 542
			НР - 94%; СП - 8%			-22,40	-4,71	-208	-44		-188	
1339	7	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	9,29	1018,83	76,92	9465	714	27	8471	19 371
			НР - 94%; СП - 8%			939,09	30,93	8724	287		1435	
					Наружная отделка							
1341	9	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	56,682	1001,76	0,23	56782	13	54547	1783	63 250

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			39,20	0,11	2222	6		4685	
1342	10	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой металлическим сайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	18,09039	17082,03	46,64	309021	844	137012	137093	481 803
			НР - 80%; СП - 8%			9461,64	11,14	171165	202		35689	
1343	11	ТОО МеталлПрофиль	**Сайдинг металлический МП-СК-14х226**	м2	19,899429	4389,00	--	87339	--	87339	--	94 326
			СП - 8%			--	--	--	--		6987	
			РАЗДЕЛ ===Смета 4-1 Д===									
1350	1	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	8	37913,00	--	303304	--	303304	--	327 568
			СП - 8%			--	--	--	--		24264	
			РАЗДЕЛ===Смета 4-2 Д===									
1351	1	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	52533,00	--	105066	--	105066	--	113 471
			СП - 8%			--	--	--	--		8405	
			РАЗДЕЛ ===Смета 7-1 Д===									
			Ограждение территории- 310м									
1352	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	104	1050,56	847,31	109258	88120	--	43434	164 908
			НР - 72%; СП - 8%			203,25	376,80	21138	39187		12215	
1353	2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка**	м огряд	306	3589,49	1134,00	1098384	347004	86619	946669	2 208 657
			НР - 118%; СП - 8%			2172,42	449,35	664761	137501		163604	
1354	3	ТОРГ сеть	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	2,717	491071,43	--	1334241	--	1334241	--	1 440 980
			СП - 8%			--	--	--	--		106739	
1355	4	ТОРГ сеть	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	416	5178,57	--	2154285	--	2154285	--	2 326 628
			СП - 8%			--	--	--	--		172343	
1356	5	ТОРГ сеть	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	612	6964,29	--	4262145	--	4262145	--	4 603 117
			СП - 8%			--	--	--	--		340972	
			Покрытие- 572+25 м2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1360	9	1127-0403-0702 РСНБ РК 2015	Основания гравийные, толщиной 20 см. Устройство	м2 основания	597	3100,41	457,76	1850945	273282	1543210	121357	2 130 086
			НР - 108%; СП - 8%			57,71	130,51	34453	77914		157784	
			Смета 7-2 Д===									
			Ограждение территории- 394м									
1361	1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	132	1050,56	847,31	138674	111845	--	55128	209 306
			НР - 72%; СП - 8%			203,25	376,80	26829	49738		15504	
1362	2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	390	3589,49	1134,00	1399901	442260	110397	1206539	2 814 955
			НР - 118%; СП - 8%			2172,42	449,35	847244	175246		208515	
1363	3	ТОРГ сеть	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	3,463	491071,43	--	1700580	--	1700580	--	1 836 626
			СП - 8%			--	--	--	--		136046	
1364	4	ТОРГ сеть	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	528	5178,57	--	2734285	--	2734285	--	2 953 028
			СП - 8%			--	--	--	--		218743	
1365	5	ТОРГ сеть	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	780	6964,29	--	5432146	--	5432146	--	5 866 718
			СП - 8%			--	--	--	--		434572	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								243 413 628
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24581115				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13259041			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5020569			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118442905		
			- Перевозка грузов	Тенге				4521198				
			- Прочие затраты	Тенге				77808				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						40628186		
			- Накладные расходы	Тенге							24341922	
			- Сметная прибыль	Тенге							14811732	

Временные здания и сооружения	2,9%	7 058 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	8 265 597
Итого по акту		258 738 220
Непредвиденные работы и затраты	2%	**5 174 764**
Всего по акту		**263 912 985**

- Сметная прибыль	Тенге								14811732	

Временные здания и сооружения	2,9%	7 058 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	8 265 597
Итого по акту		258 738 220
Непредвиденные работы и затраты	2%	**5 174 764**
Всего по акту		**263 912 985**
Итого в текущих ценах 2022 года	1,0921526	**288 233 252**
С учетом понижающего коэффициента	0,95	**273 821 589,64**
НДС	12%	32 858 590,76
Итого		**306 680 180,40**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Технический надзор
ТОО "КазАрт- Курылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Фарух А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.