11.11.25 Дий

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **"Мерей Строй Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

Наименование строительства и его адрес -Средний ремонт улицы Акмолда (0,336км), переулка Акмолда (0,225км) в селе Жанаталап, улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845км) в селе Куркуреусу, улицы Аксуат (0,555км) в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью - 2,239км

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			30	18.06.2025						
			доп согл58	27.08.2025						

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2025года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Акмолда (0,336км), переулка Акмолда (0,225км) в селе Жанаталап, улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845км) в селе Куркуреусу, улицы Аксуат (0,555км) в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью -2,239км	33 126 000,0	29 576 785,7	10 901 000,0	10 901 000		-	7 411 535	-	3 549 214,3	10 901 000,0
Удержание 5%	1 656 300,00									545 050,00
ИТОГО к оплате	**31 469 700,0**									**10 355 950,00**

Заказчик **Аким Жакипбеков Г. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 000540003369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор Калдыкулов Е. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«Мерей Строй Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 000540003369**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **«Мерей Строй Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт улицы Акмолда (0,336км), переулка Акмолда (0,225км) в селе Жанаталап, улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845км) в селе Куркуреусу, улицы Аксуат (0,555км) в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью -2,239км**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 18.06.2025 год, доп согл №58 от 27.08.2025год

Акт выполненных работ №2 (Ф2)

за ноябрь 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845 км) в селе Куркуреусу Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью - 1,123 км						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 789 309**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			367 264
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*179 056*
		машины и механизмы	тенге			1 010 512
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*178 262*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 411 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		

индивидуальный идентификационный номер)

	Раздел 1.	**улица Сулубулаксай в селе Куркуреусу (0,278 км)**				**3 104 177**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			133 478
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65 070*
		машины и механизмы	тенге			367 211
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*65 750*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 603 489
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
		с 0,0КМ по 0,278КМ				
4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,5838	5 931	3 463
5	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,601314	207 609,22	124 838
6	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	834	403	336 102
7	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0090072	207 609,22	1 870
8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	81,3984	20 926	1 703 343
9	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	834	17	14 178
10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023352	207 609,22	485
11	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,1828	20 926	422 345
12	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	166,8	520	86 736
13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,3416	3 629	37 530
		Съезд на 0,022КМ (38 м)				
17	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,0798	5 931	473

18	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,082194	207 609,22	17 064
19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	114	403	45 942
20	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012312	207 609,22	256
21	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,1264	20 926	232 831
22	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	114	17	1 938
23	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003192	207 609,22	66
24	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7588	20 926	57 731
25	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	22,8	520	11 856
26	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,4136	3 629	5 130
	Раздел 2.	**улица Сулусай в селе Куркуреусу (0,845 км)**				**5 685 132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			233 786
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*113 986*
		машины и механизмы	тенге			643 301
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112 512*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 808 046
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	79		
		с 0,0КМ по 0,138КМ				
35	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,3381	5 931	2 005
36	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,348243	207 609,22	72 298

37	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II**	$м^2$	483	403	194 649
38	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0052164	207 609,22	1 083
39	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,1408	20 926	986 468
40	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	483	17	8 211
41	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0013524	207 609,22	281
42	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,6886	20 926	244 596
43	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см**	$м^2$	82,8	520	43 056
44	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	5,1336	3 629	18 630
		с 0,138КМ по 0,42КМ				
45	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см**	$м^2$		601	
48	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Розлив вяжущих материалов (битума)**	т	0,7896	5 931	4 683
49	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,813288	207 609,22	168 846
50	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II**	$м^2$	1 128	403	454 584
51	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0121824	207 609,22	2 529
52	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	110,0928	20 926	2 303 802
53	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$	1 128	17	19 176
54	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0031584	207 609,22	656

55	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**27,2976**	**20 926**	**571 230**
56	**1127-0801-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25***	**Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см**	**$м^2$**	**169,2**	**520**	**87 984**
57	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,4904	3 629	38 070
		с 0,42КМ по 0,845КМ				
61	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,1035389	5 931	614
62	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1066451	207 609,22	22 141
63	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	147,91275	403	59 609
64	**216-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0015975**	**207 609,22**	**332**
65	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**14,4362844**	**20 926**	**302 094**
66	**1127-0602-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**$м^2$**	**147,91275**	**17**	**2 515**
67	**216-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0004142**	**207 609,22**	**86**
68	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**3,5794886**	**20 926**	**74 904**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 789 309**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			367 264
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*179 056*
		машины и механизмы	тенге			1 010 512
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*178 262*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 411 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
		Сметная прибыль 5%	тенге			439 465
		непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			*175 786*
		ИТОГО по смете	тенге			9 404 561

	Итого с рыночным коэф К-1,0587	тенге			9 956 608
	ИТОГО с пониж коэф	тенге			9 733 035,716
	В том числе НДС 12%	тенге	3 432		1 167 964,29
	ИТОГО по смете с НДС	**тенге**			**10 901 000,00**

Принял (Заказчик)

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БСН 000540003369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Жакипбеков Г. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

"Мерей Строй Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Калдыкулов Е. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
«BOSS СТРОЙ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 140740017423

Место печати (при наличии)

Бабашев Б.А. АТТЕСТАТ KZ33VJE00092335

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)