Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **"Мерей Строй Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

Наименование строительства и его адрес -Средний ремонт улицы Акмолда (0,336км), переулка Акмолда (0,225км) в селе Жанаталап, улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845км) в селе Куркуреусу, улицы Аксуат (0,555км) в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью - 2,239км

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за Июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			30	18.06.2025						
			доп согл58	27.08.2025						

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2025года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Акмолда (0,336км), переулка Акмолда (0,225км) в селе Жанаталап, улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845км) в селе Куркуреусу, улицы Аксуат (0,555км) в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью -2,239км	48 555 899,77	43 353 481,9	15 429 899,77	15 429 899,77		-	10 338 433	-	5 202 417,8	15 429 899,77
Удержание 5%	2 427 794,99									771 494,99
ИТОГО к оплате	**46 128 104,8**									**14 658 404,78**

Заказчик

Место печати (при наличии)

Аким Жакипбеков Г. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 000540003369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Место печати (при наличии)

Директор Калдыкулов Е. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«Мерей Строй Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 000540003369**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **«Мерей Строй Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт улицы Акмолда (0,336км), переулка Акмолда (0,225км) в селе Жанаталап, улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845км) в селе Куркуреусу, улицы Аксуат (0,555км) в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью -2,239км**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 18.06.2025 год, доп согл №58 от 27.08.2025год

Акт выполненных работ №3 (Ф2)

за ИЮНЬ 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт улицы Сулубулаксай (0,278км), улицы Сулусай (0,845 км) в селе Куркуреусу Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью - 1,123 км						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 440 827**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			664 117
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*324 236*
		машины и механизмы	тенге			1 438 349
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*257 624*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 338 357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	212		

	Раздел 1.	**улица Сулубулаксай в селе Куркуреусу (0,278 км)**				**39 032**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 623
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 651*
		машины и механизмы	тенге			2 182
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 227
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Дорожные знаки - 1 шт				
27	**1127-0902-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**18 018**	**18 018**
28	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство фундамента бетонного под стойку**	**$м^3$**	**0,063**	**9 499**	**598**
29	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,06426**	**20 264**	**1 302**
30	**251-102-0708** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**1**	**10 212**	**10 212**
31	**251-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм**	**шт.**	**1**	**8 902**	**8 902**
	Раздел 2.	**улица Сулусай в селе Куркуреусу (0,845 км)**				**4 148 589**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			192 779
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94 015*
		машины и механизмы	тенге			489 548
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87 963*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 466 262
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
		с 0,42КМ по 0,845КМ				
61	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Розлив вяжущих материалов (битума)**	**т**	**0,7889611**	**5 931**	**4 679**
62	**216-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,8126**	**207 609,22**	**168 709**
63	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II**	**$м^2$**	**1 127,0873**	**403**	**454 216**
64	**216-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0122**	**207 609,22**	**2 527**

65	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	110,0037	20 926	2 301 938
66	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	1 127,0873	17	19 160
67	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0032	207 609,22	655
68	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	27,2755	20 926	570 767
69	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	255	520	132 600
70	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15,81	3 629	57 374
		Примыкание на 0,138КМ (15 $м^2$)				
74	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,0105	5 931	62
75	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,010815	207 609,22	2 245
76	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	15	403	6 045
77	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000162	207 609,22	34
78	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,464	20 926	30 636
79	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	15	17	255
80	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000042	207 609,22	9
81	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,363	20 926	7 596
		Стоянка авто на 0,42КМ (14,0м х 8,0м)				
89	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,0784	5 931	465
90	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,080752	207 609,22	16 765

91	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II**	$м^2$	112	403	45 136
92	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0012096	207 609,22	251
93	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	10,9312	20 926	228 746
94	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$	112	17	1 904
95	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0003136	207 609,22	65
96	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	2,7104	20 926	56 718
		Дорожные знаки - 1 шт				
97	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	1	18 018	18 018
98	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство фундамента бетонного под стойку**	$м^3$	0,063	9 499	598
99	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,06426	20 264	1 302
100	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	1	10 212	10 212
101	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм**	шт.	1	8 902	8 902
	Средний ремонт улицы Акмолда (0,336 км), переулка Акмолда (0,225 км) в селе Жанаталап Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью - 0,561 км					
	Раздел 3.	**улицы Акмолда (0,336 км) в селе Жанаталап**				**1 784 866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			85 131
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41 545*
		машины и механизмы	тенге			193 475
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 446*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 506 258
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
		с 0,0КМ по 0,095КМ				
120	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Розлив вяжущих материалов (битума)**	т	0,266	5 931	1 578

121	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,27398	207 609,22	56 881
122	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	380	403	153 140
123	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004104	207 609,22	852
124	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	37,088	20 926	776 103
125	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	380	17	6 460
126	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001064	207 609,22	221
127	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,196	20 926	192 435
128	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	57	520	29 640
129	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,534	3 629	12 825
		Примыкание на 0,0КМ (15 $м^2$)				
135	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,0105	5 931	62
136	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,010815	207 609,22	2 245
137	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	15	403	6 045
138	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000162	207 609,22	34
139	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,464	20 926	30 636
140	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	15	17	255
141	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000042	207 609,22	9
142	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,363	20 926	7 596

		Стоянка авто на 0,095КМ (15,0м х 10,0м)				
150	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Розлив вяжущих материалов (битума)**	т	0,105	5 931	623
151	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,10815	207 609,22	22 453
152	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II**	$м^2$	150	403	60 450
153	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,00162	207 609,22	336
154	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	14,64	20 926	306 357
155	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$	150	17	2 550
156	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,00042	207 609,22	87
157	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	3,63	20 926	75 961
		Дорожные знаки - 1 шт				
158	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	1	18 018	18 018
159	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство фундамента бетонного под стойку**	$м^3$	0,063	9 499	598
160	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,06426	20 264	1 302
161	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	1	10 212	10 212
162	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм**	шт.	1	8 902	8 902
Раздел 4.	**переулок Акмолда в селе Жанаталап (0,225 км)**					**6 468 340**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			370 584
	в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*181 025*
	машины и механизмы		тенге			753 144
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*135 627*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			5 344 610
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	117		

		с 0,0КМ по 0,1КМ				
183	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,21	5 931	1 246
184	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2163	207 609,22	44 906
185	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	300	403	120 900
186	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00324	207 609,22	673
187	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,28	20 926	612 713
188	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	300	17	5 100
189	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00084	207 609,22	174
190	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,26	20 926	151 923
191	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	60	520	31 200
192	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,72	3 629	13 500
		Примыкание на 0,0КМ (15 $м^2$)				
198	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,0105	5 931	62
199	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,010815	207 609,22	2 245
200	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	15	403	6 045
201	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000162	207 609,22	34
202	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,464	20 926	30 636
203	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	15	17	255

204	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000042	207 609,22	9
205	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,363	20 926	7 596
		Дорожные знаки - 1 шт				
206	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 018	18 018
207	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство фундамента бетонного под стойку	$м^3$	0,063	9 499	598
208	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06426	20 264	1 302
209	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	10 212	10 212
210	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	1	8 902	8 902
Средний ремонт улицы Аксуат в селе Байтерек Актюбинского сельского округа Жуалинского района Жамбылской области, протяженностью - 0,555 км						
		с 0,0КМ по 0,525КМ				
216	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Розлив вяжущих материалов (битума)	т	0,7919	5 931	4 697
217	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,8157	207 609,22	169 338
218	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые типа Б, марки II	$м^2$	1 583,8053	403	638 274
219	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0171	207 609,22	3 551
220	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	154,5794	20 926	3 234 728
221	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	1 583,8053	17	26 925
222	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0044	207 609,22	921
223	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38,3281	20 926	802 054
224	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	Укрепление обочин из песчано-гравийных смесей, толщина 5 см	$м^2$	237,5708	520	123 537

225	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	14,7294	3 629	53 453
		с 0,525КМ по 0,555КМ				
226	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см**	$м^2$	65,895	601	39 603
227	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	9,647028	3 629	35 009
228	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	6,642216	5 361	35 609
		Примыкание на 0,0КМ (15 $м^2$)				
		Стоянка авто на 0,134КМ (11,0м х 5,0м)				
250	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 28*	**Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и щебня однослойные, толщина 20 см**	$м^2$	55	601	33 055
251	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	8,052	3 629	29 221
252	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	5,544	5 361	29 721
253	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	0,84	5 536	4 650
254	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Камни бортовые бетонные БР-1000.300.150. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м	21	3 537	74 277
255	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,819	22 078	18 082
256	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	21	2 066	43 386
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 440 827**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			664 117
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*324 236*
		машины и механизмы	тенге			1 438 349
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*257 624*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 338 357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	212		
		Сметная прибыль 5%	тенге			622 041
		непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			*248 817*
		ИТОГО по смете	тенге			13 311 685
		Итого с рыночным коэф К-1,0587	тенге			14 093 081

	ИТОГО с пониж коэф	тенге			13 776 696,203
	В том числе НДС 12%	тенге	3 432		1 653 203,54
	ИТОГО по смете с НДС	**тенге**			**15 429 899,77**

Принял (Заказчик)

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БСН 000540003369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Жакипбеков Г. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

"Мерей Строй Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Калдыкулов Е. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
«BOSS СТРОЙ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 140740017423

Место печати (при наличии)

Бабашев Б.А. АТТЕСТАТ KZ33VJE00092335

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)