Заказчик: **Участник 1: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 , город Астана, район Сарыарка, ул. Азербайжан Мамбетов, здание 24**
Участник 2: ТОО "Жар Құрылыс", БИН 110440010093, г. Астана, район Алматы, ул. Жанайдара Жирентаева, здание 2Б, офис 204
Исполнитель: ТОО "ГрантЭлит", БИН 090540010167, г. Астана, район Алматы, пр. МағжанЖұмабаев, дом 42/3, кв. 2
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс, со встроенными помещениями и паркингом по улице Толебаева в г.Астана, 3 очередь строительства, блоки № 2 и № 3, без наружных инженерных сетей. Незавершенное строительство
Наименование объекта - Блок 2
Договор о совместной деятельности: № 137 от 15 июня 2023 года, доп.соглашение №2 от 31.10.2023 года
Договор генерального подряда: № 14 от 19 июня 2023 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 года

на Конструкции железобетонные

Форма 4

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п.п.	№ п/п по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**333348851**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			125484326
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62471740*
			машины и механизмы	тенге			15503297
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3148083*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			192361228
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25212		
		Раздел 1.	**Фундамент**				**12856111**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1063485
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*529377*
			машины и механизмы	тенге			62355
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16746*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11730271
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	191		
			плита /л8/				
1	2	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,4	55000	132000
2	3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	136,5	4966	677859
3	4	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	287,56	4966	1428023
					Поддерживающий каркас ПКр-1/л.9/		
4	5	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,7515	1109851	7493159

1		2	3	4	5	6	7
			Выпуски /л10/				
5	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,3543	301744	1012140
6	7	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4357	287932	413384
7	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2413	307375	74170
			Гидроизоляция /л10.1/				
8	9	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	203,2	5202	1057046
9	10	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	14	5075	71050
10	11	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	75	1571	117825
11	12	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	205	1851	379455
		Раздел 2.	**Стены**				**110232895**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			38502506
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19166693*
			машины и механизмы	тенге			8768351
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1728518*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			62962038
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7908		
					Плм-1		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
12	13	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	18,396	85018	1563991
13	14	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	62,46	87174	5444888
14	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	27,461295	286556	7869199
15	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,158895	307375	48840
					МС-1		
16	17	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	59,54	87372	5202129
17	18	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	238,16	1851	440834
18	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,96842	286556	2569955
19	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13999	307375	43029
					МС-2		
20	21	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	5,17	87372	451713
21	22	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	20,68	1851	38279
22	23	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5221	286556	149611

1		2	3	4	5	6	7
23	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01387	307375	4263
					Джм-1		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
24	25	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	11,136	83579	930736
25	26	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	33,82	85736	2899592
26	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,145245	286556	1187845
27	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10967	307375	33710
					Джм-2		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
28	29	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	6,99	83579	584217
29	30	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	23,74	85736	2035373
30	31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,73904	286556	1071444
31	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06531	307375	20075
					Джм-3		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
32	33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	6,746	83579	563824
33	34	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	22,91	85736	1964212
34	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,539425	286556	1014243
35	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06531	307375	20075
					Джм-4		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
36	37	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	6,602	83579	551789
37	38	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	22,42	85736	1922201
38	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,786135	286556	798384
39	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06531	307375	20075
					Джм-5		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
40	41	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	8,176	83579	683342
41	42	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	27,77	85736	2380889
42	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,37644	286556	967539
43	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,073475	307375	22584
					Джм-6		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				

1		2	3	4	5	6	7
44	45	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	11,65	83579	973695
45	46	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	39,57	85736	3392574
46	47	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,41642	286556	1265552
47	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,114295	307375	35131
					Джм-7		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
48	49	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	4,496	83579	375771
49	50	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	15,27	85736	1309189
50	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,029045	286556	581435
51	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04082	307375	12547
					Джм-8		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
52	53	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	20,236	83579	1691305
53	54	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	68,72	85736	5891778
54	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,3374	286556	2389132
55	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19594	307375	60227
					Джм-9		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
56	57	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	29,064	83579	2429140
57	58	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	98,73	85736	8464715
58	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,900955	286556	3410290
59	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,281475	307375	86518
					Джм-10		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
60	61	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	15,534	83579	1298316
61	62	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	52,76	85736	4523431
62	63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,75899	286556	1650273
63	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,146955	307375	45170
					Джм-11		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
64	65	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	15,534	83579	1298316
65	66	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м^3	52,76	85736	4523431

1		2	3	4	5	6	7
66	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,86537	286556	1680757
67	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1474	307375	45307
					Шл-1		
			от отм. -3,460 до отм. +33,500				
68	69	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	40,806	83579	3410525
69	70	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	129,22	85736	11078806
70	71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,36421	286556	4689263
71	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,395025	307375	121421
		Раздел 3.	**Плиты**				**204717355**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			84078401
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41859698*
			машины и механизмы	тенге			5859215
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1235093*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			114779739
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16732		
					ПМ-2		
72	76	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	123,7	100167	12390658
73	77	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,05723	286556	5460964
74	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62443	307375	191934
					ПМ-3		
75	79	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	354,78	100167	35537248
76	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	48,38079	286556	13863806
77	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,34309	307375	720207
					ПМ-4		
			от отм. -3,460 до отм. +30,700				
78	82	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	118,26	100167	11845749
79	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,55803	286556	4744803
80	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78013	307375	239792
81	85	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	827,82	102474	84830027
82	86	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	115,90621	286556	33213620
83	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,46091	307375	1678547

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 5.	**Лестницы**				**4621238**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1478616
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*736102*
			машины и механизмы	тенге			722929
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146684*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2419693
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	306		
			от отм. -3,460 до отм. +30,700				
84	106	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	34,85	90358	3148976
85	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,77385	301744	535249
86	108	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,223	287932	640073
87	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96605	307375	296940
		Раздел 6.	**Детали**				**921252**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			361318
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*179870*
			машины и механизмы	тенге			90447
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21042*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			469487
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
					Вход в подвал/л68/		
88	110	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	1,63	86834	141539
89	111	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,75	16224	28392
90	112	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0332	383139	12720
91	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	301744	18105
					Приямок1/л70/		
94	119	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,62	16224	10059
95	120	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,4	92993	130190
96	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00546	307375	1678
97	122	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1829	301744	55189
98	123	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00396	313372	1241
					Приямок2/л71/		
104	129	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	16224	19469
105	130	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	3,83	92795	355405
106	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	307375	3443

1		2	3	4	5	6	7
107	132	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4688	301744	141458
108	133	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00617	383139	2364
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		**333348 851**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		21000 977,61		
			Сметная прибыль 5%		17717 491,43		
			Непредвиденные работы и затраты-3%		10630 494,86		
			Итого сметная стоимость		382697 814,90		
			в том числе на 2023 год - 17 %, К=1,0		65058 628,53		
			в том числе на 2024 год - 83 %, К=1,075		341462 125,35		
			С учетом скидки - 18,74%, К=0,8126288703		330350 500,98		
			НДС - 12 %		39642 060,12		
			Всего к оплате		**369992 561,10**		

Принял (Заказчик) Участник 1:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Руководитель ПТО _____ Марат Б.С.

Инженер ПТО _____ Конкашев Р.Р

Инженер-сметчик _____ Шурина А.М

Участник 2: Инвестор

ТОО "Жар Құрылыс"
Директор _____ Лазымов К.М.

Исполнитель:
ТОО «ГрантЭлит»
Исполнительный директор: _____ Алпысбаев О.А.

Авторский надзор:
ТОО "ArchiCom"
Лицензия №16014878
Директор _____ Тухватов Р.Р.

Технадзор:
ТОО "СК Эксперт KZ"
Аттестат № KZ30VJE00066975
Эксперт технического надзора _____ Байтасов Н.Е.