Субподрядчик: **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция здания ГУ "Прокуратура Павлодарской области", расположенного по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 3**

Объект: Административное здание

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.02.2025г.

за февраль

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 2-02-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 5.1. П1					
1	**56**	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /переход620х400/500х500 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм, переход300х400/500х500 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм/**	**м2**	**2,644**	**5373**	**14 206**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	56.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,644	7372	19 492	Казахстан
2	**57**	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /переход500х150/400х150 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм и переход250х150/400х150 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм/**	**м2**	**1,078**	**7045**	**7 595**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	57.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,078	7372	7 947	Казахстан

	59	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /отводы 90° 500х500ммS=0,7 мм/**	**м2**	**4,568**	**5373**	**24 544**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	59.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	4,568	7372	33 675	Казахстан
4	**60**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /отводы 90° 200х100 S=0,5 мм и 150х100 S=0,5 мм/**	**м2**	**1,1**	**8874**	**9 761**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	60.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,1	6118	6 730	Казахстан
5	**61**	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /размерами 620х400 мм и 500х500 мм/**	**м2**	**25,74**	**5373**	**138 301**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	61.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	25,74	7372	189 755	Казахстан
6	**62**	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /размерами 500х150 мм, 400х150 мм, 300х400 мм/**	**м2**	**29,88**	**7045**	**210 505**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	62.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	29,88	7372	220 275	Казахстан
7	**63**	**6118-0101-0309**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 900 мм /размерами 300х150 мм/**	**м2**	**23,98**	**8125**	**194 838**	
			неучтенные ресурсы					
.1	63.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	23,98	7372	176 781	Казахстан
8	**64**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм /размерами 250х150 мм/**	**м2**	**12,8**	**8129**	**104 051**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	64.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,8	6118	78 310	Казахстан

	65	6118-0101-0302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /размерами 200х100 мм/**	м2	21	8874	186 354	
			неучтенные ресурсы					
9.1	65.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	21	6118	128 478	Казахстан
			Подраздел 5.2. П2					
10	78	6118-0101-0311	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /переход620х400/500х500 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм,переход500х500/300х150 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм и переход300х400/500х500 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм/**	м2	2,644	5373	14 206	
			неучтенные ресурсы					
10.1	78.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,644	7372	19 492	Казахстан
11	79	6118-0101-0310	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /переход500х150/300х150 мм, L=400 мм, толщина 0,7 мм/**	м2	0,554	7045	3 903	
			неучтенные ресурсы					
11.1	79.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	0,554	7372	4 084	Казахстан
12	81	6118-0101-0303	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм/переход200х150/200х100 мм, L=400 мм, толщина 0,5 мм/**	м2	0,65	8129	5 284	
			неучтенные ресурсы					
12.1	81.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,65	6118	3 977	Казахстан
13	82	6118-0101-0311	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /отводы 90° 500х500 мм S=0,7 мм/**	м2	2,284	5373	12 272	
			неучтенные ресурсы					
13.1	82.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,284	7372	16 838	Казахстан

4	84	6118-0101-0302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /отводы 90° 200х100 S=0,5 мм/**	**м2**	**0,603**	**8874**	**5 351**	
			неучтенные ресурсы					
14.1	84.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,603	6118	3 689	Казахстан
15	**85**	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм /размерами 620х400 мм и 500х500 мм/**	**м2**	**25,74**	**5373**	**138 301**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	85.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	25,74	7372	189 755	Казахстан
16	**86**	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм /размерами 500х150 мм, 300х400 мм/**	**м2**	**36,28**	**7045**	**255 593**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	86.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	36,28	7372	267 456	Казахстан
17	**88**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм /размерами 250х150 мм/**	**м2**	**5,28**	**8129**	**42 921**	
			неучтенные ресурсы					
17.1	88.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,28	6118	32 303	Казахстан
18	**89**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /размерами 200х100 мм/**	**м2**	**21**	**8874**	**186 354**	
			неучтенные ресурсы					
18.1	89.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	21	6118	128 478	Казахстан
			Подраздел 5.3. ПЗ					
19	**104**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм/переход250х150/200х100 мм, L=400 мм, толщина 0,5 мм, переход200х100/250х150 мм, L=200 мм, толщина 0,5 мм/**	**м2**	**0,562**	**8129**	**4 568**	
			неучтенные ресурсы					

	104.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,562	6118	3 438	Казахстан
20	**112**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм /размерами 250х150 мм/**	**м2**	**22,64**	**8129**	**184 041**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	112.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22,64	6118	138 512	Казахстан
21	**113**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм /размерами 200х100 мм/**	**м2**	**12,173**	**8874**	**108 023**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	113.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,173	6118	74 474	Казахстан

Всего **3 594 910**

НДС (12%) 431 389,25

Итого **4 026 299,67**

Принял (Подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ»,
БИН 141140019034

Директор_____**Лавренюк Д.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СКЭР"
БИН 971240003579

Директор_____**Харин В.М.**