Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Управление спорта г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, дом № 4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000240003010

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Adala Trade",050059, Республика Казахстан, Бостандыкский, Алматы, Проспект Аль-Фараби, дом № 19/1 н.п. 542
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

180140037909

Договор (контракт) Договор о госзакупках № 000240003010/250100/00 от 17.11.2025 г.

Номер документа	Дата составления
20	20.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по установке и техническому содержанию открытых ледовых катков для массового катания-Площадки 1			Услуга	1	146 662 357,00	146 662 357,00	15 713 823,96
				Итого	1	x	146 662 357,00	15 713 823,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Айтмолдин Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нұрханұлы Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2025

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление спорта города Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Adala Trade"

Договор: №000240003010/250100/00 от 17.11.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

услуг по установке и техническому содержанию открытых ледовых катков для массового катания

№	Наименование услуг	Описание услуг и работ	Сумма работ, с НДС
1	Доставка и установка оборудования, и вспомогательных обьектов	Погрузка, доставка, разгрузка на локации. Аренда спецтехники, кран 25 тонн. Фуры, установка по уровню оборудования на согласованные точки.	21 200 000,00
2	Аренда холодильного оборудования 6 шт	Холодильное оборудование от 250кВт до 450 кВт для намораживаемой ледовой поверхности на общую площадь не менее 4000 кв.м.. - Холодопроизводительность - 448 кВт (при Т0= -150С; Тк=300С) - Тип компрессора - CSH8573–140Y Bitzer (Германия) - Количество компрессоров – 2 шт. Количество контуров - 1, - Тип фреона - R404A. Установленная эл. Мощность (с учетом пусковых нагрузок) / макс. ток - 282 кВт. 514 А, - Полная потребляемая мощность в номинальном установившемся режиме - 189 КВт. - Максимальная потребляемая мощность в наиболее нагруженном длительном режиме / ток - 229 кВт. 413 А - - Температура хлад носителя вх. /вых. -90С / -120С (до -18 °С) - Хладоноситель - этиленгликоль, - Тип испарителя - пластинчатый, меднопаянный- Увеличенный воздушный конденсатор для южных регионов (производительность) - 617 кВт. - Габаритные размеры установки: - 6500х2400х4200	15 336 000,00
3	Монтаж, пуско-наладка, запуск ХО 6 шт	Монтажные, пуско-наладочные работы, подключение силовой части и ввод в эксплуатацию оборудования. Заправка фреоном контур хладогента. Компрессорное масло, фильтра осушительные, воздушные. Установка параметров работы оборудования, запуск.	16 538 181,00
4	Монтаж, подключение к системе хладоснабжения, запуск 6 катков	Монтажные работы по сборке технологического основания, пайка труб, опрессовка системы, соеденение коллекторной зоны к системе хладоснабжения, заправка этиленгликолем. Первичная наморозка, заливка ледового поля.	20 574 540,00
5	Аренда электромонтажного оборудования для холодильных установок	Вакуумник, станция для закачки фреона, газосварка для пайки медных труб, воздушный компрессор, станок для пайки пластиковых труб.	3 768 000,00

№	Наименование услуг	Описание услуг и работ	Сумма работ, с НДС
6	Аренда ледоуборочной техники	Ледоуборочный комбайн Силовой агрегат с четырьмя ведущими колесами. Двигатель - рабочий объем 4.8 литра. 8 цилиндровый; мощность 120 л.с. при 2000 об/мин. Трансмиссия - модифицированная автоматическая трансмиссия ; одна передняя передача (Первая); скорость изменяется педалью акселератора; автоматическая коробка передач. Раздаточная коробка - постоянный привод на четыре ведущие колеса; Аккумулятор - 12В 600 Рулевое управление - с гидроусилителем Шины - 225-75 R16 черные, для движения по снежной поверхности, уровень нагрузки D; стойкие к коррозии, не требующие специального техобслуживания колеса из магниевого сплава. Рекомендуемое давление – 65 psi Топливо - жидкий Пропан под давлением. Природный газ или неэтилированный бензин марки АИ-95	9 120 000,00
7	Аренда бортов	Ограждение ледовой площадки по всему периметру с технологическими воротами для въезда ледоуборочной техники общей площадью 13 000м2	9 495 000,00
8	Монтаж и установка бортов	Сборка металлического каркаса борта, монтаж наружней деревянной облицовки борта. Покраска и лакировка всего ограждения	21 885 000,00
9	Операционные расходы	электроснабжение.водоснабжение холодная и горячая вода, ГСМ для ЛЗК и техники по уходу за льдом	8 878 000,00
10	Электромонтажные работы по подключению к электропитанию 6 катков	Подключение кабеля сечением 120*4м к силовой части оборудования, установка щита управления, счетчиков электроснабжения, защита кабеля, кабельный канал, прокладка кабеля, автоматические выключатели, контакторы, предохранители.	19 867 636,00
	Итого с НДС, тенге		**146 662 357,00**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление спорта города Алматы"
Руководитель _____ Нұрханұлы Д.

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Adala Trade"
Генеральный директор _____ Айтмолдин Ж.С.