Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области**	**050140006685**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М**	**050640000298**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №14/25 от 04.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
42	**10.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)			тенге	1	524 415 332,47	524 415 332,47	56 187 357,05
				Итого	1	x	524 415 332,47	56 187 357,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Едигенов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 10.10.2025

М.П.

Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Октябрь 2025 г.**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики			код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025				
				Доп.согл. №1	05.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**3 876 855 000,00**	**524 415 332,47**	**157 324 599,75**				**56 187 357,05**	**367 090 732,72**

Итого к оплате: 367 090 732,72 (Триста шестьдесят семь миллионов девяносто тысячи семьсот тридцать две) тенге 72 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____ **Хайноллаев Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ **Едигенов Е.С.**

Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за октябрь месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге						
		С начала года, в тенге	**За май 2025 г.**	**За июнь 2025 г.**	**За июль 2025 г.**	**За август 2025 г.**	**За сентябрь 2025 г.**	**За октябрь 2025 г.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**3 876 855 000,00**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**
	Итого:	**3 876 855 000,00**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**	**524 415 332,47**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

и.о. Руководителя _____ Хайноллаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____ Елиценов Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ Елиценов Е.С.

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ Елиценов Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№1 от 05.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
4	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	114 751	304	34884411
5	9	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	602 444,598	106	63859127
6	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	803 259	84	67473795
7	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	113 615	115	13065748
8	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	113 615	258	29312722
9	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	113 615	251	28517415
10	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	113 615	340	38629168
11	16	6101-0109-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком, группа грунта 2	м^2	21 890	644	14097425
			ИТОГО по смете 2-1-1				**289 839 811**
		Раздел 2.	**Смета № 2-2-1. СООРУЖЕНИЕ ОПОР** **ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ №2, 3** СВАЙНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	50	1130-0603-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Каркасы направляющие металлические для погружения свай и свай-оболочек речных опор. Установка и снятие (без стоимости каркаса)**	**т стальных конструкций**	**138,4**	**508 117**	**70323393**
4	51	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,46**	**1 159 673**	**4012469**
			ИТОГО по смете № 2-2-1				**74 335 861**
			ИТОГО по Актам:				**364 175 672,55**
			прочие затраты				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**39 695 148,31**	**403 870 820,86**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**-**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**20 193 541,04**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**12 116 124,63**
			Итого с 5% и 3%:				**436 180 486,53**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**468 227 975,42**
			НДС 12%	**12%**			**56 187 357,05**
			Итого с НДС 12%				**524 415 332,47**

Принял:

Хайноллаев Е.Н. _____

и.о. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора
ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАГАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "____" _____ 20____ ж./г.
(контакты / подпись) (кыш / дата)

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау
Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"