Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы», БИН 250940025533, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", БИН 031040000364, г. Алматы, ул. Толе би 302, тел: +7 (727) 3300644**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка электронных табло в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Жетысуский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№122** от **11.07.2025г. Доп.соглашение №161040019460/250133/02 от 20.11.2025г.**

Акт выполненных работ №00000000033

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-03-01. Жетысуский район остановка №77 "Акпаева"					
1	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	88	420,0	36 960,0	
2	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	88	67,0	5 896,0	
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	29,3	4 389,0	128 598,0	Казахстан
4	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	488,9	792,0	387 209,0	
5	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,9556	39 546,0	77 336,0	Казахстан
6	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	488,9	25,0	12 222,0	
7	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	488,9	53,0	25 912,0	Казахстан
8	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
9	9	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,399	497 776,0	198 613,0	
10	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	93	1 100,0	102 300,0	
11	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	492	1 534,0	754 728,0	Казахстан
12	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	93	591,0	54 963,0	
13	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	93	4 014,0	373 302,0	Казахстан
14	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
16	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
17	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
18	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
19	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
20	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,019	11 846,0	94 993,0	
21	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,6418	460,0	8 115,0	
22	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	635,1048	66,0	41 917,0	
23	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,88	163,0	1 936,0	
24	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,425	7 304,0	54 232,0	
25	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	29,7	1 026,0	30 472,0	
26	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,4455	5 003,0	2 229,0	Казахстан
27	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,4455	5 039,0	2 245,0	Казахстан
28	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,66825	5 112,0	3 416,0	Казахстан
29	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,89575	3 233,0	9 362,0	Казахстан
30	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,245025	36,0	9,0	Казахстан
31	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024948	208 882,0	5 211,0	
32	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29,7	2 218,0	65 875,0	
33	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	29,7	3 622,0	107 573,0	
34	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009355	208 882,0	1 954,0	
35	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29,7	2 444,0	72 587,0	
36	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	29,7	3 070,0	91 179,0	
37	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009355	208 882,0	1 954,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29,7	2 515,0	74 696,0	
39	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	29,7	527,0	15 652,0	
40	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,265	11 846,0	26 831,0	
41	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м^2	45,3	298,0	13 499,0	
42	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	29,898	460,0	13 753,0	
43	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 076,328	38,0	40 900,0	
44	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,795	7 304,0	49 631,0	
45	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	4,53	21 367,0	96 793,0	
46	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014269	208 882,0	2 981,0	
47	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	45,3	2 515,0	113 930,0	
48	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	45,3	527,0	23 873,0	
49	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	40	4 857,0	194 280,0	
50	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	40	2 081,0	83 240,0	Казахстан
51	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
52	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
53	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
54	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
55	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
56	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
57	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
58	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
59	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
60	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
61	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 683 066,0	
			Локальная смета 02-03-02. Жетысуский район остановка №124 "Иркутская"					
62	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	70	420,0	29 400,0	
63	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	69,9	67,0	4 683,0	
64	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	23,3	4 389,0	102 264,0	Казахстан
65	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	388,7	792,0	307 850,0	
66	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,5548	39 546,0	61 486,0	Казахстан
67	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	388,7	25,0	9 718,0	
68	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	388,7	53,0	20 601,0	Казахстан
69	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
70	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3239	216 599,0	70 156,0	
71	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	68,1	1 100,0	74 910,0	
72	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	392	1 099,0	430 808,0	Казахстан
73	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	68,1	591,0	40 247,0	
74	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	68,1	4 014,0	273 353,0	Казахстан
75	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
76	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
77	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
78	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
79	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
80	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
81	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,937	11 846,0	105 868,0	
82	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	19,6614	460,0	9 044,0	
83	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	707,8104	66,0	46 715,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,24	163,0	2 158,0	
85	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,275	7 304,0	60 441,0	
86	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	33,1	1 026,0	33 961,0	
87	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4965	5 003,0	2 484,0	Казахстан
88	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4965	5 039,0	2 502,0	Казахстан
89	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,74475	5 112,0	3 807,0	Казахстан
90	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,22725	3 233,0	10 434,0	Казахстан
91	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,273075	36,0	10,0	Казахстан
92	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027804	208 882,0	5 808,0	
93	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33,1	2 218,0	73 416,0	
94	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	33,1	3 622,0	119 888,0	
95	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010427	208 882,0	2 178,0	
96	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33,1	2 444,0	80 896,0	
97	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	33,1	3 070,0	101 617,0	
98	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010427	208 882,0	2 178,0	
99	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33,1	2 515,0	83 246,0	
100	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	33,1	527,0	17 444,0	
101	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,8	11 846,0	21 323,0	
102	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	36	298,0	10 728,0	
103	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,76	460,0	10 930,0	
104	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	855,36	38,0	32 504,0	
105	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,4	7 304,0	39 442,0	
106	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	3,6	21 367,0	76 921,0	
107	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
108	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 515,0	90 540,0	
109	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	36	527,0	18 972,0	
110	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
111	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 081,0	49 944,0	Казахстан
112	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
113	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
114	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
115	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
116	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
117	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
118	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
119	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
120	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
121	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
122	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 839 521,0	
Локальная смета 02-03-03. Жетысуский район остановка №125 "Иркутская"								
123	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	73,5	420,0	30 870,0	
124	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	73,5	67,0	4 925,0	
125	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,5	4 389,0	107 530,0	Казахстан
126	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	408,1	792,0	323 215,0	
127	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,6324	39 546,0	64 555,0	Казахстан
128	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	408,1	25,0	10 202,0	
129	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	408,1	53,0	21 629,0	Казахстан
130	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3257	216 599,0	70 546,0	
132	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	85,3	1 100,0	93 830,0	
133	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	411	1 099,0	451 689,0	Казахстан
134	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	21	16 467,0	345 807,0	
135	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	21,42	2 210,0	47 338,0	Казахстан
136	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	64,3	591,0	38 001,0	
137	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64,3	4 014,0	258 100,0	Казахстан
138	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
139	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
140	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
141	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
142	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
143	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
144	22	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,047	11 846,0	83 479,0	
145	23	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	15,5034	460,0	7 132,0	
146	24	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	558,1224	66,0	36 836,0	
147	25	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	10,44	163,0	1 702,0	
148	26	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,525	7 304,0	47 659,0	
149	27	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	26,1	1 026,0	26 779,0	
150	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3915	5 003,0	1 959,0	Казахстан
151	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3915	5 039,0	1 973,0	Казахстан
152	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,58725	5 112,0	3 002,0	Казахстан
153	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,54475	3 233,0	8 227,0	Казахстан
154	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,215325	36,0	8,0	Казахстан
155	33	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021924	208 882,0	4 580,0	
156	34	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	26,1	2 218,0	57 890,0	
157	35	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	26,1	3 622,0	94 534,0	
158	36	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008221	208 882,0	1 717,0	
159	37	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	26,1	2 444,0	63 788,0	
160	38	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	26,1	3 070,0	80 127,0	
161	39	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008221	208 882,0	1 717,0	
162	40	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	26,1	2 515,0	65 642,0	
163	41	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	26,1	527,0	13 755,0	
164	42	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,6	11 846,0	18 954,0	
165	43	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	32	298,0	9 536,0	
166	44	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,12	460,0	9 715,0	
167	45	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	760,32	38,0	28 892,0	
168	46	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,8	7 304,0	35 059,0	
169	47	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	3,2	21 367,0	68 374,0	
170	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
171	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	32	2 515,0	80 480,0	
172	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	32	527,0	16 864,0	
173	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
174	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
175	53	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
176	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
178	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
179	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
180	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
181	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
182	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
183	63	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
184	64	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
185	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 031 440,0	
			Локальная смета 02-03-04. Жетысуский район остановка №285 "АЗС Royal Petrol"					
186	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,7	4 389,0	7 461,0	Казахстан
187	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,1104	39 546,0	4 366,0	Казахстан
188	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	27,6	53,0	1 463,0	Казахстан
189	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
190	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	31	677,0	20 987,0	Казахстан
191	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,8	4 014,0	15 253,0	Казахстан
192	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
193	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
194	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
195	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
196	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
197	39	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				132 894,0	
			Локальная смета 02-03-05. Жетысуский район остановка №287 "Баянаульская"					
198	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	17,9	4 389,0	78 563,0	Казахстан
199	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,2	39 546,0	47 455,0	Казахстан
200	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	299	53,0	15 847,0	Казахстан
201	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
202	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	302	1 099,0	331 898,0	Казахстан
203	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24,48	2 210,0	54 101,0	Казахстан
204	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	70	4 014,0	280 980,0	Казахстан
205	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
206	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
207	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
208	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	
209	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,5475	5 003,0	2 739,0	Казахстан
210	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,5475	5 039,0	2 759,0	Казахстан
211	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,82125	5 112,0	4 198,0	Казахстан
212	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,55875	3 233,0	11 505,0	
213	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,301125	36,0	11,0	
214	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
215	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
216	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				944 272,0	
			Локальная смета 02-03-06. Жетысуский район остановка №377 "Жансугурова", №1416 "Вагжанова"					
217	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	92,7	4 389,0	406 860,0	Казахстан
218	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	6,6168	39 546,0	261 668,0	Казахстан
219	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 435,5	53,0	76 082,0	Казахстан
220	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
221	9	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
222	13	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	222	1 043,0	231 546,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	14	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 440	4 257,0	6 130 080,0	Казахстан
224	16	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,626	2 210,0	36 743,0	Казахстан
225	18	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	106	4 014,0	425 484,0	Казахстан
226	20	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
227	21	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
228	22	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
229	24	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
230	31	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,9	5 003,0	4 503,0	Казахстан
231	32	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,9	5 039,0	4 535,0	Казахстан
232	33	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,35	5 112,0	6 901,0	Казахстан
233	34	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,85	3 233,0	18 913,0	Казахстан
234	35	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,495	36,0	18,0	Казахстан
235	46	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
236	54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
237	57	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				7 735 930,0	
			Локальная смета 02-03-07. Жетысуский район остановка №385 "Яблочкова"					
238	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	62,7	420,0	26 334,0	
239	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	62,7	67,0	4 201,0	
240	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,9	4 389,0	91 730,0	Казахстан
241	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	348,1	792,0	275 695,0	
242	5	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	348,1	25,0	8 703,0	
243	6	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	348,1	53,0	18 449,0	Казахстан
244	7	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
245	8	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,176	216 599,0	38 121,0	
246	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	176	1 100,0	193 600,0	
247	10	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	352	1 099,0	386 848,0	Казахстан
248	11	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
249	12	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
250	13	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	147	591,0	86 877,0	
251	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	147	4 014,0	590 058,0	Казахстан
252	15	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
253	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
254	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
255	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
256	19	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
257	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
258	21	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	27,54	11 846,0	326 239,0	
259	22	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	60,588	460,0	27 870,0	
260	23	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	2 181,168	66,0	143 957,0	
261	24	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	40,8	163,0	6 650,0	
262	25	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	25,5	7 304,0	186 252,0	
263	26	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	102	1 026,0	104 652,0	
264	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,53	5 003,0	7 655,0	Казахстан
265	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,53	5 039,0	7 710,0	Казахстан
266	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,295	5 112,0	11 732,0	Казахстан
267	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,945	3 233,0	32 152,0	Казахстан
268	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,8415	36,0	30,0	Казахстан
269	32	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08568	208 882,0	17 897,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	33	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	102	2 218,0	226 236,0	
271	34	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	102	3 622,0	369 444,0	
272	35	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03213	208 882,0	6 711,0	
273	36	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	102	2 444,0	249 288,0	
274	37	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	102	3 070,0	313 140,0	
275	38	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03213	208 882,0	6 711,0	
276	39	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	102	2 515,0	256 530,0	
277	40	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	102	527,0	53 754,0	
278	41	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
279	42	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
280	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
281	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
282	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
283	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
284	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
285	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
286	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
287	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
288	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				4 797 850,0	
			Локальная смета 02-03-08. Жетысуский район остановка №386 "Яблочкова"					
289	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	14,5	420,0	6 090,0	
290	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	14,5	67,0	972,0	
291	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4,8	4 389,0	21 067,0	Казахстан
292	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	80,7	792,0	63 914,0	
293	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3228	39 546,0	12 765,0	Казахстан
294	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80,7	25,0	2 018,0	
295	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80,7	53,0	4 277,0	Казахстан
296	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
297	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,008	216 599,0	1 733,0	
298	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	76	1 100,0	83 600,0	
299	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	84	677,0	56 868,0	Казахстан
300	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	38	16 467,0	625 746,0	
301	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	38,76	2 210,0	85 660,0	Казахстан
302	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	38	591,0	22 458,0	
303	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38	4 014,0	152 532,0	Казахстан
304	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
305	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
306	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
307	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
308	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
309	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
310	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
311	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
312	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
313	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
315	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
316	30	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
317	31	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
318	32	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 274 841,0	
			Локальная смета 02-03-09. Жетысуский район остановка №389 "Рыскулова/Казыбаева"					
319	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,8	4 389,0	29 845,0	Казахстан
320	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4516	39 546,0	17 859,0	Казахстан
321	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	112,9	53,0	5 984,0	Казахстан
322	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
323	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	116	677,0	78 532,0	Казахстан
324	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8	4 014,0	32 112,0	Казахстан
325	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
326	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
327	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
328	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
329	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
330	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				247 696,0	
			Локальная смета 02-03-10. Жетысуский район остановка №390 "Казыбаева", №884 "Гор.Газ"					
331	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	121,4	420,0	50 988,0	
332	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	121,4	67,0	8 134,0	
333	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	40,5	4 389,0	177 754,0	Казахстан
334	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	666,6	792,0	527 947,0	
335	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,728	39 546,0	107 881,0	Казахстан
336	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	666,6	25,0	16 665,0	
337	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	666,6	53,0	35 330,0	Казахстан
338	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
339	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,47	216 599,0	101 802,0	
340	10	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,05	497 776,0	24 889,0	
341	11	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	168	1 100,0	184 800,0	
342	12	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	112	677,0	75 824,0	Казахстан
343	13	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	576	1 534,0	883 584,0	Казахстан
344	14	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	62	16 467,0	1 020 954,0	
345	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	63,24	2 210,0	139 760,0	Казахстан
346	16	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	106	591,0	62 646,0	
347	17	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	106	4 014,0	425 484,0	Казахстан
348	18	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
349	19	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
350	20	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
351	21	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
352	22	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
353	23	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
354	24	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,48	11 846,0	76 762,0	
355	25	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
356	26	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	513,216	66,0	33 872,0	
357	27	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	28	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
359	29	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
360	30	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
361	31	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
362	32	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
363	33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
364	34	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
365	35	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
366	36	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 218,0	53 232,0	
367	37	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	24	3 622,0	86 928,0	
368	38	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
369	39	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
370	40	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	3 070,0	73 680,0	
371	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
372	42	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 515,0	60 360,0	
373	43	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	24	527,0	12 648,0	
374	44	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
375	45	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
376	48	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
377	49	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
378	50	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
379	51	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	
380	52	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
381	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
382	54	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
383	55	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
384	56	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				4 720 111,0	
			Локальная смета 02-03-11. Жетысуский район остановка №449 "Сахалинская					
385	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	81,8	420,0	34 356,0	
386	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	81,8	67,0	5 481,0	
387	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,3	4 389,0	119 820,0	Казахстан
388	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	454,4	792,0	359 885,0	
389	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,8176	39 546,0	71 879,0	Казахстан
390	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	454,4	25,0	11 360,0	
391	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	454,4	53,0	24 083,0	Казахстан
392	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
393	9	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,248	497 776,0	123 448,0	
394	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	210	1 100,0	231 000,0	
395	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	458	1 534,0	702 572,0	Казахстан
396	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	210	591,0	124 110,0	
397	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	210	4 014,0	842 940,0	Казахстан
398	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
399	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
400	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
401	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
402	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
404	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,396	11 846,0	111 305,0	
405	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,6712	460,0	9 509,0	
406	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	744,1632	66,0	49 115,0	
407	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,92	163,0	2 269,0	
408	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,7	7 304,0	63 545,0	
409	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	34,8	1 026,0	35 705,0	
410	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,522	5 003,0	2 612,0	Казахстан
411	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,522	5 039,0	2 630,0	Казахстан
412	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,783	5 112,0	4 003,0	Казахстан
413	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,393	3 233,0	10 970,0	Казахстан
414	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2871	36,0	10,0	Казахстан
415	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,029232	208 882,0	6 106,0	
416	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34,8	2 218,0	77 186,0	
417	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	34,8	3 622,0	126 046,0	
418	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010962	208 882,0	2 290,0	
419	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34,8	2 444,0	85 051,0	
420	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	34,8	3 070,0	106 836,0	
421	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010962	208 882,0	2 290,0	
422	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34,8	2 515,0	87 522,0	
423	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	34,8	527,0	18 340,0	
424	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,95	11 846,0	94 176,0	
425	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	159	298,0	47 382,0	
426	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	104,94	460,0	48 272,0	
427	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 777,84	38,0	143 558,0	
428	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	23,85	7 304,0	174 200,0	
429	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	15,9	21 367,0	339 735,0	
430	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050085	208 882,0	10 462,0	
431	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	159	2 515,0	399 885,0	
432	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	159	527,0	83 793,0	
433	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	164	4 857,0	796 548,0	
434	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	164	2 081,0	341 284,0	Казахстан
435	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
436	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
437	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
438	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
439	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
440	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
441	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
442	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
443	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
444	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
445	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				6 113 278,0	
			Локальная смета 02-03-12. Жетысуский район остановка №452 "Рынок Байсат"					
446	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,8	4 389,0	86 902,0	Казахстан
447	5	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	329,7	53,0	17 474,0	Казахстан
448	6	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	9	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	333	1 099,0	365 967,0	Казахстан
450	11	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	154	4 014,0	618 156,0	Казахстан
451	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
452	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
453	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
454	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
455	24	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,205	5 003,0	11 032,0	Казахстан
456	25	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,205	5 039,0	11 111,0	Казахстан
457	26	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,3075	5 112,0	16 908,0	Казахстан
458	27	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,3325	3 233,0	46 337,0	Казахстан
459	28	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,21275	36,0	44,0	Казахстан
460	48	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
461	50	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
462	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
463	61	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 306 017,0	
			Локальная смета 02-03-13. Жетысуский район остановка №532 "Рынок Салем"					
464	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,1	4 389,0	39 940,0	Казахстан
465	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,608	39 546,0	24 044,0	Казахстан
466	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	152	53,0	8 056,0	Казахстан
467	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
468	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	155	677,0	104 935,0	Казахстан
469	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,44	2 210,0	49 592,0	Казахстан
470	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
471	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
472	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
473	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
474	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
475	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
476	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
477	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
478	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
479	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
480	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 081,0	41 620,0	Казахстан
481	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
482	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
483	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				504 122,0	
			Локальная смета 02-03-14. Жетысуский район остановка №597 "Сидоркина"					
484	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	96,7	420,0	40 614,0	
485	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	96,7	67,0	6 479,0	
486	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32,2	4 389,0	141 326,0	Казахстан
487	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	537,1	792,0	425 383,0	
488	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,1484	39 546,0	84 961,0	Казахстан
489	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	537,1	25,0	13 428,0	
490	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	537,1	53,0	28 466,0	Казахстан
491	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
492	9	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,4672	497 776,0	232 561,0	
493	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	73,8	1 100,0	81 180,0	
494	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	541	1 534,0	829 894,0	Казахстан
495	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	73,8	591,0	43 616,0	
496	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	73,8	4 014,0	296 233,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
498	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
499	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
500	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
501	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
502	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
503	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	16,146	11 846,0	191 266,0	
504	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,5212	460,0	16 340,0	
505	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1 278,7632	66,0	84 398,0	
506	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	23,92	163,0	3 899,0	
507	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,95	7 304,0	109 195,0	
508	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	59,8	1 026,0	61 355,0	
509	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,897	5 003,0	4 488,0	Казахстан
510	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,897	5 039,0	4 520,0	Казахстан
511	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,3455	5 112,0	6 878,0	Казахстан
512	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,8305	3 233,0	18 850,0	Казахстан
513	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,49335	36,0	18,0	Казахстан
514	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050232	208 882,0	10 493,0	
515	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	59,8	2 218,0	132 636,0	
516	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	59,8	3 622,0	216 596,0	
517	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018837	208 882,0	3 935,0	
518	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	59,8	2 444,0	146 151,0	
519	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	59,8	3 070,0	183 586,0	
520	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018837	208 882,0	3 935,0	
521	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	59,8	2 515,0	150 397,0	
522	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	59,8	527,0	31 515,0	
523	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
524	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
525	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
526	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
527	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
528	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
529	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
530	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
531	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
532	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
533	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 814 013,0	
			Локальная смета 02-03-15. Жетысуский район остановка №619 "Дом культуры"					
534	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,6	4 389,0	37 745,0	Казахстан
535	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5716	39 546,0	22 604,0	Казахстан
536	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	142,9	53,0	7 574,0	Казахстан
537	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
538	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	146	677,0	98 842,0	Казахстан
539	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	24	4 014,0	96 336,0	Казахстан
540	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
541	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA88 32 3P 16A 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
543	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
544	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3	5 003,0	1 501,0	Казахстан
545	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3	5 039,0	1 512,0	Казахстан
546	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,45	5 112,0	2 300,0	Казахстан
547	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,95	3 233,0	6 304,0	Казахстан
548	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,165	36,0	6,0	Казахстан
549	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
550	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
551	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				368 372,0	
			Локальная смета 02-03-16. Жетысуский район остановка №620 "Школа №193"					
552	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,7	4 389,0	29 406,0	Казахстан
553	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4484	39 546,0	17 732,0	Казахстан
554	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	112,1	53,0	5 941,0	Казахстан
555	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
556	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	116	677,0	78 532,0	Казахстан
557	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23,5	4 014,0	94 329,0	Казахстан
558	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
559	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
560	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA88 32 3P 16A 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
561	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
562	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2625	5 003,0	1 313,0	Казахстан
563	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2625	5 039,0	1 323,0	Казахстан
564	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,39375	5 112,0	2 013,0	Казахстан
565	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,70625	3 233,0	5 516,0	Казахстан
566	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,144375	36,0	5,0	Казахстан
567	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
568	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
569	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				334 900,0	
			Локальная смета 02-03-17. Жетысуский район остановка №621 "Бидайык"					
570	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,5	4 389,0	72 418,0	Казахстан
571	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1	39 546,0	43 501,0	Казахстан
572	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	275	53,0	14 575,0	Казахстан
573	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
574	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	278	1 043,0	289 954,0	Казахстан
575	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23,4	4 014,0	93 928,0	Казахстан
576	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
577	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
578	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа BA88 32 3P 16A 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
579	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
580	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,171	5 003,0	856,0	Казахстан
581	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,171	5 039,0	862,0	Казахстан
582	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2565	5 112,0	1 311,0	Казахстан
583	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,1115	3 233,0	3 593,0	Казахстан
584	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,09405	36,0	3,0	Казахстан
585	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
586	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
587	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				619 791,0	
			Локальная смета 02-03-18. Жетысуский район остановка №670 "Вильямса"					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
588	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,5	4 389,0	94 364,0	Казахстан
589	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4336	39 546,0	56 693,0	Казахстан
590	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	358,4	53,0	18 995,0	Казахстан
591	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
592	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	362	1 099,0	397 838,0	Казахстан
593	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	90,7	4 014,0	364 070,0	Казахстан
594	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
595	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
596	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
597	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
598	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,783	5 003,0	3 917,0	Казахстан
599	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,783	5 039,0	3 946,0	Казахстан
600	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1745	5 112,0	6 004,0	Казахстан
601	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,0895	3 233,0	16 454,0	Казахстан
602	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,43065	36,0	16,0	Казахстан
603	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	40	2 081,0	83 240,0	Казахстан
604	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
605	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
606	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 149 469,0	
			Локальная смета 02-03-19. Жетысуский район остановка №858 "Кудерина/Райымбекова"					
607	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32	420,0	13 440,0	
608	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	32	67,0	2 144,0	
609	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,7	4 389,0	46 962,0	Казахстан
610	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	177,5	792,0	140 580,0	
611	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,71	39 546,0	28 078,0	Казахстан
612	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	177,5	25,0	4 438,0	
613	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	177,5	53,0	9 408,0	Казахстан
614	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
615	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1365	216 599,0	29 566,0	
616	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	44,5	1 100,0	48 950,0	
617	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	181	677,0	122 537,0	Казахстан
618	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	19	16 467,0	312 873,0	
619	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	19,38	2 210,0	42 830,0	Казахстан
620	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25,5	591,0	15 070,0	
621	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,5	4 014,0	102 357,0	Казахстан
622	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
623	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
624	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
625	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
626	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
627	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
628	22	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,215	11 846,0	14 393,0	
629	23	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,673	460,0	1 230,0	
630	24	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	96,228	66,0	6 351,0	
631	25	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,8	163,0	293,0	
632	26	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,125	7 304,0	8 217,0	
633	27	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4,5	1 026,0	4 617,0	
634	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,0675	5 003,0	338,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
635	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0675	5 039,0	340,0	Казахстан
636	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,10125	5 112,0	518,0	Казахстан
637	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,43875	3 233,0	1 418,0	Казахстан
638	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,037125	36,0	1,0	Казахстан
639	33	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
640	34	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4,5	2 218,0	9 981,0	
641	35	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	4,5	3 622,0	16 299,0	
642	36	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001417	208 882,0	296,0	
643	37	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4,5	2 444,0	10 998,0	
644	38	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4,5	3 070,0	13 815,0	
645	39	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001417	208 882,0	296,0	
646	40	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4,5	2 515,0	11 318,0	
647	41	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4,5	527,0	2 372,0	
648	42	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,405	11 846,0	4 798,0	
649	43	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	8,1	298,0	2 414,0	
650	44	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,346	460,0	2 459,0	
651	45	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	192,456	38,0	7 313,0	
652	46	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,215	7 304,0	8 874,0	
653	47	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,81	21 367,0	17 307,0	
654	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002551	208 882,0	533,0	
655	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8,1	2 515,0	20 372,0	
656	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	8,1	527,0	4 269,0	
657	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
658	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 081,0	45 782,0	Казахстан
659	53	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
660	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
661	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
662	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
663	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
664	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
665	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
666	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
667	63	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
668	64	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
669	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 408 942,0	
			Локальная смета 02-03-20. Жетысуский район остановка №882 "Шилдехана"					
670	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,7	4 389,0	64 518,0	Казахстан
671	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9804	39 546,0	38 771,0	Казахстан
672	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	245,1	53,0	12 990,0	Казахстан
673	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
674	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	248	1 043,0	258 664,0	Казахстан
675	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26,52	2 210,0	58 609,0	Казахстан
676	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	36,2	4 014,0	145 307,0	Казахстан
677	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
678	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
679	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
680	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
681	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	41	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				662 223,0	
			Локальная смета 02-03-21. Жетысуский район остановка №883 "Школа №112"					
683	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,7	4 389,0	11 850,0	Казахстан
684	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,1784	39 546,0	7 055,0	Казахстан
685	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	44,6	53,0	2 364,0	Казахстан
686	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
687	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	48	677,0	32 496,0	Казахстан
688	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11	4 014,0	44 154,0	Казахстан
689	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
690	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
691	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
692	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
693	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
694	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
695	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
696	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
697	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
698	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
699	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
700	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				192 816,0	
			Локальная смета 02-03-22. Жетысуский район остановка №885 "Казыбаева/Рыскулова"					
701	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	25,2	420,0	10 584,0	
702	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	25,2	67,0	1 688,0	
703	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,4	4 389,0	36 868,0	Казахстан
704	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	139,8	792,0	110 722,0	
705	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5592	39 546,0	22 114,0	Казахстан
706	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	139,8	25,0	3 495,0	
707	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	139,8	53,0	7 409,0	Казахстан
708	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
709	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1206	216 599,0	26 122,0	
710	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	22,4	1 100,0	24 640,0	
711	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	143	677,0	96 811,0	Казахстан
712	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	22,4	591,0	13 238,0	
713	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	22,4	4 014,0	89 914,0	Казахстан
714	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
715	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
716	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
717	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
718	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
719	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
720	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,968	11 846,0	58 851,0	
721	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,9296	460,0	5 028,0	
722	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	393,4656	66,0	25 969,0	
723	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,36	163,0	1 200,0	
724	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,6	7 304,0	33 598,0	
725	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	18,4	1 026,0	18 878,0	
726	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,276	5 003,0	1 381,0	Казахстан
727	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,276	5 039,0	1 391,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
728	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,414	5 112,0	2 116,0	Казахстан
729	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,794	3 233,0	5 800,0	Казахстан
730	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1518	36,0	5,0	Казахстан
731	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,015456	208 882,0	3 228,0	
732	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18,4	2 218,0	40 811,0	
733	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	18,4	3 622,0	66 645,0	
734	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005796	208 882,0	1 211,0	
735	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18,4	2 444,0	44 970,0	
736	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	18,4	3 070,0	56 488,0	
737	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005796	208 882,0	1 211,0	
738	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18,4	2 515,0	46 276,0	
739	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	18,4	527,0	9 697,0	
740	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
741	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
742	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
743	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
744	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
745	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
746	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
747	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
748	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
749	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
750	52	274-102-0101005 СирСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 048 068,0	
			Локальная смета 02-03-23. Жетысуский район остановка №887 "Булкушева/Сейфуллина"					
751	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	81,2	420,0	34 104,0	
752	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	81,2	67,0	5 440,0	
753	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,1	4 389,0	118 942,0	Казахстан
754	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	451,1	792,0	357 271,0	
755	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,8044	39 546,0	71 357,0	Казахстан
756	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	451,1	25,0	11 278,0	
757	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	451,1	53,0	23 908,0	Казахстан
758	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
759	9	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,395	497 776,0	196 622,0	
760	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	60	1 100,0	66 000,0	
761	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	455	1 534,0	697 970,0	Казахстан
762	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	11	16 467,0	181 137,0	
763	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	11,22	2 210,0	24 796,0	Казахстан
764	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	49	591,0	28 959,0	
765	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49	4 014,0	196 686,0	Казахстан
766	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
767	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
768	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
769	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
770	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
771	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
772	22	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,94	11 846,0	70 365,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
773	23	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,068	460,0	6 011,0	
774	24	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	470,448	66,0	31 050,0	
775	25	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	8,8	163,0	1 434,0	
776	26	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,5	7 304,0	40 172,0	
777	27	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	22	1 026,0	22 572,0	
778	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,33	5 003,0	1 651,0	Казахстан
779	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,33	5 039,0	1 663,0	Казахстан
780	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,495	5 112,0	2 530,0	Казахстан
781	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,145	3 233,0	6 935,0	Казахстан
782	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1815	36,0	7,0	Казахстан
783	33	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01848	208 882,0	3 860,0	
784	34	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	22	2 218,0	48 796,0	
785	35	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	22	3 622,0	79 684,0	
786	36	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
787	37	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	22	2 444,0	53 768,0	
788	38	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	22	3 070,0	67 540,0	
789	39	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
790	40	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	22	2 515,0	55 330,0	
791	41	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	22	527,0	11 594,0	
792	42	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
793	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
794	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
795	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
796	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
797	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
798	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
799	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
800	52	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
801	53	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
802	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 702 037,0	
			Локальная смета 02-03-24. Жетысуский район остановка №1031 "Есим хана", №1840 "Есим хана"					
803	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,5	4 389,0	76 808,0	Казахстан
804	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,846	39 546,0	33 456,0	Казахстан
805	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	211,5	53,0	11 210,0	Казахстан
806	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
807	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	164	677,0	111 028,0	Казахстан
808	12	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	215	1 043,0	224 245,0	Казахстан
809	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	4 014,0	148 518,0	Казахстан
810	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
811	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
812	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
813	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
814	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,33	5 003,0	1 651,0	Казахстан
815	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,33	5 039,0	1 663,0	Казахстан
816	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,495	5 112,0	2 530,0	Казахстан
817	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,145	3 233,0	6 935,0	Казахстан
818	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1815	36,0	7,0	Казахстан
819	51	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
820	53	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
821	61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
822	64	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				742 701,0	
			Локальная смета 02-03-25. Жетысуский район остановка №1038 "Ст.м.Райымбек батыра"					
823	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	11,1	420,0	4 662,0	
824	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,1	67,0	744,0	
825	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,7	4 389,0	16 239,0	Казахстан
826	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	61,8	792,0	48 946,0	
827	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,248	39 546,0	9 807,0	Казахстан
828	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	61,8	25,0	1 545,0	
829	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	61,8	53,0	3 275,0	Казахстан
830	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
831	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0572	216 599,0	12 389,0	
832	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	7,8	1 100,0	8 580,0	
833	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	65	677,0	44 005,0	Казахстан
834	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	7,8	591,0	4 610,0	
835	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7,8	4 014,0	31 309,0	Казахстан
836	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
837	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
838	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
839	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
840	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
841	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
842	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,566	11 846,0	18 551,0	
843	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,4452	460,0	1 585,0	
844	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	124,0272	66,0	8 186,0	
845	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,32	163,0	378,0	
846	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,45	7 304,0	10 591,0	
847	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	5,8	1 026,0	5 951,0	
848	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,087	5 003,0	435,0	Казахстан
849	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,087	5 039,0	438,0	Казахстан
850	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1305	5 112,0	667,0	Казахстан
851	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,5655	3 233,0	1 828,0	Казахстан
852	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,04785	36,0	2,0	Казахстан
853	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004872	208 882,0	1 018,0	
854	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5,8	2 218,0	12 864,0	
855	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	5,8	3 622,0	21 008,0	
856	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001827	208 882,0	382,0	
857	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5,8	2 444,0	14 175,0	
858	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	5,8	3 070,0	17 806,0	
859	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001827	208 882,0	382,0	
860	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5,8	2 515,0	14 587,0	
861	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	5,8	527,0	3 057,0	
862	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
863	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
864	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
865	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
866	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
867	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
868	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
869	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
870	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
871	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
872	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				484 855,0	
			Локальная смета 02-03-26. Жетысуский район остановка №1107 "ТД Magnit"					
873	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,6	4 389,0	55 301,0	Казахстан
874	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,8388	39 546,0	33 171,0	Казахстан
875	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	209,7	53,0	11 114,0	Казахстан
876	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
877	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	213	1 043,0	222 159,0	Казахстан
878	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	4 014,0	108 378,0	Казахстан
879	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
880	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
881	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
882	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
883	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,105	5 003,0	525,0	Казахстан
884	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,105	5 039,0	529,0	Казахстан
885	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1575	5 112,0	805,0	Казахстан
886	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,6825	3 233,0	2 207,0	Казахстан
887	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,05775	36,0	2,0	Казахстан
888	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
889	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
890	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				527 839,0	
			Локальная смета 02-03-27. Жетысуский район остановка №1166 "Пром.Зона", №1167 "Пром.Зона"					
891	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,1	4 389,0	118 942,0	Казахстан
892	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,3588	39 546,0	93 281,0	Казахстан
893	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	314,3	53,0	16 658,0	Казахстан
894	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	Казахстан
895	9	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	2	5 532,55	11 065,0	Казахстан
896	12	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	596	1 043,0	621 628,0	Казахстан
897	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	11,22	2 210,0	24 796,0	Казахстан
898	16	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	53,2	4 014,0	213 545,0	Казахстан
899	18	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
900	19	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
901	20	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
902	22	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
903	29	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,243	5 003,0	1 216,0	Казахстан
904	30	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,243	5 039,0	1 224,0	Казахстан
905	31	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3645	5 112,0	1 863,0	Казахстан
906	32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,5795	3 233,0	5 107,0	Казахстан
907	33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,13365	36,0	5,0	Казахстан
908	44	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
909	52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
910	55	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 291 485,0	
			Локальная смета 02-03-28. Жетысуский район остановка №1175 "рынок Ялян"					
911	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,9	4 389,0	12 728,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
912	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,2	39 546,0	7 909,0	Казахстан
913	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	48,7	53,0	2 581,0	Казахстан
914	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
915	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	148	677,0	100 196,0	Казахстан
916	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	48,96	2 210,0	108 202,0	Казахстан
917	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	4 014,0	192 672,0	Казахстан
918	17	241-207-1701 СпрСЦ 03.2025	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	96	118,0	11 328,0	
919	19	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
920	20	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
921	21	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
922	23	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
923	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
924	34	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				518 980,0	
			Локальная смета 02-03-29. Жетысуский район остановка №1176 "Рынок Ялян"					
925	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,5	4 389,0	37 306,0	Казахстан
926	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5636	39 546,0	22 288,0	Казахстан
927	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140,9	53,0	7 468,0	Казахстан
928	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
929	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	144	677,0	97 488,0	Казахстан
930	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19,4	4 014,0	77 872,0	Казахстан
931	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
932	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
933	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
934	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
935	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
936	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
937	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
938	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
939	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,132	36,0	5,0	Казахстан
940	50	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
941	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
942	61	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				360 794,0	
			Локальная смета 02-03-30. Жетысуский район остановка №1177 "Рынок Рахат"					
943	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,2	4 389,0	44 768,0	Казахстан
944	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6824	39 546,0	26 986,0	Казахстан
945	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170,6	53,0	9 042,0	Казахстан
946	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
947	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	174	677,0	117 798,0	Казахстан
948	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	15,2	4 014,0	61 013,0	Казахстан
949	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
950	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
951	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
952	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
953	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,228	5 003,0	1 141,0	Казахстан
954	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,228	5 039,0	1 149,0	Казахстан
955	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,342	5 112,0	1 748,0	Казахстан
956	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,482	3 233,0	4 791,0	Казахстан
957	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1254	36,0	5,0	Казахстан
958	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	244	2 081,0	507 764,0	Казахстан
959	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
960	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
961	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				869 853,0	
			Локальная смета 02-03-31. Жетысуский район остановка №1183 "Акын Сара"					
962	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,3	4 389,0	80 319,0	Казахстан
963	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,218	39 546,0	48 167,0	Казахстан
964	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	304,5	53,0	16 138,0	Казахстан
965	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
966	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	308	1 043,0	321 244,0	Казахстан
967	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	42,84	2 210,0	94 676,0	Казахстан
968	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	92	4 014,0	369 288,0	Казахстан
969	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
970	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
971	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
972	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
973	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,66	5 003,0	3 302,0	Казахстан
974	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,66	5 039,0	3 326,0	Казахстан
975	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,99	5 112,0	5 061,0	Казахстан
976	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,29	3 233,0	13 870,0	Казахстан
977	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,363	36,0	13,0	Казахстан
978	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	200	2 081,0	416 200,0	Казахстан
979	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
980	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
981	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 470 394,0	
			Локальная смета 02-03-32. Жетысуский район остановка №1238 "БАК"					
982	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,5	4 389,0	50 474,0	Казахстан
983	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,764	39 546,0	30 213,0	Казахстан
984	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	191	53,0	10 123,0	Казахстан
985	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
986	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	194	677,0	131 338,0	Казахстан
987	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	35,7	2 210,0	78 897,0	Казахстан
988	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	41,2	4 014,0	165 377,0	Казахстан
989	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
990	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
991	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
992	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
993	32	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
994	40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
995	43	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				562 272,0	
			Локальная смета 02-03-33. Жетысуский район остановка №1417 "Акпаева"					
996	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	46,9	420,0	19 698,0	
997	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	46,9	67,0	3 142,0	
998	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,6	4 389,0	68 468,0	Казахстан
999	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	260,7	792,0	206 474,0	
1000	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0428	39 546,0	41 239,0	Казахстан
1001	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260,7	25,0	6 518,0	
1002	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	260,7	53,0	13 817,0	Казахстан
1003	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1004	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	25,8	1 100,0	28 380,0	
1005	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2382	216 599,0	51 594,0	
1006	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	264	1 043,0	275 352,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1007	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25,8	591,0	15 248,0	
1008	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,8	4 014,0	103 561,0	Казахстан
1009	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1010	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1011	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1012	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1013	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1014	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1015	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,106	11 846,0	24 948,0	
1016	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,6332	460,0	2 131,0	
1017	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	166,7952	66,0	11 008,0	
1018	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,12	163,0	509,0	
1019	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,95	7 304,0	14 243,0	
1020	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	7,8	1 026,0	8 003,0	
1021	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,117	5 003,0	585,0	Казахстан
1022	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,117	5 039,0	590,0	Казахстан
1023	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1755	5 112,0	897,0	Казахстан
1024	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,7605	3 233,0	2 459,0	Казахстан
1025	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,06435	36,0	2,0	Казахстан
1026	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,006552	208 882,0	1 369,0	
1027	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7,8	2 218,0	17 300,0	
1028	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	7,8	3 622,0	28 252,0	
1029	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002457	208 882,0	513,0	
1030	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7,8	2 444,0	19 063,0	
1031	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	7,8	3 070,0	23 946,0	
1032	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002457	208 882,0	513,0	
1033	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	7,8	2 515,0	19 617,0	
1034	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	7,8	527,0	4 111,0	
1035	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
1036	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1037	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1038	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1039	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
1040	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1041	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1042	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1043	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
1044	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1045	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 163 547,0	
			Локальная смета 02-03-34. Жетысуский район остановка №1513 "Шилдехана"					
1046	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,4	4 389,0	41 257,0	Казахстан
1047	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6292	39 546,0	24 882,0	Казахстан
1048	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	157,3	53,0	8 337,0	Казахстан
1049	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1050	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	161	677,0	108 997,0	Казахстан
1051	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	19,38	2 210,0	42 830,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1052	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 014,0	112 392,0	Казахстан
1053	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1054	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1055	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1056	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1057	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
1058	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
1059	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
1060	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
1061	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
1062	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1063	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1064	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				435 248,0	
			Локальная смета 02-03-35. Жетысуский район остановка №1638 "Радущева"					
1065	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31,8	420,0	13 356,0	
1066	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	31,8	67,0	2 131,0	
1067	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,6	4 389,0	46 523,0	Казахстан
1068	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	176,8	792,0	140 026,0	
1069	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,7072	39 546,0	27 967,0	Казахстан
1070	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	176,8	25,0	4 420,0	
1071	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	176,8	53,0	9 370,0	Казахстан
1072	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1073	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,162	216 599,0	35 089,0	
1074	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	18	1 100,0	19 800,0	
1075	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	180	677,0	121 860,0	Казахстан
1076	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	591,0	10 638,0	
1077	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
1078	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1079	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1080	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1081	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1082	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1083	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1084	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,24	11 846,0	38 381,0	
1085	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,128	460,0	3 279,0	
1086	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	256,608	66,0	16 936,0	
1087	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,8	163,0	782,0	
1088	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3	7 304,0	21 912,0	
1089	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
1090	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
1091	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
1092	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
1093	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
1094	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,099	36,0	4,0	Казахстан
1095	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
1096	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	12	2 218,0	26 616,0	
1097	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	12	3 622,0	43 464,0	
1098	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1099	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
1100	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	3 070,0	36 840,0	
1101	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
1102	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
1103	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
1104	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
1105	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1106	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1107	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1108	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1109	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1110	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1111	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1112	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1113	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1114	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				945 300,0	
			Локальная смета 02-03-36. Жетысуский район остановка №1639 "Радущего"					
1115	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	71,9	420,0	30 198,0	
1116	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	72	67,0	4 824,0	
1117	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	24	4 389,0	105 336,0	Казахстан
1118	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	399,6	792,0	316 483,0	
1119	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,5984	39 546,0	63 210,0	Казахстан
1120	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	399,6	25,0	9 990,0	
1121	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	399,6	53,0	21 179,0	Казахстан
1122	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1123	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3599	216 599,0	77 954,0	
1124	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	43,1	1 100,0	47 410,0	
1125	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	403	1 099,0	442 897,0	Казахстан
1126	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	43,1	591,0	25 472,0	
1127	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43,1	4 014,0	173 003,0	Казахстан
1128	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1129	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1130	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1131	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1132	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1133	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1134	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,097	11 846,0	131 455,0	
1135	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,4134	460,0	11 230,0	
1136	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	878,8824	66,0	58 006,0	
1137	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	16,44	163,0	2 680,0	
1138	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,275	7 304,0	75 049,0	
1139	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	41,1	1 026,0	42 169,0	
1140	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,6165	5 003,0	3 084,0	Казахстан
1141	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,6165	5 039,0	3 107,0	Казахстан
1142	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,92475	5 112,0	4 727,0	Казахстан
1143	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,00725	3 233,0	12 955,0	Казахстан
1144	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,339075	36,0	12,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1145	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,034524	208 882,0	7 211,0	
1146	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41,1	2 218,0	91 160,0	
1147	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	41,1	3 622,0	148 864,0	
1148	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012946	208 882,0	2 704,0	
1149	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41,1	2 444,0	100 448,0	
1150	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	41,1	3 070,0	126 177,0	
1151	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012946	208 882,0	2 704,0	
1152	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41,1	2 515,0	103 366,0	
1153	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	41,1	527,0	21 660,0	
1154	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	17,855	11 846,0	211 510,0	
1155	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м^2	357,1	298,0	106 416,0	
1156	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	235,686	460,0	108 416,0	
1157	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8 484,696	38,0	322 418,0	
1158	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	53,565	7 304,0	391 239,0	
1159	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	35,71	21 367,0	763 016,0	
1160	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,112487	208 882,0	23 496,0	
1161	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	357,1	2 515,0	898 106,0	
1162	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	357,1	527,0	188 192,0	
1163	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	205	4 857,0	995 685,0	
1164	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	205	2 081,0	426 605,0	Казахстан
1165	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
1166	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
1167	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1168	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1169	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1170	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1171	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1172	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1173	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1174	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1175	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				6 911 244,0	
			Локальная смета 02-03-37. Жетысуский район остановка №1666 "Ж/д вокзал Алматы-2"					
1176	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	7,9	4 389,0	34 673,0	Казахстан
1177	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5284	39 546,0	20 896,0	Казахстан
1178	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132,1	53,0	7 001,0	Казахстан
1179	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1180	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	135	677,0	91 395,0	Казахстан
1181	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	31	4 014,0	124 434,0	Казахстан
1182	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1183	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1184	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1185	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1186	30	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	42	2 081,0	87 402,0	Казахстан
1187	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1188	41	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				449 165,0	
			Локальная смета 02-03-38. Жетысуский район остановка №1692 "Аксуат"					
1189	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	13,3	4 389,0	58 374,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1190	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,8848	39 546,0	34 990,0	Казахстан
1191	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	221,2	53,0	11 724,0	Казахстан
1192	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1193	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	225	1 043,0	234 675,0	Казахстан
1194	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	4 014,0	24 084,0	Казахстан
1195	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1196	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1197	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1198	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1199	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1200	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				447 211,0	
			Локальная смета 02-03-39. Жетысуский район остановка №1694 "Автомобильный ЦОН"					
1201	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,5	4 389,0	59 252,0	Казахстан
1202	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,902	39 546,0	35 670,0	Казахстан
1203	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	225,5	53,0	11 952,0	Казахстан
1204	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1205	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	229	1 043,0	238 847,0	Казахстан
1206	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49,5	4 014,0	198 693,0	Казахстан
1207	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1208	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1209	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1210	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1211	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,7425	5 003,0	3 715,0	Казахстан
1212	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,7425	5 039,0	3 741,0	Казахстан
1213	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,11375	5 112,0	5 693,0	Казахстан
1214	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,82625	3 233,0	15 603,0	Казахстан
1215	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,408375	36,0	15,0	Казахстан
1216	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
1217	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1218	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				682 255,0	
			Локальная смета 02-03-40. №1701 "Ломоносова"					
1219	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	41,9	420,0	17 598,0	
1220	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41,9	67,0	2 807,0	
1221	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14	4 389,0	61 446,0	Казахстан
1222	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	232,5	792,0	184 140,0	
1223	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,93	39 546,0	36 778,0	Казахстан
1224	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	232,5	25,0	5 813,0	
1225	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	232,5	53,0	12 322,0	Казахстан
1226	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1227	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2082	216 599,0	45 096,0	
1228	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	27,8	1 100,0	30 580,0	
1229	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	236	1 043,0	246 148,0	Казахстан
1230	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27,8	591,0	16 430,0	
1231	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27,8	4 014,0	111 589,0	Казахстан
1232	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1233	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1234	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1235	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1236	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1237	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1238	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,97	11 846,0	35 183,0	
1239	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
1240	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	235,224	66,0	15 525,0	
1241	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,4	163,0	717,0	
1242	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,75	7 304,0	20 086,0	
1243	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
1244	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
1245	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
1246	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
1247	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
1248	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
1249	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
1250	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 218,0	24 398,0	
1251	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	11	3 622,0	39 842,0	
1252	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
1253	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 444,0	26 884,0	
1254	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	11	3 070,0	33 770,0	
1255	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
1256	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 515,0	27 665,0	
1257	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	11	527,0	5 797,0	
1258	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,41	11 846,0	4 857,0	
1259	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	8,2	298,0	2 444,0	
1260	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,412	460,0	2 490,0	
1261	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	194,832	38,0	7 404,0	
1262	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,23	7 304,0	8 984,0	
1263	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,82	21 367,0	17 521,0	
1264	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002583	208 882,0	540,0	
1265	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8,2	2 515,0	20 623,0	
1266	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	8,2	527,0	4 321,0	
1267	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
1268	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
1269	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
1270	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1271	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1272	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1273	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
1274	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1275	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1276	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1277	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
1278	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1279	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 384 576,0	
			Локальная смета 02-03-41. Жетысуский район остановка №1829 "Столетова"					
1280	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52,4	420,0	22 008,0	
1281	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	52,4	67,0	3 511,0	
1282	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,5	4 389,0	76 808,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1283	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	290,9	792,0	230 393,0	
1284	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1636	39 546,0	46 016,0	Казахстан
1285	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	290,9	25,0	7 272,0	
1286	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	290,9	53,0	15 418,0	Казахстан
1287	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1288	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2313	216 599,0	50 099,0	
1289	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	62,7	1 100,0	68 970,0	
1290	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	294	1 043,0	306 642,0	Казахстан
1291	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	62,7	591,0	37 056,0	
1292	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	62,7	4 014,0	251 678,0	Казахстан
1293	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1294	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1295	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1296	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1297	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1298	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1299	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,374	11 846,0	51 814,0	
1300	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,6228	460,0	4 426,0	
1301	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	346,4208	66,0	22 864,0	
1302	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,48	163,0	1 056,0	
1303	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,05	7 304,0	29 581,0	
1304	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	16,2	1 026,0	16 621,0	
1305	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,243	5 003,0	1 216,0	Казахстан
1306	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,243	5 039,0	1 224,0	Казахстан
1307	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3645	5 112,0	1 863,0	Казахстан
1308	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,5795	3 233,0	5 107,0	Казахстан
1309	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,13365	36,0	5,0	Казахстан
1310	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013608	208 882,0	2 842,0	
1311	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16,2	2 218,0	35 932,0	
1312	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	16,2	3 622,0	58 676,0	
1313	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005103	208 882,0	1 066,0	
1314	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16,2	2 444,0	39 593,0	
1315	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	16,2	3 070,0	49 734,0	
1316	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005103	208 882,0	1 066,0	
1317	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16,2	2 515,0	40 743,0	
1318	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	16,2	527,0	8 537,0	
1319	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,85	11 846,0	21 915,0	
1320	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	37	298,0	11 026,0	
1321	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,42	460,0	11 233,0	
1322	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	879,12	38,0	33 407,0	
1323	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,55	7 304,0	40 537,0	
1324	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	3,7	21 367,0	79 058,0	
1325	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
1326	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 515,0	93 055,0	
1327	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	37	527,0	19 499,0	
1328	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
1329	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
1330	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1331	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1332	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1333	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1334	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
1335	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1336	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1337	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1338	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
1339	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1340	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 022 359,0	
			Локальная смета 02-03-42. Жетысуский район остановка №1837 "Сералина"					
1341	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,3	4 389,0	32 040,0	Казахстан
1342	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4884	39 546,0	19 314,0	Казахстан
1343	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	122,1	53,0	6 471,0	Казахстан
1344	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1345	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	125	677,0	84 625,0	Казахстан
1346	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	4 014,0	48 168,0	Казахстан
1347	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1348	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1349	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1350	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1351	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1352	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				273 982,0	
			Локальная смета 02-03-43. Жетысуский район остановка №1838 "Дауылпаз", №1839 "Кудабайулы"					
1353	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,9	4 389,0	39 062,0	Казахстан
1354	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,764	39 546,0	30 213,0	Казахстан
1355	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	107,2	53,0	5 682,0	Казахстан
1356	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
1357	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	198	677,0	134 046,0	Казахстан
1358	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	4 014,0	64 224,0	Казахстан
1359	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1360	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1361	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1362	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1363	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
1364	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
1365	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
1366	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
1367	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,066	36,0	2,0	Казахстан
1368	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1369	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1370	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				461 683,0	
			Локальная смета 02-03-44. Жетысуский район остановка №1841 "Жолымбет 43"					
1371	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,5	4 389,0	28 528,0	Казахстан
1372	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4308	39 546,0	17 036,0	Казахстан
1373	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	107,7	53,0	5 708,0	Казахстан
1374	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
1375	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	111	677,0	75 147,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1376	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,46	2 210,0	51 847,0	Казахстан
1377	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25	4 014,0	100 350,0	Казахстан
1378	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1379	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1380	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1381	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1382	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1383	32	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				364 116,0	
			Локальная смета 02-03-45. Жетысуский район остановка №1842 "Кладбище"					
1384	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,2	4 389,0	97 436,0	Казахстан
1385	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4772	39 546,0	58 417,0	Казахстан
1386	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	369,3	53,0	19 573,0	Казахстан
1387	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1388	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	373	677,0	252 521,0	Казахстан
1389	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57	4 014,0	228 798,0	Казахстан
1390	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1391	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1392	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1393	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1394	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,63	5 003,0	3 152,0	Казахстан
1395	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,63	5 039,0	3 175,0	Казахстан
1396	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,945	5 112,0	4 831,0	Казахстан
1397	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,095	3 233,0	13 239,0	Казахстан
1398	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,3465	36,0	12,0	Казахстан
1399	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан
1400	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1401	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1402	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				805 896,0	
			Локальная смета 02-03-46. Жетысуский район остановка №1881 "Пер.Акжурек"					
1403	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,5	4 389,0	6 584,0	Казахстан
1404	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,1012	39 546,0	4 002,0	Казахстан
1405	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	25,3	53,0	1 341,0	Казахстан
1406	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1407	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	29	677,0	19 633,0	Казахстан
1408	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2	4 014,0	8 028,0	Казахстан
1409	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1410	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1411	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1412	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1413	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1414	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				122 952,0	
			Локальная смета 02-03-47. Жетысуский район остановка №1882 "Адилет"					
1415	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	56,7	4 389,0	248 856,0	Казахстан
1416	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,5192	39 546,0	99 624,0	Казахстан
1417	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	629,8	53,0	33 379,0	Казахстан
1418	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
1419	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	636	2 027,0	1 289 172,0	Казахстан
1420	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	63,24	2 210,0	139 760,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1421	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	233	4 014,0	935 262,0	
1422	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1423	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1424	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1425	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	
1426	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,565	5 003,0	12 833,0	Казахстан
1427	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,565	5 039,0	12 925,0	Казахстан
1428	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,8475	5 112,0	19 668,0	Казахстан
1429	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,6725	3 233,0	53 902,0	
1430	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,41075	36,0	51,0	
1431	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1432	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 930 932,0	
			Локальная смета 02-03-48. Жетысуский район остановка №1883 "Арлан"					
1433	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,4	4 389,0	36 868,0	Казахстан
1434	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5588	39 546,0	22 098,0	Казахстан
1435	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	139,7	53,0	7 404,0	Казахстан
1436	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
1437	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	143	677,0	96 811,0	Казахстан
1438	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,4	4 014,0	41 746,0	Казахстан
1439	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1440	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1441	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1442	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1443	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,096	5 003,0	480,0	Казахстан
1444	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,096	5 039,0	484,0	Казахстан
1445	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,144	5 112,0	736,0	Казахстан
1446	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,624	3 233,0	2 017,0	Казахстан
1447	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0528	36,0	2,0	Казахстан
1448	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1449	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1450	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				304 430,0	
			Локальная смета 02-03-49. Жетысуский район остановка №1884 "Алматинский автомеханический колледж					
1451	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,9	4 389,0	65 396,0	Казахстан
1452	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9932	39 546,0	39 277,0	Казахстан
1453	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	248,3	53,0	13 160,0	Казахстан
1454	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
1455	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	252	1 043,0	262 836,0	Казахстан
1456	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26,52	2 210,0	58 609,0	Казахстан
1457	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	74	4 014,0	297 036,0	Казахстан
1458	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1459	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1460	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1461	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1462	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,87	5 003,0	4 353,0	Казахстан
1463	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,87	5 039,0	4 384,0	Казахстан
1464	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,305	5 112,0	6 671,0	Казахстан
1465	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,655	3 233,0	18 283,0	Казахстан
1466	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4785	36,0	17,0	Казахстан
1467	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1468	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1469	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				870 948,0	
			Локальная смета 02-03-50. Жетысуский район остановка №1893					
1470	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,6	4 389,0	112 358,0	Казахстан
1471	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,7092	39 546,0	67 592,0	Казахстан
1472	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	427,3	53,0	22 647,0	Казахстан
1473	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1474	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	431	1 534,0	661 154,0	Казахстан
1475	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,46	2 210,0	51 847,0	Казахстан
1476	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43,4	4 014,0	174 208,0	Казахстан
1477	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1478	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1479	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1480	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1481	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,081	5 003,0	405,0	Казахстан
1482	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,081	5 039,0	408,0	Казахстан
1483	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1215	5 112,0	621,0	Казахстан
1484	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,5265	3 233,0	1 702,0	Казахстан
1485	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04455	36,0	2,0	Казахстан
1486	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1487	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1488	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 186 592,0	
			Локальная смета 02-03-51. Жетысуский район остановка №286 АЗС "ROYAL PETROL"					
1489	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,3	4 389,0	36 429,0	Казахстан
1490	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,556	39 546,0	21 988,0	Казахстан
1491	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	139	53,0	7 367,0	Казахстан
1492	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1493	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	142	677,0	96 134,0	Казахстан
1494	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27,54	2 210,0	60 863,0	Казахстан
1495	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1496	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1497	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1498	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1499	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4335	5 003,0	2 169,0	Казахстан
1500	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4335	5 039,0	2 184,0	Казахстан
1501	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,65025	5 112,0	3 324,0	Казахстан
1502	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,81775	3 233,0	9 110,0	Казахстан
1503	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,238425	36,0	9,0	Казахстан
1504	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
1505	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1506	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				331 265,0	
			Локальная смета 02-03-52. Жетысуский район остановка №289 АЗС "ул.Сидоркина" №292 ТК "Мерей"					
1507	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	274,6	420,0	115 332,0	
1508	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	274,6	67,0	18 398,0	
1509	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	91,5	4 389,0	401 594,0	Казахстан
1510	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	1 262,5	792,0	999 900,0	
1511	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	7,333	39 546,0	289 991,0	Казахстан
1512	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 262,5	25,0	31 562,0	
1513	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 262,5	53,0	66 912,0	Казахстан
1514	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1515	9	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
1516	10	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	1,536	497 776,0	764 584,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1517	11	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	259	1 582,0	409 738,0	
1518	12	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	532	1 534,0	816 088,0	Казахстан
1519	13	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	1 263	3 508,0	4 430 604,0	Казахстан
1520	14	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	16 467,0	378 741,0	
1521	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,46	2 210,0	51 847,0	Казахстан
1522	16	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	236	591,0	139 476,0	
1523	17	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	236	4 014,0	947 304,0	Казахстан
1524	18	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
1525	19	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1526	20	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1527	21	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1528	22	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
1529	23	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1530	24	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	36,207	11 846,0	428 908,0	
1531	25	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	79,6554	460,0	36 641,0	
1532	26	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	2 867,5944	66,0	189 261,0	
1533	27	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	53,64	163,0	8 743,0	
1534	28	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	33,525	7 304,0	244 867,0	
1535	29	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	134,1	1 026,0	137 587,0	
1536	30	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,0115	5 003,0	10 064,0	Казахстан
1537	31	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,0115	5 039,0	10 136,0	Казахстан
1538	32	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,01725	5 112,0	15 424,0	Казахстан
1539	33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,07475	3 233,0	42 271,0	Казахстан
1540	34	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,106325	36,0	40,0	Казахстан
1541	35	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,112644	208 882,0	23 529,0	
1542	36	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	134,1	2 218,0	297 434,0	
1543	37	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	134,1	3 622,0	485 710,0	
1544	38	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,042242	208 882,0	8 823,0	
1545	39	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	134,1	2 444,0	327 740,0	
1546	40	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	134,1	3 070,0	411 687,0	
1547	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,042242	208 882,0	8 823,0	
1548	42	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	134,1	2 515,0	337 262,0	
1549	43	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	134,1	527,0	70 671,0	
1550	44	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,415	11 846,0	16 762,0	
1551	45	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	28,3	298,0	8 433,0	
1552	46	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	18,678	460,0	8 592,0	
1553	47	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	672,408	38,0	25 552,0	
1554	48	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,245	7 304,0	31 005,0	
1555	49	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	2,83	21 367,0	60 469,0	
1556	50	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008915	208 882,0	1 862,0	
1557	51	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28,3	2 515,0	71 174,0	
1558	52	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	28,3	527,0	14 914,0	
1559	53	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	8,622	654,0	5 639,0	
1560	54	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	25,866	5 416,0	140 090,0	
1561	55	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	58,1985	255,0	14 841,0	
1562	56	411-103-0217 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2 095,146	48,0	100 567,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1563	57	6201-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	21,555	11 427,0	246 309,0	
1564	58	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /3см/	$м^2$	143,7	2 130,0	306 081,0	
1565	59	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	143,7	300,0	43 110,0	
1566	60	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	143,7	4 132,0	593 768,0	
1567	61	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	141,4008	3 357,0	474 682,0	Казахстан
1568	62	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
1569	63	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
1570	64	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	32	4 857,0	155 424,0	
1571	65	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	32	2 571,0	82 272,0	Казахстан
1572	68	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
1573	69	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
1574	70	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
1575	71	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	
1576	72	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
1577	73	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1578	74	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1579	75	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
1580	76	274-102-0101005 СирСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				15 673 283,0	
Локальная смета 02-03-53. Жетысуский район остановка №360 "ул.Жетысуская"								
1581	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	36,9	420,0	15 498,0	
1582	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36,9	67,0	2 472,0	
1583	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,3	4 389,0	53 985,0	Казахстан
1584	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	205	792,0	162 360,0	
1585	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,82	39 546,0	32 428,0	Казахстан
1586	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	205	25,0	5 125,0	
1587	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	205	53,0	10 865,0	Казахстан
1588	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1589	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	88	1 100,0	96 800,0	
1590	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,12	216 599,0	25 992,0	
1591	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	208	1 043,0	216 944,0	Казахстан
1592	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	16	16 467,0	263 472,0	
1593	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	2 210,0	36 067,0	Казахстан
1594	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	72	591,0	42 552,0	
1595	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	72	4 014,0	289 008,0	Казахстан
1596	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1597	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1598	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1599	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1600	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1601	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1602	22	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	11,745	11 846,0	139 131,0	
1603	23	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	25,839	460,0	11 886,0	
1604	24	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	930,204	66,0	61 393,0	
1605	25	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	17,4	163,0	2 836,0	
1606	26	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,875	7 304,0	79 431,0	
1607	27	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	43,5	1 026,0	44 631,0	
1608	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6525	5 003,0	3 264,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1609	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6525	5 039,0	3 288,0	Казахстан
1610	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,97875	5 112,0	5 003,0	Казахстан
1611	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,24125	3 233,0	13 712,0	Казахстан
1612	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,358875	36,0	13,0	Казахстан
1613	33	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03654	208 882,0	7 633,0	
1614	34	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	43,5	2 218,0	96 483,0	
1615	35	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	43,5	3 622,0	157 557,0	
1616	36	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013702	208 882,0	2 862,0	
1617	37	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	43,5	2 444,0	106 314,0	
1618	38	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	43,5	3 070,0	133 545,0	
1619	39	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013702	208 882,0	2 862,0	
1620	40	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	43,5	2 515,0	109 402,0	
1621	41	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	43,5	527,0	22 924,0	
1622	42	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,655	11 846,0	7 759,0	
1623	43	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	13,1	298,0	3 904,0	
1624	44	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,646	460,0	3 977,0	
1625	45	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	311,256	38,0	11 828,0	
1626	46	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,965	7 304,0	14 352,0	
1627	47	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	1,31	21 367,0	27 991,0	
1628	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004126	208 882,0	862,0	
1629	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	13,1	2 515,0	32 946,0	
1630	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	13,1	527,0	6 904,0	
1631	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
1632	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
1633	53	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
1634	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
1635	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1636	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1637	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
1638	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1639	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1640	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1641	63	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
1642	64	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1643	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 633 186,0	
Локальная смета 02-03-54. Жетысуский район остановка №376 "Жансугурова/Жумабаева", №1511 "Омарова/Жансугурова", №1798 "ул.Хожамьярова"								
1644	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,2	4 389,0	180 827,0	Казахстан
1645	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,057	39 546,0	120 892,0	Казахстан
1646	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	621,4	53,0	32 934,0	Казахстан
1647	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	6	3 397,29	20 384,0	Казахстан
1648	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	156	677,0	105 612,0	Казахстан
1649	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	334	1 099,0	367 066,0	Казахстан
1650	13	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	272	1 043,0	283 696,0	Казахстан
1651	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	99	4 014,0	397 386,0	Казахстан
1652	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	
1653	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
1654	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	3	12 483,0	37 449,0	Казахстан
1655	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1656	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
1657	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
1658	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
1659	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
1660	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
1661	59	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,7392	3 357,0	12 552,0	Казахстан
1662	61	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	148	2 081,0	307 988,0	Казахстан
1663	63	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	3	2 571,0	7 713,0	Казахстан
1664	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00852	296 799,0	2 529,0	Казахстан
1665	74	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				2 096 711,0	
			Локальная смета 02-03-55. Жетысуский район остановка №378 "Ипподром", №379 "Ипподром"					
1666	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,7	4 389,0	55 740,0	Казахстан
1667	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1	39 546,0	43 501,0	Казахстан
1668	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	157,6	53,0	8 353,0	Казахстан
1669	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
1670	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	272	677,0	184 144,0	Казахстан
1671	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33,66	2 210,0	74 389,0	Казахстан
1672	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	4 014,0	56 196,0	Казахстан
1673	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1674	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1675	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1676	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1677	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1275	5 003,0	638,0	Казахстан
1678	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1275	5 039,0	642,0	Казахстан
1679	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,19125	5 112,0	978,0	Казахстан
1680	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,82875	3 233,0	2 679,0	Казахстан
1681	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,070125	36,0	3,0	Казахстан
1682	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1683	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1684	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				605 928,0	
			Локальная смета 02-03-56. Жетысуский район остановка №381 "Омарова/Серикова", №382 "Омарова/Серикова", №1383 "ул.Серикова"					
1685	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31,1	4 389,0	136 498,0	Казахстан
1686	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,451	39 546,0	96 927,0	Казахстан
1687	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	432,9	53,0	22 944,0	Казахстан
1688	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	6	3 397,29	20 384,0	Казахстан
1689	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	275	677,0	186 175,0	Казахстан
1690	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	339	1 099,0	372 561,0	Казахстан
1691	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	47	4 014,0	188 658,0	Казахстан
1692	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	
1693	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
1694	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	3	12 483,0	37 449,0	Казахстан
1695	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан
1696	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,387	5 003,0	1 936,0	Казахстан
1697	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,387	5 039,0	1 950,0	Казахстан
1698	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5805	5 112,0	2 968,0	Казахстан
1699	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,5155	3 233,0	8 133,0	Казахстан
1700	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,21285	36,0	8,0	Казахстан
1701	58	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	7,1832	3 357,0	24 114,0	Казахстан
1702	60	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
1703	62	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1704	70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00852	296 799,0	2 529,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1705	73	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				1 332 049,0	
			Локальная смета 02-03-57. Жетысуский район остановка №383 "Автодром"					
1706	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,6	4 389,0	59 690,0	Казахстан
1707	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,904	39 546,0	35 750,0	Казахстан
1708	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	226	53,0	11 978,0	Казахстан
1709	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1710	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	229	1 043,0	238 847,0	Казахстан
1711	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38	4 014,0	152 532,0	Казахстан
1712	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1713	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1714	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1715	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1716	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,405	5 003,0	2 026,0	Казахстан
1717	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,405	5 039,0	2 041,0	Казахстан
1718	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6075	5 112,0	3 106,0	Казахстан
1719	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,6325	3 233,0	8 511,0	Казахстан
1720	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,22275	36,0	8,0	Казахстан
1721	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
1722	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1723	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1724	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				619 643,0	
			Локальная смета 02-03-58. Жетысуский район остановка №457 "мкр.Айнабулак-1					
1725	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32,8	4 389,0	143 959,0	Казахстан
1726	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,184	39 546,0	86 368,0	Казахстан
1727	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	546	53,0	28 938,0	Казахстан
1728	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1729	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	549	1 534,0	842 166,0	Казахстан
1730	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	4 014,0	180 630,0	Казахстан
1731	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1732	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1733	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1734	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1735	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0575	5 003,0	5 291,0	Казахстан
1736	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0575	5 039,0	5 329,0	Казахстан
1737	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,58625	5 112,0	8 109,0	Казахстан
1738	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,87375	3 233,0	22 223,0	Казахстан
1739	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,581625	36,0	21,0	Казахстан
1740	57	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	5,2152	3 357,0	17 507,0	Казахстан
1741	59	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан
1742	61	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1743	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1744	72	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 454 999,0	
			Локальная смета 02-03-59. Жетысуский район остановка №458 "мкр.Айнабулак-4"					
1745	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,7	4 389,0	112 797,0	Казахстан
1746	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,712	39 546,0	67 703,0	Казахстан
1747	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	428	53,0	22 684,0	Казахстан
1748	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1749	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	431	1 534,0	661 154,0	Казахстан
1750	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	4 014,0	148 518,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1751	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1752	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1753	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1754	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1755	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,387	5 003,0	1 936,0	Казахстан
1756	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,387	5 039,0	1 950,0	Казахстан
1757	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5805	5 112,0	2 968,0	Казахстан
1758	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,5155	3 233,0	8 133,0	Казахстан
1759	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,21285	36,0	8,0	Казахстан
1760	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
1761	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
1762	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1763	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 163 857,0	
			Локальная смета 02-03-60. Жетысуский район остановка №459 рынок "Айнабулак", №460 Гост. "Сарайшык"					
1764	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28	4 389,0	122 892,0	Казахстан
1765	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,322	39 546,0	91 826,0	Казахстан
1766	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	369	53,0	19 557,0	Казахстан
1767	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1768	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	272	1 043,0	283 696,0	Казахстан
1769	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	298	1 099,0	327 502,0	Казахстан
1770	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	4 014,0	240 840,0	Казахстан
1771	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1772	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1773	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1774	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1775	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,384	5 003,0	1 921,0	Казахстан
1776	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,384	5 039,0	1 935,0	Казахстан
1777	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,576	5 112,0	2 945,0	Казахстан
1778	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,496	3 233,0	8 070,0	Казахстан
1779	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2112	36,0	8,0	Казахстан
1780	58	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2,5584	3 357,0	8 589,0	Казахстан
1781	60	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
1782	62	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1783	70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1784	73	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 310 328,0	
			Локальная смета 02-03-61. Жетысуский район остановка №603 "Торг.двор", №1030 "Северное кольцо/Постышева"					
1785	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32	4 389,0	140 448,0	Казахстан
1786	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,573	39 546,0	101 752,0	Казахстан
1787	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	440,9	53,0	23 368,0	Казахстан
1788	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1789	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	240	1 043,0	250 320,0	Казахстан
1790	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	394	1 099,0	433 006,0	Казахстан
1791	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	82	4 014,0	329 148,0	Казахстан
1792	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1793	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1794	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1795	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1796	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,798	5 003,0	3 992,0	Казахстан
1797	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,798	5 039,0	4 021,0	Казахстан
1798	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,197	5 112,0	6 119,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1799	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,187	3 233,0	16 770,0	Казахстан
1800	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4389	36,0	16,0	Казахстан
1801	58	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	21,8448	3 357,0	73 333,0	Казахстан
1802	60	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
1803	62	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
1804	70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1805	73	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 588 962,0	
			Локальная смета 02-03-62. Жетысуский район остановка №606 "ул.Заводская"					
1806	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,1	4 389,0	48 718,0	Казахстан
1807	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,74	39 546,0	29 264,0	Казахстан
1808	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	185	53,0	9 805,0	Казахстан
1809	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1810	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	188	1 043,0	196 084,0	Казахстан
1811	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	32,64	2 210,0	72 134,0	Казахстан
1812	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	13	4 014,0	52 182,0	Казахстан
1813	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1814	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1815	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1816	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1817	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,087	5 003,0	435,0	Казахстан
1818	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,087	5 039,0	438,0	Казахстан
1819	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1305	5 112,0	667,0	Казахстан
1820	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,5655	3 233,0	1 828,0	Казахстан
1821	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04785	36,0	2,0	Казахстан
1822	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
1823	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1824	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1825	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				504 225,0	
			Локальная смета 02-03-63. Жетысуский район остановка №607 "Воинская часть"					
1826	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,3	4 389,0	111 042,0	Казахстан
1827	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,688	39 546,0	66 754,0	Казахстан
1828	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	422	53,0	22 366,0	Казахстан
1829	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1830	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	425	1 534,0	651 950,0	Казахстан
1831	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	34,68	2 210,0	76 643,0	Казахстан
1832	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54	4 014,0	216 756,0	Казахстан
1833	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1834	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1835	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1836	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1837	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2535	5 003,0	1 268,0	Казахстан
1838	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2535	5 039,0	1 277,0	Казахстан
1839	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,38025	5 112,0	1 944,0	Казахстан
1840	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,64775	3 233,0	5 327,0	Казахстан
1841	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,139425	36,0	5,0	Казахстан
1842	59	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	0,7872	3 357,0	2 643,0	Казахстан
1843	61	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	42	2 081,0	87 402,0	Казахстан
1844	63	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1845	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1846	74	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 344 167,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-03-64. Жетысуский район остановка №608 "мкр.Айнабулак"					
1847	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	35,2	4 389,0	154 493,0	Казахстан
1848	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,348	39 546,0	92 854,0	Казахстан
1849	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	587	53,0	31 111,0	Казахстан
1850	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1851	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	590	2 027,0	1 195 930,0	Казахстан
1852	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	69	4 014,0	276 966,0	Казахстан
1853	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1854	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1855	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1856	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1857	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4065	5 003,0	2 034,0	Казахстан
1858	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4065	5 039,0	2 048,0	Казахстан
1859	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,60975	5 112,0	3 117,0	Казахстан
1860	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,64225	3 233,0	8 542,0	Казахстан
1861	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,223575	36,0	8,0	Казахстан
1862	57	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	24,0096	3 357,0	80 600,0	Казахстан
1863	59	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
1864	61	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
1865	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1866	72	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 965 101,0	
			Локальная смета 02-03-65. Жетысуский район остановка №616 "ул.Леонова", №617 "ул.Фиоктистова"					
1867	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,4	4 389,0	120 259,0	Казахстан
1868	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,38	39 546,0	94 119,0	Казахстан
1869	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	339,4	53,0	17 988,0	Казахстан
1870	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
1871	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	246	1 043,0	256 578,0	Казахстан
1872	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	335	1 099,0	368 165,0	Казахстан
1873	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	56	4 014,0	224 784,0	Казахстан
1874	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1875	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1876	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1877	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1878	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,492	5 003,0	2 461,0	Казахстан
1879	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,492	5 039,0	2 479,0	Казахстан
1880	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,738	5 112,0	3 773,0	Казахстан
1881	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,198	3 233,0	10 339,0	Казахстан
1882	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2706	36,0	10,0	Казахстан
1883	49	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	4,2312	3 357,0	14 204,0	Казахстан
1884	51	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
1885	59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1886	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 319 534,0	
			Локальная смета 02-03-66. Жетысуский район остановка №618 "ул.Сиреневая"					
1887	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,3	4 389,0	115 431,0	Казахстан
1888	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,754	39 546,0	69 364,0	Казахстан
1889	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	438,5	53,0	23 240,0	Казахстан
1890	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1891	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	442	1 534,0	678 028,0	Казахстан
1892	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
1893	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1894	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1895	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1896	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1897	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,429	5 003,0	2 146,0	Казахстан
1898	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,429	5 039,0	2 162,0	Казахстан
1899	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6435	5 112,0	3 290,0	Казахстан
1900	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,7885	3 233,0	9 015,0	Казахстан
1901	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,23595	36,0	8,0	Казахстан
1902	48	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	8,1672	3 357,0	27 417,0	Казахстан
1903	50	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1904	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1905	61	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 106 285,0	
			Локальная смета 02-03-67. Жетысуский район остановка №653 "ул.Крижицкого"					
1906	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,9	4 389,0	8 339,0	Казахстан
1907	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,124	39 546,0	4 904,0	Казахстан
1908	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	31	53,0	1 643,0	Казахстан
1909	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1910	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	34	677,0	23 018,0	Казахстан
1911	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	4 014,0	24 084,0	Казахстан
1912	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1913	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1914	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1915	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1916	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1917	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				145 352,0	
			Локальная смета 02-03-68. Жетысуский район остановка №720 "ул.Ангарская"					
1918	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,7	4 389,0	46 962,0	Казахстан
1919	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,712	39 546,0	28 157,0	Казахстан
1920	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	178	53,0	9 434,0	Казахстан
1921	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1922	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	181	1 043,0	188 783,0	Казахстан
1923	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21	4 014,0	84 294,0	Казахстан
1924	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1925	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1926	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1927	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1928	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1185	5 003,0	593,0	Казахстан
1929	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1185	5 039,0	597,0	Казахстан
1930	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,17775	5 112,0	909,0	Казахстан
1931	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,77025	3 233,0	2 490,0	Казахстан
1932	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,065175	36,0	2,0	Казахстан
1933	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
1934	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1935	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1936	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				454 889,0	
			Локальная смета 02-03-69. Жетысуский район остановка №761 "ул.Геологов"					
1937	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10	4 389,0	43 890,0	Казахстан
1938	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,668	39 546,0	26 417,0	Казахстан
1939	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	167	53,0	8 851,0	Казахстан
1940	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1941	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	170	677,0	115 090,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1942	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26	4 014,0	104 364,0	Казахстан
1943	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1944	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1945	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1946	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1947	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1035	5 003,0	518,0	Казахстан
1948	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1035	5 039,0	522,0	Казахстан
1949	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,15525	5 112,0	794,0	Казахстан
1950	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,67275	3 233,0	2 175,0	Казахстан
1951	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,056925	36,0	2,0	Казахстан
1952	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
1953	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1954	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1955	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				395 291,0	
			Локальная смета 02-03-70. Жетысуский район остановка №764 "ул.Солнечная"					
1956	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,4	4 389,0	45 646,0	Казахстан
1957	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,692	39 546,0	27 366,0	Казахстан
1958	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	173	53,0	9 169,0	Казахстан
1959	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1960	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	176	677,0	119 152,0	Казахстан
1961	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
1962	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1963	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1964	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1965	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1966	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3615	5 003,0	1 809,0	Казахстан
1967	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3615	5 039,0	1 822,0	Казахстан
1968	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54225	5 112,0	2 772,0	Казахстан
1969	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34975	3 233,0	7 597,0	Казахстан
1970	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198825	36,0	7,0	Казахстан
1971	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
1972	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1973	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1974	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				437 732,0	
			Локальная смета 02-03-71. Жетысуский район остановка №765 "мкр.Кокжиек-Север", №766 "мкр.Кокжиек-Юк"					
1975	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,2	4 389,0	180 827,0	Казахстан
1976	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,744	39 546,0	108 514,0	Казахстан
1977	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	686	53,0	36 358,0	Казахстан
1978	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	Казахстан
1979	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	210	1 043,0	219 030,0	Казахстан
1980	12	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	482	1 534,0	739 388,0	Казахстан
1981	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	161	4 014,0	646 254,0	Казахстан
1982	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1983	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1984	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
1985	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1986	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,668	5 003,0	8 345,0	Казахстан
1987	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,668	5 039,0	8 405,0	Казахстан
1988	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,502	5 112,0	12 790,0	Казахстан
1989	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,842	3 233,0	35 052,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,9174	36,0	33,0	Казахстан
1991	58	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1,8696	3 357,0	6 276,0	Казахстан
1992	60	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
1993	62	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 571,0	77 130,0	Казахстан
1994	70	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
1995	73	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				2 253 455,0	
			Локальная смета 02-03-72. Жетысуский район остановка №816 "Школа №80"					
1996	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,4	4 389,0	45 646,0	Казахстан
1997	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,692	39 546,0	27 366,0	Казахстан
1998	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	172,8	53,0	9 158,0	Казахстан
1999	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2000	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	176	677,0	119 152,0	Казахстан
2001	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
2002	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2003	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2004	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2005	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2006	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,066	5 003,0	330,0	Казахстан
2007	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,066	5 039,0	333,0	Казахстан
2008	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,099	5 112,0	506,0	Казахстан
2009	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,429	3 233,0	1 387,0	Казахстан
2010	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0363	36,0	1,0	Казахстан
2011	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2012	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2013	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				364 637,0	
			Локальная смета 02-03-73. Жетысуский район остановка №886 "ул.Булкушева"					
2014	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,5	420,0	8 610,0	
2015	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,5	67,0	1 374,0	
2016	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,8	4 389,0	29 845,0	Казахстан
2017	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	114	792,0	90 288,0	
2018	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,456	39 546,0	18 033,0	Казахстан
2019	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	114	25,0	2 850,0	
2020	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	114	53,0	6 042,0	Казахстан
2021	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2022	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	34	1 100,0	37 400,0	
2023	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,083	216 599,0	17 978,0	
2024	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	117	677,0	79 209,0	Казахстан
2025	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	34	591,0	20 094,0	
2026	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
2027	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2028	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2029	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2030	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2031	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2032	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2033	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,59	11 846,0	54 373,0	
2034	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,098	460,0	4 645,0	
2035	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	363,528	66,0	23 993,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2036	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,8	163,0	1 108,0	
2037	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,25	7 304,0	31 042,0	
2038	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
2039	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
2040	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
2041	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
2042	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
2043	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
2044	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
2045	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 218,0	37 706,0	
2046	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	17	3 622,0	61 574,0	
2047	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
2048	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 444,0	41 548,0	
2049	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	17	3 070,0	52 190,0	
2050	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
2051	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 515,0	42 755,0	
2052	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	17	527,0	8 959,0	
2053	40	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,29	11 846,0	3 435,0	
2054	41	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	5,8	298,0	1 728,0	
2055	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,828	460,0	1 761,0	
2056	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	137,808	38,0	5 237,0	
2057	44	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,87	7 304,0	6 354,0	
2058	45	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,58	21 367,0	12 393,0	
2059	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001827	208 882,0	382,0	
2060	47	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	5,8	2 515,0	14 587,0	
2061	48	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	5,8	527,0	3 057,0	
2062	49	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2063	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2064	51	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2065	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2066	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2067	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2068	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2069	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2070	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2071	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2072	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2073	62	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2074	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 082 174,0	
Локальная смета 02-03-74. Жетысуский район остановка №903 "Школа №129", №904 "Школа №129"								
2075	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,6	4 389,0	77 246,0	Казахстан
2076	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,848	39 546,0	33 535,0	Казахстан
2077	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	212,1	53,0	11 241,0	Казахстан
2078	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2079	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	167	677,0	113 059,0	Казахстан
2080	12	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	215	1 043,0	224 245,0	Казахстан
2081	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	4 014,0	140 490,0	Казахстан
2082	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2083	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2084	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
2085	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2086	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,411	5 003,0	2 056,0	Казахстан
2087	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,411	5 039,0	2 071,0	Казахстан
2088	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6165	5 112,0	3 152,0	Казахстан
2089	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,6715	3 233,0	8 637,0	Казахстан
2090	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,22605	36,0	8,0	Казахстан
2091	51	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
2092	53	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
2093	61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
2094	64	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				816 287,0	
			Локальная смета 02-03-75. Жетысуский район остановка №955 "мкр.Айнабулак-3"					
2095	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,3	4 389,0	62 763,0	Казахстан
2096	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,956	39 546,0	37 806,0	Казахстан
2097	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	239	53,0	12 667,0	Казахстан
2098	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2099	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	242	1 043,0	252 406,0	Казахстан
2100	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	4 014,0	180 630,0	Казахстан
2101	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2102	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2103	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2104	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2105	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,285	5 003,0	1 426,0	Казахстан
2106	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,285	5 039,0	1 436,0	Казахстан
2107	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4275	5 112,0	2 185,0	Казахстан
2108	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,8525	3 233,0	5 989,0	Казахстан
2109	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,15675	36,0	6,0	Казахстан
2110	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан
2111	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2112	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2113	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				671 772,0	
			Локальная смета 02-03-76. Жетысуский район остановка №1020 "ул.Шемякина"					
2114	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,2	4 389,0	93 047,0	Казахстан
2115	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,412	39 546,0	55 839,0	Казахстан
2116	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	353	53,0	18 709,0	Казахстан
2117	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2118	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	356	1 099,0	391 244,0	Казахстан
2119	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	41,82	2 210,0	92 422,0	Казахстан
2120	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	4 014,0	264 924,0	Казахстан
2121	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2122	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2123	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2124	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2125	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,528	5 003,0	2 642,0	Казахстан
2126	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,528	5 039,0	2 661,0	Казахстан
2127	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,792	5 112,0	4 049,0	Казахстан
2128	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,432	3 233,0	11 096,0	Казахстан
2129	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2904	36,0	10,0	Казахстан
2130	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	423,4	2 081,0	881 095,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2131	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
2132	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2133	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 921 670,0	
			Локальная смета 02-03-77. Жетысуский район остановка №1178 Рынок "Алатау"					
2134	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,5	4 389,0	46 084,0	Казахстан
2135	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,7	39 546,0	27 682,0	Казахстан
2136	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	174,6	53,0	9 254,0	Казахстан
2137	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2138	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	178	677,0	120 506,0	Казахстан
2139	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	40,8	2 210,0	90 168,0	Казахстан
2140	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26	4 014,0	104 364,0	Казахстан
2141	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2142	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2143	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2144	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2145	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,339	5 003,0	1 696,0	Казахстан
2146	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,339	5 039,0	1 708,0	Казахстан
2147	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5085	5 112,0	2 599,0	Казахстан
2148	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2035	3 233,0	7 124,0	Казахстан
2149	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18645	36,0	7,0	Казахстан
2150	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2151	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2152	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				504 840,0	
			Локальная смета 02-03-78. Жетысуский район остановка №1187 Рынок "Кенжехан"					
2153	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,1	4 389,0	123 331,0	Казахстан
2154	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,872	39 546,0	74 030,0	Казахстан
2155	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	468	53,0	24 804,0	Казахстан
2156	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2157	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	471	1 534,0	722 514,0	Казахстан
2158	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	4 014,0	180 630,0	Казахстан
2159	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2160	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2161	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2162	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2163	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,114	5 003,0	570,0	Казахстан
2164	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,114	5 039,0	574,0	Казахстан
2165	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,171	5 112,0	874,0	Казахстан
2166	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,741	3 233,0	2 396,0	Казахстан
2167	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0627	36,0	2,0	Казахстан
2168	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2169	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2170	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2171	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 222 393,0	
			Локальная смета 02-03-79. Жетысуский район остановка №1188 "Северное кольцо/Жумабаева"					
2172	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,3	4 389,0	89 097,0	Казахстан
2173	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,354	39 546,0	53 545,0	Казахстан
2174	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	338,5	53,0	17 940,0	Казахстан
2175	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2176	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	342	1 043,0	356 706,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2177	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
2178	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2179	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2180	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2181	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2182	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
2183	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
2184	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
2185	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
2186	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
2187	57	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,0504	3 357,0	10 240,0	Казахстан
2188	59	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
2189	61	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2190	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2191	72	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				731 462,0	
			Локальная смета 02-03-80. Жетысуский район остановка №1190 "Палладина/Жумабаева"					
2192	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	34,5	4 389,0	151 420,0	Казахстан
2193	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,3	39 546,0	90 956,0	Казахстан
2194	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	575	53,0	30 475,0	Казахстан
2195	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2196	11	243-113-0408 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-1	м	578	1 560,0	901 680,0	Казахстан
2197	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	58,14	2 210,0	128 489,0	Казахстан
2198	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	51	4 014,0	204 714,0	Казахстан
2199	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2200	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2201	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2202	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2203	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,0675	5 003,0	338,0	Казахстан
2204	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0675	5 039,0	340,0	Казахстан
2205	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,10125	5 112,0	518,0	Казахстан
2206	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,43875	3 233,0	1 418,0	Казахстан
2207	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,037125	36,0	1,0	Казахстан
2208	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
2209	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2210	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2211	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 632 151,0	
			Локальная смета 02-03-81. Жетысуский район остановка №1191 "Колледж управл. и рын."					
2212	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,7	4 389,0	42 573,0	Казахстан
2213	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,648	39 546,0	25 626,0	Казахстан
2214	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	162	53,0	8 586,0	Казахстан
2215	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2216	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	165	677,0	111 705,0	Казахстан
2217	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
2218	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2219	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2220	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2221	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2222	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2775	5 003,0	1 388,0	Казахстан
2223	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2775	5 039,0	1 398,0	Казахстан
2224	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,41625	5 112,0	2 128,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2225	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,80375	3 233,0	5 832,0	Казахстан
2226	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,152625	36,0	5,0	Казахстан
2227	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
2228	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2229	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2230	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				468 821,0	
			Локальная смета 02-03-82. Жетысуский район остановка №1192 Магазин "Встреча", №1193 "ул.Логовая"					
2231	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19	4 389,0	83 391,0	Казахстан
2232	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,399	39 546,0	55 325,0	Казахстан
2233	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	288,8	53,0	15 306,0	Казахстан
2234	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
2235	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	107	677,0	72 439,0	Казахстан
2236	12	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	244	1 043,0	254 492,0	Казахстан
2237	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	2 210,0	36 067,0	Казахстан
2238	16	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	39	4 014,0	156 546,0	Казахстан
2239	18	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
2240	19	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2241	20	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
2242	22	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2243	29	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,0975	5 003,0	488,0	Казахстан
2244	30	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0975	5 039,0	491,0	Казахстан
2245	31	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,14625	5 112,0	748,0	Казахстан
2246	32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,63375	3 233,0	2 049,0	Казахстан
2247	33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,053625	36,0	2,0	Казахстан
2248	44	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2249	52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
2250	55	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				856 009,0	
			Локальная смета 02-03-83. Жетысуский район остановка №1223 "ул.Геологов"					
2251	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,9	4 389,0	87 341,0	Казахстан
2252	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,328	39 546,0	52 517,0	Казахстан
2253	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	332	53,0	17 596,0	Казахстан
2254	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2255	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	335	1 099,0	368 165,0	Казахстан
2256	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54	4 014,0	216 756,0	Казахстан
2257	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2258	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2259	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2260	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2261	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4665	5 003,0	2 334,0	Казахстан
2262	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4665	5 039,0	2 351,0	Казахстан
2263	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,69975	5 112,0	3 577,0	Казахстан
2264	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,03225	3 233,0	9 803,0	Казахстан
2265	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,256575	36,0	9,0	Казахстан
2266	57	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15,1536	3 357,0	50 871,0	Казахстан
2267	59	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2268	61	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
2269	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2270	72	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				923 576,0	
			Локальная смета 02-03-84. Жетысуский район остановка №1231 "ЦОН"					
2271	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,1	4 389,0	57 496,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,872	39 546,0	34 484,0	Казахстан
2273	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	218	53,0	11 554,0	Казахстан
2274	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2275	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	221	1 043,0	230 503,0	Казахстан
2276	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
2277	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2278	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2279	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2280	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2281	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,273	5 003,0	1 366,0	Казахстан
2282	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,273	5 039,0	1 376,0	Казахстан
2283	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4095	5 112,0	2 093,0	Казахстан
2284	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,7745	3 233,0	5 737,0	Казахстан
2285	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,15015	36,0	5,0	Казахстан
2286	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2287	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2288	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2289	63	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				578 900,0	
			Локальная смета 02-03-85. Жетысуский район остановка №1301 "мкр.Кулагер"					
2290	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7	4 389,0	30 723,0	Казахстан
2291	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,351	39 546,0	13 881,0	Казахстан
2292	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	117	53,0	6 201,0	Казахстан
2293	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2294	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	120	677,0	81 240,0	Казахстан
2295	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8	4 014,0	32 112,0	Казахстан
2296	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2297	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2298	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2299	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2300	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,078	5 003,0	390,0	Казахстан
2301	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,078	5 039,0	393,0	Казахстан
2302	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,117	5 112,0	598,0	Казахстан
2303	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,507	3 233,0	1 639,0	Казахстан
2304	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0429	36,0	2,0	Казахстан
2305	57	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,6408	3 357,0	12 222,0	Казахстан
2306	59	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2307	61	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2308	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2309	72	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				272 069,0	
			Локальная смета 02-03-86. Жетысуский район остановка №1302 "мкр.Айнабулак-2", №1512 "мкр.Айнабулак-2"					
2310	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13	4 389,0	57 057,0	Казахстан
2311	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,053	39 546,0	41 642,0	Казахстан
2312	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	177,8	53,0	9 423,0	Казахстан
2313	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	4	3 397,29	13 589,0	Казахстан
2314	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	263	677,0	178 051,0	Казахстан
2315	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	19,38	2 210,0	42 830,0	Казахстан
2316	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 014,0	112 392,0	Казахстан
2317	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
2318	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2319	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2320	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2321	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1395	5 003,0	698,0	Казахстан
2322	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1395	5 039,0	703,0	Казахстан
2323	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,20925	5 112,0	1 070,0	Казахстан
2324	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,90675	3 233,0	2 932,0	Казахстан
2325	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,076725	36,0	3,0	Казахстан
2326	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2327	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2328	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
2329	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				638 932,0	
			Локальная смета 02-03-87. Жетысуский район остановка №1303 "Школа №50"					
2330	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,6	4 389,0	7 022,0	Казахстан
2331	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,108	39 546,0	4 271,0	Казахстан
2332	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	27	53,0	1 431,0	Казахстан
2333	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2334	10	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	30	677,0	20 310,0	Казахстан
2335	12	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2336	13	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2337	14	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2338	16	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2339	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2340	27	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				116 398,0	
			Локальная смета 02-03-88. Жетысуский район остановка №1360 "Общежитие", №1488 "Общежитие"					
2341	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,8	4 389,0	73 735,0	Казахстан
2342	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,511	39 546,0	59 754,0	Казахстан
2343	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	198	53,0	10 494,0	Казахстан
2344	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	Казахстан
2345	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	370	1 043,0	385 910,0	Казахстан
2346	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
2347	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2348	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2349	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	Казахстан
2350	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2351	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,213	5 003,0	1 066,0	Казахстан
2352	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,213	5 039,0	1 073,0	Казахстан
2353	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3195	5 112,0	1 633,0	Казахстан
2354	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,3845	3 233,0	4 476,0	Казахстан
2355	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,11715	36,0	4,0	Казахстан
2356	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	3	2 081,0	6 243,0	Казахстан
2357	52	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2358	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	Казахстан
2359	63	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				857 877,0	
			Локальная смета 02-03-89. Жетысуский район остановка №1498 "ул.Казыбаева"					
2360	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,2	4 389,0	9 656,0	Казахстан
2361	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,148	39 546,0	5 853,0	Казахстан
2362	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	37	53,0	1 961,0	Казахстан
2363	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2364	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	40	677,0	27 080,0	Казахстан
2365	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2366	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2367	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2368	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2369	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2370	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,225	5 003,0	1 126,0	Казахстан
2371	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,225	5 039,0	1 134,0	Казахстан
2372	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3375	5 112,0	1 725,0	Казахстан
2373	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,4625	3 233,0	4 728,0	Казахстан
2374	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,12375	36,0	4,0	Казахстан
2375	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2376	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2377	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				214 025,0	
			Локальная смета 02-03-90. Жетысуский район остановка №1509 "Ясли-сад"					
2378	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11	4 389,0	48 279,0	Казахстан
2379	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,732	39 546,0	28 948,0	Казахстан
2380	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	183	53,0	9 699,0	Казахстан
2381	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2382	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	186	1 043,0	193 998,0	Казахстан
2383	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	31	4 014,0	124 434,0	Казахстан
2384	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2385	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2386	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2387	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2388	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
2389	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
2390	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
2391	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
2392	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
2393	48	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	7,0848	3 357,0	23 784,0	Казахстан
2394	50	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2395	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2396	61	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				525 784,0	
			Локальная смета 02-03-91. Жетысуский район остановка №1510 "ул.Сельская"					
2397	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,6	4 389,0	94 802,0	Казахстан
2398	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,44	39 546,0	56 946,0	Казахстан
2399	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	360	53,0	19 080,0	Казахстан
2400	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2401	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	363	1 099,0	398 937,0	Казахстан
2402	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	17,34	2 210,0	38 321,0	Казахстан
2403	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	41	4 014,0	164 574,0	Казахстан
2404	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2405	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2406	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2407	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2408	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2715	5 003,0	1 358,0	Казахстан
2409	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2715	5 039,0	1 368,0	Казахстан
2410	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,40725	5 112,0	2 082,0	Казахстан
2411	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,76475	3 233,0	5 705,0	Казахстан
2412	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,149325	36,0	5,0	Казахстан
2413	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2414	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2415	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2416	65	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				885 150,0	
			Локальная смета 02-03-92. Жетысуский район остановка №1693 "Нур Май Фармация"					
2417	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5	4 389,0	21 945,0	Казахстан
2418	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,336	39 546,0	13 287,0	Казахстан
2419	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	84	53,0	4 452,0	Казахстан
2420	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2421	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	87	677,0	58 899,0	Казахстан
2422	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	25,5	2 210,0	56 355,0	Казахстан
2423	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	4 014,0	16 056,0	Казахстан
2424	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2425	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2426	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2427	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2428	32	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2429	40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2430	43	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				258 520,0	
			Локальная смета 02-03-93. Жетысуский район остановка №1695 "По требованию"					
2431	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	58,7	4 389,0	257 634,0	Казахстан
2432	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,912	39 546,0	154 704,0	Казахстан
2433	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	978	53,0	51 834,0	Казахстан
2434	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
2435	11	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	981	2 726,0	2 674 206,0	Казахстан
2436	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
2437	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33	4 014,0	132 462,0	Казахстан
2438	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2439	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2440	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2441	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2442	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,1455	5 003,0	30 746,0	Казахстан
2443	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	6,1455	5 039,0	30 967,0	Казахстан
2444	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	9,21825	5 112,0	47 124,0	Казахстан
2445	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	39,94575	3 233,0	129 145,0	Казахстан
2446	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	3,380025	36,0	122,0	Казахстан
2447	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
2448	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2449	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 683 171,0	
			Локальная смета 02-03-94. Жетысуский район остановка №1725 "ул.Айтыкова"					
2450	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,1	4 389,0	44 329,0	Казахстан
2451	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,672	39 546,0	26 575,0	Казахстан
2452	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	168	53,0	8 904,0	Казахстан
2453	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2454	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	171	677,0	115 767,0	Казахстан
2455	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	31,62	2 210,0	69 880,0	Казахстан
2456	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	22	4 014,0	88 308,0	Казахстан
2457	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2458	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2459	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2460	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2461	32	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
2462	40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2463	43	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				453 775,0	
			Локальная смета 02-03-95. Жетысуский район остановка №254 "А/в Саяхат"					
2464	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,4	4 389,0	28 090,0	Казахстан
2465	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,428	39 546,0	16 926,0	Казахстан
2466	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	107	53,0	5 671,0	Казахстан
2467	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2468	10	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	111	677,0	75 147,0	Казахстан
2469	12	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
2470	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	103	4 014,0	413 442,0	Казахстан
2471	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2472	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2473	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2474	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2475	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,128	5 003,0	5 643,0	Казахстан
2476	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,128	5 039,0	5 684,0	Казахстан
2477	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,692	5 112,0	8 650,0	Казахстан
2478	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,332	3 233,0	23 704,0	Казахстан
2479	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,6204	36,0	22,0	Казахстан
2480	42	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2481	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2482	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				740 039,0	
			Локальная смета 02-03-96. Жетысуский район остановка №288 "Суюнбая/Баянаульская"					
2483	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	53,7	420,0	22 554,0	
2484	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	53,7	67,0	3 598,0	
2485	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,9	4 389,0	78 563,0	Казахстан
2486	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	298,3	792,0	236 254,0	
2487	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,192	39 546,0	47 139,0	Казахстан
2488	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	298,3	25,0	7 458,0	
2489	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	298,3	53,0	15 810,0	Казахстан
2490	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2491	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	128,8	1 100,0	141 680,0	
2492	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1732	216 599,0	37 515,0	
2493	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	302	1 099,0	331 898,0	Казахстан
2494	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	23,3	16 467,0	383 681,0	
2495	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,766	2 210,0	52 523,0	Казахстан
2496	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	105,5	591,0	62 350,0	
2497	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	105,5	4 014,0	423 477,0	Казахстан
2498	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2499	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2500	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2501	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2502	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2503	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2504	22	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,025	11 846,0	47 680,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2505	23	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	80,5	298,0	23 989,0	
2506	24	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	53,13	460,0	24 440,0	
2507	25	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 912,68	38,0	72 682,0	
2508	26	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,075	7 304,0	88 196,0	
2509	27	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	8,05	21 367,0	172 004,0	
2510	28	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,025358	208 882,0	5 297,0	
2511	29	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см /5см/,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	80,5	2 515,0	202 458,0	
2512	30	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	80,5	527,0	42 424,0	
2513	31	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
2514	32	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 081,0	29 134,0	Казахстан
2515	35	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2516	36	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2517	37	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2518	38	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2519	39	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2520	40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2521	41	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2522	42	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2523	43	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 755 943,0	
			Локальная смета 02-03-97. Жетысуский район остановка №291 "А/ц Аллюр Авто"					
2524	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	106,3	420,0	44 646,0	
2525	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	106,3	67,0	7 122,0	
2526	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	35,4	4 389,0	155 371,0	Казахстан
2527	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	590,7	792,0	467 834,0	
2528	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,36	39 546,0	93 329,0	Казахстан
2529	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	590,7	25,0	14 768,0	
2530	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	590,7	53,0	31 307,0	Казахстан
2531	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2532	9	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,5252	497 776,0	261 432,0	
2533	10	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	68,8	1 582,0	108 842,0	
2534	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	594	2 027,0	1 204 038,0	Казахстан
2535	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	68,8	591,0	40 661,0	
2536	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	68,8	4 014,0	276 163,0	Казахстан
2537	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2538	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2539	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2540	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2541	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2542	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2543	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,938	11 846,0	94 034,0	
2544	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,4636	460,0	8 033,0	
2545	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	628,6896	66,0	41 494,0	
2546	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,76	163,0	1 917,0	
2547	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,35	7 304,0	53 684,0	
2548	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	29,4	1 026,0	30 164,0	
2549	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,441	5 003,0	2 206,0	Казахстан
2550	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,441	5 039,0	2 222,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2551	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6615	5 112,0	3 382,0	Казахстан
2552	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,8665	3 233,0	9 267,0	Казахстан
2553	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,24255	36,0	9,0	Казахстан
2554	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024696	208 882,0	5 159,0	
2555	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	29,4	2 218,0	65 209,0	
2556	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	29,4	3 622,0	106 487,0	
2557	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009261	208 882,0	1 934,0	
2558	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	29,4	2 444,0	71 854,0	
2559	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	29,4	3 070,0	90 258,0	
2560	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009261	208 882,0	1 934,0	
2561	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	29,4	2 515,0	73 941,0	
2562	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	29,4	527,0	15 494,0	
2563	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
2564	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
2565	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2566	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2567	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2568	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2569	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2570	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2571	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2572	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2573	52	274-102-0101005 СирСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 560 964,0	
			Локальная смета 02-03-98. Жетысуский район остановка №387 "Ул.Лобачевского"					
2574	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,1	420,0	8 862,0	
2575	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	21	67,0	1 407,0	
2576	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7	4 389,0	30 723,0	Казахстан
2577	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	117	792,0	92 664,0	
2578	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,468	39 546,0	18 508,0	Казахстан
2579	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	117	25,0	2 925,0	
2580	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	117	53,0	6 201,0	Казахстан
2581	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2582	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	9	1 100,0	9 900,0	
2583	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,112	216 599,0	24 259,0	
2584	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	121	677,0	81 917,0	Казахстан
2585	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9	591,0	5 319,0	
2586	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	9	4 014,0	36 126,0	Казахстан
2587	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2588	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2589	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2590	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2591	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2592	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2593	20	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
2594	21	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
2595	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2596	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2597	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2598	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2599	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2600	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2601	30	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2602	31	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2603	32	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				564 960,0	
			Локальная смета 02-03-99. Жетысуский район остановка №391 "АЗС Sinooil"					
2604	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	34,4	420,0	14 448,0	
2605	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	34,4	67,0	2 305,0	
2606	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,5	4 389,0	50 474,0	Казахстан
2607	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	190,9	792,0	151 193,0	
2608	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,76	39 546,0	30 055,0	Казахстан
2609	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	190,9	25,0	4 773,0	
2610	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	190,9	53,0	10 118,0	Казахстан
2611	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2612	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	49,37	1 100,0	54 307,0	
2613	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1447	216 599,0	31 342,0	
2614	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	194	1 043,0	202 342,0	Казахстан
2615	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	49,3	591,0	29 136,0	
2616	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49,3	4 014,0	197 890,0	Казахстан
2617	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2618	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2619	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2620	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2621	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2622	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2623	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	40,419	11 846,0	478 803,0	
2624	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	88,9218	460,0	40 904,0	
2625	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	3 201,1848	66,0	211 278,0	
2626	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	59,88	163,0	9 760,0	
2627	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	37,425	7 304,0	273 352,0	
2628	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	149,7	1 026,0	153 592,0	
2629	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,2455	5 003,0	11 234,0	Казахстан
2630	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,2455	5 039,0	11 315,0	Казахстан
2631	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,36825	5 112,0	17 218,0	Казахстан
2632	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,59575	3 233,0	47 188,0	Казахстан
2633	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,235025	36,0	44,0	Казахстан
2634	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,125748	208 882,0	26 266,0	
2635	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	149,7	2 218,0	332 035,0	
2636	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	149,7	3 622,0	542 213,0	
2637	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,047156	208 882,0	9 850,0	
2638	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	149,7	2 444,0	365 867,0	
2639	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	149,7	3 070,0	459 579,0	
2640	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,047156	208 882,0	9 850,0	
2641	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	149,7	2 515,0	376 496,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2642	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	149,7	527,0	78 892,0	
2643	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2644	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2645	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2646	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2647	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2648	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2649	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2650	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2651	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2652	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2653	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				4 397 012,0	
			Локальная смета 02-03-100. Жетысуский район остановка №392 "АЗС Sinooil"					
2654	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	46,5	420,0	19 530,0	
2655	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	46,5	67,0	3 116,0	
2656	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,5	4 389,0	68 030,0	Казахстан
2657	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	258,4	792,0	204 653,0	
2658	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,032	39 546,0	40 811,0	Казахстан
2659	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	258,4	25,0	6 460,0	
2660	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	258,4	53,0	13 695,0	Казахстан
2661	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2662	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	48	1 100,0	52 800,0	
2663	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,214	216 599,0	46 352,0	
2664	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	262	1 043,0	273 266,0	Казахстан
2665	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	48	591,0	28 368,0	
2666	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	4 014,0	192 672,0	Казахстан
2667	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2668	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2669	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2670	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2671	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2672	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2673	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,039	11 846,0	178 152,0	
2674	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,0858	460,0	15 219,0	
2675	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1 191,0888	66,0	78 612,0	
2676	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	22,28	163,0	3 632,0	
2677	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	13,925	7 304,0	101 708,0	
2678	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	55,7	1 026,0	57 148,0	
2679	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8355	5 003,0	4 180,0	Казахстан
2680	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,8355	5 039,0	4 210,0	Казахстан
2681	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,25325	5 112,0	6 407,0	Казахстан
2682	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,43075	3 233,0	17 558,0	Казахстан
2683	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,459525	36,0	17,0	Казахстан
2684	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,046788	208 882,0	9 773,0	
2685	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	55,7	2 218,0	123 543,0	
2686	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	55,7	3 622,0	201 745,0	
2687	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017545	208 882,0	3 665,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2688	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	55,7	2 444,0	136 131,0	
2689	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	55,7	3 070,0	170 999,0	
2690	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017545	208 882,0	3 665,0	
2691	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	55,7	2 515,0	140 086,0	
2692	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	55,7	527,0	29 354,0	
2693	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
2694	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
2695	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2696	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2697	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2698	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2699	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2700	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2701	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2702	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2703	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 412 326,0	
			Локальная смета 02-03-101. Жетысуский район остановка №393 "Ул.Москвина"					
2704	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	14,3	4 389,0	62 763,0	Казахстан
2705	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,952	39 546,0	37 648,0	Казахстан
2706	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	238,1	53,0	12 619,0	Казахстан
2707	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2708	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	242	1 043,0	252 406,0	Казахстан
2709	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
2710	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	59,2	4 014,0	237 629,0	Казахстан
2711	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2712	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2713	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2714	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2715	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,317	5 003,0	6 589,0	Казахстан
2716	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,317	5 039,0	6 636,0	Казахстан
2717	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,9755	5 112,0	10 099,0	Казахстан
2718	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,5605	3 233,0	27 676,0	Казахстан
2719	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,72435	36,0	26,0	Казахстан
2720	43	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2721	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2722	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				809 243,0	
			Локальная смета 02-03-102. Жетысуский район остановка №455-531 "Рынок Салем"					
2723	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	24,3	4 389,0	106 653,0	Казахстан
2724	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,708	39 546,0	67 545,0	Казахстан
2725	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	383,2	53,0	20 310,0	Казахстан
2726	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2727	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	67	677,0	45 359,0	Казахстан
2728	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	367	1 099,0	403 333,0	Казахстан
2729	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	105,9	4 014,0	425 083,0	Казахстан
2730	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2731	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2732	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2733	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2734	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0215	5 003,0	5 111,0	Казахстан
2735	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0215	5 039,0	5 147,0	Казахстан
2736	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,53225	5 112,0	7 833,0	Казахстан
2737	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,63975	3 233,0	21 466,0	Казахстан
2738	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,561825	36,0	20,0	Казахстан
2739	51	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 081,0	37 458,0	Казахстан
2740	59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2741	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 228 682,0	
			Локальная смета 02-03-103. Жетысуский район остановка №530 "Школа №87"					
2742	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,7	4 389,0	33 795,0	Казахстан
2743	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,508	39 546,0	20 089,0	Казахстан
2744	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	127,7	53,0	6 768,0	Казахстан
2745	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2746	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	131	677,0	88 687,0	Казахстан
2747	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	24,6	4 014,0	98 744,0	Казахстан
2748	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2749	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2750	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2751	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2752	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1125	5 003,0	563,0	Казахстан
2753	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1125	5 039,0	567,0	Казахстан
2754	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,16875	5 112,0	863,0	Казахстан
2755	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,73125	3 233,0	2 364,0	Казахстан
2756	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,061875	36,0	2,0	Казахстан
2757	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
2758	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2759	61	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				352 454,0	
			Локальная смета 02-03-104. Жетысуский район остановка №533 "Река Есентай"					
2760	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8	4 389,0	35 112,0	Казахстан
2761	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,528	39 546,0	20 880,0	Казахстан
2762	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132,9	53,0	7 044,0	Казахстан
2763	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2764	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	136	677,0	92 072,0	Казахстан
2765	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	31,3	4 014,0	125 638,0	Казахстан
2766	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2767	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2768	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2769	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2770	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,213	5 003,0	1 066,0	Казахстан
2771	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,213	5 039,0	1 073,0	Казахстан
2772	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3195	5 112,0	1 633,0	Казахстан
2773	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,3845	3 233,0	4 476,0	Казахстан
2774	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,11715	36,0	4,0	Казахстан
2775	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2776	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2777	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				376 524,0	
			Локальная смета 02-03-105. Жетысуский район остановка №534 "Ул.Авангардная"					
2778	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,4	4 389,0	85 147,0	Казахстан
2779	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,292	39 546,0	51 093,0	Казахстан
2780	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	323,8	53,0	17 161,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2781	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2782	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	327	1 099,0	359 373,0	Казахстан
2783	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	158,5	4 014,0	636 219,0	Казахстан
2784	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2785	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2786	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2787	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2788	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,2725	5 003,0	11 369,0	Казахстан
2789	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,2725	5 039,0	11 451,0	Казахстан
2790	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,40875	5 112,0	17 426,0	Казахстан
2791	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,77125	3 233,0	47 755,0	Казахстан
2792	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,249875	36,0	45,0	Казахстан
2793	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан
2794	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2795	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 341 213,0	
			Локальная смета 02-03-106. Жетысуский район остановка №536 "Бокейханова/Рыскулова"					
2796	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	60,1	4 389,0	263 779,0	Казахстан
2797	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	4,004	39 546,0	158 342,0	Казахстан
2798	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 001,3	53,0	53 069,0	Казахстан
2799	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
2800	11	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	1 005	2 726,0	2 739 630,0	Казахстан
2801	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	168,1	4 014,0	674 753,0	Казахстан
2802	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2803	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2804	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2805	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2806	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,3325	5 003,0	11 669,0	Казахстан
2807	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,3325	5 039,0	11 753,0	Казахстан
2808	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,49875	5 112,0	17 886,0	Казахстан
2809	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15,16125	3 233,0	49 016,0	Казахстан
2810	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,282875	36,0	46,0	Казахстан
2811	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
2812	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2813	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				4 096 384,0	
			Локальная смета 02-03-107. Жетысуский район остановка №537 "пр.Рыскулова"					
2814	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,5	4 389,0	72 418,0	Казахстан
2815	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1	39 546,0	43 501,0	Казахстан
2816	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	275,7	53,0	14 612,0	Казахстан
2817	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2818	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	279	1 043,0	290 997,0	Казахстан
2819	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38,5	4 014,0	154 539,0	Казахстан
2820	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2821	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2822	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2823	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2824	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,246	5 003,0	1 231,0	Казахстан
2825	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,246	5 039,0	1 240,0	Казахстан
2826	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,369	5 112,0	1 886,0	Казахстан
2827	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,599	3 233,0	5 170,0	Казахстан
2828	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1353	36,0	5,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2829	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2830	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2831	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				677 287,0	
			Локальная смета 02-03-108. Жетысуский район остановка №538 "ул.Черновицкая"					
2832	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	13,9	420,0	5 838,0	
2833	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	13,9	67,0	931,0	
2834	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4,6	4 389,0	20 189,0	Казахстан
2835	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	77,2	792,0	61 142,0	
2836	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,308	39 546,0	12 180,0	Казахстан
2837	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	77,2	25,0	1 930,0	
2838	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	77,2	53,0	4 092,0	Казахстан
2839	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2840	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	39	1 100,0	42 900,0	
2841	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,042	216 599,0	9 097,0	
2842	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	81	677,0	54 837,0	Казахстан
2843	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	39	591,0	23 049,0	
2844	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	39	4 014,0	156 546,0	Казахстан
2845	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2846	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2847	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2848	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2849	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2850	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2851	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,8	11 846,0	127 937,0	
2852	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,76	460,0	10 930,0	
2853	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	855,36	66,0	56 454,0	
2854	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	16	163,0	2 608,0	
2855	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10	7 304,0	73 040,0	
2856	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	40	1 026,0	41 040,0	
2857	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,6	5 003,0	3 002,0	Казахстан
2858	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,6	5 039,0	3 023,0	Казахстан
2859	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9	5 112,0	4 601,0	Казахстан
2860	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9	3 233,0	12 609,0	Казахстан
2861	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33	36,0	12,0	Казахстан
2862	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0336	208 882,0	7 018,0	
2863	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 218,0	88 720,0	
2864	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	40	3 622,0	144 880,0	
2865	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
2866	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 444,0	97 760,0	
2867	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	40	3 070,0	122 800,0	
2868	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
2869	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 515,0	100 600,0	
2870	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	40	527,0	21 080,0	
2871	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
2872	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
2873	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2874	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2875	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2876	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2877	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2878	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2879	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2880	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2881	52	274-102-0101005 СирСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 465 126,0	
Локальная смета 02-03-109. Жетысуский район остановка №539 "пр.Райымбека"								
2882	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	8,3	420,0	3 486,0	
2883	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,3	67,0	556,0	
2884	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,8	4 389,0	12 289,0	Казахстан
2885	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	46,2	792,0	36 590,0	
2886	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,184	39 546,0	7 276,0	Казахстан
2887	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	46,2	25,0	1 155,0	
2888	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	46,2	53,0	2 449,0	Казахстан
2889	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2890	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	40,8	1 100,0	44 880,0	
2891	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0092	216 599,0	1 993,0	
2892	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	50	677,0	33 850,0	Казахстан
2893	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	40,8	591,0	24 113,0	
2894	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40,8	4 014,0	163 771,0	Казахстан
2895	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2896	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2897	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2898	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2899	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2900	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2901	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	11,556	11 846,0	136 892,0	
2902	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	25,4232	460,0	11 695,0	
2903	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	915,2352	66,0	60 406,0	
2904	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	17,12	163,0	2 791,0	
2905	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,7	7 304,0	78 153,0	
2906	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	42,8	1 026,0	43 913,0	
2907	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,642	5 003,0	3 212,0	Казахстан
2908	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,642	5 039,0	3 235,0	Казахстан
2909	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,963	5 112,0	4 923,0	Казахстан
2910	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,173	3 233,0	13 491,0	Казахстан
2911	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,3531	36,0	13,0	Казахстан
2912	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,035952	208 882,0	7 510,0	
2913	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	42,8	2 218,0	94 930,0	
2914	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	42,8	3 622,0	155 022,0	
2915	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013482	208 882,0	2 816,0	
2916	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	42,8	2 444,0	104 603,0	
2917	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	42,8	3 070,0	131 396,0	
2918	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013482	208 882,0	2 816,0	
2919	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	42,8	2 515,0	107 642,0	
2920	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	42,8	527,0	22 556,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2921	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2922	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
2923	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2924	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2925	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2926	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2927	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2928	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2929	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2930	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2931	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 483 316,0	
			Локальная смета 02-03-110. Жетысуский район остановка №595 "ул.Баянаульская"					
2932	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,3	420,0	12 306,0	
2933	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	29,3	67,0	1 963,0	
2934	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,8	4 389,0	43 012,0	Казахстан
2935	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	162,9	792,0	129 017,0	
2936	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,648	39 546,0	25 626,0	Казахстан
2937	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	162,9	25,0	4 073,0	
2938	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	162,9	53,0	8 634,0	Казахстан
2939	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2940	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	104,3	1 100,0	114 730,0	
2941	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0617	216 599,0	13 364,0	
2942	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	166	677,0	112 382,0	Казахстан
2943	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	104,3	591,0	61 641,0	
2944	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	104,3	4 014,0	418 660,0	Казахстан
2945	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2946	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2947	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2948	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2949	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2950	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2951	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	26,406	11 846,0	312 805,0	
2952	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	58,0932	460,0	26 723,0	
2953	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	2 091,3552	66,0	138 029,0	
2954	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	39,12	163,0	6 377,0	
2955	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	24,45	7 304,0	178 583,0	
2956	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	97,8	1 026,0	100 343,0	
2957	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,467	5 003,0	7 339,0	Казахстан
2958	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,467	5 039,0	7 392,0	Казахстан
2959	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,2005	5 112,0	11 249,0	Казахстан
2960	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,5355	3 233,0	30 828,0	Казахстан
2961	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,80685	36,0	29,0	Казахстан
2962	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,082152	208 882,0	17 160,0	
2963	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	97,8	2 218,0	216 920,0	
2964	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	97,8	3 622,0	354 232,0	
2965	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,030807	208 882,0	6 435,0	
2966	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	97,8	2 444,0	239 023,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2967	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	97,8	3 070,0	300 246,0	
2968	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,030807	208 882,0	6 435,0	
2969	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	97,8	2 515,0	245 967,0	
2970	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	97,8	527,0	51 541,0	
2971	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
2972	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
2973	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2974	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2975	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2976	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2977	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2978	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2979	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2980	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2981	52	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 393 709,0	
Локальная смета 02-03-111. Жетысуский район остановка №596 "ул.Баянаульская"								
2982	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	11,8	420,0	4 956,0	
2983	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	11,8	67,0	791,0	
2984	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,9	4 389,0	17 117,0	Казахстан
2985	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	65,7	792,0	52 034,0	
2986	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,26	39 546,0	10 282,0	Казахстан
2987	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	65,7	25,0	1 643,0	
2988	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65,7	53,0	3 482,0	Казахстан
2989	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2990	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	20,3	1 100,0	22 330,0	
2991	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0487	216 599,0	10 548,0	
2992	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	69	677,0	46 713,0	Казахстан
2993	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20,3	591,0	11 997,0	
2994	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20,3	4 014,0	81 484,0	Казахстан
2995	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2996	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2997	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2998	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2999	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3000	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3001	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,021	11 846,0	71 325,0	
3002	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,2462	460,0	6 093,0	
3003	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	476,8632	66,0	31 473,0	
3004	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	8,92	163,0	1 454,0	
3005	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,575	7 304,0	40 720,0	
3006	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	22,3	1 026,0	22 880,0	
3007	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3345	5 003,0	1 674,0	Казахстан
3008	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3345	5 039,0	1 686,0	Казахстан
3009	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,50175	5 112,0	2 565,0	Казахстан
3010	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,17425	3 233,0	7 029,0	Казахстан
3011	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,183975	36,0	7,0	Казахстан
3012	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018732	208 882,0	3 913,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3013	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22,3	2 218,0	49 461,0	
3014	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	22,3	3 622,0	80 771,0	
3015	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007025	208 882,0	1 467,0	
3016	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22,3	2 444,0	54 501,0	
3017	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	22,3	3 070,0	68 461,0	
3018	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007025	208 882,0	1 467,0	
3019	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22,3	2 515,0	56 084,0	
3020	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	22,3	527,0	11 752,0	
3021	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
3022	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
3023	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3024	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3025	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3026	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3027	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3028	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3029	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3030	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3031	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				968 805,0	
			Локальная смета 02-03-112. Жетысуский район остановка №599 "ул.Пестковского"					
3032	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	30,5	420,0	12 810,0	
3033	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	30,6	67,0	2 050,0	
3034	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	10,2	4 389,0	44 768,0	Казахстан
3035	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	169,6	792,0	134 323,0	
3036	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,676	39 546,0	26 733,0	Казахстан
3037	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	169,6	25,0	4 240,0	
3038	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	169,6	53,0	8 989,0	Казахстан
3039	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3040	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	20	1 100,0	22 000,0	
3041	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,153	216 599,0	33 140,0	
3042	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	173	677,0	117 121,0	Казахстан
3043	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20	591,0	11 820,0	
3044	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	4 014,0	80 280,0	Казахстан
3045	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3046	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3047	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3048	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3049	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3050	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3051	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,129	11 846,0	72 604,0	
3052	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,4838	460,0	6 203,0	
3053	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	485,4168	66,0	32 038,0	
3054	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,08	163,0	1 480,0	
3055	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,675	7 304,0	41 450,0	
3056	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	22,7	1 026,0	23 290,0	
3057	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,3405	5 003,0	1 704,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3058	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3405	5 039,0	1 716,0	Казахстан
3059	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,51075	5 112,0	2 611,0	Казахстан
3060	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,21325	3 233,0	7 155,0	Казахстан
3061	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,187275	36,0	7,0	Казахстан
3062	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019068	208 882,0	3 983,0	
3063	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	22,7	2 218,0	50 349,0	
3064	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	22,7	3 622,0	82 219,0	
3065	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00715	208 882,0	1 494,0	
3066	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	22,7	2 444,0	55 479,0	
3067	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	22,7	3 070,0	69 689,0	
3068	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00715	208 882,0	1 494,0	
3069	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	22,7	2 515,0	57 090,0	
3070	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	22,7	527,0	11 963,0	
3071	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
3072	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
3073	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3074	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3075	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3076	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3077	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3078	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3079	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3080	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3081	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 268 441,0	
			Локальная смета 02-03-113. Жетысуский район остановка №600 "Жангельдина/Райымбека"					
3082	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	61,1	420,0	25 662,0	
3083	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	61,1	67,0	4 094,0	
3084	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,4	4 389,0	89 536,0	Казахстан
3085	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	339,8	792,0	269 122,0	
3086	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,356	39 546,0	53 624,0	Казахстан
3087	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	339,8	25,0	8 495,0	
3088	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	339,8	53,0	18 009,0	Казахстан
3089	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3090	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	47,9	1 100,0	52 690,0	
3091	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2951	216 599,0	63 918,0	
3092	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	343	1 099,0	376 957,0	Казахстан
3093	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	47,9	591,0	28 309,0	
3094	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	47,9	4 014,0	192 271,0	Казахстан
3095	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3096	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3097	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3098	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3099	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3100	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3101	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,483	11 846,0	41 260,0	
3102	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,6626	460,0	3 525,0	
3103	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	275,8536	66,0	18 206,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3104	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	5,16	163,0	841,0	
3105	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,225	7 304,0	23 555,0	
3106	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	12,9	1 026,0	13 235,0	
3107	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1935	5 003,0	968,0	Казахстан
3108	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1935	5 039,0	975,0	Казахстан
3109	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,29025	5 112,0	1 484,0	Казахстан
3110	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,25775	3 233,0	4 066,0	Казахстан
3111	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,106425	36,0	4,0	Казахстан
3112	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010836	208 882,0	2 263,0	
3113	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	12,9	2 218,0	28 612,0	
3114	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	12,9	3 622,0	46 724,0	
3115	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004064	208 882,0	849,0	
3116	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	12,9	2 444,0	31 528,0	
3117	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	12,9	3 070,0	39 603,0	
3118	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004064	208 882,0	849,0	
3119	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	12,9	2 515,0	32 444,0	
3120	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	12,9	527,0	6 798,0	
3121	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
3122	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
3123	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3124	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3125	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3126	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3127	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3128	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3129	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3130	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3131	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 726 625,0	
			Локальная смета 02-03-114. Жетысуский район остановка №605 "А/ц Камаз"					
3132	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,1	4 389,0	70 663,0	Казахстан
3133	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,608	39 546,0	24 044,0	Казахстан
3134	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	268,3	53,0	14 220,0	Казахстан
3135	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3136	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	272	1 043,0	283 696,0	Казахстан
3137	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49,9	4 014,0	200 299,0	Казахстан
3138	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3139	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3140	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3141	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3142	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,9055	5 003,0	14 536,0	Казахстан
3143	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,9055	5 039,0	14 641,0	Казахстан
3144	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,35825	5 112,0	22 279,0	Казахстан
3145	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	18,88575	3 233,0	61 058,0	Казахстан
3146	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,598025	36,0	58,0	Казахстан
3147	50	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
3148	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3149	61	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				822 154,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-03-115. Жетысуский район остановка №762-763 "Первомайская нефтебаза"					
3150	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31	4 389,0	136 059,0	Казахстан
3151	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,632	39 546,0	104 085,0	Казахстан
3152	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	374,4	53,0	19 843,0	Казахстан
3153	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	Казахстан
3154	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	378	1 099,0	415 422,0	Казахстан
3155	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44,6	4 014,0	179 024,0	Казахстан
3156	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3157	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3158	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3159	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3160	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,573	5 003,0	2 867,0	Казахстан
3161	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,573	5 039,0	2 887,0	Казахстан
3162	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8595	5 112,0	4 394,0	Казахстан
3163	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,7245	3 233,0	12 041,0	Казахстан
3164	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,31515	36,0	11,0	Казахстан
3165	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
3166	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3167	52	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				975 881,0	
			Локальная смета 02-03-116. Жетысуский район остановка №953 "ул.Москвина"					
3168	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	18,4	420,0	7 728,0	
3169	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,3	67,0	1 226,0	
3170	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,1	4 389,0	26 773,0	Казахстан
3171	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	102	792,0	80 784,0	
3172	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,408	39 546,0	16 135,0	Казахстан
3173	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	102	25,0	2 550,0	
3174	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	102	53,0	5 406,0	Казахстан
3175	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3176	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	108,3	1 100,0	119 130,0	
3177	10	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	106	677,0	71 762,0	Казахстан
3178	11	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	15	16 467,0	247 005,0	
3179	12	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	15,3	2 210,0	33 813,0	Казахстан
3180	13	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	93,3	591,0	55 140,0	
3181	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	93,3	4 014,0	374 506,0	Казахстан
3182	15	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3183	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3184	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3185	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3186	19	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3187	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3188	21	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21,681	11 846,0	256 833,0	
3189	22	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	47,6982	460,0	21 941,0	
3190	23	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1 717,1352	66,0	113 331,0	
3191	24	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	32,12	163,0	5 236,0	
3192	25	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	20,075	7 304,0	146 628,0	
3193	26	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	80,3	1 026,0	82 388,0	
3194	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,2045	5 003,0	6 026,0	Казахстан
3195	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,2045	5 039,0	6 069,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3196	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,80675	5 112,0	9 236,0	Казахстан
3197	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,82925	3 233,0	25 312,0	Казахстан
3198	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,662475	36,0	24,0	Казахстан
3199	32	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067452	208 882,0	14 090,0	
3200	33	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	80,3	2 218,0	178 105,0	
3201	34	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	80,3	3 622,0	290 847,0	
3202	35	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,025295	208 882,0	5 284,0	
3203	36	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	80,3	2 444,0	196 253,0	
3204	37	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	80,3	3 070,0	246 521,0	
3205	38	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,025295	208 882,0	5 284,0	
3206	39	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	80,3	2 515,0	201 954,0	
3207	40	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	80,3	527,0	42 318,0	
3208	41	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
3209	42	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
3210	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3211	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3212	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3213	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3214	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3215	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3216	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3217	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3218	53	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 072 407,0	
			Локальная смета 02-03-117. Жетысуский район остановка №1010 "ул.Даурена Кудабайулы"					
3219	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,2	4 389,0	5 267,0	Казахстан
3220	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,076	39 546,0	3 005,0	Казахстан
3221	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	19,4	53,0	1 028,0	Казахстан
3222	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3223	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	23	677,0	15 571,0	Казахстан
3224	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2	4 014,0	8 028,0	Казахстан
3225	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3226	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3227	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3228	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3229	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3230	30	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				116 263,0	
			Локальная смета 02-03-118. Жетысуский район остановка №1032 "ТД Magnit"					
3231	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,3	4 389,0	62 763,0	Казахстан
3232	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,952	39 546,0	37 648,0	Казахстан
3233	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	238,6	53,0	12 646,0	Казахстан
3234	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3235	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	242	1 043,0	252 406,0	Казахстан
3236	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	234	4 014,0	939 276,0	Казахстан
3237	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3238	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3239	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3240	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3241	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,54	5 003,0	17 711,0	Казахстан
3242	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,54	5 039,0	17 838,0	Казахстан
3243	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,31	5 112,0	27 145,0	Казахстан
3244	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	23,01	3 233,0	74 391,0	Казахстан
3245	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,947	36,0	70,0	Казахстан
3246	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
3247	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3248	52	274-102-0101005 СирСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 529 420,0	
			Локальная смета 02-03-119. Жетысуский район остановка №1039 "ул.Гончарова"					
3249	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	16,1	420,0	6 762,0	
3250	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	16,1	67,0	1 079,0	
3251	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,4	4 389,0	23 701,0	Казахстан
3252	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	89,3	792,0	70 726,0	
3253	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,356	39 546,0	14 078,0	Казахстан
3254	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	89,3	25,0	2 233,0	
3255	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	89,3	53,0	4 733,0	Казахстан
3256	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3257	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	19,2	1 100,0	21 120,0	
3258	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0738	216 599,0	15 985,0	
3259	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	93	677,0	62 961,0	Казахстан
3260	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	19,2	591,0	11 347,0	
3261	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19,2	4 014,0	77 069,0	Казахстан
3262	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3263	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3264	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3265	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3266	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3267	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3268	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,24	11 846,0	38 381,0	
3269	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,128	460,0	3 279,0	
3270	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	256,608	66,0	16 936,0	
3271	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,8	163,0	782,0	
3272	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3	7 304,0	21 912,0	
3273	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
3274	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
3275	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
3276	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
3277	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
3278	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,099	36,0	4,0	Казахстан
3279	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
3280	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	12	2 218,0	26 616,0	
3281	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	12	3 622,0	43 464,0	
3282	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
3283	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	12	2 444,0	29 328,0	
3284	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	12	3 070,0	36 840,0	
3285	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
3286	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	12	2 515,0	30 180,0	
3287	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	12	527,0	6 324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3288	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
3289	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
3290	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3291	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3292	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3293	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3294	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3295	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3296	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3297	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3298	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				737 826,0	
			Локальная смета 02-03-120. Жетысуский район остановка №1040 "ул.Баянаульская"					
3299	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	8,8	420,0	3 696,0	
3300	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,8	67,0	590,0	
3301	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,9	4 389,0	12 728,0	Казахстан
3302	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	48,9	792,0	38 729,0	
3303	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,192	39 546,0	7 593,0	Казахстан
3304	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	48,9	25,0	1 223,0	
3305	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	48,9	53,0	2 592,0	Казахстан
3306	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3307	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	26,8	1 100,0	29 480,0	
3308	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0252	216 599,0	5 458,0	
3309	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	52	677,0	35 204,0	Казахстан
3310	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26,8	591,0	15 839,0	
3311	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26,8	4 014,0	107 575,0	Казахстан
3312	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3313	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3314	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3315	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3316	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3317	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3318	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,714	11 846,0	186 148,0	
3319	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,5708	460,0	15 903,0	
3320	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1 244,5488	66,0	82 140,0	
3321	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	23,28	163,0	3 795,0	
3322	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,55	7 304,0	106 273,0	
3323	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	58,2	1 026,0	59 713,0	
3324	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,873	5 003,0	4 368,0	Казахстан
3325	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,873	5 039,0	4 399,0	Казахстан
3326	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,3095	5 112,0	6 694,0	Казахстан
3327	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,6745	3 233,0	18 346,0	Казахстан
3328	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,48015	36,0	17,0	Казахстан
3329	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,048888	208 882,0	10 212,0	
3330	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58,2	2 218,0	129 088,0	
3331	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	58,2	3 622,0	210 800,0	
3332	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018333	208 882,0	3 829,0	
3333	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58,2	2 444,0	142 241,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3334	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	58,2	3 070,0	178 674,0	
3335	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018333	208 882,0	3 829,0	
3336	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	58,2	2 515,0	146 373,0	
3337	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	58,2	527,0	30 671,0	
3338	42	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3339	43	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3340	44	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3341	45	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3342	46	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3343	47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3344	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3345	49	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3346	50	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 739 361,0	
			Локальная смета 02-03-121. Жетысуский район остановка №1180 "Рынок Барыс"					
3347	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,5	4 389,0	182 144,0	Казахстан
3348	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,764	39 546,0	109 305,0	Казахстан
3349	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	691,5	53,0	36 650,0	Казахстан
3350	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3351	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	695	2 027,0	1 408 765,0	Казахстан
3352	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	691	4 014,0	2 773 674,0	Казахстан
3353	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3354	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3355	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3356	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3357	30	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
3358	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3359	41	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				4 598 064,0	
			Локальная смета 02-03-122. Жетысуский район остановка №1184 "Рынок Ожет"					
3360	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,6	4 389,0	72 857,0	Казахстан
3361	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,108	39 546,0	43 817,0	Казахстан
3362	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	277,3	53,0	14 697,0	Казахстан
3363	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3364	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	281	1 099,0	308 819,0	Казахстан
3365	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	107,1	2 210,0	236 691,0	Казахстан
3366	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	141,1	4 014,0	566 375,0	Казахстан
3367	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3368	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3369	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3370	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3371	23	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
3372	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3373	34	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 330 782,0	
			Локальная смета 02-03-123. Жетысуский район остановка №1185 "мкр.Кокмайса-Север"					
3374	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,3	4 389,0	97 875,0	Казахстан
3375	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,484	39 546,0	58 686,0	Казахстан
3376	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	371,5	53,0	19 690,0	Казахстан
3377	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3378	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	375	1 099,0	412 125,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3379	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28,7	4 014,0	115 202,0	Казахстан
3380	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3381	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3382	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3383	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3384	30	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 081,0	4 162,0	Казахстан
3385	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3386	41	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				791 104,0	
			Локальная смета 02-03-124. Жетысуский район остановка №1186 "Рынок Казына"					
3387	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	39,5	4 389,0	173 366,0	Казахстан
3388	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,632	39 546,0	104 085,0	Казахстан
3389	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	658,3	53,0	34 890,0	Казахстан
3390	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3391	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	662	2 027,0	1 341 874,0	Казахстан
3392	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	77,7	4 014,0	311 888,0	Казахстан
3393	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3394	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3395	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3396	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3397	30	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
3398	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3399	41	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 082 763,0	
			Локальная смета 02-03-125. Жетысуский район остановка №1189 "ТЦ Тоймарт"					
3400	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7,7	420,0	3 234,0	
3401	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	7,7	67,0	516,0	
3402	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,6	4 389,0	11 411,0	Казахстан
3403	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	42,5	792,0	33 660,0	
3404	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,168	39 546,0	6 644,0	Казахстан
3405	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	42,5	25,0	1 063,0	
3406	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	42,5	53,0	2 253,0	Казахстан
3407	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3408	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	40,4	1 100,0	44 440,0	
3409	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0056	216 599,0	1 213,0	
3410	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	46	677,0	31 142,0	Казахстан
3411	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	40,4	591,0	23 876,0	
3412	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40,4	4 014,0	162 166,0	Казахстан
3413	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3414	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3415	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3416	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3417	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3418	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3419	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	67,203	11 846,0	796 087,0	
3420	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	147,8466	460,0	68 009,0	
3421	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	5 322,4776	66,0	351 284,0	
3422	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	99,56	163,0	16 228,0	
3423	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	62,225	7 304,0	454 491,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3424	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	248,9	1 026,0	255 371,0	
3425	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,7335	5 003,0	18 679,0	Казахстан
3426	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,7335	5 039,0	18 813,0	Казахстан
3427	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,60025	5 112,0	28 628,0	Казахстан
3428	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	24,26775	3 233,0	78 458,0	Казахстан
3429	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2,053425	36,0	74,0	Казахстан
3430	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,209076	208 882,0	43 672,0	
3431	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	248,9	2 218,0	552 060,0	
3432	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	248,9	3 622,0	901 516,0	
3433	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,078404	208 882,0	16 377,0	
3434	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	248,9	2 444,0	608 312,0	
3435	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	248,9	3 070,0	764 123,0	
3436	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,078404	208 882,0	16 377,0	
3437	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	248,9	2 515,0	625 984,0	
3438	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	248,9	527,0	131 170,0	
3439	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
3440	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
3441	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3442	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3443	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3444	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3445	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3446	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3447	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3448	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3449	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				6 313 480,0	
			Локальная смета 02-03-126. Жетысуский район остановка №1381 "ул.Айдарлы"					
3450	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,9	4 389,0	113 675,0	Казахстан
3451	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,724	39 546,0	68 177,0	Казахстан
3452	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	431,1	53,0	22 848,0	Казахстан
3453	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3454	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	435	1 534,0	667 290,0	Казахстан
3455	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	81,8	4 014,0	328 345,0	Казахстан
3456	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3457	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3458	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3459	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3460	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,717	5 003,0	3 587,0	Казахстан
3461	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,717	5 039,0	3 613,0	Казахстан
3462	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,0755	5 112,0	5 498,0	Казахстан
3463	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,6605	3 233,0	15 067,0	Казахстан
3464	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,39435	36,0	14,0	Казахстан
3465	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
3466	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3467	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 323 964,0	
			Локальная смета 02-03-127. Жетысуский район остановка №1427-1428 "ул.Абаканская"					
3468	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,1	420,0	24 402,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3469	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	58,1	67,0	3 893,0	
3470	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,4	4 389,0	85 147,0	Казахстан
3471	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	219,1	792,0	173 527,0	
3472	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,7	39 546,0	67 228,0	Казахстан
3473	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	219,1	25,0	5 478,0	
3474	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	219,1	53,0	11 612,0	Казахстан
3475	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3476	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	178,6	1 100,0	196 460,0	
3477	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0474	216 599,0	10 267,0	
3478	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	15	677,0	10 155,0	Казахстан
3479	12	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	211	1 043,0	220 073,0	Казахстан
3480	13	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	178,6	591,0	105 553,0	
3481	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	178,6	4 014,0	716 900,0	Казахстан
3482	15	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3483	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3484	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3485	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3486	19	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3487	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3488	21	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	48,762	11 846,0	577 635,0	
3489	22	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	107,2764	460,0	49 347,0	
3490	23	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	3 861,9504	66,0	254 889,0	
3491	24	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	72,24	163,0	11 775,0	
3492	25	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	45,15	7 304,0	329 776,0	
3493	26	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	180,6	1 026,0	185 296,0	
3494	27	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,709	5 003,0	13 553,0	Казахстан
3495	28	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,709	5 039,0	13 651,0	Казахстан
3496	29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,0635	5 112,0	20 773,0	Казахстан
3497	30	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	17,6085	3 233,0	56 928,0	Казахстан
3498	31	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,48995	36,0	54,0	Казахстан
3499	32	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,151704	208 882,0	31 688,0	
3500	33	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	180,6	2 218,0	400 571,0	
3501	34	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	180,6	3 622,0	654 133,0	
3502	35	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,056889	208 882,0	11 883,0	
3503	36	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	180,6	2 444,0	441 386,0	
3504	37	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	180,6	3 070,0	554 442,0	
3505	38	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,056889	208 882,0	11 883,0	
3506	39	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	180,6	2 515,0	454 209,0	
3507	40	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	180,6	527,0	95 176,0	
3508	41	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
3509	42	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
3510	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3511	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3512	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3513	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3514	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3515	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3516	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3518	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				5 990 388,0	
			Локальная смета 02-03-128. Жетысуский район остановка №1489 "Тимирязева/Байтурсынова"					
3519	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,7	4 389,0	20 628,0	Казахстан
3520	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,312	39 546,0	12 338,0	Казахстан
3521	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	78,5	53,0	4 161,0	Казахстан
3522	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3523	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	82	677,0	55 514,0	Казахстан
3524	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	74,6	4 014,0	299 444,0	Казахстан
3525	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3526	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3527	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3528	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3529	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,149	5 003,0	5 748,0	Казахстан
3530	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,149	5 039,0	5 790,0	Казахстан
3531	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,7235	5 112,0	8 811,0	Казахстан
3532	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,4685	3 233,0	24 146,0	Казахстан
3533	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,63195	36,0	23,0	Казахстан
3534	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
3535	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3536	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				528 291,0	
			Локальная смета 02-03-129. Жетысуский район остановка №1514 "река Есентай"					
3537	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,1	4 389,0	39 940,0	Казахстан
3538	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,608	39 546,0	24 044,0	Казахстан
3539	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	152,4	53,0	8 077,0	Казахстан
3540	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3541	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	156	677,0	105 612,0	Казахстан
3542	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	36,5	4 014,0	146 511,0	Казахстан
3543	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3544	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3545	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3546	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3547	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,5695	5 003,0	12 855,0	Казахстан
3548	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,5695	5 039,0	12 948,0	Казахстан
3549	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,85425	5 112,0	19 703,0	Казахстан
3550	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,70175	3 233,0	53 997,0	Казахстан
3551	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,413225	36,0	51,0	Казахстан
3552	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан
3553	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3554	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				540 398,0	
			Локальная смета 02-03-130. Жетысуский район остановка №1515 "ул.Омская"					
3555	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	41,4	420,0	17 388,0	
3556	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41,4	67,0	2 774,0	
3557	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,8	4 389,0	60 568,0	Казахстан
3558	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	229,8	792,0	182 002,0	
3559	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,916	39 546,0	36 224,0	Казахстан
3560	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	229,8	25,0	5 745,0	
3561	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	229,8	53,0	12 179,0	Казахстан
3562	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3563	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	56,9	1 100,0	62 590,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3564	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1761	216 599,0	38 143,0	
3565	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	233	1 043,0	243 019,0	Казахстан
3566	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56,9	591,0	33 628,0	
3567	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	56,9	4 014,0	228 397,0	Казахстан
3568	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3569	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3570	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3571	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3572	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3573	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3574	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	12,474	11 846,0	147 767,0	
3575	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	27,4428	460,0	12 624,0	
3576	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	987,9408	66,0	65 204,0	
3577	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	18,48	163,0	3 012,0	
3578	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	11,55	7 304,0	84 361,0	
3579	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	46,2	1 026,0	47 401,0	
3580	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,693	5 003,0	3 467,0	Казахстан
3581	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,693	5 039,0	3 492,0	Казахстан
3582	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,0395	5 112,0	5 314,0	Казахстан
3583	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,5045	3 233,0	14 563,0	Казахстан
3584	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,38115	36,0	14,0	Казахстан
3585	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,038808	208 882,0	8 106,0	
3586	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	46,2	2 218,0	102 472,0	
3587	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	46,2	3 622,0	167 336,0	
3588	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014553	208 882,0	3 040,0	
3589	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	46,2	2 444,0	112 913,0	
3590	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	46,2	3 070,0	141 834,0	
3591	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014553	208 882,0	3 040,0	
3592	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	46,2	2 515,0	116 193,0	
3593	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	46,2	527,0	24 347,0	
3594	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
3595	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 081,0	16 648,0	Казахстан
3596	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3597	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3598	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3599	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3600	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3601	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3602	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3603	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3604	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 179 802,0	
			Локальная смета 02-03-131. Жетысуский район остановка №1633 "ул.Есенова"					
3605	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	70,1	420,0	29 442,0	
3606	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	70,1	67,0	4 697,0	
3607	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,4	4 389,0	102 703,0	Казахстан
3608	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	389,3	792,0	308 326,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3609	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,556	39 546,0	61 534,0	Казахстан
3610	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	389,3	25,0	9 733,0	
3611	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	389,3	53,0	20 633,0	Казахстан
3612	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3613	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	84,8	1 100,0	93 280,0	
3614	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3082	216 599,0	66 756,0	
3615	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	393	1 534,0	602 862,0	Казахстан
3616	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	84,8	591,0	50 117,0	
3617	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	84,8	4 014,0	340 387,0	Казахстан
3618	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3619	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3620	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3621	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3622	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3623	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3624	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	19,386	11 846,0	229 647,0	
3625	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	42,6492	460,0	19 619,0	
3626	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1 535,3712	66,0	101 334,0	
3627	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	28,72	163,0	4 681,0	
3628	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	17,95	7 304,0	131 107,0	
3629	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	71,8	1 026,0	73 667,0	
3630	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,077	5 003,0	5 388,0	Казахстан
3631	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,077	5 039,0	5 427,0	Казахстан
3632	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,6155	5 112,0	8 258,0	Казахстан
3633	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,0005	3 233,0	22 633,0	Казахстан
3634	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,59235	36,0	21,0	Казахстан
3635	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,060312	208 882,0	12 598,0	
3636	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71,8	2 218,0	159 252,0	
3637	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	71,8	3 622,0	260 060,0	
3638	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022617	208 882,0	4 724,0	
3639	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71,8	2 444,0	175 479,0	
3640	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	71,8	3 070,0	220 426,0	
3641	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022617	208 882,0	4 724,0	
3642	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71,8	2 515,0	180 577,0	
3643	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	71,8	527,0	37 839,0	
3644	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3645	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан
3646	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3647	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3648	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3649	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3650	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3651	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3652	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3653	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3654	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				3 552 452,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 02-03-132. Жетысуский район остановка №1711 "ул.Мусоргского"								
3655	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	18,7	420,0	7 854,0	
3656	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,6	67,0	1 246,0	
3657	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,2	4 389,0	27 212,0	Казахстан
3658	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	103,7	792,0	82 130,0	
3659	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,412	39 546,0	16 293,0	Казахстан
3660	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	103,7	25,0	2 593,0	
3661	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	103,7	53,0	5 496,0	Казахстан
3662	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3663	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	59,4	1 100,0	65 340,0	
3664	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0476	216 599,0	10 310,0	
3665	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	107	677,0	72 439,0	Казахстан
3666	12	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	17	16 467,0	279 939,0	
3667	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	17,34	2 210,0	38 321,0	Казахстан
3668	14	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42,4	591,0	25 058,0	
3669	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42,4	4 014,0	170 194,0	Казахстан
3670	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3671	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3672	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3673	19	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3674	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3675	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3676	22	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	19,386	11 846,0	229 647,0	
3677	23	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	42,6492	460,0	19 619,0	
3678	24	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1 535,3712	66,0	101 334,0	
3679	25	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	28,72	163,0	4 681,0	
3680	26	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	17,95	7 304,0	131 107,0	
3681	27	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	71,8	1 026,0	73 667,0	
3682	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,077	5 003,0	5 388,0	Казахстан
3683	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,077	5 039,0	5 427,0	Казахстан
3684	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,6155	5 112,0	8 258,0	Казахстан
3685	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,0005	3 233,0	22 633,0	Казахстан
3686	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,59235	36,0	21,0	Казахстан
3687	33	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,060312	208 882,0	12 598,0	
3688	34	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71,8	2 218,0	159 252,0	
3689	35	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	71,8	3 622,0	260 060,0	
3690	36	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022617	208 882,0	4 724,0	
3691	37	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71,8	2 444,0	175 479,0	
3692	38	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	71,8	3 070,0	220 426,0	
3693	39	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022617	208 882,0	4 724,0	
3694	40	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71,8	2 515,0	180 577,0	
3695	41	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	71,8	527,0	37 839,0	
3696	42	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
3697	43	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
3698	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3699	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3700	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3701	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3702	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3703	51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3704	52	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3705	53	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3706	54	274-102-0101005 СирСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 624 779,0	
			Локальная смета 02-03-133. Жетысуский район остановка №1724 "Сквер"					
3707	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,9	420,0	8 778,0	
3708	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,9	67,0	1 400,0	
3709	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7	4 389,0	30 723,0	Казахстан
3710	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	116,2	792,0	92 030,0	
3711	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,464	39 546,0	18 349,0	Казахстан
3712	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	116,2	25,0	2 905,0	
3713	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	116,2	53,0	6 159,0	Казахстан
3714	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3715	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	25,5	1 100,0	28 050,0	
3716	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0945	216 599,0	20 469,0	
3717	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	120	677,0	81 240,0	Казахстан
3718	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25,5	591,0	15 070,0	
3719	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,5	4 014,0	102 357,0	Казахстан
3720	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3721	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3722	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3723	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3724	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3725	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3726	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,045	11 846,0	107 147,0	
3727	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	19,899	460,0	9 154,0	
3728	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	716,364	66,0	47 280,0	
3729	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,4	163,0	2 184,0	
3730	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,375	7 304,0	61 171,0	
3731	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	33,5	1 026,0	34 371,0	
3732	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,5025	5 003,0	2 514,0	Казахстан
3733	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,5025	5 039,0	2 532,0	Казахстан
3734	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,75375	5 112,0	3 853,0	Казахстан
3735	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,26625	3 233,0	10 560,0	Казахстан
3736	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,276375	36,0	10,0	Казахстан
3737	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02814	208 882,0	5 878,0	
3738	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33,5	2 218,0	74 303,0	
3739	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	33,5	3 622,0	121 337,0	
3740	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010552	208 882,0	2 204,0	
3741	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33,5	2 444,0	81 874,0	
3742	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	33,5	3 070,0	102 845,0	
3743	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010552	208 882,0	2 204,0	
3744	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33,5	2 515,0	84 252,0	
3745	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	33,5	527,0	17 654,0	
3746	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
3747	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 081,0	33 296,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3748	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3749	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3750	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3751	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3752	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3753	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3754	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3755	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3756	52	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 427 006,0	
			Локальная смета 02-03-134. Жетысуский район остановка №1749 "ул.Пестковского"					
3757	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	41,2	420,0	17 304,0	
3758	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	41,2	67,0	2 760,0	
3759	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	13,7	4 389,0	60 129,0	Казахстан
3760	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	229,1	792,0	181 447,0	
3761	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,916	39 546,0	36 224,0	Казахстан
3762	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	229,1	25,0	5 728,0	
3763	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	229,1	53,0	12 142,0	Казахстан
3764	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3765	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	48,9	1 100,0	53 790,0	
3766	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1841	216 599,0	39 876,0	
3767	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	233	1 043,0	243 019,0	Казахстан
3768	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	48,9	591,0	28 900,0	
3769	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48,9	4 014,0	196 285,0	Казахстан
3770	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3771	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3772	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3773	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3774	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3775	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3776	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	12,393	11 846,0	146 807,0	
3777	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	27,2646	460,0	12 542,0	
3778	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	981,5256	66,0	64 781,0	
3779	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	18,36	163,0	2 993,0	
3780	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,475	7 304,0	83 813,0	
3781	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	45,9	1 026,0	47 093,0	
3782	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,6885	5 003,0	3 445,0	Казахстан
3783	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,6885	5 039,0	3 469,0	Казахстан
3784	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,03275	5 112,0	5 279,0	Казахстан
3785	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,47525	3 233,0	14 468,0	Казахстан
3786	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,378675	36,0	14,0	Казахстан
3787	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,038556	208 882,0	8 054,0	
3788	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	45,9	2 218,0	101 806,0	
3789	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	45,9	3 622,0	166 250,0	
3790	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014459	208 882,0	3 020,0	
3791	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	45,9	2 444,0	112 180,0	
3792	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	45,9	3 070,0	140 913,0	
3793	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014459	208 882,0	3 020,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3794	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	45,9	2 515,0	115 438,0	
3795	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	45,9	527,0	24 189,0	
3796	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
3797	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
3798	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3799	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3800	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3801	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3802	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3803	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3804	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3805	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3806	52	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 113 947,0	
			Локальная смета 02-03-135. Жетысуский район остановка №1775 "пересечение Жетысуская/Колпаковского"					
3807	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	32,1	420,0	13 482,0	
3808	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	32,1	67,0	2 151,0	
3809	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	10,7	4 389,0	46 962,0	Казахстан
3810	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	178,4	792,0	141 293,0	
3811	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,712	39 546,0	28 157,0	Казахстан
3812	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	178,4	25,0	4 460,0	
3813	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	178,4	53,0	9 455,0	Казахстан
3814	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3815	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	43,5	1 100,0	47 850,0	
3816	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1385	216 599,0	29 999,0	
3817	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	182	1 043,0	189 826,0	Казахстан
3818	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	43,5	591,0	25 708,0	
3819	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43,5	4 014,0	174 609,0	Казахстан
3820	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3821	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3822	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3823	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3824	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3825	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3826	20	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	9,585	11 846,0	113 544,0	
3827	21	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,087	460,0	9 700,0	
3828	22	412-102-0118 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	759,132	66,0	50 103,0	
3829	23	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	14,2	163,0	2 315,0	
3830	24	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	8,875	7 304,0	64 823,0	
3831	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	35,5	1 026,0	36 423,0	
3832	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,5325	5 003,0	2 664,0	Казахстан
3833	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,5325	5 039,0	2 683,0	Казахстан
3834	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,79875	5 112,0	4 083,0	Казахстан
3835	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,46125	3 233,0	11 190,0	Казахстан
3836	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,292875	36,0	11,0	Казахстан
3837	31	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02982	208 882,0	6 229,0	
3838	32	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	35,5	2 218,0	78 739,0	
3839	33	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	35,5	3 622,0	128 581,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3840	34	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011182	208 882,0	2 336,0	
3841	35	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	35,5	2 444,0	86 762,0	
3842	36	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	35,5	3 070,0	108 985,0	
3843	37	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011182	208 882,0	2 336,0	
3844	38	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	35,5	2 515,0	89 282,0	
3845	39	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	35,5	527,0	18 708,0	
3846	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3847	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 081,0	20 810,0	Казахстан
3848	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3849	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3850	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3851	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3852	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3853	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3854	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3855	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3856	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 737 970,0	
			Локальная смета 02-03-136. Жетысуский район остановка №1797 "ул.Казыбаева"					
3857	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	181,6	420,0	76 272,0	
3858	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	181,6	67,0	12 167,0	
3859	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	60,5	4 389,0	265 534,0	Казахстан
3860	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	1 008,8	792,0	798 970,0	
3861	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	4,036	39 546,0	159 608,0	Казахстан
3862	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 008,8	25,0	25 220,0	
3863	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 008,8	53,0	53 466,0	Казахстан
3864	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3865	9	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,944	497 776,0	469 901,0	
3866	10	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	68	1 582,0	107 576,0	
3867	11	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	1 012	2 726,0	2 758 712,0	Казахстан
3868	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	68	591,0	40 188,0	
3869	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	68	4 014,0	272 952,0	Казахстан
3870	14	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3871	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3872	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3873	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3874	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3875	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3876	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
3877	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
3878	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
3879	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
3880	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
3881	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
3882	41	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 081,0	8 324,0	Казахстан
3883	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3884	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3885	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3886	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3887	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3888	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3889	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3890	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3891	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				5 213 339,0	
			Локальная смета 02-03-137. Жетысуский район остановка №1823-1824 "ул.Жансугурова"					
3892	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	94,7	420,0	39 774,0	
3893	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	94,7	67,0	6 345,0	
3894	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31,6	4 389,0	138 692,0	Казахстан
3895	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	387,6	792,0	306 979,0	
3896	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,656	39 546,0	105 034,0	Казахстан
3897	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	387,6	25,0	9 690,0	
3898	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	387,6	53,0	20 543,0	Казахстан
3899	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	Казахстан
3900	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	96,6	1 100,0	106 260,0	
3901	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2984	216 599,0	64 633,0	
3902	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	114	677,0	77 178,0	Казахстан
3903	12	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	281	1 043,0	293 083,0	Казахстан
3904	13	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	96,6	591,0	57 091,0	
3905	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	96,6	4 014,0	387 752,0	Казахстан
3906	15	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3907	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3908	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3909	18	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3910	19	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3911	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3912	41	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
3913	42	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 081,0	12 486,0	Казахстан
3914	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3915	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3916	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3917	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3918	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3919	50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3920	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3921	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3922	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 793 221,0	
			Локальная смета 02-03-138. Жетысуский район остановка №1827 "ул.Ленского"					
3923	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,8	4 389,0	43 012,0	Казахстан
3924	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	163,2	53,0	8 650,0	Казахстан
3925	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3926	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	167	677,0	113 059,0	Казахстан
3927	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	22,9	4 014,0	91 921,0	Казахстан
3928	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3929	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3930	17	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3931	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3932	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0		Казахстан
			ИТОГО				337 442,0	
Локальная смета 02-03-139. Жетысуский район ТПУ "Алтын Орда и ТПУ "Райымбек батыра"								
3933	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20164	296 799,0	59 847,0	Казахстан
3934	11	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	71	1 721,0	122 191,0	Казахстан
			ИТОГО				182 038,0	
			Всего по акту				223 913 508,0	
			ИТОГО по АКТАМ:				223 913 508,00	
			В том числе:					
			СМР				223 913 508,00	
			Оборудование					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%				15 002 205,04	
			Сметная прибыль 5%				11 945 785,65	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				7 167 471,39	
			Итого по части II в сметных ценах:				258 028 970,08	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 5,55 %				14 320 607,84	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 16,65 %				42 961 823,52	
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 16,65 %				42 961 823,52	
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 16,67 %				43 013 429,31	
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 16,68 %				43 039 232,21	
			в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 16,68 %				43 039 232,21	
			в том числе на I квартал 2027 г., доля - 11,12 %				28 692 821,47	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			на III квартал 2025 г., доля - 5,55 %, к - 1,0587				15 161 227,52	
			на IV квартал 2025 г., доля - 16,65 %, к - 1,079				46 355 807,58	
			на I квартал 2026 г., доля - 16,65 %, к - 1,0992				47 223 636,41	
			на II квартал 2026 г., доля - 16,67 %, к - 1,1198				48 166 438,14	
			на III квартал 2026 г., доля - 16,68 %, к - 1,1407				49 094 852,18	
			на IV квартал 2026 г., доля - 16,68 %, к - 1,162				50 011 587,83	
			на I квартал 2027 г., доля - 11,12 %, к - 1,1835				33 957 954,21	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				289 971 503,87	
			- в том числе на 2025 г.				61 517 035,10	
			- в том числе на 2026 г.				194 496 514,56	
			- в том числе на 2027 г.				33 957 954,21	
			Итого по частям I-III в сметных ценах:				258 028 970,08	
			Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:				289 971 503,87	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ				284 172 073,80	
			Итого налог на добавленную стоимость				34 100 648,86	
			ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА				318 272 722,66	

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы", 250940025533** **Диханбаев Е.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: **Вр.и.о директора ТОО "Промстрой-Энерго", 031040000364** **Молдахметов Б.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Батыс-Алга LTD" **Балгабаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" **Муханов Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)