Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"

Строительство для купания скотов в сельском округе Монтайтас г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23/2					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство для купания скотов в сельском округе Монтайтас г.Арыс, Туркестанской области	3 798 259,080	3 391 303							406 956	3 798 259,080
Итого:	3 798 259,080	**3 391 303**							**406 956**	**3 798 259,080**

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХНАДЗОР:** **АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
Садыков Г.

Директор ТОО "Expert Group-KZ"
Ауелбеков М.І

Директор ТОО "СоюзПроектГрупп"
Алипбек О.

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"
Сабден Н.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство для купания скотов в сельском округе Монтайтас г.Арыс, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Ванна для купания скотов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23**

Акт выполненных работ №2

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ОГРАЖДЕНИЕ										
1	1	Е11-100113-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2 забора	116,4	1268,98	15,35	140095	1695	19235	107853	267784	
						1079,4	6,08	119166	671		19836		
2	2	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,71296	54851		93958		93958	7517	101474	
3	3	С121-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,148976	53018		60916		60916	4873	65790	
4	4	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8336	8850,03	58,03	25077	164	22365	2359	29632	
						899,34	25,86	2548	73		2195		
	4.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0028	70347				199,34			
	4.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0048	74732				359,99			
	4.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,019	1148499				21804,39			
5	5	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	116,4	473,85	1,6	52313	176	19038	26555	85178	
						299,88	0,79	33107	87		6309		
	5.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,808	458				13652,06			
6	6	Е11-100113-0306 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	11,904	3291,97	39,22	39186	467	4467	30993	75795	
						2877,49	15,4	34254	183		5614		
7	7	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41288	54851		22603		22603	1808	24411	
8	8	С121-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12524	53018		6640		6640	531	7171	
9	9	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,532	8850,03	58,03	4708	31	4199	443	5563	
						899,34	25,86	478	14		412		
	9.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0065	70347				37,42			
	9.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0089	74732				67,59			
	9.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0036	1148499				4093,71			

10	10	С121-868801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1824	497904		90818		90818		98065	
											7265		
11	11	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,904	473,85	1,6	5641	19	2052	2863	9184	
						299,88	0,79	3570	9		688		
	11.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,2141	458				1472,05			
			Итого по разделу 1. ОГРАЖДЕНИЕ									770965	
			Раздел 2. ФУНДАМЕНТ										
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	17128,78	1111,53	1028	67	884	83	1200	
						1278,45	244,94	77	15		89		
	12.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	12751				780,36			
13	13	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,23	41271,2	5558,33	9492	1278	4454	3841	14401	
						16349,41	2006,01	3760	461		1067		
	13.1	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2335	16554				3864,53			
14	14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00329	308407		1015		1015		1096	
											81		
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	221796		177		177		192	
											14		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00013	228894		30		30		32	
											2		
17	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00093	20123,2	1379,72	19	1	0	16	38	
						18555,48	386	17	0		3		
18	18	Е11-0900601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,008561	59392,39	2726,64	508	23	34	314	888	
						52704,6	488,29	451	4		66		
19	19	С121-130814-1901	Сварная решетка	т	0,008561	540882		4624		4624		4994	
											370		
20	20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,248269	988,3	1,05	226	0	33	184	410	
						773,91	0,52	192	0		30		
	20.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0611	458				27,97			
21	21	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	167		668		668		721	
											53		
			Итого по разделу 2. ФУНДАМЕНТ									23972	
			Раздел 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
22	22	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	115,168682	154,57	146,16	17801	16833	0	3786	23314	
						8,41	37,25	968	4290		1727		
23	23	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,561918	2018,02	0	7188	0	0	5175	13352	
						2018,02	0	7188	0		989		
24	24	Е11-010107-1002	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	38	145,9	0	5544	0	0	3992	10299	
						145,9	0	5544	0		763		
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8	161,77	76,23	615	290	0	331	1021	
						85,54	35,46	325	135		76		
26	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,419057	877,72	0	10023	0	0	7216	18618	
						877,72	0	10023	0		1379		
27	27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,82	35,2	35,2	1859	1859	0	495	2543	
						0	13,02	0	688		188		

28	28	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	100 м3 грунта	52,82	17,38	17,38	918	918	0	244	1288	
						0	6,43	0	340		93		
29	29	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	100 м3 уплотненного грунта	52,82	161,77	76,23	8544	4026	0	4602	14198	
						85,54	35,46	4518	1873		1052		
30	30	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	100 м3 уплотненного грунта	52,82	80,8	69,74	4268	3683	74	994	5683	
						9,66	16,48	510	871		421		
	30.1	2113-0703-1405	Вода техническая*	м3	5,282	14		*		73,95		*	
31	31	E11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	100 м3 грунта	54,491543	67,64	67,64	3686	3686	0	849	4898	
						0	21,64	0	1179		363		
32	32	E11-010107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	100 м3 грунта	54,491543	56,54	56,54	3081	3081	0	710	4094	
						0	18,09	0	986		303		
33	33	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	100 м3 уплотненного грунта	54,491543	161,77	76,23	8815	4154	0	4747	14647	
						85,54	35,46	4661	1932		1085		
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									113023	
			Раздел: 4. ПРОКЛАДКА ТРУБ										
34	34	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	359018,56	106789,12	13643	4058	104	10549	26127	
						249484	30919,81	9480	1175		1935		
35	35	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,38	1646		63173		63173		68227	
											5054		
36	36	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2086,99	82,47	2087	82	327	1701	4091	
						1677,2	40,53	1677	41		303		
37	37	C123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26234		26234		26234		28333	
											2099		
38	38	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 -под задвижку. Устройство	м3	0,016	20740,23	1010,05	332	16	246	69	433	
						4377,34	367,58	70	6		32		
	38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0163	13575				221,54			
39	39	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,04	537		558		558		603	
											45		
40	40	C121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	167		668		668		721	
											53		
41	41	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2514		20112		20112		21721	
											1609		
42	42	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1436,89	922,7	11495	7382	0	6102	19005	
						514,19	256,31	4114	2050		1408		
43	43	C123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1444		11552		11552		12476	
											924		
44	44	E11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2117,54	1358,67	2118	1359	0	1125	3502	
						758,86	377,55	759	378		259		
45	45	C123-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10	шт.	1	2416		2416		2416		2609	
											193		
46	46	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка	т стальных элементов	0,2436	764602,52	7187,72	186257	1751	169361	18271	220890	
						62171,2	1391,53	15145	339		16362		
	46.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 30 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2436	686925				167334,93			
			Итого по разделу: 4. ПРОКЛАДКА ТРУБ									408738	
			Раздел: 5. МУСОРОУЛОВИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д 1500										

47	47	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,7	30751,54	7191,69	52278	12226	19666	25156	83628	
				м3 конструкций колодца		11991,51	2955,6	20386	5025		6195		
	47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,884	15489				13692,28			
48	48	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	17223		17223		17223		18601	
				шт.							1378		
49	49	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14597		14597		14597		15765	
				шт.							1168		
50	50	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	16382		28764		20764		22425	
				шт.							1661		
51	51	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14996		14996		14996		16196	
				шт.							1200		
52	52	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	2460		7380		7380		7970	
				шт.							590		
53	53	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4026		4026		4026		4348	
				шт.							322		
54	54	Е11-100201-0101	Щиты -крышки деревянные. Укладка над подпольными каналами		0,2920985	336,43	126,83	98	37	0	70	181	
				м2		218,4	54,6	61	16		13		
55	55	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм		0,2920985	1288		376		376		406	
				м2							30		
56	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка		2	1436,89	922,7	2874	1845	0	1526	4751	
				шт.		514,19	256,31	1028	513		352		
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	2222		4444		4444		4880	
				шт.							356		
58	58	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм. Укладка		0,001	359018,56	106789,12	359	107	3	278	688	
				км трубопровода		249484	30919,81	249	31		51		
59	59	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,01	1646		1662		1662		1795	
				м							133		
60	60	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	16356		16356		16356		17664	
				комплект							1308		
61	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками		0,801	28334,25	8,16	16288	7	13238	2868	20680	
				м3 подстилающего слоя		3799,08	0	3043	0		1532		
	61.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2483	3636				902,86			
	61.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	13575				11091,05			
	61.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,602	766				1227,13			
62	62	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,4	14297		5719		5719		6176	
				м3							458		
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,07792	875,56	19,75	9699	219	6355	2935	13645	
				м2 поверхности		281,17	2,7	3126	30		1011		
	63.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,587	223				5928,9			
			[illegible] 5. [illegible]									239719	
			[illegible] 6. [illegible]										
64	64	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,47	21960,17	9198,29	32281	13668	3297	20704	57224	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10419,36	3807,13	15316	5596		4239		
	64.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1955	13575				2654,05			
65	65	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	17223		17223		17223		18601	
				шт.							1378		
66	66	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14597		14597		14597		15765	

				шт.								1168	
67	67	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597		14597		14597		15765	
											1168		
68	68	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14996		14996		14996		16196	
											1200		
69	69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460		2657	
											197		
70	70	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581954		9940		9940		10735	
											795		
71	71	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	908,3	1,05	450	1	66	307	817	
						773,91	0,52	383	0		61		
	71.1	2204-0201-0616	Краска масляная готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	458				55,81			
72	72	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16356		16356		16356		17664	
											1308		
73	73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680	
						3799,08	0	3043	0		1532		
	73.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2483	3636				902,86			
	73.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	13575				11091,05			
	73.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	т	1,602	766				1227,13			
74	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,49536	875,56	19,75	8314	188	5447	2516	11696	
						282,17	2,7	2679	26		866		
	74.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22,7889	223				5081,92			
75	75	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	21960,17	9298,29	15372	6509	1570	9859	27250	
						10419,36	3807,12	7294	2665		2018		
	75.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0931	13575				1263,83			
76	76	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8993		8993		8993		9712	
											719		
77	77	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10323		10323		10323		11149	
											826		
78	78	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7445		7445		7445		8041	
											596		
79	79	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	6836		6836		6836		7383	
											547		
80	80	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460		2657	
											197		
81	81	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581954		9940		9940		10735	
											795		
82	82	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	908,3	1,05	450	1	66	307	817	
						773,91	0,52	383	0		61		
	82.1	2204-0201-0616	Краска масляная готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	458				55,81			
83	83	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16356		16356		16356		17664	
											1308		
84	84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680	
						3799,08	0	3043	0		1532		
	84.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2483	3636				902,86			
	84.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	13575				11091,05			

	84.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,602	766				1227,13			
85	85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,7824	875,56 282,17	19,75 2,7	5938 1914	134 18	3891	1797 615	8354	
	85.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,2778	223				3629,94			
			Итого по разделу 6. [illegible]									312342	
			Раздел 7. [illegible]										
86	86	Е11-051401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	12,4	5532,02 1597,59	969,34 313,95	68597 19810	12020 3893	36767	21570 7213	97300	
	86.1	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,772	2869				36642,87			
87	87	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,56	29475,86 10013	7142,12 2933,6	281789 95724	68279 28045	117786	122532 32346	436667	
	87.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4779	15489				84846,88			
88	88	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	29069		116276		116276	9302	125578	
89	89	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21404		85616		85616	6849	92465	
90	90	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21404		85616		85616	6849	92465	
91	91	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27172		108688		108688	8695	117383	
92	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2460		9840		9840	787	10627	
93	93	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4026		16104		16104	1288	17392	
94	94	Е11-100201-0101	Щиты -крышки деревянные. Укладка над подпольными каналами	м2	1,168394	336,43 210,4	126,03 54,6	393 246	147 64	0	279 54	725	
95	95	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,168394	1288		1505		1505	120	1625	
96	96	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16356		65424		65424	8234	70658	
97	97	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	20334,25 3799,88	8,16 0	68151 12172	26 0	52953	11442 6127	82720	
	97.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9932	3636				3611,42			
	97.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2681	13575				44364,19			
	97.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	6,408	766				4908,53			
98	98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,7376	875,56 282,17	19,75 2,7	43548 14035	982 134	28531	13177 4538	61263	
	98.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	119,3702	223				26619,56			
99	99	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	96	826,09 455,29	364,36 245,88	79304 43708	34979 23605	618	56542 10868	146714	
	99.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт	2,4192	253				612,06			
100	100	Е11-460301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	16	974,61 537,7	420,04 285,06	15594 8603	6721 4561	270	11058 2132	28784	
	100.1	2113-0812-0504	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм ГОСТ 26339-84	шт	0,3328	799				265,91			

101	101	E11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные. диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0132	358956,95 341280	6042,17 3695,95	4738 4505	80 49	153	4508 748	9986	
102	102	C123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	13,3056	1046		13918		13918	1113	15031	
103	103	E11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм -ФЛЮГАРКА. Установка надшахтами	100шт	8	3084,87 477,79	44,92 14,19	24679 3822	359 113	20497	3857 2283	30819	
	103.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт. d=200 мм	шт	8	2464				19712			
			Итого по разделу: 7. ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2000 -4шт									1438282	
			Раздел: 8. ГЕКПЛАВ										
104	104	E11-010107-0819	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	34,5	74,39 62,1	12,29 3,96	2567 2142	424 137	0	1641 337	4544	
105	105	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,98	50,22 0	50,22 18,57	200 0	200 74	0	53 20	273	
106	106	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,6	161,77 85,54	76,23 35,46	421 222	198 92	0	227 52	699	
107	107	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	39,6	191,19 45,43	145,61 40,14	7571 1799	5766 1589	6	3659 898	12129	
	107.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4158	14				5,82			
108	108	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,9004	1345		7936		7936	635	8571	
			Итого по разделу: 8. ГЕКПЛАВ									26216	
			ИТОГО:					2515248	222237	1761671	571013	3333156	
								531338	94076		246898		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,4 %		46664				3379826	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		23659				3403485	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68078				3471555	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9788417829084									3391302,78	
			НДС			12 %		406956,33					
			Итого с НДС									3798259,08	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабден Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

Садыков Г.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Expert Group-KZ" Ауелбеков М
(должность, фамилия, имя, отчество), индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Директор ТОО "СоюзПроектГрупп" Алиябек О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №