20.10.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр.Лесозавод в г.Павлодар"**

Договор подряда (контракт) **Договор подряда (контракт) №54/25 от 09.06.2025 г.**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140013382	170640026988			№54/25	09.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр.Лесозавод в г.Павлодар"	**6 247 992,51**	**6 247 992,51**	**5 578 564,74**				**669 427,77**	**6 247 992,51**
Удержание аванса 30%		**7 659 000,00**	**6 838 392,86**				**820 607,14**	**7 659 000,00**
Удержание гарантийного взноса 5%		**312 399,63**	**278 928,24**				**33 471,39**	**312 399,63**
К оплате		**-1 723 407,12**	**-1 538 756,36**				**-184 650,76**	**-1 723 407,12**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
БИН060140013382

Руководитель _____ **Кравцев К.О.**

Программный комплекс АВС (редакция 2025.2)
Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 060140013382 тел.+216321

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр.Лесозавод в г.Павлодар"

Объект: "Строительство сетей водопровода хозпитьевой воды в мкр.Лесозавод в г.Павлодар"

Договор о государственных закупках работ №54/25 от 09.06.2025 г.

Акт №1 от 05.11.2025г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1)

на Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1					
		Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**					
			Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**130,0**	**377**	**49 010**	
2	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**130,0**	**98**	**12 740**	
3	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**80**	**658**	**52 640**	
4	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**224,4**	**1 521**	**341 312**	**Казахстан**
5	26	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**2**	**9 489**	**18 978**	
6	27	242-101-0704001 *СпрСЦ 02.2025*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV**	**шт.**	**1**	**71 020**	**71 020**	**Казахстан**

7	34	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0029	4 340 584	12 588	
8	35	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816	2 816	Казахстан
9	39	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	1	5 320	5 320	
10	40	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864	29 184	Казахстан
11	41	6301-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	1	12 546	12 546	
12	42	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	11 978	Казахстан
13	45	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	5 137	25 685	
14	46	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 607	8 035	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1				653 852	
			Нулевая смета №1 к локальной смете №2-1					
			ДОБАВИТЬ				4 021 262	
15	1	6301-0802-0501 Кклим = 1,12	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	220	16594	3 650 680	
16	2	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	42989	42 989	Казахстан
17	3	6301-0402-0106 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	25517	25 517	
18	4	242-101-0306	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	189439	189 439	Казахстан
19	5	1122-0301-0303 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	3	5136	15 408	
20	6	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1"	шт.	1	1721	1 721	Казахстан
21	7	241-215-0133	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	1	1721	1 721	Казахстан

22	8	241-215-0134	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/2″	шт.	1	2730	2 730	Казахстан
23	9	1122-0301-0303 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	3	5136	15 408	
24	10	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1353	4 059	Казахстан
25	11	6114-0204-0101 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1884	1 884	
26	12	6114-0204-0102 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2217	4 434	
27	13	6114-0204-0103 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	2676	5 352	
28	14	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7767	7 767	Казахстан
29	15	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8895	8 895	Казахстан
30	16	242-303-0105	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	14066	14 066	Казахстан
31	17	242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	14596	29 192	Казахстан
			ИТОГО по Нулевой смете к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1				4 021 262	

Всего по акту	**4 675 114**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -7,5%	350 634
Сметная прибыль (5)%	251 287
Непредвиденные работы и затраты (3)%	150 772
Итого в текущих ценах 2024 г.	**5 427 807**
в том числе II квартал 2025г -50%	2 713 904
в том числе III квартал 2025г -50%	2 713 904
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**5 692 413**
на II квартал 2025г -50%, К= 1,0388	2 819 203
на III квартал 2025г -50%, К= 1,0587	2 873 210
Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**5 692 413**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	5 578 564,74
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	669 427,77
	Итого по акту с учетом НДС	**6 247 992,51**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "TSV Company"

БИН 160640003334

Эксперт **Джуматаев Е.А.**

(аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022г. №KZ45VJE00073883 от 22.04.2022г.)

(аттестат № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г. №KZ07VJE00074276 от 13.05.2022г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий производственным сектором **Даиров Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Нияз Б.Е.**

(аттестат №KZ26VJE00094401 от 05.06.2025г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)