Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова"
Подрядчик: ТОО "LED Impress Lighting"

Наименование объекта и его адрес: Услуги по установке декоративного освещения жилых домов;

Статья: Освещение улиц населенных пунктов-программа 008

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за **НОЯБРЬ** 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	финансирования наименование	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		46	**07.10.2025**	МБ			

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по подсветке зданий	**33 673 000,00**	**17 006 250**							**2 040 750**	**19 047 000,00**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова"
Аким Н. Тлеубеков

М.П.

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "LED Impress Lighting" **Ж. Уразалиев**

М.П.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона г. Астана, г. Косшы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "LED Impress Lighting"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Работы по подсветке зданий
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №50 от 26.03.2025г.

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0604-0603	Монтаж светового прибора(светильник, прожектор)	шт.	250	3938	984 500	
2	2	590-000-0000 (кпл)	Световой прибор -50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт	231	15500	3 580 500	
3	3	590-000-0000 (кпл)	Светодиодный узконаправленный прожектор 24 Вт 10 гр	шт	10	25446	254 460	
4	4	590-000-0000 (кпл)	Светодиодный узконаправленный прожектор 48 Вт 5 гр	шт	9	58568,48	527 116	
5	5	252-207-0702	Кронштейн для световых приборов	шт.	240	4571	1 097 026	
6	6	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	258	2511	647 838	
7	7	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	258	1187	306 246	
8	8	1308-0403-1501	Монтаж трубы (гофры)	м	2200	399	877 800	
9	9	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2200	88	193 600	
10	10	6401-0201-0807	Монтаж кабеляв проложенных трубах, блоках и коробах	м	2200	2078	4 571 600	
11	11	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	330	751	247 830	Казахстан
12	12	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	1870	325	607 750	Казахстан

13	13	6401-0303-0507	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод, сечение до 150 мм2	жила	2154	1912	4 118 448	
14	14	1219-0101-0102	Пробивка отверстий для болтов, шурупов, дюбелей	отверстие	3080	386	1 188 880	
15	15	1109-0401-0202	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей	болт	3080	377	1 161 160	
16	16	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	3080	104	320 320	
17	17	314-504-0105	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	42,0508	19826	833 699	

			Итого:				21 518 773	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			12 937 730	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			18 793 790	
			машины и механизмы	Тенге			855 259	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			210 675	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 363 708	
			оборудование	Тенге			4 362 076	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			6 818	

Всего		21 518 773
Итого с общеплощадочными затратами		21 518 773
Сметная прибыль (5%)		857 835
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.		22 376 608
Коэффициент скидки	*0,76000125533*	17 006 250
НДС (12%)		2 040 750
Всего по акту		19 047 000,00

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима поселка Касыма Кайсенова"
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова

Аким _____ Н. Тлеубеков

Подрядчик:
ТОО "LED Impress Lighting"

Директор _____ Ж. Уразалиев