Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Строительства и его адрес: «Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Булгакова от улицы С.Бейбарыс до улицы Саяхат-25 в г.Кызылорда»

Согласно договора № 72 от 14.02.2025 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 72	14.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Булгакова от улицы С.Бейбарыс до улицы Саяхат-25 в г.Кызылорда»	**76 642 155,90**	49 383 933,71	55 310 005,75	-	-	-		5 926 072,04	55 310 005,75
Аванс 30 %	22 992 646,77	14 815 180,11	16 593 001,73					1 777 821,61	16 593 001,73
Итого к оплате (с учетом аванса)	**53 649 509,13**	34 568 753,60	**38 717 004,03**					4 148 250,43	**38 717 004,03**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Заведующий сектора Шокенов Б. М.

Директор Алтынбекулы А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орда Капитал Строй»

Эксперт Саменов А.У.

Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Стройка: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Булгакова от улицы С.Бейбарыс до улицы Саяхат-25 в г.Кызылорда»***

Объект: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Булгакова от улицы С.Бейбарыс до улицы Саяхат-25 в г.Кызылорда»***

Договор подряда (контракт) № 72 от 14.02.2025г.

А К Т № 2

за июнь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41097861**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1271147	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*623805*	
			машины и механизмы	тенге			4025773	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*572147*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35800941	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	433			
		Раздел 1.	**Дорожная одежда**				**41097861**	
1	14	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,3**	**193 028**	**1023048**	
2	15	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**5 886,24**	**2 721**	**16016459**	
3	16	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**5 886,24**	**1 143**	**6727972**	
4	17	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,76**	**193 028**	**339729**	
5	18	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**5 883,19**	**2 888**	**16990653**	
		Итого						**41097861**
		Оборудования						**0**
		Без оборудования						**41 097 861**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,7%	тенге				2 342 578
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					793 558
		Итого						**44 233 997**
	8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге				2 172 022
	9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				1 327 020
			Итого по части III в сметных ценах:	тенге				**47 733 039**
			Итого по части III в прогнозных ценах на 2024 К=1,0557	тенге				**50 391 769**
			Понижающий коэфицент К=0,98	тенге				**49 383 933,71**
	19	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге				**5 926 072,04**
			Итого по смете	тенге				**55 310 005,75**
			Аванс 30%	**тенге**				**16 593 001,73**
			Итого к оплате:	**тенге**				**38 717 004,03**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Директор **Алтынбекулы А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заведующий сектора **Шокенов Б. М.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Орда Капитал Строй»

Эксперт **Самеров А.У.**

KZ18VJE00054872; KZ45VJE00054871; KZ56VJE00027901 от 26.05.2020 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Блеск Мастер»

Директор **Тулепов Г.У.**

Приказом №3 от 23.10.2024г.