Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области",КАЗАХСТАН, 130000, г.Актау, 14 мкр,, дом 1, тел.: 8 (7292) 33 53 25** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Ақ жол құрылыс" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік,130505, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, село Таушык, ул.Ардагерлер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д.с. № 12 от 26.08.25 к дог. №17/22 от 07.07.2022г. Мазк-Курык (2 очередь)

Номер документа	Дата составления
00000000578	25.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги от водозабора "МАЭК" до Морского порта Курык (II очередь). Корректировка			Одна услуга	1	1 405 468 560,38	1 405 468 560,38	150 585 917,18
				Итого	1	x	1 405 468 560,38	150 585 917,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Ак жол құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык (II очередь). Корректировка »**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики			код
050140006912	030940002856			17/22	07.07.2022г.				
				№12	26.08.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык (II очередь). Корректировка	**5 533 853 301,76**	**2 305 103 302,79**	**1 254 882 643,20**				**150 585 917,18**	**1 405 468 560,38**
За отчетный месяц			**1 254 882 643,20**				**150 585 917,18**	**1 405 468 560,38**
Удержание аванса по договору			**376 464 792,96**				**45 175 775,15**	**421 640 568,11**
Всего к оплате с НДС			**878 417 850,24**				**105 410 142,03**	**983 827 992,27**

Место печати (при наличии)
Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006912

Руководитель _____ Аминов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Директор Биесинужиев Б.С.,
ТОО "Мунайгазпроект-Сервис", БИН 050240007131, лицензия №17020736 от 07.12.2017г.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Место печати (при наличии)
Подрядчик ТОО "Ак жол құрылыс", БИН 030940002856

Генеральный директор _____ Каримбаев А.К.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Байжанов К.Е.,
ИИН 890802301021, атт.№KZ91VJE00050648 от 07.11.2019г.,
KZ21VJE00050647 от 07.11.2019г., KZ81VJE00051119 от 28.11.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006912, Мангистауская область,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык (II очередь). Корректировка »**

(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык (II очередь). Корректировка »**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №17/22 от 07.07.2022 года. Дополнительное соглашение №12 от 26.08.2025г.

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года

(по ресурсному методу)

на «Реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык (II очередь). Корректировка »

Основание: Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2023 год, тенге.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Смета № 02-01-02 - Дорожная одежда. Остаточные работы и корректировка								
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**832 982 154**	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	11.3.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	21343,70	14 704	313837703,04	Казахстан
2	12.2.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	10326,88	14 704	151846396,47	Казахстан
3	14.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23097,60	15 902	367298054,28	Казахстан
			ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ					
4	23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17306,43	2 124	36758862,00	Казахстан
Смета № 02-01-07 - Автобусная остановка в зонах пересечения и примыкания (ТП 503-0-8.84)								
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**60 806 694**	
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	15	217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м "НОМАТЕКС" 300	м2	17477,72	405	7078477,00	Казахстан
6	17	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийная фракция 0-80 мм С-6	м3	2806,23	5 867	16464144,00	Казахстан
7	19	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2121,05	7 062	14978099,00	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
8	20	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	119,16	8 749	1042533,00	Казахстан
9	21	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	79,44	8 876	705113,00	Казахстан
10	24.3.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	426,28	14 704	6267955,00	Казахстан
11	27.3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	433,83	15 902	6898796,00	Казахстан
			ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ					
12	35	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2437,56	2 124	5177377,00	Казахстан
13	43	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная брусчатка толщиной 70 мм серая (тротуарная плитка 1П7 размерами 240х120х70 мм) ГОСТ 17608-2017	м2	828,00	2 650	2194200,00	Казахстан
			Смета № 02-03-02 - Дорожные знаки и сигнальные столбики, разметку проезжей части					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 579 432**	
			ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					
14	10	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	35,00	6 385	223475,00	Казахстан
15	11	251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	6,00	6 582	39492,00	Казахстан
16	12	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	97,00	12 343	1197271,00	Казахстан
17	13	251-102-0716 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	7,00	25 564	178948,00	Казахстан
18	14	251-102-0721 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.45	шт.	4,00	35 499	141996,00	Казахстан
19	15	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 треугольный 2.1, 2.4, 2.3.1, 2.3.2, А=900 мм	шт.	22,00	12 900	283800,00	Казахстан
20	16	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.31.3, 1.30, 1.8.1, 1.16, А=700 мм	шт.	8,00	8 391	67128,00	Казахстан
21	17	251-101-0211 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 круглый 3.1, 3.24, 3.28, D=900 мм	шт.	5,00	20 896	104480,00	Казахстан
22	18	251-101-0221 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 прямоугольный 5.11.1, 5.12, 5.21.2, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	14,00	18 142	253988,00	Казахстан
23	19	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 квадратный 5.16.1, 5.16.2, В=600 мм	шт.	48,00	10 188	489024,00	Казахстан
24	20	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 прямоугольный 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	2,00	9 711	19422,00	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
25	21	251-101-0239 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	33,00	3 387	111771,00	Казахстан
26	22	251-101-0237 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	13,00	27 228	353964,00	Казахстан
27	23	251-101-0238 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.3, размером 900 мм х 1800 мм	шт.	13,00	44 642	580346,00	Казахстан
28	24	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.8.5, В=700 мм	шт.	13,00	13 929	181077,00	Казахстан
29	25	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 7.13, В=600 мм (таблички)	шт.	3,00	10 188	30564,00	Казахстан
			РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
30	26.3.2	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	46045,63	545	25094866,00	Казахстан
31	27.3.2	251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК	кг	4442,66	545	2421248,00	Казахстан
32	32.3.1	251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	1573,15	2 271	3572628,00	Казахстан
			СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ					
33	34	251-201-0701 РСНБ РК 2022	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	568,00	3 933	2233944,00	Казахстан
			Смета № 06-01-01 - Наружное газоснабжение					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75 153 564**	
		Раздел 1	**Пересечение №1 на ПК39+84,0**				**12 150 552**	
			Трубы					
34	12	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	50,50	31 409	1586154,00	Казахстан
35	14	241-202-0228 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	50,50	100 371	5068736,00	Казахстан
			Футляры					
36	23	241-201-0426 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм	м	22,42	76 609	1717727,00	Казахстан
37	28	241-201-0429 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х64,5 мм	м	20,30	186 096	3777935,00	Казахстан
		Раздел 2	**Пересечение №2 на ПК89+41,6**				**12 866 298**	
			Трубы					
38	79	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	50,50	31 409	1586154,00	Казахстан
39	81	241-202-0228 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	50,50	100 371	5068736,00	Казахстан
			Футляры					
40	90	241-201-0427 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм	м	23,03	95 880	2207925,00	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
41	97	241-201-0429 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х64,5 мм	м	21,51	186 096	4003483,00	Казахстан
		Раздел 3	**Пересечение №3 на ПК110+40,0**				**11 054 392**	
			Трубы					
42	146	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	50,50	31 409	1586154,00	Казахстан
43	148	241-202-0228 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	50,50	100 371	5068736,00	Казахстан
			Футляры					
44	157	241-201-0427 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм	м	13,74	95 880	1317008,00	Казахстан
45	164	241-201-0429 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х64,5 мм	м	16,56	186 096	3082494,00	Казахстан
		Раздел 4	**Пересечение №4 на ПК149+5,5**				**11 211 622**	
			Трубы					
46	213	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	50,50	31 409	1586154,00	Казахстан
47	215	241-202-0228 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	50,50	100 371	5068736,00	Казахстан
			Футляры					
48	224	241-201-0427 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм	м	16,16	95 880	1549421,00	Казахстан
49	229	241-201-0429 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х64,5 мм	м	16,16	186 096	3007311,00	Казахстан
		Раздел 5	**Пересечение №5 на ПК256+53,9**				**19 800 349**	
			Трубы					
50	280	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	50,50	31 409	1586154,00	Казахстан
51	282	241-202-0228 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм	м	130,09	100 371	13057063,00	Казахстан
			Футляры					
52	291	241-201-0427 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм	м	22,42	95 880	2149821,00	Казахстан
53	296	241-201-0429 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х64,5 мм	м	16,16	186 096	3007311,00	Казахстан
		Раздел 6	**Пересечение №6 на ПК271+92,1**				**8 070 351**	
			Трубы					
54	347	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	174,93	31 409	5494439,00	Казахстан
			Футляры					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
55	**355**	**241-201-0427 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х50,8 мм**	**м**	**26,87**	**95 880**	**2575912,00**	**Казахстан**
			Итого в ценах 2024 года				**1 006 521 844**	
			Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
		НДЦС РК 8-04-09-2022 п.1.29	Общеплощадочные затраты	5,1%			51 332 614	
			Итого по главам 1-8				**1 057 854 458**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль	5,0%			52 892 723	
			Непредвиденные работы и затраты (без сметной прибыли от общей стоимости СМР по гл. 1-8)	5,0%			52 892 723	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**1 163 639 904**	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год - 71%, к=1,075	**1,075**			**888 148 156**	
			Итого в прогнозных ценах на 2025 год - 29%, к=1,155	**1,155**			**389 761 186**	
			Итого в текущих ценах				**1 277 909 342**	
			Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом подрядчика	**0,98**			**1 254 882 643,20**	
			НДС	12%			150 585 917,18	
			Итого с НДС				**1 405 468 560,38**	
			удержание аванса по договору	**30%**			**421 640 568,11**	
			К оплате:				**983 827 992,27**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Генеральный директор _____ Каримбаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора: _____ Директор Бисенгужиев Б.С.,

ТОО "Мунайгазпроект-Сервис", БИН 050240007131, лицензия №17020736 от 07.12.2017г.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", БИН 050140006912
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Руководитель _____ Абилов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области" Битимов М.К. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ эксперт Байжанов К.Е.,
ИИН 890802301021, атт.№KZ91VJE00050648 от 07.11.2019г.,
KZ21VJE00050647 от 07.11.2019г., KZ81VJE00051119 от 28.11.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,
№ аттестата, подпись)