*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **"Балқаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Д. Конаева, дом № 75** | **050340006995** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байгазиев, дом № 35 Б, к.65** | **070340002198** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №11 от 12.03.2025 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **2** | **19.05.2025** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района | | | усл. | 1 | 307 043 093,56 | 307 043 093,56 |
| | | | | Итого | 1 | x | 307 043 093,56 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Толенберген К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2025

М.П.

**Заказчик :** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН 050340006995, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 75. Тел.: 87277391252
**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
**Наименование строительства и его адрес**: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

*Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за май 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 050340006995 | 070340002198 | | | 11 | 12.03.2025 года | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области» | 307 043 093,56 | 307 043 093,56 | 274 145 619,25 | | | | 32 897 474,31 | 307 043 093,56 |
| Аванс 30% | | 92 112 928,07 | 82 243 685,77 | | | | 9 869 242,29 | 92 112 928,07 |
| **Всего к оплате** | | **214 930 165,49** | **191 901 933,47** | | | | **23 028 232,02** | **214 930 165,49** |

**Подрядчик**
ТОО "Асан М Компани"
БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

**Заказчик**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского
БИН 050340006995
Руководитель _____ Төлепберген Қ.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Проект"
БИН 150540006690
Директор _____ Жанпеисов Т. Ф.

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**

**Подрядчик:** ТОО "Асан М Компани", БИН 050240015965

**Договор:** №11от 12.03.2025

**Наименование объекта:** « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

# Реестр № 1

актов выполненных работ за май месяц 2025г.

| № пп | № АВР | Наименование работ и затрат | Стоимость АВР, тенге | в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6-1. Внутрипоселковые сети | 307 043 093,56 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | **307 043 093,56** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Принял (Заказчик)**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутрипоселковые сети**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **12.03.2025**

# Акт выполненных работ №1

за **Май 2025** (месяц, год) на **6-1 Наружные сети водопровода** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | 58 863,912717 | 217,0 | 198,0 | 12 773 469,0 | 11 655 055,0 | | | 12 773 469,0 |
| | | | | м3грунта | | 19,0 | 40,0 | 1 118 414,0 | 2 354 557,0 | | | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 1 820,533383 | 5 777,0 | 0,0 | 10 517 221,0 | 0,0 | | | 10 517 221,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 5 777,0 | 0,0 | 10 517 221,0 | 0,0 | | | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | | 737,563951 | 3 581,0 | 0,0 | 2 641 217,0 | 0,0 | | | 2 641 217,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 3 581,0 | 0,0 | 2 641 217,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 1** | | 58 267,552149 | 81,0 | 81,0 | 4 719 672,0 | 4 719 672,0 | | | 4 719 672,0 |
| | | | | м$^3$ грунта | | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 1 165 351,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 30 651 579 | 16 374 727 | 0 | 0 | 30 651 579 |
| | | | | | | | | 14 276 852 | 3 519 908 | 0 | 0 | |
| | | | **Раздел 2: Поселковые сети В1** | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею** | | 3,2578 | 1 521 945,0 | 542 392,0 | 4 958 192,0 | 1 767 004,0 | | | 4 958 192,0 |
| | | | | км трубопровода | | 979 553,0 | 129 679,0 | 3 191 188,0 | 422 468,0 | | | |
| 6 | 7 | 241-201-0614 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм** | | 3 290,378 | 2 714,0 | | 8 930 086,0 | | 8 930 086,0 | | 8 930 086,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110** | | 21,5228 | 1 427 537,0 | 491 116,0 | 30 724 593,0 | 10 570 192,0 | | | 30 724 593,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | мм.Укладка в траншею | кмтрубопровода | | 936 421,0 | 120 353,0 | 20 154 402,0 | 2 590 334,0 | | | |
| 8 | 9 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 10 673,983 | 2 175,0 | | 23 215 913,0 | | 23 215 913,0 | | 23 215 913,0 |
| 9 | 10 | 241-201-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 1 486,215 | 731,0 | | 1 086 423,0 | | 1 086 423,0 | | 1 086 423,0 |
| 10 | 11 | 241-201-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм | м | 9 577,83 | 109,0 | | 1 043 983,0 | | 1 043 983,0 | | 1 043 983,0 |
| 11 | 15 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 23 | 5 882,0<br>5 522,0 | 360,0<br>4,0 | 135 286,0<br>127 006,0 | 8 280,0<br>92,0 | | | 135 286,0 |
| 12 | 16 | 241-208-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 125 мм | шт. | 23 | 3 899,0 | | 89 677,0 | | 89 677,0 | | 89 677,0 |
| 13 | 17 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 93 | 4 881,0<br>4 558,0 | 323,0<br>2,0 | 453 933,0<br>423 894,0 | 30 039,0<br>186,0 | | | 453 933,0 |
| 14 | 18 | 241-208-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 93 | 2 849,0 | | 264 957,0 | | 264 957,0 | | 264 957,0 |
| 15 | 19 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 13 | 4 558,0<br>4 366,0 | 192,0<br>1,0 | 59 254,0<br>56 758,0 | 2 496,0<br>13,0 | | | 59 254,0 |
| 16 | 20 | 241-208-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 13 | 900,0 | | 11 700,0 | | 11 700,0 | | 11 700,0 |
| 17 | 21 | 1122-0801-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 7 124,0<br>6 670,0 | 454,0<br>5,0 | 14 248,0<br>13 340,0 | 908,0<br>10,0 | | | 14 248,0 |
| 18 | 22 | 241-214-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм | шт. | 2 | 3 427,0 | | 6 854,0 | | 6 854,0 | | 6 854,0 |
| 19 | 23 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 52 | 5 882,0<br>5 522,0 | 360,0<br>4,0 | 305 864,0<br>287 144,0 | 18 720,0<br>208,0 | | | 305 864,0 |
| 20 | 24 | 241-214-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 125 мм | шт. | 52 | 2 370,0 | | 123 240,0 | | 123 240,0 | | 123 240,0 |
| 21 | 25 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 102 | 4 881,0<br>4 558,0 | 323,0<br>2,0 | 497 862,0<br>464 916,0 | 32 946,0<br>204,0 | | | 497 862,0 |
| 22 | 26 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 102 | 1 751,0 | | 178 602,0 | | 178 602,0 | | 178 602,0 |
| 23 | 27 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 13 | 4 558,0<br>4 366,0 | 192,0<br>1,0 | 59 254,0<br>56 758,0 | 2 496,0<br>13,0 | | | 59 254,0 |
| 24 | 28 | 241-214-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 13 | 1 011,0 | | 13 143,0 | | 13 143,0 | | 13 143,0 |
| 25 | 30 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 102 | 23 039,0 | | 2 349 978,0 | | 2 349 978,0 | | 2 349 978,0 |
| 26 | 31 | 244-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 42 | 40 352,0 | | 1 694 784,0 | | 1 694 784,0 | | 1 694 784,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 32 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С-3 | т | 2,1518 | 1 146 761,0 | | 2 467 600,0 | | 2 467 600,0 | | 2 467 600,0 |
| 28 | 33 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С-5 | т | 0,23526 | 1 146 761,0 | | 269 787,0 | | 269 787,0 | | 269 787,0 |
| 29 | 34 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С-6 | т | 0,68208 | 1 146 761,0 | | 782 183,0 | | 782 183,0 | | 782 183,0 |
| 30 | 35 | 6121-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 6 | 7 710,0<br>6 444,0 | 261,0<br>29,0 | 46 260,0<br>38 664,0 | 1 566,0<br>174,0 | 6 030,0 | | 46 260,0 |
| 31 | 36 | 241-116-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 6 | 6 996,0 | | 41 976,0 | | 41 976,0 | | 41 976,0 |
| 32 | 37 | 241-116-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/ | шт. | 2 | 6 996,0 | | 13 992,0 | | 13 992,0 | | 13 992,0 |
| 33 | 38 | 6121-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка | фланец | 117 | 6 017,0<br>5 084,0 | 134,0<br>0,0 | 703 989,0<br>594 828,0 | 15 678,0<br>0,0 | 93 483,0 | | 703 989,0 |
| 34 | 39 | 241-116-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм | шт. | 117 | 6 642,0 | | 777 114,0 | | 777 114,0 | | 777 114,0 |
| 35 | 40 | 241-116-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/Свободный/ | шт. | 52 | 6 642,0 | | 345 384,0 | | 345 384,0 | | 345 384,0 |
| 36 | 41 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 168 | 5 079,0<br>4 296,0 | 121,0<br>0,0 | 853 272,0<br>721 728,0 | 20 328,0<br>0,0 | 111 216,0 | | 853 272,0 |
| 37 | 42 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 168 | 4 864,0 | | 817 152,0 | | 817 152,0 | | 817 152,0 |
| 38 | 43 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/Свободный/ | шт. | 102 | 4 864,0 | | 496 128,0 | | 496 128,0 | | 496 128,0 |
| 39 | 44 | 6121-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 20 | 2 579,0<br>2 291,0 | 60,0<br>0,0 | 51 580,0<br>45 820,0 | 1 200,0<br>0,0 | 4 560,0 | | 51 580,0 |
| 40 | 45 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 20 | 2 415,0 | | 48 300,0 | | 48 300,0 | | 48 300,0 |
| 41 | 46 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Свободный/ | шт. | 13 | 2 415,0 | | 31 395,0 | | 31 395,0 | | 31 395,0 |
| 42 | 47 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0013 | 230 822,0<br>211 100,0 | 9 501,0<br>3 062,0 | 300,0<br>274,0 | 12,0<br>4,0 | 13,0 | | 300,0 |
| 43 | 48 | 241-117-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм | шт. | 6 | 5 129,0 | | 30 774,0 | | 30 774,0 | | 30 774,0 |
| 44 | 49 | 6121-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 45 | 12 064,0<br>9 126,0 | 552,0<br>170,0 | 542 880,0<br>410 670,0 | 24 840,0<br>7 650,0 | 107 370,0 | | 542 880,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 244-404-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | шт. | 30 | 69 930,0 | | 2 097 900,0 | | 2 097 900,0 | 2 097 900,0 |
| 46 | 51 | 244-404-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм | шт. | 12 | 71 957,0 | | 863 484,0 | | 863 484,0 | 863 484,0 |
| 47 | 52 | 244-404-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 3 | 75 474,0 | | 226 422,0 | | 226 422,0 | 226 422,0 |
| 48 | 53 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Пожарная подставка DN125/ | тфасонных частей | 0,14898 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 553 745,0<br>333 564,0 | 191 917,0<br>48 796,0 | 28 264,0 | 553 745,0 |
| 49 | 54 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 9,1 | 4 780,0 | | 43 498,0 | | 43 498,0 | 43 498,0 |
| 50 | 55 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0091 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 57 328,0<br>12 033,0 | 660,0<br>6,0 | 44 636,0 | 57 328,0 |
| 51 | 56 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Пожарная подставка DN100/ | т фасонных частей | 0,20355 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 756 577,0<br>455 745,0 | 262 215,0<br>66 670,0 | 38 618,0 | 756 577,0 |
| 52 | 57 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 6,9 | 4 780,0 | | 32 982,0 | | 32 982,0 | 32 982,0 |
| 53 | 58 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 9,2 | 4 049,0 | | 37 251,0 | | 37 251,0 | 37 251,0 |
| 54 | 59 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0069 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 43 469,0<br>9 124,0 | 500,0<br>4,0 | 33 845,0 | 43 469,0 |
| 55 | 60 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0092 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 48 467,0<br>10 938,0 | 623,0<br>5,0 | 36 907,0 | 48 467,0 |
| 56 | 61 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник с пожарной подставкой DN100-50/ | т фасонных частей | 0,02655 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 98 684,0<br>59 445,0 | 34 202,0<br>8 696,0 | 5 037,0 | 98 684,0 |
| 57 | 62 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,9 | 4 780,0 | | 4 302,0 | | 4 302,0 | 4 302,0 |
| 58 | 63 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 1,2 | 4 049,0 | | 4 859,0 | | 4 859,0 | 4 859,0 |
| 59 | 64 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0,45 | 1 511,0 | | 680,0 | | 680,0 | 680,0 |
| 60 | 65 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0009 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 5 670,0<br>1 190,0 | 66,0<br>1,0 | 4 415,0 | 5 670,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 66 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0012 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 6 322,0<br>1 427,0 | 82,0<br>1,0 | 4 814,0 | | 6 322,0 |
| 62 | 67 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00045 | 3 352 264,0<br>1 177 270,0 | 63 779,0<br>292,0 | 1 509,0<br>530,0 | 29,0<br>0,0 | 950,0 | | 1 509,0 |
| 63 | 68 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник с пожарной подставкойDN100/ | т фасонных частей | 0,03099 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 115 187,0<br>69 386,0 | 39 921,0<br>10 150,0 | 5 879,0 | | 115 187,0 |
| 64 | 69 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,9 | 4 780,0 | | 4 302,0 | | 4 302,0 | | 4 302,0 |
| 65 | 70 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 1,8 | 4 049,0 | | 7 288,0 | | 7 288,0 | | 7 288,0 |
| 66 | 71 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0009 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 5 670,0<br>1 190,0 | 66,0<br>1,0 | 4 415,0 | | 5 670,0 |
| 67 | 72 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0018 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 9 483,0<br>2 140,0 | 122,0<br>1,0 | 7 221,0 | | 9 483,0 |
| 68 | 73 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN125/ | т фасонных частей | 0,02292 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 85 192,0<br>51 317,0 | 29 526,0<br>7 507,0 | 4 348,0 | | 85 192,0 |
| 69 | 74 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 2,4 | 4 780,0 | | 11 472,0 | | 11 472,0 | | 11 472,0 |
| 70 | 75 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0024 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 15 120,0<br>3 173,0 | 174,0<br>2,0 | 11 772,0 | | 15 120,0 |
| 71 | 76 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN140/ | т фасонных частей | 0,02408 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 89 503,0<br>53 915,0 | 31 020,0<br>7 887,0 | 4 568,0 | | 89 503,0 |
| 72 | 77 | 241-102-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм | м | 1 | 7 104,0 | | 7 104,0 | | 7 104,0 | | 7 104,0 |
| 73 | 78 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,4 | 4 780,0 | | 1 912,0 | | 1 912,0 | | 1 912,0 |
| 74 | 79 | 6121-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 7 754 785,0<br>1 484 636,0 | 448 250,0<br>83 202,0 | 7 755,0<br>1 485,0 | 448,0<br>83,0 | 5 822,0 | | 7 755,0 |
| 75 | 80 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- | | 0,0004 | 6 299 795,0 | 72 488,0 | 2 520,0 | 29,0 | 1 962,0 | | 2 520,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | полимерной изоляции | км трубопровода | | 1 322 254,0 | 642,0 | 529,0 | 0,0 | | |
| 76 | 81 | 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN125/ | | 0,01528 | 3 716 910,0 | 1 288 208,0 | 56 794,0 | 19 684,0 | 2 899,0 | 56 794,0 |
| | | | | т фасонных частей | | 2 238 982,0 | 327 534,0 | 34 212,0 | 5 005,0 | | |
| 77 | 82 | 241-102-0209 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 1,2 | 4 780,0 | | 5 736,0 | | 5 736,0 | 5 736,0 |
| 78 | 83 | 6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0012 | 6 299 795,0 | 72 488,0 | 7 560,0 | 87,0 | 5 886,0 | 7 560,0 |
| | | | | | | 1 322 254,0 | 642,0 | 1 587,0 | 1,0 | | |
| 79 | 84 | 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN125/ | т фасонных частей | 0,0363 | 3 716 910,0 | 1 288 208,0 | 134 924,0 | 46 761,0 | 6 887,0 | 134 924,0 |
| | | | | | | 2 238 982,0 | 327 534,0 | 81 275,0 | 11 889,0 | | |
| 80 | 85 | 241-102-0209 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 2 | 4 780,0 | | 9 560,0 | | 9 560,0 | 9 560,0 |
| 81 | 86 | 241-102-0183 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 1 | 4 049,0 | | 4 049,0 | | 4 049,0 | 4 049,0 |
| 82 | 87 | 6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 6 299 795,0 | 72 488,0 | 12 600,0 | 145,0 | 9 810,0 | 12 600,0 |
| | | | | | | 1 322 254,0 | 642,0 | 2 645,0 | 1,0 | | |
| 83 | 88 | 6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 5 268 170,0 | 67 681,0 | 5 268,0 | 68,0 | 4 012,0 | 5 268,0 |
| | | | | | | 1 188 869,0 | 525,0 | 1 189,0 | 1,0 | | |
| 84 | 89 | 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN125-50/ | т фасонныхчастей | 0,0301 | 3 716 910,0 | 1 288 208,0 | 111 879,0 | 38 775,0 | 5 711,0 | 111 879,0 |
| | | | | | | 2 238 982,0 | 327 534,0 | 67 393,0 | 9 859,0 | | |
| 85 | 90 | 241-102-0209 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 2 | 4 780,0 | | 9 560,0 | | 9 560,0 | 9 560,0 |
| 86 | 91 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1 | 1 511,0 | | 1 511,0 | | 1 511,0 | 1 511,0 |
| 87 | 92 | 6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,002 | 6 299 795,0 | 72 488,0 | 12 600,0 | 145,0 | 9 810,0 | 12 600,0 |
| | | | | | | 1 322 254,0 | 642,0 | 2 645,0 | 1,0 | | |
| 88 | 93 | 6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 3 352 264,0 | 63 779,0 | 3 352,0 | 63,0 | 2 111,0 | 3 352,0 |
| | | | | | | 1 177 270,0 | 292,0 | 1 177,0 | 0,0 | | |
| 89 | 94 | 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 | | 0,01608 | 3 716 910,0 | 1 288 208,0 | 59 768,0 | 20 715,0 | 3 051,0 | 59 768,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | мм.Установка/Тройник DN125/ | т фасонных частей | | 2 238 982,0 | 327 534,0 | 36 003,0 | 5 267,0 | | | |
| 90 | 95 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 1,2 | 4 780,0 | | 5 736,0 | | 5 736,0 | | 5 736,0 |
| 91 | 96 | 241-102-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм | м | 0,6 | 528,0 | | 317,0 | | 317,0 | | 317,0 |
| 92 | 97 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0024 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 15 120,0<br>3 173,0 | 174,0<br>2,0 | 11 772,0 | | 15 120,0 |
| 93 | 98 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0006 | 3 352 264,0<br>1 177 270,0 | 63 779,0<br>292,0 | 2 011,0<br>706,0 | 38,0<br>0,0 | 1 267,0 | | 2 011,0 |
| 94 | 99 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN100/ | т фасонных частей | 0,07812 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 290 365,0<br>174 909,0 | 100 635,0<br>25 587,0 | 14 821,0 | | 290 365,0 |
| 95 | 100 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 7,2 | 4 049,0 | | 29 153,0 | | 29 153,0 | | 29 153,0 |
| 96 | 101 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0072 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 37 931,0<br>8 560,0 | 488,0<br>4,0 | 28 884,0 | | 37 931,0 |
| 97 | 102 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN100-50/ | т фасонныхчастей | 0,1006 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 373 921,0<br>225 242,0 | 129 594,0<br>32 950,0 | 19 086,0 | | 373 921,0 |
| 98 | 103 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 8 | 4 049,0 | | 32 392,0 | | 32 392,0 | | 32 392,0 |
| 99 | 104 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 3 | 1 511,0 | | 4 533,0 | | 4 533,0 | | 4 533,0 |
| 100 | 105 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,008 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 42 145,0<br>9 511,0 | 541,0<br>4,0 | 32 093,0 | | 42 145,0 |
| 101 | 106 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003 | 3 352 264,0<br>1 177 270,0 | 63 779,0<br>292,0 | 10 057,0<br>3 532,0 | 191,0<br>1,0 | 6 334,0 | | 10 057,0 |
| 102 | 107 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник DN100/ | т фасонных частей | 0,0299 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 111 136,0<br>66 946,0 | 38 517,0<br>9 793,0 | 5 673,0 | | 111 136,0 |
| 103 | 108 | 241-102-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм | м | 1,3 | 528,0 | | 686,0 | | 686,0 | | 686,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 109 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 2,6 | 4 049,0 | | 10 527,0 | | 10 527,0 | | 10 527,0 |
| 105 | 110 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0013 | 3 352 264,0<br>1 177 270,0 | 63 779,0<br>292,0 | 4 358,0<br>1 530,0 | 83,0<br>0,0 | 2 745,0 | | 4 358,0 |
| 106 | 111 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0026 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 13 697,0<br>3 091,0 | 176,0<br>1,0 | 10 430,0 | | 13 697,0 |
| 107 | 112 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Крестовина с пожарной подставкойDN100/ | т фасонных частей | 0,0125 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 46 461,0<br>27 987,0 | 16 102,0<br>4 094,0 | 2 372,0 | | 46 461,0 |
| 108 | 113 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 0,8 | 4 049,0 | | 3 239,0 | | 3 239,0 | | 3 239,0 |
| 109 | 114 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,3 | 4 780,0 | | 1 434,0 | | 1 434,0 | | 1 434,0 |
| 110 | 115 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0003 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 1 890,0<br>397,0 | 22,0<br>0,0 | 1 472,0 | | 1 890,0 |
| 111 | 116 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0008 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 4 215,0<br>951,0 | 54,0<br>0,0 | 3 209,0 | | 4 215,0 |
| 112 | 117 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Крестовина DN100/ | т фасонныхчастей | 0,00868 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 32 263,0<br>19 434,0 | 11 182,0<br>2 843,0 | 1 647,0 | | 32 263,0 |
| 113 | 118 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 0,8 | 4 049,0 | | 3 239,0 | | 3 239,0 | | 3 239,0 |
| 114 | 119 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0008 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 4 215,0<br>951,0 | 54,0<br>0,0 | 3 209,0 | | 4 215,0 |
| 115 | 120 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Крестовина DN125-100/ | т фасонныхчастей | 0,00726 | 3 716 910,0<br>2 238 982,0 | 1 288 208,0<br>327 534,0 | 26 985,0<br>16 255,0 | 9 352,0<br>2 378,0 | 1 377,0 | | 26 985,0 |
| 116 | 121 | 241-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,4 | 4 780,0 | | 1 912,0 | | 1 912,0 | | 1 912,0 |
| 117 | 122 | 241-102-0183<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 0,4 | 4 049,0 | | 1 620,0 | | 1 620,0 | | 1 620,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 123 | 6121-0201-0140<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0004 | 6 299 795,0 | 72 488,0 | 2 520,0 | 29,0 | 1 962,0 | | 2 520,0 |
| | | | | | | 1 322 254,0 | 642,0 | 529,0 | 0,0 | | | |
| 119 | 124 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0004 | 5 268 170,0 | 67 681,0 | 2 107,0 | 27,0 | 1 605,0 | | 2 107,0 |
| | | | | | | 1 188 869,0 | 525,0 | 476,0 | 0,0 | | | |
| 120 | 125 | 6121-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0058 | 209 510,0 | 37 400,0 | 1 215,0 | 217,0 | 47,0 | | 1 215,0 |
| | | | | | | 163 966,0 | 10 143,0 | 951,0 | 59,0 | | | |
| 121 | 126 | 241-114-0144<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм | шт. | 2 | 3 889,0 | | 7 778,0 | | 7 778,0 | | 7 778,0 |
| 122 | 127 | 241-114-0133<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм | шт. | 5 | 2 380,0 | | 11 900,0 | | 11 900,0 | | 11 900,0 |
| 123 | 128 | 241-114-0130<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм | шт. | 1 | 2 963,0 | | 2 963,0 | | 2 963,0 | | 2 963,0 |
| 124 | 129 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0004 | 230 822,0 | 9 501,0 | 92,0 | 4,0 | 4,0 | | 92,0 |
| | | | | | | 211 100,0 | 3 062,0 | 84,0 | 1,0 | | | |
| 125 | 130 | 241-114-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм | шт. | 2 | 1 975,0 | | 3 950,0 | | 3 950,0 | | 3 950,0 |
| 126 | 131 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,076 | 230 822,0 | 9 501,0 | 17 542,0 | 722,0 | 777,0 | | 17 542,0 |
| | | | | | | 211 100,0 | 3 062,0 | 16 044,0 | 233,0 | | | |
| 127 | 132 | 242-303-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 19 | 8 858,0 | | 168 302,0 | | 168 302,0 | | 168 302,0 |
| 128 | 133 | 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 7 | 5 475,0 | 90,0 | 38 325,0 | 630,0 | 4 991,0 | | 38 325,0 |
| | | | | | | 4 672,0 | 29,0 | 32 704,0 | 203,0 | | | |
| 129 | 134 | 242-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 7 | 28 851,0 | | 201 957,0 | | 201 957,0 | | 201 957,0 |
| 130 | 135 | 6121-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 22 | 9 046,0 | 271,0 | 199 012,0 | 5 962,0 | 29 546,0 | | 199 012,0 |
| | | | | | | 7 432,0 | 87,0 | 163 504,0 | 1 914,0 | | | |
| 131 | 136 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 22 | 48 932,0 | | 1 076 504,0 | | 1 076 504,0 | | 1 076 504,0 |
| 132 | 137 | 6121-0402-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм.Установка | задвижка или клапан | 6 | 11 776,0 | 452,0 | 70 656,0 | 2 712,0 | 8 058,0 | | 70 656,0 |
| | | | | | | 9 981,0 | 146,0 | 59 886,0 | 876,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 138 | 242-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 6 | 48 932,0 | | 293 592,0 | | 293 592,0 | | 293 592,0 |
| 134 | 139 | 6121-0402-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | 13 187,0<br>10 629,0 | 633,0<br>204,0 | 26 374,0<br>21 258,0 | 1 266,0<br>408,0 | 3 850,0 | | 26 374,0 |
| 135 | 140 | 242-101-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 2 | 73 389,0 | | 146 778,0 | | 146 778,0 | | 146 778,0 |
| 136 | 141 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/ | $м^3$ | 2,664 | 60 020,0<br>21 629,0 | 4 484,0<br>851,0 | 159 893,0<br>57 620,0 | 11 945,0<br>2 267,0 | 11 991,0 | | 159 893,0 |
| 137 | 142 | 1109-0305-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Монтаж опорных конструкции | т конструкций | 0,03848 | 131 584,0<br>98 120,0 | 21 297,0<br>4 645,0 | 5 063,0<br>3 776,0 | 820,0<br>179,0 | 467,0 | | 5 063,0 |
| 138 | 143 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03848 | 1 184 085,0 | | 45 564,0 | | 45 564,0 | | 45 564,0 |
| 139 | 144 | 217-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 | шт. | 148 | 191,0 | | 28 268,0 | | 28 268,0 | | 28 268,0 |
| 140 | 145 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,11592 | 401,0<br>216,0 | 7,0<br>2,0 | 447,0<br>241,0 | 8,0<br>2,0 | 199,0 | | 447,0 |
| 141 | 146 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,11592 | 520,0<br>368,0 | 9,0<br>2,0 | 580,0<br>411,0 | 10,0<br>2,0 | 160,0 | | 580,0 |
| 142 | 147 | 251-101-0329<br>*РСНБ РК 2022* | Указатель пожарного гидранта | шт. | 45 | 5 692,0 | | 256 140,0 | | 256 140,0 | | 256 140,0 |
| 143 | 148 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Указатель пожарного гидранта.Установка | шт. | 45 | 18 832,0<br>15 956,0 | 2 160,0<br>580,0 | 847 440,0<br>718 020,0 | 97 200,0<br>26 100,0 | 32 220,0 | | 847 440,0 |
| 144 | 149 | 6121-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм | км | 0,0468 | 5 581 616,0<br>3 311 240,0 | 1 827 419,0<br>498 236,0 | 261 220,0<br>154 966,0 | 85 523,0<br>23 317,0 | 20 730,0 | | 261 220,0 |
| 145 | 150 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/гильза/ | м | 46,8 | 17 486,0 | | 818 345,0 | | 818 345,0 | | 818 345,0 |
| 146 | 151 | 6121-0201-0126<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции | км трубопровода | 0,0468 | 10 280 100,0<br>1 525 232,0 | 472 369,0<br>85 663,0 | 481 109,0<br>71 381,0 | 22 107,0<br>4 009,0 | 387 621,0 | | 481 109,0 |
| 147 | 152 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм | км | 0,0039 | 4 232 471,0<br>2 470 290,0 | 1 366 360,0<br>369 927,0 | 16 507,0<br>9 634,0 | 5 329,0<br>1 443,0 | 1 544,0 | | 16 507,0 |
| 148 | 153 | 241-102-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/гильза/ | м | 3,9 | 8 607,0 | | 33 567,0 | | 33 567,0 | | 33 567,0 |
| 149 | 154 | 6121-0201-0124<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- | | 0,0039 | 7 086 513,0 | 362 299,0 | 27 637,0 | 1 413,0 | 21 633,0 | | 27 637,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | полимернойизоляции | км трубопровода | | 1 177 270,0 | 65 499,0 | 4 591,0 | 255,0 | | | |
| 150 | 155 | 6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм.Прокладка бестраншейная методом горизонтальногонаправленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м | м | 1 308 | 6 679,0<br>3 699,0 | 2 888,0<br>869,0 | 8 736 132,0<br>4 838 292,0 | 3 777 504,0<br>1 136 652,0 | 120 336,0 | | 8 736 132,0 |
| 151 | 156 | 241-201-0821 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/футляр/ | м | 912 | 14 284,0 | | 13 027 008,0 | | 13 027 008,0 | | 13 027 008,0 |
| 152 | 157 | 241-201-0819 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм/футляр/ | м | 396 | 8 804,0 | | 3 486 384,0 | | 3 486 384,0 | | 3 486 384,0 |
| 153 | 158 | 6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 300 мм | м | 912 | 6 941,0<br>5 433,0 | 34,0<br>9,0 | 6 330 192,0<br>4 954 896,0 | 31 008,0<br>8 208,0 | 1 344 288,0 | | 6 330 192,0 |
| 154 | 159 | 6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 250 мм | м | 396 | 6 696,0<br>5 433,0 | 31,0<br>8,0 | 2 651 616,0<br>2 151 468,0 | 12 276,0<br>3 168,0 | 487 872,0 | | 2 651 616,0 |
| 155 | 160 | 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,примененкоэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 15,2976 | 79 562,0<br>34 411,0 | 45 151,0<br>9 302,0 | 1 217 108,0<br>526 406,0 | 690 702,0<br>142 298,0 | | | 1 217 108,0 |
| 156 | 161 | 249-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами150 м х 0,2 м | м | 15 297,6 | 125,0 | | 1 912 200,0 | | 1 912 200,0 | | 1 912 200,0 |
| 157 | 162 | 241-229-0405 *РСНБ РК 2022* | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм | шт. | 455 | 8 121,0 | | 3 695 055,0 | | 3 695 055,0 | | 3 695 055,0 |
| 158 | 163 | 241-229-0401 *РСНБ РК 2022* | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм | шт. | 38 | 7 442,0 | | 282 796,0 | | 282 796,0 | | 282 796,0 |
| 159 | 164 | 6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм | км | 0,0004 | 2 202 787,0<br>1 773 878,0 | 312 278,0<br>90 662,0 | 881,0<br>710,0 | 125,0<br>36,0 | 47,0 | | 881,0 |
| 160 | 165 | 6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 125 мм | км | 0,0004 | 2 692 105,0<br>2 154 934,0 | 368 452,0<br>107 522,0 | 1 077,0<br>862,0 | 147,0<br>43,0 | 67,0 | | 1 077,0 |
| 161 | 166 | 241-102-0209 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | м | 0,4 | 4 780,0 | | 1 912,0 | | 1 912,0 | | 1 912,0 |
| 162 | 167 | 241-102-0183 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм | м | 0,4 | 4 049,0 | | 1 620,0 | | 1 620,0 | | 1 620,0 |
| 163 | 168 | 6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0004 | 6 299 795,0<br>1 322 254,0 | 72 488,0<br>642,0 | 2 520,0<br>529,0 | 29,0<br>0,0 | 1 962,0 | | 2 520,0 |
| 164 | 169 | 6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0004 | 5 268 170,0<br>1 188 869,0 | 67 681,0<br>525,0 | 2 107,0<br>476,0 | 27,0<br>0,0 | 1 605,0 | | 2 107,0 |
| | | | Итого по разделу 2: Поселковые сети В1 | | | | | 137 932 223 | 18 269 693 | 77 348 663 | 0 | 137 932 223 |
| | | | Раздел 3: Восстановление дорог | | | | | 42 235 537 | 4 632 520 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 179 | 6121-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Колодцы круглые из сборногожелезобетона.Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 96,052743 | 128 786,0<br>79 257,0 | 27 349,0<br>8 255,0 | 12 370 248,44<br>7 612 852,49 | 2 626 946,56<br>792 915,51 | 2 130 449,9 | | 12 370 248,44 |
| 166 | 180 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 103 | 38 598,0 | | 3 975 594,0 | | 3 975 594,0 | | 3 975 594,0 |
| 167 | 181 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 57 | 24 366,0 | | 1 388 862,0 | | 1 388 862,0 | | 1 388 862,0 |
| 168 | 182 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 110 | 32 775,0 | | 3 605 250,0 | | 3 605 250,0 | | 3 605 250,0 |
| 169 | 183 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 130 | 32 775,0 | | 4 260 750,0 | | 4 260 750,0 | | 4 260 750,0 |
| 170 | 184 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 147 | 34 596,0 | | 5 085 612,0 | | 5 085 612,0 | | 5 085 612,0 |
| 171 | 185 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 176 | 7 986,0 | | 1 405 536,0 | | 1 405 536,0 | | 1 405 536,0 |
| 172 | 186 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 137 | 7 963,0 | | 1 090 931,0 | | 1 090 931,0 | | 1 090 931,0 |
| 173 | 187 | 6121-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство вгрунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 17,79 | 128 786,0<br>79 257,0 | 27 349,0<br>8 255,0 | 2 291 103,0<br>1 409 982,0 | 486 538,0<br>146 856,0 | 394 582,0 | | 2 291 103,0 |
| 174 | 188 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 8 | 63 355,0 | | 506 840,0 | | 506 840,0 | | 506 840,0 |
| 175 | 189 | 225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 4 | 36 141,0 | | 144 564,0 | | 144 564,0 | | 144 564,0 |
| 176 | 190 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 6 | 48 904,0 | | 293 424,0 | | 293 424,0 | | 293 424,0 |
| 177 | 191 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б | шт. | 8 | 48 904,0 | | 391 232,0 | | 391 232,0 | | 391 232,0 |
| 178 | 192 | 225-101-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1 | шт. | 7 | 85 915,0 | | 601 405,0 | | 601 405,0 | | 601 405,0 |
| 179 | 193 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 10 | 7 986,0 | | 79 860,0 | | 79 860,0 | | 79 860,0 |
| 180 | 194 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 8 | 7 963,0 | | 63 704,0 | | 63 704,0 | | 63 704,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 195 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 1 586,14 | 4 200,0 | 42,0 | 6 661 788,0 | 66 618,0 | 4 655 321,0 | | 6 661 788,0 |
| | | | | | | 1 223,0 | 6,0 | 1 939 849,0 | 9 517,0 | | | |
| 182 | 196 | 6121-0701-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройствоводопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,в грунтах мокрых | $м^3$ | 3,36 | 86 334,0 | 11 324,0 | 290 082,0 | 38 048,0 | 62 429,0 | | 290 082,0 |
| | | | | | | 56 430,0 | 3 670,0 | 189 605,0 | 12 331,0 | | | |
| 183 | 197 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,26 | 28 829,0 | | 7 496,0 | | 7 496,0 | | 7 496,0 |
| 184 | 198 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 13,2 | 30 352,0 | | 400 646,0 | | 400 646,0 | | 400 646,0 |
| 185 | 199 | 225-204-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Плита марки П-4 | шт. | 2 | 72 693,0 | | 145 386,0 | | 145 386,0 | | 145 386,0 |
| 186 | 200 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП24 | шт. | 2 | 71 648,0 | | 143 296,0 | | 143 296,0 | | 143 296,0 |
| 187 | 201 | 225-101-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП32 | шт. | 4 | 85 915,0 | | 343 660,0 | | 343 660,0 | | 343 660,0 |
| 188 | 202 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 7 986,0 | | 15 972,0 | | 15 972,0 | | 15 972,0 |
| 189 | 203 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7 963,0 | | 15 926,0 | | 15 926,0 | | 15 926,0 |
| 190 | 204 | 244-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 2 | 6 510,0 | | 13 020,0 | | 13 020,0 | | 13 020,0 |
| 191 | 205 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С5 | т | 0,01708 | 1 146 761,0 | | 19 587,0 | | 19 587,0 | | 19 587,0 |
| 192 | 206 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,36 | 51 684,0 | 16,0 | 18 606,0 | 6,0 | 13 042,0 | | 18 606,0 |
| | | | | | | 15 441,0 | 0,0 | 5 559,0 | 0,0 | | | |
| | | | Итого по разделу 3: Восстановление дорог | | | | | 45 630 380 | 3 218 157 | 31 254 377 | 0 | 45 630 380 |
| | | | | | | | | 11 157 847 | 961 620 | 0 | 0 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 214 214 182 | 37 862 577 | 108 603 040 | 0 | 214 214 182 |
| | | | | | | | | 67 670 236 | 9 114 048 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7% | % | 7,70% | | 16494492,05 | | | | |
| Итого | | | | | | | | 230 708 674,54 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | % | 0,3% | | 692126,02 | | | | |
| Итого | | | | | | | | 231 400 800,57 |
| Сметная прибыль 5% | % | 5,0% | | 11 570 040 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты | % | 5,0% | | 11 570 040 | | | | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 254 540 880,62 |
| в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075 | | 1,075 | | | | | | 191 542 012,67 |
| в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155 | | 1,155 | | | | | | 88 198 415,14 |
| Итого в текущих ценах | | | | | | | | 279 740 427,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НДС** | **%** | **12%** | | **33 568 851,34** | | | | |
| **Итого с НДС** | ***тенге*** | | | | | | | **313 309 279,14** |
| **Скидка** | ***тенге*** | **2%** | | **6 266 185,58** | | | | |
| **Итого со скидкой** | ***тенге*** | | | | | | | **307 043 093,56** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" , БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»***

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Абдираманов Ш.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)