Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

С П Р А В К А №13
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2024 года

Код	Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			24/д-ок	17.03.2023г.	7	18.03.2024г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
				из графы 1							
					из них			Дополнит.затраты			
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 365 729 159,59	426 537 252,00	27 920 210,71							3 350 425,29	31 270 636,00
удержание аванса 30%	709 718 747,88	127 961 175,60	8 376 063,21							1 005 127,59	9 381 190,80
Всего к оплате	1 559 050 816,33	298 576 076,40	19 544 147,50							2 345 297,70	21 889 445,20

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Р. Нургалин**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица К.Либкнехта, дом 38, почтовый индекс 070000, БИН 040840003535**

Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №21 приемки выполненных работ
за апрель 2024 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22709022**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4189335
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2085625*
			машины и механизмы	тенге			985760
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189910*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17533928
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1047		
		Раздел 1.	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**13573332**
1	1	**1106-0401-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	$м^3$	**45,2700091**	**63446**	**2872201**
2	2	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	**45,9490481**	**120447**	**5534425**
3	3	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	**6,0785076**	**314390**	**1911022**
4	4	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	**0,15746**	**340531**	**53620**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	235-303-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С/Химический анкер BIT-EX/.**	кг	92,0530114	34785	3202064
		Раздел 8.	Ригель РМ4 лист 15				241495
6	37	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	$м^3$	0,86	87526	75272
7	38	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	0,8729	120447	105138
8	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	0,137	314390	43071
9	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,0529	340531	18014
		Раздел 9.	Ригель РМ5 лист16				301338
10	41	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	$м^3$	1,04	87526	91027
11	42	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	1,0556	120447	127144
12	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	0,19976	314390	62803
13	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,0598	340531	20364
		Раздел 11.	Ригель РМ7 лист 18				249644
14	49	1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м.**	$м^3$	0,86	105411	90653
15	50	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	0,8729	120447	105138

1		2	3	4	5	6	7
16	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,12396	314390	38972
17	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0437	340531	14881
		Раздел 12.	Ригель РМ8 лист 19				312343
18	53	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	1,18	87526	103281
19	54	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	1,1977	120447	144259
20	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,16128	314390	50705
21	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0414	340531	14098
		Раздел 14.	Плита перекрытия ПМ-3 и ПМ4 лист 21-22				2686985
22	61	1106-1801-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Перекрытия толщиной до 20 см. Возведение в мелкощитовой опалубке.	$м^2$ конструкций перекрытий	46,075	10002	460842
23	62	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	9,353225	120447	1126568
24	63	1106-1802-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции ступеней/перекрытий/ монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки.	$м^2$	53,5948	6996	374949
25	64	1106-1801-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку.	т арматуры	1,609103	55090	88645
26	65	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	1,609103	79911	128585
27	66	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	1,551353	314390	487730
28	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,05775	340531	19666
		Раздел 18.	Ригель РМ11 лист 27				1571145

1		2	3	4	5	6	7
29	85	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	5,92	87526	518154
30	86	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	6,0088	120447	723742
31	87	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,67856	314390	213332
32	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,3404	340531	115917
		Раздел 19.	Ригель РМ12 лист 28				285862
33	89	1106-0701-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м.	$м^3$	0,99	105411	104357
34	90	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	1,00485	120447	121031
35	91	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,1226	314390	38544
36	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0644	340531	21930
		Раздел 20.	Ригель РМ13 лист 29				281290
37	93	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	1,02	87526	89277
38	94	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	1,0353	120447	124699
39	95	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,15432	314390	48517
40	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0552	340531	18797
		Раздел 30.	Выпуски В-1 лист 42				72423
41	142	1106-1601-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм.	т	0,17514	96634	16924

1		2	3	4	5	6	7
42	143	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,1584	314390	49799
43	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,01674	340531	5700
		Раздел 31.	**Колонна Км-1 лист 43**				**1327352**
44	145	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	42,432	4890	207492
45	146	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	42,432	2214	93944
46	147	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	4,575	17729	81110
47	148	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	4,643625	120447	559311
48	149	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.	т	0,954255	45626	43539
49	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,7743	314390	243432
50	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,179955	340531	61280
51	152	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка.	т	0,0255	1460541	37244
		Раздел 32.	**Колонна Км-2 лист 44**				**1325953**
52	153	1106-1905-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки.	$м^2$	43,392	4890	212187
53	154	1106-1905-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки.	$м^2$	43,392	2214	96070

1		2	3	4	5	6	7
54	155	1106-1905-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".**	$м^3$	4,575	17729	81110
55	156	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	$м^3$	4,643625	120447	559311
56	157	1106-1905-0117 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 4 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов.**	т	0,932385	45626	42541
57	158	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.**	т	0,76638	314413	240960
58	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,166005	340531	56530
59	160	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка.**	т	0,0255	1460541	37244
		Раздел 34.	**Выпуски В-2 лист 46**				**479860**

1		2	3	4	5	6	7
60	169	1106-1601-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм.**	т	1,16695	96634	112767
61	170	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	т	1,1587	314390	364284
62	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,00825	340531	2809

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**22709022**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**22 709 022**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	1 862 140
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**24 571 162**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 228 558
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 228 558
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**27 028 278**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**27 028 278**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**27 920 211**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	15 135 836
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	12 784 375
НДС 12%	**Тенге**	**3 350 425**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**31 270 636**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.