ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-0302400049 96-20241104-00711923	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000017
2.	**Дата выписки**	04.11.2024	3.	**Дата совершения оборота**	31.10.2024
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
			5.	Дополнительный	☐
			5.1	Дата выписки	
			5.2	Номер учетной системы	
			5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 030240004996	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
6.1	БИН реорганизованного лица				
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**		
	ТОО "СК Самурык-курылыс"				
8.	Адрес места нахождения				
	РК, г. Актобе, р-е. Астана, ул. Бр. Жубановых 287 кв. 39				
9.	Свидетельство плательщика НДС:				
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 1123073		
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐			

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ7396515F0008534950
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 190240037042	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
16.1	БИН реорганизованного лица				
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**		
	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"				
18.	Адрес места нахождения				
	030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5				
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)				
19.	Дополнительные сведения				

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	030240004996	26.1	ИИН/БИН	190240037042
25.2	Наименование	ТОО "СК Самурык-курылыс"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
25.3	Адрес отправки	РК, г. Актобе, р-е. Астана, ул. Бр. Жубановых 287 кв. 39	26.3	Адрес доставки	030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	25/00
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	04.09.2024
			27.5	Учетный номер	
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления	99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки	XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг		32.1	номер	14
			32.2	дата	31.10.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1			77 035 543,69	77 035 543,69		0	77 035 543,69	12%	9 244 265,24	86 279 808,93			1	
				Всего по счету						**77 035 543,69**			**77 035 543,69**		**9 244 265,24**	**86 279 808,93**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	+FXiRC8OYZhQBi198PzxCqBS3eOGL/4CsrMK4i9Eikr1OS9CNywY1ZUqntHyaknWfIDDHLjlC2BeEacDnGK4Xw==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ТАНЫРБЕРГЕН НАЗЫМ НУРЛЫХАНҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",030012, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, ул. Тургенева, зд. 98/5, тел.: 87132416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Самұрық-құрылыс",РК. г. Актобе, р-е. Астана, ул. Бр. Жубановых 287 кв. 39** — **030240004996**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Номер документа	Дата составления
14	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе"			Работа	1	86 279 808,93	86 279 808,93	9 244 265,24
				Итого	1	x	86 279 808,93	9 244 265,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2024

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178. Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

Наименование объекта: Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2024 г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25/00	04.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	86 279 808,93								9 244 265,24	
в том числе в отчетный месяц:		77 035 543,68	77 035 543,68						9 244 265,24	86 279 808,93
Итого ноябрь 2024г.	**86 279 808,93**	**77 035 543,68**	**77 035 543,68**						**9 244 265,24**	**86 279 808,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Сериков Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____ Танышберген Н.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"

Муканов К.Ж.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г.Актобе, ул.Тургенева 98/5 тел: 8/7132/41-69-49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «СК Самұрық-құрылыс» БИН 030240004996 г.Актобе, ул.братьев Жубановых д.287, кв.39. тел: 8/7132/56-52-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе**

Договор подряда (контракт) №25/00 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ № 1
приемки выполненных объемов работ за октябрь месяц 2024 года
Реконструкция моста по улице Зинченко в городе Актобе

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 02-01 Мост по ул. Зинченко на Мост по ул. Зинченко				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**63329353**
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				**3196146**
	Подраздел 1.1.	**Разбивочные работы**				**31811**
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 табл. 1601-0204-30 п.4*	**Разбивка и закрепление оси трассы 1 категория сложности**	**км**	**0,122**	**222 439**	**27138**
2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 табл. 1601-0204-20 п.1*	**Разбивка и закрепление осей опор 1 категория сложности**	**км**	**0,063**	**74 182**	**4673**
	Подраздел 1.2.	**Разборка существующих труб**				**3164335**
3	**1220-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	**м^3**	**101,7064**	**5 039**	**512499**

1	2	3	4	5	6	7
4	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 175	69	219075
5	1130-0404-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32 К=0,8*	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Демонтаж	$м^3$ звеньев	67,68	29 160	1973549
6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	169,2	252	42638
7	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3 384	59	199656
8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м /Расчистка существующего русла и насыпи/	$м^3$ грунта	1 053	115	121095
9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Расчистка существующего русла и насыпи/	$м^3$ грунта	1 053	91	95823
	Раздел 2.	**Береговые опоры №1 и №3**				**28736401**
	Подраздел 2.1.	**Сооружение опор ниже обреза насадки**				**21568655**
10	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	79,2	33 091	2620807
11	226-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012 /С11-35Т7/	м	497,2	36 013	17905664
12	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 $м^2$	шт.	44	14 833	652652
13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15	252	3780
14	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	150	69	10350
15	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство /Устройство подготовки из щебня/	$м^3$ подушки	22,4	16 759	375402
	Подраздел 2.2.	**Сооружение опор выше обреза насадки**				**7167746**
16	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона /Устройство монолитного насадки/. Устройство на суше	$м^3$ железобетона в деле	48,6	79 119	3845183
17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,647	321 540	1815736

1	2	3	4	5	6	7
18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,621	334 097	875668
19	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 32 мм	т	5,074	73 227	371554
20	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3,194	81 279	259605
	Раздел 3.	**Промежуточная опора №2**				**31396806**
	Подраздел 3.1.	**Сооружение опор ниже обреза ростверка**				**30906575**
31	6102-0202-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	86,03	55 983	4816217
33	214-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5, Л5УМ массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ /с учетом амортизации 15%/	т	12,9045	781 637	10086635
34	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У /с учетом амортизации 15%/	т	0,0681	483 533	32929
35	241-111-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 114х7,0(102х6,5) мм /с учетом амортизации 15%/	м	4,8	15 803	75854
41	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	59,4	33 091	1965605
42	226-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012 /С11-35Т7/	м	372,9	36 013	13429248
43	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 $м^2$	шт.	33	14 833	489489
44	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,25	252	2835
45	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	112,5	69	7763
	Подраздел 3.2.	**Сооружение опор выше обреза ростверка**				**490231**
57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,217	321 540	391314
58	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,217	81 279	98917
		ВСЕГО по акту в текущих ценах 2024г.	Тенге			**63 329 353,00**
		Оборудование				**0,00**
		Итого с затратами по стройке	Тенге	8,2%	5 193 006,95	**68 522 359,95**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого со сметной прибылью	Тенге	5%	3 426 118,00	**71 948 477,94**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	3%	2 055 670,80	**74 004 148,74**
		Итого в текущих ценах 70% 3кв. 2024 года К=1,0557	Тенге			**53 169 205,72**
		Итого в текущих ценах 30% 4кв. 2024 года К=1,075	Тенге			**23 866 337,97**
		Всего с НДС	Тенге	12%	9 244 265,24	**86 279 808,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СК Самұрық-құрылыс»

_____ **Таширберген Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Технадзор-XXI"

_____ **Муканов К.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "CRB Construction"

_____ **Онгар С.Н**