Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС" Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Республики, д. 26** — **020240003986.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Проект Групп" Казахстан, Шымкент, Потребительский кооператив СТРОИТЕЛЬ , Улица СИРЕНЕВАЯ, 20** — **250240017160 .**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №16 от 23.05.2025г.

Номер документа	Дата составления
5	02.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа 21" акимата города Астана,расположенного по адресу:г.Астана,ул.Кеменгерулы ,4			работа	1	1 600 000,00	1 600 000,00
				Итого	1	x	1 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Өміртаев Ж.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нурманов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2025

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС".

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Проект Групп".

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа 21" акимата города Астана,расположенного по адресу: г.Астана, ул.Кеменгерулы ,4

Справка №1 от 02.07.2025г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
подрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020240003986	250240017160			16	23.05.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа 21" акимата города Астана,расположенного по адресу: г.Астана, ул.Кеменгерулы ,4	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**				**без НДС**	**1 600 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**1 600 000,00**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Проект Групп", БИН 250240017160

Директор _____ Өміртаев Ж.К.

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр.Республики,26, тел. 87172953501

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Проект Групп", БИН 250240017160, г.Шымкент,Потребительский кооператив СТРОИТЕЛЬ,ул.Сиреневая,20, тел.87002540298

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа 21" акимата города Астана,расположенного по адресу: г.Астана, ул.Кеменгерулы ,4

Договор субподряда (контракт) №16 от 23.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 02.07.2025г. за июль 2025 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1211-0101-0211**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**138,9681**	**9220**	**1 281 286**	
			Итого:				**1 281 286**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 199 434**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**592 004**	
			машины и механизмы	Тенге			**6 670**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 501**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**75 182**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**223**	

Всего	**1 281 286**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	80 721
Итого с общеплощадочными затратами	**1 362 007**
Сметная прибыль (5%)	68 100
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	68 100
Итого в ценах 2023 г	1 498 208
2025 г. 2квартал-50%	749 104
2025 г. 3 квартал-50%	749 104
В прогнозных ценах с разбивкой по годам	
2025 г. 2квартал-50% (Кпер=1,1141)	834 577
2025 г. 3 квартал-50% (Кпер=1,1342)	849 634
Итого	1 684 210
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	1 600 000
НДС (12%)	0
ИТОГО БЕЗ НДС	**1 600 000**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Проект Групп", БИН 250240017160

Директор _____Өміртаев Ж.К.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____Нуржанов К.Т.