Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел строительства города Талдыкоргана**	**060140008504**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5**	**060440002060**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №2 от 18.11.2025 к договору №99 от 23.09.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000098	**28.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве а селе Ынтымак г.Талдыкорган"			м-ц	1	339 515 188,00	339 515 188,00	36 376 627,29
				Итого	1	x	339 515 188,00	36 376 627,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Адилбенов Ж.З. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2025

М.П.

Форма № 3

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 марта 2015 г. № 203 (Приложение 4-1 к Правилам определения стоимости и осуществления функций Заказчика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН: 0601 4000 8504, область Жетісу,г.Талдыкорган,Абая,241**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

Договор подряда (контракт) **№99 от 23.09.2025г.;дополнительное соглашение №1 от 03.10.2025г.; №2 от 18.11.2025г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
0601 4000 8504	0604 4000 2060	0601 4000 8504	0604 4000 2060	99	23.09.2025			
				доп.согл.№2	18.11.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из них				
				СМР по смете	Оборудования, мебели и инвентарь	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"	339 515 188,00	339 515 188,00	303 138 560,71	281 999 170,72	21 139 390,00		36 376 627,29	339 515 188,00
Итого по справке	339 515 188,00	339 515 188,00	303 138 560,71				36 376 627,29	339 515 188,00

Принял (Заказчик):
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Бапаков А.Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"
Джанабергенов Ы.А.

Сдал (Подрядчик):
Генеральный директор ТОО "АС Құрылыс"
Адилбеков Ж.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН: 0601 4000 8504, область Жетісу,г.Талдыкорган,Абая,241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№99 от 23.09.2025г., дополнительное соглашение №1 от 03.10.2025г.; №2 от 18.11.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э48003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-01-01-01]					
1	1	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 2 /суглинок/	м^3	2 586	255,0	659 430,0	
2	2	6101-0101-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 3 /гравийно-галечниковый грунт/	м^3	689	372,0	256 308,0	
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.	м^3	97	14 820,0	1 437 540,0	
4	4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	707,4	103,0	72 862,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	78,6	3 644,0	286 418,0	
6	6	6101-0107-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 60 см	м^3	707,4	276,0	195 242,0	
7	7	6101-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка непригодного для обратной засыпки (гравийно-галечникового) грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость	м^3	689	594,0	409 266,0	
8	8	412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки	т·км	1 481,35	375,0	555 506,0	
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство /+из бетона С8/10 (В10)/	м^3	5,5	33 293,0	183 112,0	
10	10	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство /+из бетона С20/25 (В25), W4, F50/	м^3	16	67 193,0	1 075 088,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,375	306 842,0	115 066,0	
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,958	284 868,0	272 904,0	
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /+шайба -30х8 к поперечинам/	т	0,114	2 267 356,0	258 479,0	

...адку	...ции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на III квартал 2025 г., доля - 10 %, К - 1,0587				30 277 144,85	
			на IV квартал 2025 г., доля - 67 %, К - 1,079				206 746 541,32	
			на I квартал 2026 г., доля - 23 %, К - 1,0992				72 301 375,78	
			Итого по всем кварталам				309 325 061,95	
			Итого со скидкой Подрядчика,К-0,98				303 138 560,71	
			НДС (12%)				36 376 627,29	
			Итого с НДС				**339 515 188,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060

(наименование организации, бизнес

Генеральный директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН:0601 4000 8504

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель **Бапаков А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой",БИН 091040019633, ИИН 850211301389, №KZ82VJE00061286 от 19.01.2021г. аттестат эксперта

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт **Джанабергенов Ы.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTANA-PROJECT", БИН:0209 4000 5680, ИИН 870115303085, №KZ87VJE00088162 от 16.08.2024г. аттестат эксперта

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт **Тайбулдинов С.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)