Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Адрес: Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №80 от 2024-12-10

Наименование стройки: Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА №1 от 26.03.2025 г
стоимости выполненных работ и затрат за март 2025 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**44 589 038,00**	**44 589 038,00**									
в том числе:											
Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области		**44 589 038,00**	**39 811 641,07**							4 777 396,93	**44 589 038,00**
Итого к оплате с НДС		**44 589 038,00**	**39 811 641,07**							**4 777 396,93**	**44 589 038,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Казиев С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Директор _____ Жожарулов Е. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция электрических сетей в селе Исаев Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№429/08/24** от 2024-09-04

Акт выполненных работ №1
за Март 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
1	174	515-102-1006 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23**	комплект	4	6 404 458,0		25 617 832,0		25 617 832,0		25 617 832,0	
2	176	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	73	27 546,0 16 124,0	10 500,0 3 444,0	2 010 858,0 1 177 052,0	766 500,0 251 412,0	67 306,0		2 010 858,0	
3	177	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	73	91 304,0		6 665 192,0		6 665 192,0		6 665 192,0	
			Итого по разделу 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ					34 293 882 1 177 052	766 500 251 412	6 732 498 25 617 832	0 0	34 293 882	
			ИТОГО по акту					34 293 882 1 177 052	766 500 251 412	6 732 498 25 617 832	0 0	34 293 882	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							25 617 832			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)								8676050*6,2/100	537 915	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8676050+25617832+0+537915	**34 831 797**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9213965*5/100	460 698	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								34831797*5/100	1 741 590	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 034 085**	

	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	37034085*1,075	**39 811 641**
	НДС (12%)	39811641*12/100	4 777 397
	Итого с НДС	39811641+4777397	**44 589 038**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СейсмоСтройЗащита"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью «БС Строй Холдинг»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кадиев С.Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт **Сембаев Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

эксперт **Ажжолов А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата или приказа, подпись)