СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за месяц июнь 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом № 13. (Без наружных инженерных сетей)

| Наименование объектов | Стоимость выполненых работ, тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | | За отчетный месяц | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| Общестроительные работы | 17 668 425 | 19 788 636 | 17 668 425 | 19 788 636 |
| **Итого затраты подрядчика** | **17 668 425** | **19 788 636** | **17 668 425** | **19 788 636** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"**

_____ **Алимбек А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СМК и Ж-7"**

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов). Жилой дом № 13». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор:

# Акт выполненных работ

## за июнь 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОДВАЛ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | | 114,84 | 113,73 | 0,87 | 13061 | 100 | 811 | 9759 | 24645 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 105,80 | 0,42 | 12150 | 48 | | 1826 | |
| 1.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00017 | 0,02 | 25108,00 | | | | 490 | | |
| 1.2 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 1,84 | 88,00 | | | | 162 | | |
| 2 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 231,72 | 1311,01 | 85,14 | 303783 | 19729 | 76656 | 178285 | 520633 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 895,05 | 66,71 | 207398 | 15458 | | 38565 | |
| 2.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 3,50 | 20304,00 | | | | 71042 | | |
| 2.2 | 128326 С | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м2 | 0,0277 | 6,42 | 813,00 | | | | 5218 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 231,72 | 113,73 | 0,87 | 26353 | 201 | 1636 | 19690 | 49727 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 105,80 | 0,42 | 24516 | 97 | | 3683 | |
| 3.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00017 | 0,04 | 25108,00 | | | | 989 | | |
| 3.2 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 3,71 | 88,00 | | | | 326 | | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА,КОРИДОР,ТАМБУР,ЛИФТОВЫЙ ХОЛЛ | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 177,42 | 1326,50 | 8,18 | 235344 | 1451 | 75126 | 127397 | 391760 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 894,88 | 2,70 | 158767 | 479 | | 29019 | |
| 4.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 743,73 | 86,00 | | | | 63961 | | |
| 5 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 177,42 | 821,62 | 5,52 | 145769 | 979 | 27255 | 94404 | 259387 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 662,48 | 2,65 | 117535 | 470 | | 19214 | |
| 5.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,12 | 220158,00 | | | | 26951 | | |
| 6 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 472,40 | 1311,01 | 85,14 | 619315 | 40219 | 156279 | 363464 | 1061402 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 895,05 | 66,71 | 422817 | 31513 | | 78622 | |
| 6.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 7,13 | 20304,00 | | | | 144832 | | |
| 6.2 | 128326 С | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м2 | 0,0277 | 13,09 | 813,00 | | | | 10638 | | |
| 7 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 472,40 | 1026,97 | 10,26 | 485135 | 4847 | 240311 | 193232 | 732637 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 508,00 | 3,31 | 239977 | 1564 | | 54269 | |
| 7.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 5,589 | 2 640,22 | 86,00 | | | | 227059 | | |
| 8 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 472,40 | 1194,60 | 8,18 | 564323 | 3864 | 196464 | 292216 | 925062 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 770,53 | 2,70 | 363995 | 1275 | | 68523 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 1 980,28 | 86,00 | | | | 170304 | | |
| 9 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 472,40 | 672,90 | 5,21 | 317875 | 2461 | 66330 | 200212 | 559534 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 527,28 | 2,50 | 249084 | 1181 | | 41447 | |
| 9.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,30 | 220158,00 | | | | 65521 | | |
| | | **БАЛКОН НА ОТМ. +3,000 - +36,000** | | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 28,05 | 1326,50 | 8,18 | 37208 | 230 | 11877 | 20142 | 61938 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 894,88 | 2,70 | 25101 | 76 | | 4588 | |
| 10.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 117,59 | 86,00 | | | | 10112 | | |
| 11 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 28,05 | 821,62 | 5,52 | 23046 | 155 | 4308 | 14926 | 41009 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 662,48 | 2,65 | 18583 | 74 | | 3038 | |
| 11.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,02 | 220158,00 | | | | 4261 | | |
| 12 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 95,61 | 1311,01 | 85,14 | 125349 | 8140 | 31631 | 73565 | 214827 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 895,05 | 66,71 | 85578 | 6378 | | 15913 | |
| 12.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 1,44 | 20304,00 | | | | 29314 | | |
| 12.2 | 128326 С | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м2 | 0,0277 | 2,65 | 813,00 | | | | 2153 | | |
| 13 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 95,61 | 1026,97 | 10,26 | 98191 | 981 | 48639 | 39110 | 148285 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 508,00 | 3,31 | 48571 | 316 | | 10984 | |
| 13.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 5,589 | 534,38 | 86,00 | | | | 45956 | | |
| 14 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 95,61 | 1194,60 | 8,18 | 114219 | 782 | 39765 | 59144 | 187232 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 770,53 | 2,70 | 73672 | 258 | | 13869 | |
| 14.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 400,81 | 86,00 | | | | 34469 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 95,61 | 672,90 | 5,21 | 64338 | 498 | 13425 | 40523 | 113250 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 527,28 | 2,50 | 50415 | 239 | | 8389 | |
| 15.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,06 | 220158,00 | | | | 13261 | | |
| | | 1-ЭТАЖ | | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 39,08 | 1326,50 | 8,18 | 51837 | 320 | 16547 | 28061 | 86289 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 894,88 | 2,70 | 34970 | 106 | | 6392 | |
| 16.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 163,81 | 86,00 | | | | 14088 | | |
| 17 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 39,08 | 821,62 | 5,52 | 32107 | 216 | 6003 | 20794 | 57133 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 662,48 | 2,65 | 25888 | 104 | | 4232 | |
| 17.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,03 | 220158,00 | | | | 5936 | | |
| 18 | Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 113,26 | 1311,01 | 85,14 | 148484 | 9643 | 37469 | 87142 | 254476 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 895,05 | 66,71 | 101372 | 7556 | | 18850 | |
| 7.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 1,71 | 20304,00 | | | | 34724 | | |
| 7.2 | 128326 С | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м2 | 0,0277 | 3,14 | 813,00 | | | | 2551 | | |
| 19 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 106,09 | 1026,97 | 10,26 | 108951 | 1088 | 53969 | 43396 | 164535 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 508,00 | 3,31 | 53894 | 351 | | 12188 | |
| 19.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 5,589 | 592,94 | 86,00 | | | | 50993 | | |
| 20 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 106,09 | 1194,60 | 8,18 | 126735 | 867 | 44123 | 65626 | 207749 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 770,53 | 2,70 | 81745 | 286 | | 15389 | |
| 20.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 444,73 | 86,00 | | | | 38247 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 106,09 | 672,90 | 5,21 | 71388 | 553 | 14896 | 44963 | 125660 |
| 21.1 | 149589 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,07 | 527,28<br>220158,00 | 2,50 | 55939 | 265 | 14715 | 9308 | |
| 22 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 7,49 | 3733,29 | 38,65 | 27977 | 290 | 15324 | 10003 | 41018 |
| 22.1 | 287772 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 7,49 | 1649,68<br>1781,00 | 18,75 | 12363 | 141 | 13347 | 3038 | |
| | | 2-7 ЭТАЖИ | | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 88,74 | 1326,50 | 8,18 | 117710 | 726 | 37575 | 63719 | 195943 |
| 23.1 | 149732 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 371,99 | 894,88<br>86,00 | 2,70 | 79409 | 240 | 31991 | 14514 | |
| 24 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 88,74 | 821,62 | 5,52 | 72908 | 490 | 13632 | 47217 | 129735 |
| 24.1 | 149589 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,06 | 662,48<br>220158,00 | 2,65 | 58786 | 235 | 13480 | 9610 | |
| 25 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 268,57 | 1311,01 | 85,14 | 352093 | 22866 | 88847 | 206637 | 603428 |
| 25.1 | 102682 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 4,06 | 895,05<br>20304,00 | 66,71 | 240380 | 17916 | 82340 | 44698 | |
| 25.2 | 128326 С | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м2 | 0,0277 | 7,44 | 813,00 | | | | 6048 | | |
| 26 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 248,27 | 1026,97 | 10,26 | 254961 | 2547 | 126295 | 101552 | 385034 |
| 26.1 | 149732 С | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 5,589 | 1 387,55 | 508,00<br>86,00 | 3,31 | 126119 | 822 | 119330 | 28521 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 248,27 | 1194,60 | 8,18 | 296577 | 2030 | 103251 | 153573 | 486162 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 770,53 | 2,70 | 191296 | 670 | | 36012 | |
| 27.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 1 040,73 | 86,00 | | | | 89503 | | |
| 28 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 248,27 | 672,90 | 5,21 | 167058 | 1294 | 34859 | 105221 | 294061 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 527,28 | 2,50 | 130905 | 621 | | 21782 | |
| 28.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,16 | 220158,00 | | | | 34434 | | |
| 29 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 21,11 | 3733,29 | 38,65 | 78802 | 816 | 43165 | 28174 | 115534 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1649,68 | 18,75 | 34821 | 396 | | 8558 | |
| 29.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 21,11 | 1781,00 | | | | 37593 | | |
| | | 8-12 ЭТАЖИ | | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-150206-0206<br>1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 90,07 | 1326,50 | 8,18 | 119477 | 737 | 38139 | 64675 | 198884 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 894,88 | 2,70 | 80601 | 243 | | 14732 | |
| 30.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 377,57 | 86,00 | | | | 32471 | | |
| 31 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 90,07 | 821,62 | 5,52 | 74002 | 497 | 13836 | 47926 | 131682 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 662,48 | 2,65 | 59669 | 239 | | 9754 | |
| 31.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 0,06 | 220158,00 | | | | 13682 | | |
| 32 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 268,47 | 1311,01 | 85,14 | 351973 | 22858 | 88817 | 206567 | 603223 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 895,05 | 66,71 | 240298 | 17910 | | 44683 | |
| 32.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 4,05 | 20304,00 | | | | 82312 | | |
| 32.2 | 128326 С | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м2 | 0,0277 | 7,44 | 813,00 | | | | 6046 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 248,15 | 1026,97 | 10,26 | 254839 | 2546 | 126234 | 101504 | 384850 |
| | | | | | | 508,00 | 3,31 | 126059 | 821 | | 28507 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 5,589 | 1 386,89 | 86,00 | | | | 119273 | | |
| 34 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 248,15 | 1194,60 | 8,18 | 296436 | 2030 | 103201 | 153500 | 485931 |
| | | | | | | 770,53 | 2,70 | 191205 | 670 | | 35995 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,192 | 1 040,23 | 86,00 | | | | 89460 | | |
| 35 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 248,15 | 672,90 | 5,21 | 166978 | 1292 | 34843 | 105171 | 293920 |
| | | | | | | 527,28 | 2,50 | 130843 | 620 | | 21772 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,16 | 220158,00 | | | | 34418 | | |
| 36 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | | 21,14 | 3733,29 | 38,65 | 78914 | 817 | 43226 | 28214 | 115698 |
| | | | | | | 1649,68 | 18,75 | 34871 | 396 | | 8570 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 21,14 | 1781,00 | | | | 37647 | | |
| | | ГАЛТЕЛИ | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-150406-0201<br>1115-0406-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) | 1 м карниза (галтели) | | 1 276,85 | 366,20 | -- | 467582 | -- | 84464 | 306495 | 836003 |
| | | | | | | 300,05 | -- | 383118 | -- | | 61926 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 282066 С | Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм | м | 1,05 | 1 340,69 | 63,00 | | | | 84463 | | |
| 37.2 | 295767 С | Клей Бустилат | кг | 0,06045 | 77,19 | -- | | | | -- | | |
| | | ОТКОСЫ | | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 485,46 | 3483,78 | 50,68 | 1691236 | 24603 | 427477 | 1001356 | 2908000 |
| | | | | | | 2552,54 | 25,83 | 1239156 | 12539 | | 215407 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 20,87 | 20006,00 | | | | 417621 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-150203-0701<br>1115-0203-0701<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 485,46 | 3367,82 | 23,51 | 1634942 | 11413 | 549206 | 862410 | 2697140 |
| | | | | | | 2213,00 | 7,60 | 1074323 | 3689 | | 199788 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | - | 535229 | | |
| 39.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 12,82 | 6 223,60 | 86,00 | | | | | | |
| 40 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 485,46 | 672,90 | 5,21 | 326666 | 2530 | 68163 | 205750 | 575009 |
| | | | | | | 527,28 | 2,50 | 255973 | 1214 | | 42593 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 67333 | | |
| 40.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,31 | 220158,00 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 10543942 | 197706 | 3204074 | 5815715 | 17668425 |
| | | | | | | | | 7142162 | 127476 | -- | 1308768 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 10543942 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 3204071 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 7269638 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 5815715 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1308768 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 17668425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5149 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7269638 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 17668425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 5149 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 7269638 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 17668425 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 7142162 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 197706 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 127476 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 3204071 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 5815715 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1308768 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **17 668 425** |
| | | НДС 12% | | | | | | | | | | **2 120 211** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | | **19 788 636** |

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"**

**Алимбек А.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "СМК и Ж-7"**

**Ракитский Е.В.**