Бекітемін
Казталов ауылдық округі әкімі
Галимов.Е.Б

Ақаулық Акт

Казталов ауылы 3 желтоқсан 2025 ж

Біз төменде қол қоюшылар Казталов ауылдық округі әкімі аппараты ММ –нің бас маманы М.Малаев. Казталов ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы Сатыбалдиев Қ.А. Казталов ауылдық округі әкімінің аппаратының статисті Рыскалиев Т.Р болып Казталов ауылдық округінің жылыту қазандығы істен шығуына байланысты жәй жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін осы актіні төмендегіше түзедік.

Жылыту қазандығын жөндеуге атқарылуға тиіс жұмыстар.

№	Істелетін жұмыстардың	Өлшем бірлік	Саны
1	Бекіту материалдарын / кеңейткіш көлемі 5 л, / сатып алу	дана	2
2	Бекіту материалдарын / темір құбыр d 80 mm/ сатып алу	Пог м	6
3	Бекіту материалдарын / муфта d 15 mm/ сатып алу	дана	2
4	Бекіту материалдарын / электрод № 3/ сатып алу	кг	0,5
5	Ескі 2 дана кеңейткішті , шіріп кеткен темір құбырды бөлшектеу	жұмыс	Толығымен бөлшектеу
6	Кеңейткішті пісіріп орнату	жұмыс	2 дана орнату
7	d 80 mm темір құбырды орнату	жұмыс	6 пог м орнату
8	d 15 mm муфта орнату	жұмыс	2 дана орнату
9	Темір құбырды сырлау	кг	2,8
10	Жылыту қазандық бөлмесін эктеу	кг	5

Казталов ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы М.Малаев

Казталов ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы Қ.Сатыбалдиев

Казталов ауылдық округі әкімі аппаратының статисті Т.Рыскалиев