Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Hayat Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-1 Строительство здания "Мобильный офис", место размещенияпо адресу Актюбинская область,г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1**
(наименование, адрес)

Объект : **2 Мобильный офис**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 205 от 30.04.2025

Акт выполненных работ №17

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-6 Внутреннее электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	506,08 462,00	0,55 0,27	13158,00 12012,00	14,00 7,00	1132,00	8654,00 1745,00	23556,00	
2	16	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	466,00		6058,00		6058,00	485,00	6543,00	
3	17	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	422,00		5064,00		5064,00	405,00	5469,00	
4	18	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	614,00		614,00		614,00	49,00	663,00	
5	19	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	20	1731,00		34620,00		34620,00	2770,00	37390,00	

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					59514,00	14,00	47488,00	8654,00	73621,00	
								12012,00	7,00	0,00	5454,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			1104,32					
			Итого с временными									74725,32	
			Зимние удорожания	%	0,90			672,53					
			Итого с зимними удорожаниями									75397,85	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1508,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76905,85	
			Итого со скидкой 2%									75 367,73	
			НДС	%	12,00			9 044,13					
			Итого с НДС									84 411,86	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мураталы Берік
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Баймурзинов Берік Базарұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КазСтройНадзор", Аттестат № KZ95VJE00065611 от 19.05.2021г.,
Аттестат № KZ42VJE00063849 от 26.03.2021г.,
Аттестат № KZ64VJE00025429 от 25.04.2017г.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор _____ Бурумбаев А.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актам - инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)