Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-«Реконструкция уличного освещения по ул. Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с. Таскала Таскалинского района ЗКО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2025 **№4**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
060240004327	080140001590	14	05.03.2024				
	Допсогл	14/01.	06.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-«Реконструкция уличного освещения по ул. Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с. Таскала Таскалинского района ЗКО	145 168 685,76	6 480 744,9							777 689,39	7 258 434,29

Заказчик

Руководитель БИН 060240003884
Нурмуханов А.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Директор
Молдагалиев М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Саулет Эксперт"
Туманов Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-«Реконструкция уличного освещения по ул. Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с. Таскала Таскалинского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов-«Реконструкция уличного освещения по ул. Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с. Таскала Таскалинского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2024, доп.согл №14/01 от 06.06.2024г**

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖ										
1	1	1217-0101-0404 РСНБ РК 2022	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	4400	204,07	0,00	897908,00	0,00		646492,00	1667952,00	
						204,07	0,00	897908,00	0,00		123552,00		
2	2	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	150	4268,76	2850,88	640314,00	427632,00		322937,00	1040311,00	
						1417,88	1273,26	212682,00	190989,00		77060,00		
3	3	1133-0210-0306 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с двумя подкосами	шт.	35	28013,43	20941,53	980470,00	732954,00		436764,00	1530613,00	
						7071,90	8526,83	247517,00	298439,00		113379,00		
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖ					2518692,00	1160586,00	0,00	1406193,00	4238876,00	
								1358107,00	489428,00	0,00	313991,00		
			Раздел 2: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	17	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	9	38614,87	12926,77	347533,84	116340,97	38785,65	190493,71	581069,90	
						21378,60	5078,85	192407,52	45709,55		43042,35		
2	18	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,644621	29407,00		18956,34		18956,34		20472,84	
											1516,50		
3	22	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	10	4036,12	1177,44	40361,29	11774,20	2412,90	25399,03	71020,97	
						2617,40	910,24	26173,87	9102,26		5260,65		
4	28	1308-0205-0702 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	4,56	108204,60	58404,55	493412,97	266324,97	9455,83	244273,09	796700,88	
						47726,39	26674,48	217632,49	121635,70		59014,82		
5	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	90	5051,78	212,47	454660,32	19122,25	322522,96	85453,99	583323,28	
						1255,72	63,01	113014,82	5670,87		43208,97		
6	44	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7544,73	248,39	22634,18	745,09	17045,59	3672,00	28410,68	
						1614,49	85,51	4843,50	256,50		2104,50		
			Итого по разделу 2: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					1377558,94	414307,48	409179,27	549291,82	2080998,55	
								554072,20	182374,88	0,00	154147,79		
			ИТОГО по акту					**3896250,94**	**1574893,48**	**409179,27**	**1955484,82**	6319874,55	
								1912179,20	**671802,88**	**0,00**	**468138,79**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**82158,37**					
			Итого с временными									**6402032,92**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,27**			**81305,82**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6483338,74**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**129666,77**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6613005,51**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Договорная скидка 0,98		*0,98*							*6480744,90*	
			НДС	**%**	**12,00**			**777689,39**					
			Итого с НДС									**7258434,29**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240003884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Нурмуханов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "Саулет Эксперт"

Туманов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата подписи)

Директор ТОО "Жандира"

Сарбупин Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата подписи)