Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г. Астана 20 октября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» г. Астана, район Сарыарка, ул. Коктал 41
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Текова С.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е251 (проектное наименование) на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан» г. Астана район «Нура»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры города Астана» в лице руководителя Карагойшин Асхат Жиенбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Актобе Констракшн-2030», ТОО «Даму Энерго»,ТОО «Альтависта»,ТОО «Арт Строй Сеть», ТОО «KazDorstoy», ТОО «Даму Интер Проект»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ақ жол - II» № 399/07-2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управления транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», Приказ № 137-Ѳ от 06.12.2021 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	0,769		0,769	
Категория улицы		Улица местного значения в жилой застройке		Улица местного значения в жилой застройке	
Расчетная скорость	км/час	40		40	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина проезжай части	м	7,0		7,0	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина тротуаров	м	1,5		1,5	
Тип конструкции дорожной одежды		капитальный, нежесткий		капитальный, нежесткий	
Вид покрытия		асфальтобетонное		асфальтобетонное	
Наружный водопровод	пм	622,0		622,0	
Бытовая канализация	пм	795,0		671,0	
Ливневая канализация	пм	1078,0		1078,0	
Тепловые сети	пм	268,4		268,4	
Уличное освещения	км	1,27		1,27	
Тротуарное освещение	км	1,11		1,11	
Телефонная канализация 4х отверстная	км	0,956		0,956	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на основной проезжей части, стоянках для автомашин, на пересечениях и примыканиях:

- верхний слой покрытия - ЩМА-20 на битуме БНД - 100/130 по СТ РК 2373, h=0,05 м;
- нижний слой покрытия - горячий крупнозернистый плотный асфальтобетон типа Б марки I на битуме БНД - 100/130 по СТ РК 1225-2019, h=0,06 м;
- двухслойное основание:
- щебень, фракционированный уложенный по способу заклинки, обработанный органическим вяжущим (розлив битума из расхода по норме 2,5 л/м2), М800, F50, СТ РК 1284-2004, h=0,15 м;

прослойка из геотекстильного материала плотностью не менее 300 г/м2, толщиной при нагрузке не менее 3,0 мм типа KSC300 по СТ РК 218-42-2014;
дополнительный слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014, h=0,25 м.
морозозащитный слой из крупнообломочного материала скальных пород с К неразмягчаемости>0,75, h=1,21 м.
Грунты нижнего слоя - суглинок легкий пылеватый.

На съездах принята нежесткая дорожная одежда, облегченного типа:
- покрытие; горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013 толщиной 0,05 м;
- основание; щебень, фракционированный уложенный по способу заклинки, обработанный органическим вяжущим (розлив битума из расхода по норме 2,5 л/м2), СТ РК 1284-2004, h=0,15 м;
- дополнительный слой: песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,25 м;
- морозозащитный слой из крупнообломочного материала скальных пород с К неразмягчаемости>0,75, толщиной 1,27 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.2022 г.;
месяц, год
окончание работ 12.2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 7;
фактически, месяц: 14;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 97% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Астана су арнасы» 17.01.2025г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Ст-во подъездных дорог к социальным объектам Ст-во ул. Е 251 на участке от ул Мухамедханова до ул. Е 32.

АО «Астана РЭК» Абжанов Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

„Стр-о ул. Е3251 на уч. от ул. Е355 до ул. Сарайшық"

АО «Astana Innovations» 15.11.24г. Мурат Т.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «Elorda Eco - System» Оспанов 04.11.2024

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Строительство подъездных дорог к социальным объектам ул. Е251 от ул К. Мухамедханова до Е32, г. Астана р-н Нура.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____ 16.05.2025г. _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е251 (проектное наименование) на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан»» готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Текова С.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е 251 от улицы К. Мухамедханова до улицы Е 32.

«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

010009, Астана қ., І.Жансүгірұлы көшесі 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»

010009, г.Астана, ул. И.Жансугурова 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

№ 1953-10 от 11.03.2025
2025 жылғы 4 наурыздағы № 1126-АТ кіріс хатқа.

«Прогресс KZ» ЖШС

«Астана-Теплотранзит» АҚ **«Әлеуметтік нысандарға кірме жолдар салу. Нұр-Сұлтан қаласындағы Қ. Мұхамедханов көшесінен бастап Е32 көшесіне дейінгі учаскеде Е251 көшесін (жобалық атауы) салу»** нысанының сәйкестік туралы декларациясына қол қою бойынша мынаны хабарлайды:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі №235 бұйрығымен бекітілген «Сәйкестік туралы декларацияның» 11-тармағына сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер тек сыртқы инженерлік коммуникациялар жөніндегі декларацияға қол қояды. Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген нысан бойынша «Астана-Теплотранзит» АҚ тарапынан Сәйкестік туралы декларацияға қол қою талап етілмейді.

Осы шешіммен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 91-бабының 3-бөлігіне сәйкес, Сіз жоғары тұрған органға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

Басқарма төрағасы **Қ. Бегімов**

Орынд.: Қабден І. А.
Тел.: 77-12-20
i.kabden@a-tranzit.kz

На вх. № 1126-АТ от 4 марта 2025 года

ТОО «ПрогрессKZ»

АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта **«Строительства подъездных дорог к социальным объектам.Строительство улицы Е251 (проектное наименование) на участке от улицы К.Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г.Нур-Султан»** сообщает:

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется.

В случае несогласия с данным решением, согласно части 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд.

Председатель правления **К. Бегимов**

Исп.: Қабден І. А.
Тел.: 77-12-20
i.kabden@a-tranzit.kz

Подписано
11.03.2025 14:42 Бегимов Кайрат Баяндинович

Данный электронный документ DOC ID KZ4O0J12025100165865144B9F подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZ4O0J12025100165865144B9F

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 1953-10 от 11.03.2025 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОГРЕСС KZ
Электронные цифровые подписи документа	Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" Подписано: БЕГИМОВ КАЙРАТ MIIVwQYJ...nI3D93NA= Время подписи: 11.03.2025 14:42
	Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" ЭЦП канцелярии: УВАИСОВА АЙМАН MIIV/QYJ...xPtF2sLI= Время подписи: 11.03.2025 14:51

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.