Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы "26" желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) "Бек и Ко" ЖШС-і Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ганюшкино селосы Мусаева көшесі 4

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Басшысы Елеуов А.Т.

басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

объектісі бойынша "Еркінқала селолық округінің әкімшілік ғимаратының құрылысы"

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші "Қалалық құрылыс бөлімі" бөлімінің басшысы Басаров Т.К.

болып табылатын ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: «Атырау Строй Стандарт» ЖШС-і, «ANTEI GROUP» ЖШС-і

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

"АтырауземСтрой" ЖШС-ы

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		

жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы			

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Қабат саны – 1 қабат. Нысан Атырау қаласы, Еркінқала селолық округі, жалпы алаңы 0,2 га, оның ішінде құрылыс алаңы – 0,0598га, ірге тасы монолит, сыртқы қабырға ұлу тас және де полифасадпен қапталған, ішкі қабырға ұлу тас және қызыл тас, жабынды темір бетонды плита, төбесі ағаштан тұрғызылған, металды черепицамен жабылған. Жылу – ішкі жылыту қазаны, канализация – ішкі құбыр септик арқылы, салқын су – орталықтан келеді.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы наурыз 2017;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы қараша 2017;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6,5 ай;
нақты 7,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) "Кенөзек селолық округінің әкімшілік ғимаратының құрылысы" объектісін қабылдауға дайын деп санайды. Орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.
Мердігер (бас мердігер)
"Бек и Ко" ЖШС-і басшысы **Елеуов А.Т.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)