Приложение 4
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО "КазПромСтройГруп"**
Субподрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"**
Наименование объекта: **"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 913 590	7 065 705	7 065 705	7 065 705					847 885	7 913 590
Акт № 1		7 065 705	7 065 705	7 065 705					847 885	7 913 590

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор **Молдыбаев К.С**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537
Субподрядчик: ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085
Наименование стройки: **"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка**
Наименование объекта: **Газопровод высокого давления 2 категории**

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 687 738**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 385 432**
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	658	408	268 464
2	1101-0205-0302 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	108	7714	833 112
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	584	84	49 056
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78	3018	234 800
		Раздел 2. Газопровод, ИТОГО:	тенге			**4 302 306**
5	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм (с учетом пересечения дороги)	км	1,200	1253890	1 504 668

6	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	1 м	1212	2184	2 647 008
7	1310-0904-0101 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,200	73525	88 230
8	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1200	18	21 600
9	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением4 мм2	1 м	1200,00	34	40800
		ИТОГО :				**5687738**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,00%**		**398 142**	**6 085 880**
Итого по главам 1-8	**5%**		**304 294**	
Сметная прибыль	**3%**		**182 576**	**6 572 749**
Непредвиденные работы и затраты				
Итого :	**1,075**			**7 065 705**
Итого 2024 год - 100% К=1,075	**12 %**		**847 885**	
НДС				**7 913 590**
Итого с НДС				

Субподрядчик : ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГруп" БИН 050140010537

Директор _____ Молдыбаев К.С