Форма по приложению 2-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 170

Заказчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Приоритет",Республика Казахстан, Акмолинская обл. Шортандинский р-он с. Научный ул. ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА д. 40**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция кровли здания КГКП "Ясли-сад "Ивушка" отдела образования Лисаковска" по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 6, дом №36**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция кровли здания КГКП**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Архитектурно строительная часть работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок Б										
1	8	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	459,39	1785,98	34,03	820461	15633	32070	713658	1656850	
						1682,14	6,44	772758	2958		122731		
2	11	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	459,39	412,28	4,09	189397	1879	164301	21633	227913	
						50,54	1,78	23218	818		16883		
			Итого по разделу: 2. Блок А									1884763	
			ИТОГО:					1009858	17512	196371	735291	1884763	
								795976	3776		139614		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22617,156					
			Итого с временными									1907380,156	
			Зимние удорожания			1,30%		24795,94203					
			Итого с зимними удорожаниями									1932176,098	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38643,52196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1970819,62	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163									2292063,218	
			НДС			12 %		275047,5862					
			Итого с НДС									2567110,804	
			Скидка			5%		128355,54					
			Итого									2438755,26	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СК Приоритет"
(наименование организации)

Директор Долгова И.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Заказчик: ТОО "ЖУК"
(наименование организации)

Директор Турлыхан Э.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)