Генподрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Субподрядчик: ТОО "Құрылыс ТЭД"
Наименование стройки: «Строительство учебного корпуса на 200 мест, спортивного и актового зала, столовой и мастерской к школе №14 им. Сапарбаева на 200 ученических мест в селе Карасу Сайрамского района ЮКО»
Договор: №12 от 18.04.2021г.

Акт выполненных работ за май 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на ед изм	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ГАЛЕРЕЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-4-1										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ / 2 тип просадки (АС-32-35)										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ (АС-7)										
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(4шт)	т констр		0,0110208	48582,56	2569,56	535	28	23	337	942
		НР - 69%; СП - 8%				43897,20	406,90	484	4		70	
2	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т		0,0110208	688278,00	--	7585	--	7585	--	8192
						--	--	--	--		607	
3	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2		0,6	4047,69	342,89	2429	206	28	1674	4430
		НР - 76%; СП - 8%				3658,40	11,94	2195	7		328	
4	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		0,6	1197,00	--	718	--	718	--	776
						--	--	--	--		57	
5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00288	479649,86	2021,86	1381	6	544	758	2311
		НР - 91%; СП - 8%				288422,00	818,62	831	2		171	
6	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2		0,3196032	790,98	0,94	253	--	47	165	451
		НР - 80%; СП - 8%				644,71	0,43	206	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12902	240	8945	2934	17102
								3716	14	--	1266	
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ (8 баллов)										

7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, КИРПИЧ М100,Р-Р М50. Кладка	м3 кладки	24,303146	20246,69	2338,40	492058	56830	336477	102018	641603
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	98751	10946		47526	
8	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2	104,55	-246,59	--	-25781	--	--	-23977	-53739
		НР - 93%; СП - 8%			-246,59	--	-25781	--		-3981	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0178125	58407,71	2120,51	1040	38	1	943	2142
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1003	11		159	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0011875	269649,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,016625	269649,00	--	4483	--	4483	--	4842
					--	--	--	--		359	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ШВА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-31)									
12	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	м	26,4	139,37	12,63	3679	333	505	3472	7724
		НР - 118%; СП - 8%			107,63	3,83	2841	101		572	
13	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	0,52	6858,00	--	3566	--	3566	--	3851
					--	--	--	--		285	
14	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,0024412	4356622,00	--	10635	--	10635	--	11486
					--	--	--	--		851	
15	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,0872	136076,00	--	11866	--	11866	--	12815
					--	--	--	--		949	
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ШВА ПО ГОРИЗОНТАЛИ(АС-31)									
16	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	24,72	195,33	7,51	4829	186	3797	1097	6400
		НР - 118%; СП - 8%			34,23	3,38	846	84		474	
17	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	м3	0,27	6858,00	--	1852	--	1852	--	2000
					--	--	--	--		148	
18	2113-0816-3550 РСНБ РК 2015	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	т	0,0023301	4356622,00	--	10151	--	10151	--	10963
					--	--	--	--		812	
19	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	МЕМБРАНА 600х0,7	т	0,02472	136076,00	--	3364	--	3364	--	3633

					--	--	--	--		269	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1,Прм-2(АС-17-19)									
20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки,В 15. Устройство	м3	1,201	41779,28	4254,44	50177	5110	29947	14589	69948
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	15120	913		5181	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0378	201312,00	--	7610	--	7610	--	8218
					--	--	--	--		609	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1026	189311,00	--	19423	--	19423	--	20977
					--	--	--	--		1554	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1404	17006,34	1252,44	2388	176	41	2017	4757
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2171	45		352	
		РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (2шт)(АС-21)									
24	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТОЙКИ БМ В20	м3	3,419	35622,83	5972,94	121794	20421	66562	35248	169605
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	34811	3923		12563	
25	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м РИГЕЛИ БМ В20	м3	2,561	45373,45	6095,85	116201	15611	65150	34784	163064
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	35440	2784		12079	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,2463318	201312,00	--	49590	--	49590	--	53557
					--	--	--	--		3967	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,039	197773,00	--	7713	--	7713	--	8330
					--	--	--	--		617	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (20мм)СТ РК 2591-2014	т	0,337545	189311,00	--	63901	--	63901	--	69013
					--	--	--	--		5112	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (25мм)СТ РК 2591-2014	т	0,200512	189311,00	--	37959	--	37959	--	40996
					--	--	--	--		3037	

30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8233888	17006,34	1252,44	14003	1031	240	11827	27896
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	12732	265		2066	
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	АРМАТУРА сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм(22мм) ГОСТ 23279-2012, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,019968	209243,00	--	4178	--	4178	--	4512
					--	--	--	--		334	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка,ШАЙБА Ш-1	т	0,017914	369567,08	1183,08	6620	21	2928	3349	10766
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3671	9		798	
33	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02756	109661,00	--	3022	--	3022	--	3264
					--	--	--	--		242	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (8шт)(АС-22)									
34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ,В15 МС-1	м3	0,42	35193,49	5972,94	14781	2509	7996	4330	20640
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	4276	482		1529	
35	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (8мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,00752	222949,00	--	1677	--	1677	--	1811
					--	--	--	--		134	
36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм(14мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0344	209243,00	--	7198	--	7198	--	7774
					--	--	--	--		576	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-12-14)									
37	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,6	5140,07	935,83	18504	3369	7310	10038	30825
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	7825	682		2283	
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5,4	6569,13	1227,84	35473	6630	13529	19693	59579
		НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	15314	1375		4413	
39	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	50,145	5699,00	--	285776	--	285776	--	308638
					--	--	--	--		22862	
40	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	74,16	344,45	2,50	25545	186	475	29462	59407
		НР - 118%; СП - 8%			335,55	1,13	24884	84		4401	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,042	197773,00	--	8306	--	8306	--	8971

		диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014, КАРКАС Кр-1,Кр-2									
					--	--	--	--		665	
42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(4мм) ГОСТ 6727-80, КАРКАС Кр-1,Кр-2	т	0,00648	215631,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
43	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04848	236847,47	12681,87	11482	615	870	11865	25216
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	9997	58		1868	
44	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04848	109661,00	--	5316	--	5316	--	5742
					--	--	--	--		425	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС12-14)									
45	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	м3	1,356	30563,60	4601,97	41444	6240	23838	11353	57021
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	11366	1110		4224	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01404	201312,00	--	2826	--	2826	--	3053
					--	--	--	--		226	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,057744	197773,00	--	11420	--	11420	--	12334
					--	--	--	--		914	
48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071784	17006,34	1252,44	1221	90	21	1031	2432
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1110	23		180	
49	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Установка АНКЕРА АС-1	т	0,00621	208420,08	1834,08	1294	11	--	1172	2663
		НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	1283	5		197	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00621	201312,00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
51	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00621	109661,00	--	681	--	681	--	735
					--	--	--	--		54	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -3шт (АС-15)									
52	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм, В15 Устройство	м3	0,615	30108,11	2582,43	18516	1588	12076	4682	25054

		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	4852	292		1856	
53	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм (6мм)ГОСТ 23279-2012	т	0,10692	222949,00	--	23838	--	23838	--	25745
					--	--	--	--		1907	
54	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (12мм)ГОСТ 23279-2012	т	0,0693	209243,00	--	14501	--	14501	--	15661
					--	--	--	--		1160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1985129				
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АС-24)									
55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	41	319,26	12,12	13090	497	9807	2661	17011
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	2786	107		1260	
56	ПРАЙС-ЛИСТстр.113	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	67,5	1250,00	--	84375	--	84375	--	91125
					--	--	--	--		6750	
57	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий ЭКОВАТОЙ	м3	6,75	4259,57	1399,13	28752	9444	--	19791	52427
		НР - 92%; СП - 8%			2860,44	326,54	19308	2204		3883	
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,РЕЙКИ	м3	0,485	90862,95	952,38	44069	462	33677	9114	57437
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	9930	197		4255	
59	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	м3	0,16	81230,58	1184,90	12997	190	10321	2306	16528
		НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	2486	76		1224	
60	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	м3	1,579	102069,94	1271,91	161168	2008	127928	28803	205170
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	31232	772		15198	
61	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,224	8030,54	37,56	17860	84	13683	3715	23301
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	4093	34		1726	
62	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	м2	39	1380,93	22,71	53856	886	435	47638	109613
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	52535	395		8120	
63	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,55125	52390,00	--	28880	--	28880	--	31190
					--	--	--	--		2310	

64	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,756	68543,00	--	51819	--	51819	--	55964
					--	--	--	--		4145	
65	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 32 мм до 40мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	0,1344	68543,00	--	9212	--	9212	--	9949
					--	--	--	--		737	
66	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,44165	8030,54	37,56	11577	54	8870	2408	15104
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	2653	22		1119	
67	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2	21	925,43	2,95	19434	62	5157	11394	33294
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	14215	28		2466	
68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	95	1916,78	94,71	182094	8998	16982	145667	353982
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	156114	2219		26221	
69	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	105,07	1817,00	--	190912	--	190912	--	206185
					--	--	--	--		15273	
70	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	1,6485	68543,00	--	112993	--	112993	--	122033
					--	--	--	--		9039	
71	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	956,00	--	38240	--	38240	--	41299
					--	--	--	--		3059	
72	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	40	357,00	--	14280	--	14280	--	15422
					--	--	--	--		1142	
73	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 4918-80	м	15	1067,00	--	16005	--	16005	--	17285
					--	--	--	--		1280	
74	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	380,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	

75	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	40	163,00	--	6520	--	6520	--	7042
					--	--	--	--		522	
76	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1017,00	--	15255	--	15255	--	16475
					--	--	--	--		1220	
77	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	95	347,01	2,41	32966	229	30040	2513	38317
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	2697	95		2838	
78	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	95	80,06	12,12	7606	1151	--	6166	14873
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	6455	248		1102	
79	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,09595	82405,00	--	7907	--	7907	--	8539
					--	--	--	--		633	
80	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,01824	397626,08	1834,08	7253	33	3452	3441	11550
		НР - 91%; СП - 8%			206586,00	741,42	3768	14		856	
81	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 СКРУТОК И БОЛТОВ	м2	0,63104	790,98	0,94	499	1	91	326	891
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	407	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1170759	24098	837981	285943	1573237
							308680	6411	--	116535	
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ (АС-11)									
		ОКНА									
82	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2, ОК-1	м2	32,4	2651,10	157,48	85896	5102	48332	31270	126538
		НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	32462	2282		9373	
83	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99,ОК-1	м2	32,4	19307,00	--	625547	--	625547	--	675591
					--	--	--	--		50044	
84	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	19	1016,16	4,53	19307	86	15428	3449	24576
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	3793	39		1820	

85	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	19	1452,00	--	27588	--	27588	--	29795
					--	--	--	--		2207	
86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	4,5	2775,50	13,44	12490	60	8310	3803	17596
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	4120	14		1303	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
87	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,36	2444,35	520,69	13102	2791	5237	5143	19704
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	5074	640		1460	
88	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,36	479,82	0,25	2572	1	763	1627	4535
		НР - 90%; СП - 8%			337,24	0,11	1808	1		336	
89	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13, Д-1	м2	5,36	15900,00	--	85224	--	85224	--	92042
					--	--	--	--		6818	
90	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
91	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
					--	--	--	--		680	
92	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
					--	--	--	--		870	
		ФРАМУГИ									
93	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2,ФРАМУГ	м2	1,2576	3366,01	152,27	4233	191	2340	1609	6310
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	1702	86		467	
94	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	ФРАМУГИ из ПХВ	м2	1,2576	12627,00	--	15880	--	15880	--	17150
					--	--	--	--		1270	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИК МС-2(8шт),(ПРОЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ) (АС-27)									
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство,В15, МС-2	м3	0,176	35193,49	5972,94	6194	1051	3351	1814	8649
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	1792	202		641	
96	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0032	222949,00	--	713	--	713	--	771
					--	--	--	--		57	

97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01264	209243,00	--	2645	--	2645	--	2856
					--	--	--	--		212	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ (АС-27)									
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство, В15	м3	1,71	31633,41	4601,97	54093	7869	31891	14317	73882
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	14333	1399		5473	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,018	201312,00	--	3624	--	3624	--	3914
					--	--	--	--		290	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,07404	201312,00	--	14905	--	14905	--	16098
					--	--	--	--		1192	
101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09204	17006,34	1252,44	1565	115	27	1322	3118
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1423	30		231	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р1(6шт)(АС-27)									
102	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(6шт)	т конструкций	0,130779	48582,56	2569,56	6354	336	277	3998	11180
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	5741	53		828	
103	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,130779	688278,00	--	90012	--	90012	--	97213
					--	--	--	--		7201	
104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,792591	790,98	0,94	3000	4	551	1957	5354
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2445	2		397	
105	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	Установка сетки тканой	м2	1,86	4047,69	342,89	7529	638	86	5188	13734
		НР - 76%; СП - 8%			3658,40	11,94	6805	22		1017	
106	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,86	1197,00	--	2226	--	2226	--	2405
					--	--	--	--		178	
107	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00432	225836,35	1947,36	976	8	820	137	1202
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	148	3		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1279373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85

		Сметная заработная плата	Тенге					86418			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14-16)									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
		ДЕТ.740 - 59,45 м2									
108	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	59,45	248,74	28,10	14788	1670	9434	4017	20309
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3684	589		1504	
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3	4,756	20584,10	8,16	97898	39	82819	14137	120998
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15040	--		8963	
110	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	59,45	997,49	87,43	59301	5198	36526	18224	83727
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	17577	1810		6202	
111	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	59,45	-191,89	-7,63	-11408	-454	-9941	-1152	-13564
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-1013	-213		-1005	
		ПОЛЫ -1,2ЭТАЖ									
		ДЕТ.376 - 59,45.2 м2									
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,В7,5	м3	9,512	20806,46	8,16	197911	78	167754	28274	244280
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	30079	--		18095	
113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	118,9	665,01	26,13	79070	3107	41296	33924	122034
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	34667	1422		9040	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)									
		ПОТОЛОК									
114	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,9	745,41	4,33	88629	514	33982	43429	142623
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	54133	154		10565	
115	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	118,9	740,08	4,39	87996	522	28281	47544	146383
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	59193	237		10843	
116	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка,ЗАТИРКА ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2	59,45	586,63	5,81	34875	345	7831	21494	60878
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	26699	168		4509	

117	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2	59,45	87,99	0,69	5231	41	464	3796	9749
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	4726	19		722	
		СТЕНЫ									
118	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	170	1295,15	69,56	220175	11825	71228	116795	363927
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	137122	8872		26958	
119	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	72	618,47	4,14	44530	298	15703	22932	72858
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	28529	135		5397	
120	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	98	738,90	2,95	72412	289	24654	38080	119331
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	47469	131		8839	
121	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2	65	1056,45	65,30	68669	4245	20695	37589	114759
		НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	43729	3257		8501	
122	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2	65	87,99	0,69	5719	45	507	4150	10659
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	5167	21		790	
123	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	13,928	2775,31	39,88	38655	555	11374	21597	65072
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	26726	270		4820	
124	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,928	618,47	4,14	8614	58	3037	4436	14094
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	5519	26		1044	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1,28)									
125	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,023976	36630,35	1947,36	878	47	10	761	1770
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	821	14		131	
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,023976	201312,00	--	4827	--	4827	--	5213
					--	--	--	--		386	
127	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,2	2566,75	62,34	56982	1384	1832	43504	108525
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	27,64	53766	614		8039	

128	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	23,976	1197,00	--	28699	--	28699	--	30995
					--	--	--	--		2296	
129	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.80мм	м3	1,776	36967,00	--	65653	--	65653	--	70906
					--	--	--	--		5252	
130	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная,ЦОКОЛЯ	м2 окрашиваемой поверхности	22,2	204,24	1,31	4534	29	2411	1685	6717
		НР - 80%; СП - 8%			94,34	0,56	2094	12		498	
131	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,13824	36630,35	1947,36	5064	269	59	4385	10205
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	4736	83		756	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,13824	201312,00	--	27829	--	27829	--	30056
					--	--	--	--		2226	
133	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	128	2566,75	62,34	328544	7979	10562	250833	625728
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	27,64	310003	3539		46350	
134	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	138,24	427,00	--	59028	--	59028	--	63751
					--	--	--	--		4722	
135	2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-006,"SKAvEr"ТОЛЩ.80мм	м3	10,24	36967,00	--	378542	--	378542	--	408825
					--	--	--	--		30283	
136	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/АСПОЛ	м2	128	694,22	4,34	88860	556	8131	64325	165439
		НР - 80%; СП - 8%			626,35	1,82	80173	233		12255	
137	2205-0104-0501 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	384	100,00	--	38400	--	38400	--	41472
					--	--	--	--		3072	
138	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	145,548	164,83	1,30	23990	189	14159	7780	34311
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	9642	82		2542	
139	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	87,74	487,18	0,77	42745	68	11063	25292	73480

		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	31614	--		5443	
140	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	195,6	674,08	1,75	131850	343	49739	76187	224681
		НР - 93%; СП - 8%			418,04	0,79	81768	154		16643	
		КРЫЛЬЦО КР-1(2шт)(АС-27)									
141	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	м3	3,74	20658,40	914,52	77262	3420	60212	13446	97965
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	13630	1145		7257	
142	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	12860,66	1251,94	437	43	--	374	876
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	394	17		65	
143	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,034	269649,00	--	9168	--	9168	--	9902
					--	--	--	--		733	
144	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1(14шт)	1т	0,02688	369567,08	1183,08	9934	32	4393	5024	16155
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5509	13		1197	
145	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02688	109661,00	--	2948	--	2948	--	3184
					--	--	--	--		236	
146	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	м2	14	997,49	87,43	13965	1224	8602	4292	19717
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	4139	426		1461	
147	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	14	-191,89	-7,63	-2686	-107	-2341	-271	-3194
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-238	-50		-237	
148	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка/ОГ-1(1шт),ОГ-2(1шт)	м ограждения	65,6	594,61	74,10	39006	4861	4471	37219	82323
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	29674	1867		6098	
149	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1602264	438711,00	--	70293	--	70293	--	75917
					--	--	--	--		5623	
150	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным,за 2 раза	м2	0,986	790,98	0,94	780	1	143	509	1392
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	636	--		103	
		КОЗЫРЕК К-1(2шт)(АС-28)									
151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1(8шт)	т	0,017328	681916,20	6764,34	11816	117	10801	1083	13931
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	898	20		1032	

152	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,095	77149,96	19687,45	7329	1870	204	3947	12178
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	5255	465		902	
153	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,09595	6546,61	1091,08	628	105	88	300	1002
		НР - 69%; СП - 8%			4528,80	2,25	435	--		74	
154	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015 К=1,01 К ОБ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	т	0,09595	350652,00	--	33645	--	33645	--	36337
					--	--	--	--		2692	
155	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	м2	2,755	790,98	0,94	2179	3	400	1422	3889
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1776	1		288	
156	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	м2	1,8	2775,50	13,44	4996	24	3324	1521	7039
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	1648	5		521	
157	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия КРОВЛИ металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	8,7	4594,92	94,71	39976	824	26778	11571	55670
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	12374	203		4124	
158	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	9,6222	1817,00	--	17484	--	17484	--	18882
					--	--	--	--		1399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4053351				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				8908193				

Временные здания сооружения 2,32 %	206 670,08
Итого с временными зданиями и сооружениями	9 114 863,08
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%	62 357,35
Итого	9 177 220,43
Итого СМР 2018г. к=1	10 724 588
Налог на добавленную стоимость 12%	1 286 950,56
Итого с НДС	12 011 538,56

Генподрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Директор Бекбердиев Н.К.

Субподрядчик:
ТОО "Құрылыс ТЭД"

Директор Нурланбекулы Н.