Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240007064

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района". Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140002252

Исполнитель ТОО "Теміржол жөндеу", 010000, Астана г., Кунаева Д. ул., дом № 10, (7172) 611-859
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 32 от 05.04.2024г., Д/с № 32/1 от 30.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
7	10.12.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО			Услуга	1	173 574 083,46	173 574 083,46
				Итого	1		173 574 083,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / А.Терекбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о.руководителя / _____ / Т.Анесов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2025г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, ОРДА, 32

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252, г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 10

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Декабрь 2025 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 32	05.04.2024г.			ГУ	
		Д/с № 32/1	30.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные ра- боты по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 134 691 606,15									
В том числе: В текущем месяце	173 574 083,46	154 976 860,23							18 597 223,23	173 574 083,46
Выдача аванса	703 978 306,83									
Удержание аванса	558 764 249,58	54 241 901,08							6 509 028,13	60 750 929,21
Итого к оплате:	**1 575 927 356,57**	**100 734 959,15**							**12 088 195,10**	**112 823 154,25**

Заказчик: Вр.и.о.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района", БИН 060240007064 — **Анесов Т.Ж.**

Подрядчик: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ" БИН 030140002252 — **Терскбаев А.А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "MIRAS-2019", БИН 070840007137 — **Шукеев А.Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "PremierExpert", БИН 060740008119 — **Токтамысов А.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Наименование стройки: Капитальный ремонт подъездной дороги с.Муратсай Бокейординского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
от 05 Декабря 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПК0+00- ПК184+73,2										
		Дорожная одежда										
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	16,835		170 007,73	3 933,62	2862080	66222	2795858	35549	3129440
		НР - 116%, СП - 8%				--	1 955,22	--	32916		231810	
2	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство**	м^2 покрытия	25 900		345,38	295,34	8945342	7649306	65527	2727829	12607025
		НР - 108%, СП - 8%				47,51	50,01	1230509	1295259		933854	
3	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м^2 покрытия	25 900		18,08	0,1	468272	2590	33411	466853	1009935
		НР - 108%, СП - 8%				16,69	--	432271	--		74810	
4	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	3 597,51		29 883	--	107504391	--	107504391	--	116104742
		СП - 8%				--	--	--	--		8600351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					119780085	7718118	110399187	3230231	132851142
								1662780	1328175	--	9840825	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					119780085				
		Материалы	Тенге					2894796				
		Всего заработная плата	Тенге						2990955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				107504391				
		Накладные расходы	Тенге				3230231				
		Сметная прибыль	Тенге				9840825				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				132851141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
		Сметная заработная плата	Тенге					2990955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				132851141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
		Сметная заработная плата	Тенге					2990955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								132851141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1662780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7718118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1328175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110399187		
		- Накладные расходы	Тенге							3230231	
		- Сметная прибыль	Тенге							9840825	

Сметная стоимость общая		132 851 141
Временные здания и сооружения (1,04%)	1,04%	1 381 652
Итого:	тенге	134 232 793
Непредвиденные работы и затраты 2%	2,0%	2 684 656
Итого:	тенге	136 917 449
2025 года 75% (К=1,155)	1,155	158 139 653
2026 года 25% (К=1,239)		0
Итого:		158 139 653,28
Итого с договорной скидкой, без учета НДС	2%	154 976 860,23
НДС 12%	12%	18 597 223,23
Итого к оплате		173 574 083,46

Подрядчик:

ТОО "ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ"

Руководитель_____ Терекбаев А.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "PremierExpert", аттестат №KZ33VJE00073226

Эксперт_____Азербаев Ж.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

Вр.и.о.Руководителя _____ Анесов Т.Ж.

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "MIRAS-2019"

Главный инженер проекта_____Шукеев А.Н.