Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Степногорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания вокзала под административное здание в городе Степногорске Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
240740009651	070240017539			2025-4	30.01.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция здания вокзала под административное здание в городе Степногорске Акмолинской области	**316 727 495,42**	**316 727 495,42**	**145 384 387,42**				**15 576 898,65**	**145 384 387,42**
Удержание аванса 30%	95 018 248,63	95 018 248,63	43 615 316,23					43 615 316,23
Итого к оплате:	**221 709 246,79**	**221 709 246,79**	**101 769 071,19**					**101 769 071,19**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Игберденов А.К.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Степногорска"
БИН 240740009651

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"
БИН 070240017539

Технический надзор
ТОО "АсылТау-2030"
БИН 151040005072

Эксперт _____ **Абдраимов Е.С.**
ИИН 570402301546
аттестат №KZ85VJE00034751 от 07.02.2018 г.
аттестат №KZ93VJE00034316 от 22.01.2018 г.
аттестат №KZ58VJE00034752 от 07.02.2018 г.

18 СЕН 2025

Программный комплекс АВС (редакция 2024.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Степногорска"

БИН 240740009651, Акмолинская область, г.Степногорск, 4 микрорайон, 1, тел 871645-7-36-95

40120

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. М. Дулатулы, 118, 120, тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Реконструкция здания вокзала под административное здание в городе Степногорске Акмолинской области

Договор подряда №2025-4 от 30 января 2025г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**105 699 011**
			Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы				
			ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			**17 397 731**
		Раздел 1.	**Отмостка**				**658 841**
1	3	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	$м^3$	1,6	38 165	61064
2	5	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	87	5 453	474 411
3	6	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	87	1 418	123 366
		Раздел 2.	**Фасады**				**1 378 616**
4	9	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	114	2 438	277 932
5	13	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	м	240	2 056	493440
6	14	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	252	386	97272
7	15	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	252	954	240408

1	2	3	4	5	6	7	8
8	17	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	80	2 056	164480
9	18	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	84	386	32424
10	19	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	84	865	72660
		Раздел 3.	**Перегородки**				**493 197**
11	20	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	79,0	6 243	493 197
		Раздел 4.	**Ограждение ОГ-1**				**2 170 772**
12	41	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	прим.Установка ограждения	м	64,5	7 309	471 431
13	42	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	57	29 813	1 699 341
		Раздел 6.	**Кровля**				**126 785**
14	63	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	9	1 025	9 225
15	64	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	10,35	864	8 943
16	65	235-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	10,35	804	8 322
17	66	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	13	7 715	100295
		Раздел 7.	**Витражи Вн1,Вн2,Вв1,Вв2**				**6 626 860**
18	74	6106-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением	$м^2$	55,85	20 234	1 130 069
19	75	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	11,1	128 305	1424186
20	76	223-205-1309 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	$м^2$	6,9	94 128	649483
21	77	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	17,3	109 410	1 892 793

1	2	3	4	5	6	7	8
22	78	223-205-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13	$м^2$	16,55	92 467	1530329
		Раздел 8.	**Окна**				**341 442**
23	89	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	27,1	5 633	152 655
24	92	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	1,8	67 021	120638
25	93	261-105-0138 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	$м^3$	1,836		
26	94	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,836	37 118	68149
		Раздел 9.	**Двери**				**1 173 048**
27	99	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	47,2	6 303	297 502
28	100	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	30,12	5 446	164034
29	101	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,2	14 666	46 931
30	103	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,66	12 298	118 799
31	104	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	22,92	12 281	281481
32	105	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	90	601	54 090
33	106	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	35	4 853	169 855
34	107	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 885	23540
35	108	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	4	4 204	16816
		Раздел 11.	**Отделочные работы**				**2 412 408**
36	118	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	304,0	1 415	430 161
37	119	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,20976	199 032	41 749
38	132	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 397,66	1 263	1765245

1	2	3	4	5	6	7	8
39	133	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8805258	199 032	175253
		Раздел 12. Полы					**2 015 762**
		Подраздел 12.3. Тип-3, 1 этаж					**728 222**
40	151	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (УЧТЕНО АКТОМ АВР №1=83м2; ФАКТ = 178,17м2) - пом. №4,5,6,7,8,11,15, 16,20,24,25,29,30)	$м^2$	95,2	1 590	151 368
41	152	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,94208	33 925	65 885
42	153	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=5*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	95,2	168	15 993
43	154	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,4276	33 925	82 357
44	155	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	$м^2$	85,8	1 388	119 090
45	156	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	87,516	3 354	293 529
		Подраздел 12.6. Тип-3, 2 этаж					**1 077 234**
46	179	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	$м^2$	224,0	1 388	310 912
47	180	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	228,48	3 354	766 322
		Подраздел 12.7. Плинтусы					**132 250**
48	181	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	230	575	132 250
		Подраздел 12.8. Поручни для МГН					**78 056**
49	184	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	2	1 693	3386
50	185	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	2	37 335	74670
		Локальная смета 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция					
			ВСЕГО по смете 2-01-04-02:	Тенге			**29 310 584**
		Раздел 1. Отопление					**1 175 006**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	1	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	305	2 259	688 995
52	3	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	305	633	193065
53	9	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	16	137	2192
54	8	241-112-0102 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	98	153	14994
55	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	720	383	275760
		Раздел 2.	**Блочный тепловой пункт автоматизированный (БТПА)**				**2 785 054**
56	22	1116-0602-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	3 173	3173
57	23	242-401-1506 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления с ограничением расхода,на обратный трубопровод,бронзовый с наружной резьбой,диапазон настройки от 0,3 до 2 бар,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 20 $м^3$/ч	шт.	1	1 972 881	1972881
58	25	1311-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	23 729	23729
59	26	242-310-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	1	350 814	350814
60	28	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	1	219 967	219967
61	29	245-601-0403 *РСНБ РК 2022*	Ключ программирования А 230	шт.	1	65 647	65647
62	30	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29939
63	31	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26095
64	32	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	42 806	85612
65	33	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	2	36 018	72036
66	36	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	-5	17 183	-85 915

1	2	3	4	5	6	7	8
67	37	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	-9	15 702	-141318
68	41	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка	фильтр	2	7 438	14 876
69	42	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	49 598	99 196
70	43	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	17 183	34 366
71	46	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	-2	4 308	-8 616
72	47	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	3	1 959	5 877
73	48	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 565	16 695
		Раздел 3.	**Система вентиляции**				**2 132 707**
74	50	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9 490	47 450
75	51	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	9 084	45 420
76	52	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	2 857	2857
77	53	242-401-1502 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	1	788 038	788038
78	54	242-307-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	24 992	24992
79	55	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	84 801	169602
80	56	511-403-0117 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 20,0 $м^3$/ч, Н 3,6 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	371 792	743584
81	59	245-405-2552 *СпрСЦ 04.2024*	Привод электрический трехпозиционный,напряжение питания 230 В,скорость привода 15 s/mm,развиваемое усилие 450 Н,модель AMV 20	шт.	1	270 248	270248

1	2	3	4	5	6	7	8
82	66	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	9 392	28176
83	67	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 170	12340
		Раздел 4.	Узел распределительный (колектор) системы отопления				140 052
84	69	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 490	18 980
85	72	242-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	43 204	86408
86	76	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 215	4430
87	77	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6 422	12844
88	88	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб.	шт.	2	1 883	3766
89	89	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5 666	11332
90	90	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные.Установка.	шт.	2	826	1 652
91	91	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	320	640
		Раздел 5.	Вентиляция				
		Подраздел 5.1.	П1				23 077 765
							7 327 628
92	92	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка.	камера	1	254 228	254228
93	93	514-401-0404 *РСНБ РК 2022*	прим.Приточная установка П1 (L=5565 $м^3$/ч, Рс=500 Па)	комплект	1	3 125 393	3125393
94	94	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	1,6	4 357	6971
95	95	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,6	7 754	12406
96	96	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	117,68	5 368	631706
97	97	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	117,68	7 754	912491
98	98	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	11,71	7 038	82415

1	2	3	4	5	6	7	8
99	99	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	11,71	7 754	90799
100	100	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм.	шт.	1	24 445	24445
101	101	246-306-0706 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 700 мм	шт.	1	130 708	130708
102	102	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	10	1 527	15270
103	103	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	9	7 687	69183
104	104	246-304-0812 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 450 мм	шт.	1	22 286	22286
105	105	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	130,99	5 438	712324
106	106	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	144,089	8 269	1191472
107	107	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	58,75	775	45531
		Подраздел 5.2.	**П2**				**3 971 124**
108	108	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час.	шт.	1	254 228	254228
109	109	514-401-0503 *РСНБ РК 2022*	прим.Приточная установка П2 (L=1250 $м^3$/ч, Рс=600 Па)	комплект	1	1 956 338	1956338
110	110	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,75	7 038	12316
111	111	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,75	7 754	13570
112	112	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	33,53	8 120	272264
113	113	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	33,53	6 241	209261
114	114	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,4	8 867	118818
115	115	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	13,4	6 241	83629
116	116	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм.	шт.	1	24 445	24445

1	2	3	4	5	6	7	8
117	117	246-306-0636 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	102 597	102597
118	118	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	21	1 527	32067
119	119	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7338
120	120	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	7 489	29956
121	121	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	15	7 387	110805
122	122	246-304-0656 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 350 мм	шт.	1	12 364	12364
123	123	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	48,68	5 438	264722
124	124	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	53,548	8 269	442788
125	125	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30,475	775	23618
		Подраздел 5.4.	**В1**				**4 718 019**
126	140	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час.	шт.	1	254 228	254228
127	141	514-401-0701 *РСНБ РК 2022*	прим.Вытяжная установка В1 (L=5565 $м^3$/ч, Рс=490 Па)	комплект	1	2 016 012	2016012
128	142	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	74,05	5 368	397500
129	143	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	74,05	7 754	574184
130	144	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	9,61	7 038	67635
131	145	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	9,61	7 754	74516
132	146	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	9	1 527	13743
133	147	246-304-0609 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	9	9 331	83979
134	148	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	83,66	5 438	454943

1	2	3	4	5	6	7	8
135	149	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	92,026	8 269	760963
136	150	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26,214	775	20316
		Подраздел 5.5.	**В2**				
137	151	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час.	шт.	1	254 228	3 817 896 254228
138	152	514-401-0814 *СпрСЦ 04.2024*	прим.Вытяжная установка В2 (L=1160 $м^3$/ч, Рс=550 Па)	комплект	1	2 119 871	2119871
139	153	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	11,36	7 038	79952
140	154	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	11,36	7 754	88085
141	155	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	12,96	8 120	105 235
142	156	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	20,75	8 867	183990
143	157	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	20,75	6 241	129501
144	158	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	19	1 527	29013
145	159	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14676
146	160	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14978
147	161	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	15	7 387	110805
148	162	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	45,07	5 438	245091
149	163	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	49,577	8 269	409952
150	164	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	41,96	775	32519
		Подраздел 5.6.	**В3**				
151	165	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час.	шт.	1	254 228	1 926 289 254228

1	2	3	4	5	6	7	8
152	166	514-401-0715 *СпрСЦ 04.2024*	прим.Вытяжная установка В3 (L=1085 м^3/ч, Рс=400 Па)	комплект	1	1 170 648	1170648
153	167	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	2,23	7 038	15695
154	168	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	2,23	7 754	17291
155	170	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	9,39	6 241	58603
156	171	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	5,32	8 867	47172
157	172	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	5,32	6 241	33202
158	173	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	8	1 527	12216
159	174	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	7 338	36690
160	175	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14978
161	176	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387	7387
162	177	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	16,94	5 438	92120
163	178	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	м^2	18,634	8 269	154085
164	179	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,45	775	11974
		Подраздел 5.7.	**В4**				**407 482**
165	180	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 195	34195
166	181	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	50249
167	182	246-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка к радиальным вентиляторам	шт.	2	12 389	24778
168	183	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	4,14	8 120	33617
169	184	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	4,14	6 241	25838

1	2	3	4	5	6	7	8
170	185	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,1	8 867	27 488
171	186	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,1	6 241	19 347
172	187	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	8	1 527	12216
173	188	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	7 489	59912
174	189	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 509	10509
175	190	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	7,24	5 438	39371
176	191	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	7,964	8 269	65854
177	192	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,3	775	4108
		Подраздел 5.8.	**В5**				**274 575**
178	193	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 195	34195
179	194	514-104-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	шт.	1	38 911	38911
180	195	246-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка к радиальным вентиляторам	шт.	2	12 389	24778
181	196	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	3,99	8 867	35379
182	197	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,99	6 241	24902
183	198	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1 527	7635
184	199	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	7 387	36935
185	200	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 125 мм	шт.	1	10 509	10509
186	201	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3,99	5 438	21698
187	202	234-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	$м^2$	4,389	8 269	36293

1	2	3	4	5	6	7	8
188	203	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,31	775	3340
		Подраздел 5.11. ВЕ1-ВЕ2					
189	217	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм				41 422
190	218	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	2,86	8 867	25360
		Подраздел 5.12. Теплоснабжение приточной установки		$м^2$	2,86	5 616	16062
191	220	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм.				593 330
192	221	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	70	5 186	363020
193	222	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм.	м	70	2 301	161070
194	223	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20	2 259	45180
195	224	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	10	1 172	11720
		Локальная смета 2-01-04-03 - Водопровод и канализация		м	10	1 234	12340
			ВСЕГО по смете 2-01-04-03:	Тенге			**2 586 092**
		Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой В1.**				476 479
196	3	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	7 438	7438
197	4	242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 598	49598
198	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
199	8	1116-0601-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	6 086	6086
200	9	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933	3933
201	10	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	75 492	150 984

1	2	3	4	5	6	7	8
202	14	245-405-2501 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 BA	шт.	1	255 570	255570
		Раздел 2.	**Трубопроводная арматура**				**11 620**
203	23	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,6	1 551	8686
204	24	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5,6	524	2934
		Раздел 3.	**Материалы**				**689 805**
205	31	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3 799	113970
206	32	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	30	3 567	107010
207	33	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3 250	117000
208	34	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	36	3 582	128952
209	35	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2 512	163280
210	36	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	37	813	30081
211	37	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	28	1 054	29512
		Раздел 5.	**Конструкции теплоизоляционные**				**345 794**
212	46	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	131	2 008	263048
213	47	234-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	40,7	302	12291
214	48	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	30,8	354	10903

1	2	3	4	5	6	7	8
215	49	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	39,6	725	28710
216	50	234-303-0317 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	33	896	29568
217	51	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,681	270	724
218	52	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,681	205	550
		Раздел 7.	**Горячее водоснабжение Т3**				**457 207**
219	59	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	6	19 175	115 050
220	60	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51 343	51 343
221	61	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122386
222	62	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	78 404	156 808
223	64	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,6	1 551	8686
224	65	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5,6	524	2934
		Раздел 8.	**Канализация К1**				**605 187**
225	74	1117-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	43 159	43 159
226	75	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	1	20 814	20 814
227	76	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	9 414	94 140
228	77	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	10	2 051	20 510

1	2	3	4	5	6	7	8
229	89	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	277	6925
230	90	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	189	3402
231	91	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	72	1512
232	92	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	382	8022
233	93	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	106	2014
234	94	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	653	5224
235	95	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	367	734
236	96	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	32 405	32405
237	99	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	84 801	84801
238	100	511-304-0701 *СпрСЦ 04.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 $м^3$/ч, H 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	1	248 447	248447
239	101	241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1 428	1428
240	102	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	3 737	14948
241	103	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	42	69	2898
242	104	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	68	203	13804
		Локальная смета 2-01-04-04 - Электроснабжение					
			ВСЕГО по смете 2-01-04-04:	Тенге			**13 289 632**
		Раздел 1.	**Силовое оборудование. ВРУ**				**4 260 834**
243	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	58 903	117806
244	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	шт.	2	1 718 377	3436754

1	2	3	4	5	6	7	8
245	3	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	14 028	28056
246	4	247-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	25 513	51026
247	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	2 871	40194
248	6	247-204-1833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	9 364	18728
249	7	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	4	9 604	38416
250	8	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	9 604	9604
251	9	247-204-1826 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	9 604	9604
252	10	247-204-1802 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	3 179	3179
253	11	247-204-1827 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	2	9 686	19372
254	12	247-204-1801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	3	3 179	9537
255	13	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	6	14 028	84168
256	14	247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	16 311	48933
257	15	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 468	20936
258	16	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
259	17	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	36	2 871	103356
260	18	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 091	8364
261	19	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	575	7475
262	20	247-204-0446 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	9	8 940	80460
263	21	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928
264	22	247-204-1826 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	4	9 604	38416

1	2	3	4	5	6	7	8
265	23	247-204-1802 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	4	3 179	12716
266	24	1308-0303-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	23 522	47044
267	25	247-208-2713 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	2	4 560	9120
		Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**6 095 126**
268	26	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	120	859	103 080
269	27	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	200	403	80600
270	28	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	130	460	59800
271	29	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	61,2	2 164	132437
272	30	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	71,4	1 499	107029
273	33	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	20,4	1 841	37556
274	38	243-107-1702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	40,8	782	31906
275	39	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	285,6	833	237905
276	40	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2 990	1 478	4 419 220
277	41	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 706,9	54	92 173
278	42	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	190	2 269	431110
279	43	243-904-0108 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	190	753	143070
280	44	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	140	1 478	206920

1	2	3	4	5	6	7	8
281	45	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	140	88	12320
		Раздел 3.	**Оборудование светотехническое**				**840 738**
282	46	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	193	3 402	656 586
283	54	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	12	15 346	184152
		Раздел 4.	**Оборудование и материалы**				**438 675**
284	56	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	139	1 256	174 584
285	57	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	478	10 516
286	58	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	536	4824
287	60	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	139	71	9 869
288	61	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	300	170	51000
289	62	261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	400	379	151600
290	63	247-103-3631 *СпрСЦ 04.2024*	Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600, 6A	шт.	5	2 334	11670
291	64	247-103-3626 *СпрСЦ 04.2024*	Комплектующие для светильников КРЕПЛЕНИЕ по бетону для LED ДВО FOLIO/GAMA	шт.	12	2 051	24612
		Раздел 5.	**Материалы для устройства системы заземления и молнезащиты**				**581 394**
292	65	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	1 695	101700
293	66	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6 204	37224
294	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2088	374 529	78202
295	68	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	150	1 695	254250

1	2	3	4	5	6	7	8
296	69	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 241	62050
297	70	1121-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	1 745	43625
298	71	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25,25	172	4343
		Раздел 6.	Пожаротушение				1 072 865
299	72	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	16 949	16949
300	73	515-301-0249 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	446 208	446208
301	74	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	21 804	21804
302	75	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	5	16 242	81210
303	76	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1 388	6940
304	77	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 478	295600
305	78	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	200	88	17600
306	79	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	200	460	92000
307	80	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4x1,5-0,66	м	206	459	94554
		Локальная смета 2-01-04-05 - Пожарная сигнализация					
			ВСЕГО по смете 2-01-04-05:	Тенге			11 569 949
		Раздел 1.	Оборудование. Пожарная сигнализация				11 569 949
308	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478	17478
309	2	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	4	1 209	4836
310	3	248-306-0821 *СпрСЦ 04.2024*	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164903
311	4	Прайс-лист	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой	шт	3	41 749,17	125248

1	2	3	4	5	6	7	8
312	5	247-211-2203 *СпрСЦ 04.2024*	Блок защиты БЗК исполнение 01 для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 А	шт.	1	10 553	10553
313	6	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
314	7	248-306-0376 *СпрСЦ 04.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	4	15 941	63764
315	8	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
316	9	247-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	945	945
317	10	6119-0602-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	3	16 845	50535
318	11	248-307-0202 *СпрСЦ 04.2024*	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	3	183 755	551265
319	12	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	5	1 209	6045
320	13	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 508	35016
321	14	248-306-0822 *СпрСЦ 04.2024*	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3	57 892	173676
322	15	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,световой во взрывозащищенном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	7	14 169	99183
323	16	248-302-0511 *СпрСЦ 04.2024*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	8	7 631	61048
324	17	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	117	11 010	1 288 170
325	18	248-302-0210 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	116	13 976	1 621 216
326	19	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	5 509	22036
327	20	248-302-0113 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели С2000Р-ИП	шт.	5	19 139	95695
328	21	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ	шт.	66	4 750	313500
329	22	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	3 246	29214
330	23	248-304-0151 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	9	10 276	92484
331	24	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	31	10 357	321067
332	25	248-202-0215 *СпрСЦ 04.2024*	Динамик настенный ОПР-С106.1 мощность 6/3/1,5 Вт	шт.	31	18 033	559023
333	26	6125-0601-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового преобразователь (излучатель или приемник), комплект	шт.	8	27 401	219208

1	2	3	4	5	6	7	8
334	27	Прайс-лист	Блок речевого оповещения Рупор-300	шт	3	245 687,28	737062
335	28	Прайс-лист	Модуль адресный контроля линии оповещения Рупор-300 МК	шт	5	9 039,98	45200
336	29	6125-0601-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	1	1 209	1209
337	30	Прайс-лист	Преобразователь интерфейсов С2000 Ethernet	шт	1	16 778,08	16778
338	31	521-101-0401069 *СпрСЦ 04.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 R 260W Intel Core i5-13500 2.50G 24MB 14 cores 65W CPU / 16GB (1x16GB) DDR4 3200 UDIMM NECC Memory / 512GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse	шт.	1	417 726	417726
339	32	Прайс-лист	Программное обеспечение АРМ "Орион Про" исп.127	шт	1	1 146 129,64	1146130
340	33	248-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Микрофон на гибком держателе короткий DCNM-MICS	шт.	1	112 690	112690
341	34	Прайс-лист	Комплект аналоговых расширителей Рупор АР	шт	1	5 668,51	5669
342	35	248-306-0902 *СпрСЦ 04.2024*	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В	шт.	1	180 472	180472
343	36	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1 570	323	507110
344	37	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97	м	918	104	95472
345	38	243-305-0307 *СпрСЦ 04.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	387,6	344	133334
346	39	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	61,2	137	8384
347	40	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	234,6	555	130203
348	41	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	1 570	1 177	1847890
349	42	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 10 мм	м	1 366,8	129	176317
350	43	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	234,6	245	57477
351	44	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,16	495	79
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1					
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗАМЕНЫ №1:					**217 161**
		Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы					
			ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			**217 161**
		Раздел 11.	**Отделочные работы**				**217 161**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Потолок				
352	14	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит (СМЕТА=545м2; ФАКТ=751м2)	$м^2$	21	6 219	130 599
353	15	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	21,0	4 122	86 562
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2					
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗАМЕНЫ №2:					**31 327 862**
		Локальная смета 2-01-02-01 - Демонтажные работы					
			ВСЕГО по смете 2-01-02-01:	Тенге			**1 693 561**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**1 693 561**
354	1	1218-0101-2001 Ккл=1,09	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель (отмостка)	м2 основания	87,0	759	66 033
355	2	1213-0103-0105 Ккл=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (1 эт. пом. №29, №35,№36,№37)	м2 облицовки	84,0	3 403	285 852
356	3	1146-0401-0107 Ккл=1,12	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка бетонных козырьков на колоннах	м3	1,0	94 822	94 822
357	4	1146-0302-0501 Ккл=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 - под электрокабель	м борозд	478,0	1 179	563 562
358	5	1146-0303-0111 Ккл=1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	478,0	1 171	559 738
359	6	1146-0301-0326 Ккл=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в потолке, глубиной 100 мм, диаметром до 100 мм	шт.	34,0	2 542	86 428
360	7	1209-0101-0501 Ккл=1,09	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг (БАЛКОНЫ)	м решетки	12,0	2 149	25 788
361	8	1206-0101-0901 Ккл=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (ДВЕРЬ В ПОДВАЛ входная)	шт.	1,0	9 203	9 203
362	9	1206-0101-1001 Ккл=1,09	Полотна дверные. Снятие Объём = 1,9 * 0,7	м2	1,33	1 605	2 135
		Локальная смета 2-01-03-01 - Общестроительные работы					
			ВСЕГО по смете 2-01-03-01:	Тенге			**25 189 770**
		Раздел 1.	**Отмостка**				**1 211 087**
363	10	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных (раствор)	м3	19,05	18 785	357 854
364	11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Объём = 19,05 * 1,02	м3	19,431	33 925	659 197
365	12	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,536	64 613	99 246
366	13	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки Объём = 114,3 * 0,00184	т	0,210312	68 239	14 351

1	2	3	4	5	6	7	8
367	14	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,210312	382 476	80 439
		Раздел 2.	Фасады				7 157 378
368	15	6112-0401-0104	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля (КОЛОННЫ)	м2	229,0	8 074	1 848 946
369	16	6112-0401-0113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя (КОЛОННЫ)	м2	229,0	20 191	4 623 739
370	17	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 (СМЕТА = 850м2(фасад) + 229м2(колонны) = 1079м2 х 3,5шт=3776шт) ФАКТ=7700шт Объём = (7 700,0 - 3 776,0) / 1 000,0	1000 шт.	3,924	63 682	249 888
371	18	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм (СМЕТА = 850м2(фасад) + 229м2(колонны) = 1079м2 х 2,5м.п.=2697,5м.п.) ФАКТ=3500м.п. Объём = 3 500,0 - 2 697,5	м	802,5	386	309 765
372	19	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (СМЕТА = 850м2(фасад) + 229м2(колонны) = 1079м2 х 2,5шт =2697,5шт) ФАКТ=4000м.п. Объём = 4 000,0 - 2 697,5	шт.	1 302,5	96	125 040
		Раздел 3.	Перегородки ПВХ (Работа учтена основной сметой)				2 714 470
373	20	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. Перегородка внутренняя из ПВХ профилей глухая, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами (прим.)	м2	71,65	32 337	2 316 946
374	21	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный (3 шт)	м2	5,04	54 732	275 849
375	22	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный (2,1х1,1) - 1шт	м2	2,31	52 673	121 675
		Раздел 4.	Ограждение ОГ-1				344 715
376	23	прайс-лист К173=0,981	Пандус раскладной алюминиевый	шт	1,0	147 150	147 150
377	24	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм (пандус, входная группа)	м	7,5	26 342	197 565
		Раздел 6.	Кровля				596 955

1	2	3	4	5	6	7	8
378	25	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (СМЕТА=13м2; ФАКТ=70м2) Объём = 70,0 - 13,0	м2	57,0	7 715	439 755
379	26	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	20,0	5 125	102 500
380	27	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	20,0	2 735	54 700
		Раздел 7.	Витражи Вн1,Вн2,Вв1,Вв2				455 120
381	28	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	2,3	128 305	295 102
382	29	223-205-1309 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15	$м^2$	1,7	94 128	160 018
		Раздел 8.	Окна				855 786
383	30	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса оконных проемов сендвич-панелью с креплением на пену монтажную (СМЕТА=125,52м.п.; ФАКТ=285м.п.)	м откоса	159,48	1 885	300 620
384	31	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм (СМЕТА=75,312м2; ФАКТ=136,8м2)	$м^2$	61,488	3 261	200 512
385	32	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (НА ОТКОСЫ)	шт.	42,0	1 957	82 194
386	33	1110-0111-0401 Ккл=1,12	Наличники оконные. Установка и крепление	м коробок	285,0	866	246 810
387	34	Прайс-лист	Стартовый профиль	м	285,0	90	25 650
		Раздел 8.1. Окна балконов					1 397 069
388	35	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	25,0	8 284	207 100
389	36	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	25,0	45 657	1 141 425
390	37	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	11,25	3 533	39 746
391	38	223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	м	11,25	782	8 798

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 9.	Двери				1 694 740
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
392	39	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (СМЕТА=5,67м2; ФАКТ = 14,6м2)	$м^2$	8,93	12 349	110 277
393	40	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (СМЕТА=5,67м2; ФАКТ = 12,84м2)	$м^2$	7,17	58 830	421 811
394	41	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,76	33 823	59 528
395	42	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	1,0	5 885	5 885
396	43	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	1,0	5 650	5 650
397	44	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (ВХОД В ПОДВАЛ) Объём = 1,9 * 0,7	м2	1,33	12 349	16 424
398	45	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,33	33 823	44 985
			КАРТОННЫЕ				
399	46	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (СМЕТА=9,66м2; ФАКТ=44м2)	$м^2$	34,34	12 298	422 313
400	47	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П (СМЕТА=22,92м2; ФАКТ = 30,12м2)	$м^2$	7,2	12 281	88 423
401	48	1110-0111-0401 Ккл=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	180,9	382	69 104
402	49	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	180,9	634	114 691
			ПВХ				
403	50	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	4,95	6 346	31 413
404	51	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный (2,05x1,05)-1шт - 2 ЭТАЖ пом. №24	м2	2,15	50 641	108 878
405	52	223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный (2*1,4)-1шт - 1 ЭТАЖ пом. №19	м2	2,8	52 673	147 484
406	53	6107-0205-0104	Обшивка откоса дверных проемов сендвич-панелью с креплением на пене	м откоса	10,2	1 885	19 227
407	54	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм Объём = 10,2 * 0,14	м2	1,428	3 261	4 657
408	55	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0	1 957	1 957
409	56	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	10,0	1 320	13 200

1	2	3	4	5	6	7	8
410	57	1110-0111-0401 Ккл=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,2	866	8 833
		Раздел 10.	Перегородки сан.узлов				1 192 961
411	58	6107-0103-0112	Устройство конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах Объём = 18,6 + 4,4 + 3,2	м2	26,2	6 185	162 047
412	59	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (прим.)	м2	18,6	32 337	601 468
413	60	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	7,6	56 506	429 446
		Раздел 11.	Отделочные работы				4 161 062
			Стены				
414	61	6112-0301-0202	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами (сухими смесями на цементной основе). Толщина слоя 5 мм (УЧТЕНО АКТОМ ЗАМЕНЫ №1=1890,35м2; ФАКТ = 1977,5м2) (ОБЩАЯ Sповерхности = 2160м2 (в т.ч. по ГКЛ = 182,5м2)	м2	87,15	1 724	150 247
415	62	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 (Расход смеси, 1,7 кг/м2/мм) Объём = 87,15 * 1,7 * 5,0	кг	740,775	53	39 261
416	63	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами (СМЕТА=1890,35м2; ФАКТ = 1977,5м2)	$м^2$	87,15	1 724	150 247
417	64	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	359,319	76	27 308
418	65	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	87,15	1 263	110 070
419	66	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0549045	199 032	10 928
420	67	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску (ВМЕСТО МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ)	$м^2$	407,76	1 263	515 001
421	68	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,25689	199 032	51 129
422	69	6107-0205-0201	Установка на внешние углы откосов дверных проемов отделочных уголков	м уголка	450,0	951	427 950
423	70	1108-0701-0201 Ккл=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (1 этаж, пом №3) (без стоимости лесов)	м2 горизонтальной проекции	306,0	3 727	1 140 462

1	2	3	4	5	6	7	8
424	71	6107-0201-0401	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	7,5	8 859	66 442
425	72	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Объём = 7,5 * 0,05 * 1,03	м3	0,38625	34 448	13 306
426	73	6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой. (ОБШИВКА СТЕН И КОРОБОВ)	м2	89,5	6 590	589 805
427	74	6107-0205-0104	Обшивка откоса дверных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	230,0	2 322	534 060
428	75	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	93,0	764	71 052
429	76	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	190,0	1 263	239 970
430	77	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1197	199 032	23 824
		Раздел 12. Полы					**1 830 583**
		Подраздел 12.4 Тактильная плитка					**318 490**
431	78	1111-0101-3802 Ккл=1,06	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее (ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА) Объём = (195,0 + 35,0) * 0,2 * 0,3	м2 покрытия	13,8	10 768	148 598
432	79	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	13,8	12 311	169 892
		Подраздел 12.3. Тип-3, 1 этаж					**536 242**
433	80	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки (АРМИРОВКА 95,2 м2) (ВСЕГО=178,17м2; УЧТЕНО АКТОМ ЗАМЕНЫ №1 = 83м2)	т	0,049504	68 239	3 378
434	81	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,049504	382 476	18 934
435	82	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=7*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 / добавлять 35 мм/ (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 80мм) - помещения №4,5,6,7,8,11,24,25,29,30)	$м^2$	140,37	234,5	32 917
436	83	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,011209	33 925	170 005
437	84	1146-0303-0101 Ккл=1,12	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 (РЕМОНТ МАРШЕЙ ЛЕСТНИЦЫ зала №3 - 23 ступени)	м3 заделки	0,95	327 377	311 008
		Подраздел 12.5. Тип-2, 2 этаж					**80 244**
438	85	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	12	6 687	80 244
		Подраздел 12.8. Поручни для МГН					**156 112**

1	2	3	4	5	6	7	8
439	86	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. (СМЕТА=2шт; ФАКТ = 6шт)	шт.	4	1 693	6 772
440	87	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	4	37 335	149 340
		Подраздел 12.7. Плинтусы					**739 495**
441	88	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических (СМЕТА=50м; ФАКТ = 435м2)	м	385	1 399	538 615
442	89	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	27,2195	7 380	200 880
		Раздел 13. Крыльцо					**979 832**
443	90	6109-0306-0501	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2	22,0	19 787	435 314
444	91	231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм Объём = 22,0 * 1,025	м2	22,55	15 753	355 230
445	92	6112-0401-0116	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов (ТОРЕЦ И ПОДШИВКА)	м2	19,0	6 778	128 782
446	93	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм Объём = 19,0 * 1,1	м2	20,9	2 895	60 506
		Раздел 14. Перрон. Колонны. Ограждение территории					**598 012**
447	94	1213-0103-0105 Ккл=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	36,0	3 403	122 508
448	95	6112-0201-0103	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна прямоугольная (гипсовой смесью, расход 4,123кг/м2)	м2	36,0	6 881	247 716
449	96	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 Объём = 36,0 * 4,123	кг	148,428	76	11 281
450	97	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	36,0	1 264	45 504
451	98	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 Объём = 36,0 * 0,00063	т	0,02268	199 032	4 514
452	99	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза - ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	м2	46,872	3 552	166 489

Локальная смета 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция

		ВСЕГО по смете 2-01-04-02:	Тенге			**528 054**
		Раздел 1. Отопление				**23 636**

1	2	3	4	5	6	7	8
453	100	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка (балкон)	кВт	0,8922	5 851	5 220
454	101	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт (СМЕТА=677шт; ФАКТ=685шт)	секция	8	2 302	18 416
		Раздел 2.	Блочный тепловой пункт автоматизированный (БТПА)				194 814
455	102	242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (РАБОТЫ по установке учтены основной сметой)	шт.	4,0	41 196	164 784
456	103	242-304-0702	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 (РАБОТЫ по установке учтены основной сметой)	шт.	2,0	15 015	30 030
		Раздел 3.	Система вентиляции				72 224
457	104	1118-1001-0103 К33=3 Ккл=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	6 004	12008
458	105	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	30 108	60216
		Раздел 4.	Узел распределительный (колектор) системы отопления				18 168
459	106	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (РАБОТЫ по установке учтены основной сметой)	шт.	2	9 084	18168
		Раздел 5.	Вентиляция				219 212
		Подраздел 5.4. В1					139 466
460	107	6118-0101-0103	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. (ФАСАД) Объём = (0,7 + 0,7 + 0,4 + 0,4) * 3,5	м2	7,7	7 747	59 652
461	108	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения Объём = 7,7 * 1,0	м2	7,7	6 077	46 793
462	109	6118-0204-0404	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	1,0	33 021	33 021
		Подраздел 5.5. В2					79 746
463	110	6118-0101-0103	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. (ФАСАД) Объём = (0,2 + 0,2 + 0,4 + 0,4) * 3,5	м2	4,2	7 747	32 537

1	2	3	4	5	6	7	8
464	111	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения Объём = 4,2 * 1,0	м2	4,2	6 077	25 523
465	112	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1,0	21 686	21 686
			Локальная смета 2-01-04-03 - Водопровод и канализация				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-03:	Тенге			**151 733**
		Раздел 7.	**Горячее водоснабжение Т3**				**61 193**
466	113	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193	61 193
		Раздел 8.	**Канализация К1**				**90 540**
467	114	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	10	9 054	90 540
			Локальная смета 2-01-04-04 - Электроснабжение				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-04:	Тенге			**1 907 782**
		Раздел 3.	**Оборудование светотехническое**				**1 817 686**
468	115	Прайс-лист	Светильник встраиваемый светодиодный 36W, 3100Lm, 4000K, призма, AL2115	шт	119	5 661	673 659
469	116	Прайс-лист	Светильник встраиваемый светодиодный 72W, 6500Lm, 4000K, призма, AL2115	шт	15	11 321	169 815
470	117	Прайс-лист	Светильник встраиваемый светодиодный с БАП 36W, 3100Lm, 4000K, AL2119	шт	16	27 857	445 712
471	118	Прайс-лист	Спот 24 W круг нар (Светильник круглый Horoz Electric Carla-24 24W)	шт	35	5 500	192 500
472	119	Прайс-лист	Баня диодная овал 20W (Светильник овальный пыле- влагозащищенный Tun Led 20W 6500K 2200 lm)	шт	8,0	4 500	36 000
473	120	Прайс-лист	Светильник ДКУ 50ват (Прожектор уличный Horoz Electric 50W 6400K 5750 lm Ip60)	шт	12	25 000	300 000
		Раздел 4.	**Оборудование и материалы**				**90 096**
474	121	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	8	1 075	8 600
475	122	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (СМЕТА=9шт; ФАКТ=32шт)	шт.	23	536	12 328
476	123	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	486	3 888
477	124	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	85	768	65 280
			Локальная смета 2-01-04-05 - Видеонаблюдение				
			ВСЕГО по смете 2-01-04-05:	Тенге			**1 856 962**

1	2	3	4	5	6	7	8
478	125	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	12	17 111	205332
479	126	Прайс-лист	IP цилиндрическая видеокамера Dahua DH-IPC-HFW, объектив 2,8 мм, 2МП с ИК подсветкой (матрица 1/2.7" 2Мп прогрессивный CMOS, расстояние ИК-подсветки до 40 м, без наличия микрофона)	шт.	12	45 000	540 000
480	127	6125-0408-0623	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	13 170	13170
481	128	248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988	61988
482	129	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	3	6 031	18093
483	130	248-404-0212	Монитор DHI-LM27-B200-DTK с диагональю 27"	шт.	1	246 240	246240
484	131	248-404-1401	Коммутатор типа Dahua PoE неуправляемый, мощность PoE 60, 6 портов GE	шт.	2	65 058	130116
485	132	248-404-0306	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	1	113 671	113 671
486	133	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	24 002	24002
487	134	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	16 949	16949
488	135	248-102-1811	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 9U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	44 976	44976
489	136	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	425	904	384 200
490	137	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	425	137	58 225

Всего по акту:	**105 699 011**
в том числе:	
стоимость оборудования	17 337 672
строительно-монтажные работы	88 361 339
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	5 566 764
Итого:	111 265 775
Сметная прибыль (5)%	4 696 405
Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 225 316
Итого	**118 187 496**
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 67 %	79 185 622
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %	39 001 874
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 67 %, к - 1,1141	88 220 701
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,1342	44 235 925
Итого в текущих ценах 2025г.	**132 456 626,00**

1	2	3	4	5	6	7	8

Сметная прибыль (5)%	4 696 405
Непредвиденные работы и затраты (2)%	2 225 316
Итого	**118 187 496**
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 67 %	79 185 622
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %	39 001 874
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 67 %, к - 1,1141	88 220 701
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,1342	44 235 925
Итого в текущих ценах 2025г.	**132 456 626,00**
Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98	-2 649 137,24
Итого в текущих ценах	**129 807 488,76**
НДС (12 %)	15 576 898,66
Итого	**145 384 387,42**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЕлКурылыс"
БИН 070240017539

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Степногорска"
БИН 240740009651

Руководитель _____ **Игберденов А. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АсылТау-2030"
БИН 151040005072

Эксперт _____ **Абдраимов Е.С.**
ИИН 570462301546
аттестат №KZ85VJE00034751 от 07.02.2018 г.
аттестат №KZ93VJE00034316 от 22.01.2018 г.
аттестат №KZ58VJE00034752 от 07.02.2018 г.

18 СЕН 2025

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Проект "Индустрия", БИН 070340017077

_____ **Авхадов А-М. Х.**
Приказ №1 от 02.04.2025г.

18.09.2025