СК-КазАлем

Наименование объекта: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "

Форма 3КС

Программа 108 "Строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ 2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2020 год 2 256 557 630,54 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,с.Меновное,ул.Шоссейная,26
ИИК: KZ36070G00374N00223
БИН:960940001653
БИК:KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТА КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 364 145 673,33 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 601 476 961,14 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		37	08.06.2020г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган	тенге	2 256 557 630,54	448 166 675,20	180 443 088,34	267 723 586,86	762 668 712,19	1 364 145 673,33		421 033 872,80	1 364 145 673,33
	ИТОГО:		2 256 557 630,54	448 166 675,20	180 443 088,34	267 723 586,86	762 668 712,19	1 364 145 673,33		421 033 872,80	1 364 145 673,33

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ М. Аяшев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ С. Бекетаев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ А. Кенжалинов

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ Б. Баймухамедов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"
_____ Р. Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "
Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32523-1.Западный участок (Карабулак). Строительство водовода									
1	Е11-010104-0201	Растительный слой. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2918,19	53,89	53,89	157265	157265	--	33818	206369
					--	16,10	--	46969		15287	
2	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале /Растительный слой/	м3 грунта	2918,19	16,75	14,26	48886	41608	158	16690	70822
					2,44	5,50	7120	16060		5246	
9	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	109,35	3080,16	--	336815	--	--	242507	625668
					3080,16	--	336815	--		46346	
10	Е11-010101-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	18,43	210,38	200,53	3877	3696	--	710	4954
					9,85	43,66	181	805		367	
11	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,57	3542,18	--	2019	--	--	1454	3751
					3542,18	--	2019	--		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7535	41,09	41,09	309629	309629	--	66581	406307
					--	12,27	--	92474		30097	
13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	411,9	832,03	--	342714	--	--	246754	636625
					832,03	--	342714	--		47157	
14	Е11-010104-0503	Обваловка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	428,3	41,09	41,09	17600	17600	--	3785	23095
					--	12,27	--	5256		1711	
15	Е11-010104-0211 К=4	Обваловка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	428,3	213,12	213,12	91277	91277	--	19628	119778
					--	63,65	--	27261		8872	
16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	289,44	2642,45	155,89	764831	45121	429500	300155	1150185
					1002,66	44,84	290210	12977		85199	
17	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	4	21021,23	10075,75	84085	40303	4967	50386	145229
					9703,80	3020,05	38815	12080		10758	
18	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1996,13	79,80	13973	559	2291	11278	27271
					1589,00	38,43	11123	269		2020	
19	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1198,49	26,60	3595	80	519	3004	7128
					998,80	12,81	2996	38		528	
20	51-010102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка чугунная серии KR диам.400, Ру=1,6МПа/ *Отпускная цена - 693219,00*	шт.	4	701537,63	--	2806151	--		--	2806151
					--	--	--	--	2806151	--	
21	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка чугунная серии KR диам.100, Ру=1,6МПа/	шт.	7	57294,00	--	401058	--	401058	--	433143
					--	--	--	--		32085	
22	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка чугунная серии KR диам.50, Ру=1,6МПа/	шт.	3	27035,00	--	81105	--	81105	--	87593
					--	--	--	--		6488	
23	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,23625	675834,45	437227,19	159666	103295	2948	80469	259346
					226128,70	117922,25	53423	27859		19211	
24	С123-020101-0656	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	53566,00	--	160698	--	160698	--	173554
					--	--	--	--		12856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-090701-0126 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Изготовление переходов из трубы стальной эл.сварной 426ммх8/	т конструкций	0,093	46780,13 39711,00	6248,62 1555,00	4351 3693	581 145	77	2648 560	7558
26	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,08936	26214,00 --	-- --	28556 --	-- --	28556	-- 2285	30841
27	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2049,83 719,15	1330,69 357,85	2050 719	1331 358	--	1066 249	3365
28	С123-020303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1286,00 --	-- --	1286 --	-- --	1286	-- 103	1389
29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1390,99 487,28	903,71 242,94	2782 975	1807 486	--	1446 338	4566
30	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1469,00 --	-- --	2938 --	-- --	2938	-- 235	3173
31	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	7375,01 2922,54	4129,73 1289,78	22125 8768	12389 3869	968	12511 2771	37406
32	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2584,00 --	-- --	3101 --	-- --	3101	-- 248	3349
33	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	12	5243,59 4424,59	438,84 38,43	62923 53095	5266 461	4562	53021 9275	125219
34	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1048,97 918,60	69,12 --	12588 11023	829 --	736	10913 1880	25381
35	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	545,60 489,92	34,56 --	1637 1470	104 --	63	1455 247	3339
36	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	12	21593,00 --	-- --	259116 --	-- --	259116	-- 20729	279845
37	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2745,00 --	-- --	32940 --	-- --	32940	-- 2635	35575
38	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1393,00 --	-- --	4179 --	-- --	4179	-- 334	4513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,07431	675834,45	437227,19	50221	32490	927	25311	81575
					226128,70	117922,25	16804	8763		6043	
40	С123-020103-2819	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12836-67	шт.	1	96180,00	--	96180	--	96180	--	103874
					--	--	--	--		7694	
41	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	2,219	953650,80	352838,80	2116151	782949	152889	1392419	3789255
					531912,00	101924,69	1180313	226171		280686	
42	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	653039,41	241472,80	22856	8452	1573	15127	41022
					366588,00	69979,90	12831	2449		3039	
43	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	345732,78	104466,90	3457	1045	47	2631	6576
					236486,00	29307,83	2365	293		487	
44	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	505327,71	109137,51	2527	546	86	2074	4968
					379080,00	39814,95	1895	199		368	
45	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	433658,80	68602,56	434	69	10	376	874
					355212,00	24118,41	355	24		65	
46	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2292,6	23076,00	--	52904038	--	52904038	--	57136361
					--	--	--	--		4232323	
47	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35	14339,00	--	506884	--	506884	--	547434
					--	--	--	--		40551	
48	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	1775,00	--	17928	--	17928	--	19362
					--	--	--	--		1434	
49	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91	м	5,02	2584,00	--	12972	--	12972	--	14009
					--	--	--	--		1038	
50	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91	м	1,004	1160,00	--	1165	--	1165	--	1258
					--	--	--	--		93	
51	Е11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,26	298029,40	--	971576	--	683611	285085	1357194
					88332,80	--	287965	--		100533	
52	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	195453,57	--	6841	--	4136	2678	10281
					77291,20	--	2705	--		762	
53	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	68244,69	--	1024	--	196	820	1991
					55208,00	--	828	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	58481,04	--	58	--	3	55	122
					55208,00	--	55	--		9	
55	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1086696,25	29778,19	5433	149	4286	991	6939
					199640,00	602,13	998	3		514	
56	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	687264,06	29333,65	687	29	458	199	957
					200499,00	522,57	200	1		71	
57	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	3098888,90	1620230,78	127054	66429	3234	76733	220090
					1399788,00	490653,22	57391	20117		16303	
58	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41	37376,00	--	1532416	--	1532416	--	1655009
					--	--	--	--		122593	
59	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41	1917,16	13,66	78604	560	25523	52193	141261
					1281,00	4,87	52521	200		10464	
60	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	4307367,27	589199,24	176602	24157	138751	19554	211849
					334006,00	147740,10	13694	6057		15692	
61	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Гильзы диам. до 500 мм. Установка/	т стальных элементов	0,433584	695316,84	6616,56	301478	2869	279821	22838	350262
					43332,00	1306,62	18788	567		25945	
62	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы. Заделка зазоров при проходе труб диам. 530, 426 мм через стены колодцев	сальник	15	9124,16	26,60	136862	399	73611	61783	214537
					4190,12	12,81	62852	192		15892	
63	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы. Заделка зазоров при проходе труб диам. 219 мм через стены колодцев	сальник	8	5338,96	--	42712	--	20490	21777	69648
					2777,72	--	22222	--		5159	
64	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
					1906,74	25,62	3813	51		654	
65	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый, DN 50 ГОСТ 12815-80	шт.	2	130044,00	--	260088	--	260088	--	280895
					--	--	--	--		20807	
69	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные 1-400-10 ГОСТ 12822-80/	шт.	7	21593,00	--	151151	--	151151	--	163243
					--	--	--	--		12092	
70	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные 1-300-10 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	11752,00	--	23504	--	23504	--	25384
					--	--	--	--		1880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные 1-100-10 ГОСТ 12822-80/	шт.	6	2745,00 --	-- --	16470 --	-- --	16470	-- 1318	17788
72	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1390,99 487,28	903,71 242,94	29211 10233	18978 5102	--	15181 3551	47943
73	С123-020302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Втулка под фланец диам.400, ГОСТ 18599-2001/	шт.	7	30896,00 --	-- --	216272 --	-- --	216272	-- 17302	233574
74	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. /Втулка под фланец диам.300, ГОСТ 18599-2001/	2	13225,00 --	-- --	26450 --	-- --	26450	-- 2116	28566
75	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Втулка под фланец диам.100, ГОСТ 18599-2001/	шт.	12	1255,00 --	-- --	15060 --	-- --	15060	-- 1205	16265
76	Е11-080101-0201	Основание под колодцы песчаное. Устройство	м3 основания	4,37	3251,46 766,74	996,47 391,49	14209 3351	4355 1711	6503	4707 1513	20429
77	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диам.2 м(7 шт). Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,76	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	471416 214772	196554 78520	60090	290359 60942	822717
79	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	36410,00 --	-- --	254870 --	-- --	254870	-- 20390	275260
81	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	23376,00 --	-- --	163632 --	-- --	163632	-- 13091	176723
82	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	29602,00 --	-- --	355224 --	-- --	355224	-- 28418	383642
83	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/	шт.	1	23376,00 --	-- --	23376 --	-- --	23376	-- 1870	25246
84	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/	шт.	7	29602,00 --	-- --	207214 --	-- --	207214	-- 16577	223791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	38496,00 –	– –	269472 –	– –	269472	– 21558	291030
89	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	4976,00 –	– –	79616 –	– –	79616	– 6369	85985
90	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5426,00 –	– –	48834 –	– –	48834	– 3907	52741
91	С121-060208-0501	Стремянки С5	т	0,08022	544430,00 –	– –	43674 –	– –	43674	– 3494	47168
92	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	69	595,00 –	– –	41055 –	– –	41055	– 3284	44339
94	Е11-110101-1903	Гидроизоляция днища асфальтовая толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	6,28	1188,29 150,44	68,40 25,88	7462 945	430 163	6087	1041 680	9184
95	Е11-110101-1904 К=3	Вычитается позиция: Гидроизоляция днища асфальтовая . Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	6,28	-624,88 -63,44	-10,84 -5,00	-3924 -398	-68 -31	-3458	-404 -346	-4674
96	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Стены спускных колодцев бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	41,5	140,03 59,02	2,34 0,26	5811 2449	97 11	3265	1697 601	8109
97	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены и днища спускных колодцев.Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	47,78	860,05 267,33	20,86 2,56	41093 12773	997 122	27323	11993 4247	57333
98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Колодцы №1-:-№10. Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	189	860,05 267,33	20,86 2,56	162549 50526	3943 484	108080	47439 16799	226787
99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Фасонные части, гильзы, врезка/	м2	20,979294	78,86 42,89	2,34 0,26	1654 900	49 5	705	625 182	2461
100	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /Фасонные части, гильзы, врезка/	м2	20,979294	75,06 25,07	1,66 0,26	1575 526	35 5	1014	367 155	2097
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								77312050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3199832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1978356			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					598546			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						60289001		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2806151		
		- Накладные расходы	тенге							3519754	
		- Сметная прибыль	тенге							5518956	
		Итого по акту				**77 312 050,00**					
		Итого без оборудования				**74 505 899,00**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения 1,6%**	**1,60%**			**1 192 094,38**					
		Итого с временными				**75 697 993,38**					
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%**	**3,30%**			**2 498 033,78**					
		Итого с зимними				**78 196 027,17**					
ГН ОССС		**Непредвиденные работы и затраты - 2 %**	**2%**			**1 563 920,54**					
		Оборудование				**2 806 151,00**					
		Итого с непредвиденными и оборудованием				**82 566 098,71**					
		Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	**к=1,049901**			**86 686 229,60**					
		Итого с понижающим коэфициентом	**к=0,9**			**78 017 606,64**					
Налоговый кодекс РК		**Налог на добавленную стоимость 12 %**	**12%**			**9 362 112,80**					
		ВСЕГО				**87 379 719,44**					

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

С. Жаксымбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р. Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "
Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32520-1.Западный участок (УВС-1). Строительство водовода									
		Устройство водовода									
1	E11-010104-0201	Грунты 1 группы /растительный слой/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8448,26	53,89	53,89	455287	455287	--	97903	597445
					--	16,10	--	135976		44255	
2	E11-010102-0601	Грунты 1 группы/растительный слой/. Работа на отвале(Ж604796-НВ,лист 1"Общие указания")	м3 грунта	8448,26	16,75	14,26	141527	120456	459	48317	205032
					2,44	5,50	20612	46495		15188	
5	E11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	96,09	4579,58	--	440052	--	--	316838	817441
					4579,58	--	440052	--		60551	
6	E11-010101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	33288,78	191,25	182,30	6366604	6068601	--	1165832	8135032
					8,95	39,69	298003	1321208		602595	
7	E11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1023,178	3080,16	--	3151552	--	--	2269117	5854323
					3080,16	--	3151552	--		433654	
8	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	2947,61	139,25	132,74	410449	391253	--	75151	524448
					6,51	28,90	19195	85181		38848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	165,09	1912,68	--	315764	--	--	227350	586564
					1912,68	--	315764	--		43449	
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	37752,41	41,09	41,09	1551324	1551324	--	333590	2035707
					--	12,27	--	463320		150793	
11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2114,25	832,03	--	1759124	--	--	1266569	3267748
					832,03	--	1759124	--		242055	
14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	709,7228	2642,45	155,89	1875407	110639	1053157	735997	2820316
					1002,66	44,84	711611	31820		208912	
15	Е11-220501-0114 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	2231861,90	875378,90	278983	109422	34353	171398	486412
					1081663,00	303374,28	135208	37922		36030	
16	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	1,678	1666698,90	724845,90	2796721	1216291	259151	1767529	4929390
					787413,00	276581,63	1321279	464104		365140	
18	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,522	953650,80	352838,80	497806	184182	35966	327554	891389
					531912,00	101924,69	277658	53205		66029	
19	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	2,082	653039,41	241472,80	1359628	502746	93646	899845	2440231
					366588,00	69979,90	763236	145698		180758	
21	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	554695,86	192049,25	12203	4225	440	8654	22526
					342628,00	54706,99	7538	1204		1669	
22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	345732,78	104466,90	10372	3134	143	7894	19727
					236486,00	29307,83	7095	879		1461	
23	С123-010501-1330	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800х47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,39	94978,00	--	12289203	--	12289203	--	13272340
					--	--	--	--		983136	
24	С123-010501-1328	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1699	57355,00	--	97446145	--	97446145	--	105241837
					--	--	--	--		7795692	
25	С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,48	36162,00	--	234330	--	234330	--	253076
					--	--	--	--		18746	
26	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	548,52	23076,00	--	12657648	--	12657648	--	13670259
					--	--	--	--		1012612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	1775,00	--	53783	--	53783	--	58085
					--	--	--	--		4303	
37	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2586162,08	1221638,42	1293	611	80	779	2238
					1203228,00	370292,96	602	185		166	
38	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10706-76(Трубы стальные электросварные D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10704-91)	м	0,502	29608,00	--	14863	--	14863	--	16052
					--	--	--	--		1189	
39	Е11-220601-0212 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	6148534,19	847558,17	676339	93231	537786	67057	802868
					412022,00	203748,88	45322	22412		59472	
40	Е11-220601-0211 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	5271105,02	777857,54	2636	389	2079	260	3127
					336444,00	187836,57	168	94		232	
41	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,065	4307367,27	589199,24	279979	38298	219971	31000	335858
					334006,00	147740,10	21710	9603		24878	
42	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,24	3109025,56	221200,81	746166	53088	614809	86697	899493
					326120,00	38768,02	78269	9304		66629	
54	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1,5 м(9 шт). Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,705	21664,35	9032,79	275246	114762	35085	169532	480360
					9870,04	3608,46	125399	45845		35582	
55	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диам.2 м(26 шт). Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,13	21664,35	9032,79	1887615	787027	240611	1162638	3294272
					9870,04	3608,46	859977	314405		244020	
57	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23188,00	--	139128	--	139128	--	150258
					--	--	--	--		11130	
58	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18556,00	--	111336	--	111336	--	120243
					--	--	--	--		8907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(+ КС15.6а)	шт.	9	14962,00	--	134658	--	134658	--	145431
					--	--	--	--		10773	
60	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+ КС15.9а/	шт.	19	20267,00	--	385073	--	385073	--	415879
					--	--	--	--		30806	
61	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	36410,00	--	946660	--	946660	--	1022393
					--	--	--	--		75733	
62	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	38496,00	--	1000896	--	1000896	--	1080968
					--	--	--	--		80072	
63	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+ КС20.9б, + КС20.9а/	шт.	85	29602,00	--	2516170	--	2516170	--	2717464
					--	--	--	--		201294	
64	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/+ КС20.6а, + КС20.6б/	шт.	23	23376,00	--	537648	--	537648	--	580660
					--	--	--	--		43012	
65	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/Кладка из кирпича/	м3 кладки	0,68	27211,69	2161,08	18504	1470	12915	4122	24436
					6057,10	461,16	4119	314		1810	
67	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/Кольцо КС25-12б/	шт.	5	38131,39	--	190657	--	190657	--	205910
					--	--	--	--		15253	
68	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/Кольцо КС25-12/	шт.	3	48165,97	--	144498	--	144498	--	156058
					--	--	--	--		11560	
69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	4976,00	--	298560	--	298560	--	322445
					--	--	--	--		23885	
70	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	5426,00	--	211614	--	211614	--	228543
					--	--	--	--		16929	
71	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/Стремянки С7,С1-12,С3,С6/	т	0,41524	544430,00	--	226069	--	226069	--	244155
					--	--	--	--		18086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-130814-2208	Скобы ходовые/Скобы ходовые МН-1/	шт.	277	595,00	--	164815	--	164815	--	178000
					--	--	--	--		13185	
74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Колодцы, стены наружные. Гидроизоляция наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/	м2 поверхности	775,2	860,05	20,86	666707	16172	443299	194576	930186
					267,33	2,56	207236	1986		68903	
		Колодцы спускные в сухих грунтах диам.1,5м.(№5,8,11,19,24,30); диам.2м.(№35,38,41,43,45,49,52); диам.2,5м(№47)(Ж604796-НВ,лист 1"Общие указания")									
77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Стены и днища спускных колодцев.Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя/	м2 поверхности	314,98	860,05	20,86	270897	6571	180122	79060	377954
					267,33	2,56	84204	807		27997	
		Обвязка колодцев									
		Колодцы дюкерные водопроводные 1,2,3,4,5(в сухих грунтах)									
94	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3109025,56	221200,81	1555	111	1281	181	1874
					326120,00	38768,02	163	19		139	
101	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/Фасонные части и стальные трубы.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/	м2	5,86	78,86	2,34	462	14	197	174	688
					42,89	0,26	251	2		51	
102	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/Фасонные части и стальные трубы. Окраска краской БТ-177/	м2	5,86	97,58	3,01	572	18	444	78	701
					18,83	0,38	110	2		52	
		Колодцы водопроводные 6,7,8,9,10,11(в сухих грунтах)									
103	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 400 мм. Установка/	задвижка или клапан	1	21021,23	10075,75	21021	10076	1241	12597	36307
					9703,80	3020,05	9704	3020		2689	
104	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 300 мм. Установка/	задвижка или клапан	1	13875,45	6767,38	13875	6767	771	8288	23936
					6337,42	2034,10	6337	2034		1773	
105	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка/	задвижка или клапан	3	1996,13	79,80	5988	239	982	4833	11688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1589,00	38,43	4767	115		866	
106	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка/	задвижка или клапан	2	1198,49	26,60	2397	53	346	2003	4752
					998,80	12,81	1998	26		352	
107	51-010102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.400 P=1,6МПа/	шт.	1	701537,63	--	701538	--		--	701538
		Отпускная цена - 693219,00			--	--	--	--	701538	--	
108	51-010102-0201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.300 P=1,6МПа/	шт.	1	368524,86	--	368525	--		--	368525
		Отпускная цена - 364155,00			--	--	--	--	368525	--	
109	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.100 P=1,6МПа/	шт.	3	57294,00	--	171882	--	171882	--	185633
					--	--	--	--		13751	
110	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.50 P=1,6МПа/	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
					--	--	--	--		4326	
111	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Тройник диам.426х8,8-325х10,0; тройник диам.300; переход К диам.400/300. Установка/	т фасонных частей	0,3486	1016843,45	437227,19	354472	152417	123227	118737	511065
					226128,70	117922,25	78828	41108		37857	
112	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник диам.100; отвод 90-108х4. Установка/	т фасонных частей	0,0069	1341966,27	503495,73	9260	3474	2483	4253	14593
					478743,70	143825,80	3303	992		1081	
113	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	7	5243,59	438,84	36705	3072	2661	30929	73045
					4424,59	38,43	30972	269		5411	
114	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	4415,86	377,68	17663	1511	1148	14955	35228
					3750,95	25,62	15004	102		2609	
115	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1048,97	69,12	6294	415	367	5456	12690
					918,60	--	5512	--		940	
116	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	545,60	34,56	2182	138	84	1940	4452
					489,92	--	1960	--		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12820-80/	шт.	7	21593,00	--	151151	--	151151	--	163243
					--	--	--	--		12092	
118	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12820-80/	шт.	4	11752,00	--	47008	--	47008	--	50769
					--	--	--	--		3761	
119	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12820-80/	шт.	6	2745,00	--	16470	--	16470	--	17788
					--	--	--	--		1318	
120	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12820-80/	шт.	4	1393,00	--	5572	--	5572	--	6018
					--	--	--	--		446	
121	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
					1906,74	25,62	3813	51		654	
122	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	2	130044,00	--	260088	--	260088	--	280895
					--	--	--	--		20807	
123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Лист 8-ПН-5 диам.300 с 2-мя отверстиями диам.50,100 ГОСТ 19903-91. Установка/	т стальных элементов	0,006	713193,84	6819,80	4279	41	3884	427	5082
					58926,00	1319,43	354	8		376	
124	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/Врезка диам.100/400/	врезка	--	8408,61	4129,73	--	--	--	--	--
					2922,54	1289,78	--	--		--	
125	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Гильзы диам.530х7. Установка/	т стальных элементов	0,135435	695316,84	6616,56	94170	896	87405	7134	109408
					43332,00	1306,62	5869	177		8104	
126	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Гильзы диам 426х9, 219х6. Установка/	т стальных элементов	0,112404	713193,84	6819,80	80166	767	72775	7991	95209
					58926,00	1319,43	6624	148		7053	
130	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10706-76(Трубы стальные электросварные D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10704-91)	м	1,004	1018,00	--	1022	--	1022	--	1104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		82	
131	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	687264,06	29333,65	687	29	458	199	957
					200499,00	522,57	200	1		71	
132	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	--	58481,04	--	--	--	--	--	--
					55208,00	--	--	--		--	
133	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/Втулки.Установка/	шт.	10	1390,99	903,71	13910	9037	--	7229	22830
					487,28	242,94	4873	2429		1691	
134	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1255,00	--	2510	--	2510	--	2711
					--	--	--	--		201	
135	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13225,00	--	39675	--	39675	--	42849
					--	--	--	--		3174	
136	С123-020302-8021	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30896,00	--	154480	--	154480	--	166838
					--	--	--	--		12358	
137	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные PN 10, DN 400 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	21593,00	--	43186	--	43186	--	46641
					--	--	--	--		3455	
138	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные PN 10, DN 300 ГОСТ 12822-80/	шт.	3	11752,00	--	35256	--	35256	--	38076
					--	--	--	--		2820	
139	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12822-80/	шт.	5	2745,00	--	13725	--	13725	--	14823
					--	--	--	--		1098	
143	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10704-91/	м	1,2048	19935,00	--	24018	--	24018	--	25939
					--	--	--	--		1921	
144	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10704-91/	м	0,34136	19446,00	--	6638	--	6638	--	7169
					--	--	--	--		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91/	м	1,004	2584,00	--	2594	--	2594	--	2802
					--	--	--	--		208	
146	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	4307367,27	589199,24	5169	707	4061	572	6200
					334006,00	147740,10	401	177		459	
147	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00034	3109025,56	221200,81	1057	75	871	123	1274
					326120,00	38768,02	111	13		94	
148	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1086696,25	29778,19	1087	30	857	198	1388
					199640,00	602,13	200	1		103	
151	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	68244,69	--	68	--	13	55	133
					55208,00	--	55	--		10	
152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/Фасонные части и стальные трубы.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/	м2	10,46	78,86	2,34	825	24	352	311	1227
					42,89	0,26	449	3		91	
153	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/Фасонные части и стальные трубы. Окраска краской БТ-177/	м2	10,46	97,58	3,01	1021	31	793	139	1252
					18,83	0,38	197	4		93	
		Колодцы дюкерные водопроводные 12,13,14,15(в сухих грунтах)									
154	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 400 мм. Установка/	задвижка или клапан	8	21021,23	10075,75	168170	80606	9934	100773	290458
					9703,80	3020,05	77630	24160		21515	
155	51-010102-0203	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.400 P=1,6МПа/	шт.	8	701537,63	--	5612301	--		--	5612301
		Отпускная цена - 693219,00			--	--	--	--	5612301	--	
156	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Тройник диам.400; отвод 90град диам.400. Установка/	т фасонных частей	0,332	1016843,45	437227,19	337592	145159	117358	113083	486729
					226128,70	117922,25	75075	39150		36054	
157	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	14	5243,59	438,84	73410	6144	5322	61857	146089
					4424,59	38,43	61944	538		10821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12820-80/	шт.	14	21593,00	--	302302	--	302302	--	326486
					--	--	--	--		24184	
161	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.530х6-2шт/	т стальных элементов	0,046524	695316,84	6616,56	32349	308	30025	2451	37583
					43332,00	1306,62	2016	61		2784	
162	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм/Заделка гильз дима.530х6-2шт/	сальник	--	9124,16	26,60	--	--	--	--	--
					4190,12	12,81	--	--		--	
163	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/Фланцы свободные PN 10, DN 400 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	21593,00	--	43186	--	43186	--	46641
					--	--	--	--		3455	
164	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/Фасонные части полиэтиленовые:втулки. Установка/	шт.	2	1390,99	903,71	2782	1807	--	1446	4566
					487,28	242,94	975	486		338	
165	С123-020303-7317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 ГОСТ 18599-2001/Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	2	34499,00	--	68998	--	68998	--	74518
					--	--	--	--		5520	
166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/Фасонные части и стальные трубы.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/	м2	7,08	78,86	2,34	558	17	237	211	831
					42,89	0,26	304	2		62	
167	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/Фасонные части и стальные трубы. Окраска краской БТ-177/	м2	7,08	97,58	3,01	691	21	537	94	848
					18,83	0,38	133	3		63	
		Колодцы водопроводные 22,23,24,27,28,30,30штрих(в сухих грунтах)									
168	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 250 мм. Установка/	задвижка или клапан	2	10274,05	4943,02	20548	9886	1413	12097	35257
					4624,28	1485,33	9249	2971		2612	
169	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 200 мм. Установка/	задвижка или клапан	2	6205,76	1992,18	12412	3984	1144	8395	22471
					3641,92	598,16	7284	1196		1665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка/	задвижка или клапан	3	1996,13	79,80	5988	239	982	4833	11688
					1589,00	38,43	4767	115		866	
171	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка/	задвижка или клапан	2	1198,49	26,60	2397	53	346	2003	4752
					998,80	12,81	1998	26		352	
172	С123-040102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.250 P=1,6МПа/	шт.	2	243499,00	--	486998	--	486998	--	525958
					--	--	--	--		38960	
173	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.200 P=1,6МПа/	шт.	2	140556,00	--	281112	--	281112	--	303601
					--	--	--	--		22489	
174	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.100 P=1,6МПа/	шт.	3	57294,00	--	171882	--	171882	--	185633
					--	--	--	--		13751	
175	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.50 P=1,6МПа/	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
					--	--	--	--		4326	
176	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Тройник диам.600. Установка/	т фасонных частей	0,204	1016843,45	437227,19	207436	89194	72112	69485	299074
					226128,70	117922,25	46130	24056		22154	
177	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник диам.250. Установка/	т фасонных частей	0,066	1341966,27	503495,73	88570	33231	23742	40679	139588
					478743,70	143825,80	31597	9493		10340	
178	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	3134,88	245,48	12540	982	963	10539	24925
					2648,63	12,81	10595	51		1846	
179	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2518,90	207,08	10076	828	491	8720	20300
					2189,33	12,81	8757	51		1504	
180	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1048,97	69,12	6294	415	367	5456	12690
					918,60	--	5512	--		940	
181	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	545,60	34,56	2182	138	84	1940	4452
					489,92	--	1960	--		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12820-80/	шт.	4	9733,00	--	38932	--	38932	--	42047
					--	--	--	--		3115	
183	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12820-80/	шт.	4	6346,00	--	25384	--	25384	--	27415
					--	--	--	--		2031	
184	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12820-80/	шт.	6	2745,00	--	16470	--	16470	--	17788
					--	--	--	--		1318	
185	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12820-80/	шт.	4	1393,00	--	5572	--	5572	--	6018
					--	--	--	--		446	
186	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
					1906,74	25,62	3813	51		654	
187	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	2	130044,00	--	260088	--	260088	--	280895
					--	--	--	--		20807	
188	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Лист 8-ПН-5 диам.600 с 2-мя отверстиями диам.50,100, лист 8-ПН-5 диам.250 с 2-мя отверстиями диам.50,100 ГОСТ 19903-91. Установка/	т стальных элементов	0,014	713193,84	6819,80	9985	95	9065	995	11858
					58926,00	1319,43	825	18		878	
191	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.720х7-3шт,426х9-2шт, 377х9-5шт/	т стальных элементов	0,288831	695316,84	6616,56	200829	1911	186402	15214	233326
					43332,00	1306,62	12516	377		17283	
192	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.219х6-2шт,325х8-2шт /	т стальных элементов	0,056436	713193,84	6819,80	40250	385	36539	4012	47803
					58926,00	1319,43	3326	74		3541	
196	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	505327,71	109137,51	253	55	8	207	497
					379080,00	39814,95	190	20		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10706-76(Трубы стальные электросварные D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91)	м	0,502	2584,00	--	1297	--	1297	--	1401
					--	--	--	--		104	
198	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	1086696,25	29778,19	543	15	428	99	694
					199640,00	602,13	100	--		51	
201	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10706-76(Трубы стальные электросварные D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91)	м	0,502	1160,00	--	582	--	582	--	629
					--	--	--	--		47	
202	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	687264,06	29333,65	344	15	229	100	479
					200499,00	522,57	100	--		35	
204	С123-020103-0221	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 600 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	36663,00	--	73326	--	73326	--	79192
					--	--	--	--		5866	
205	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12822-80/	шт.	5	9733,00	--	48665	--	48665	--	52558
					--	--	--	--		3893	
206	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	6346,00	--	12692	--	12692	--	13707
					--	--	--	--		1015	
207	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12822-80/	шт.	1	2745,00	--	2745	--	2745	--	2965
					--	--	--	--		220	
208	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/Фасонные части и стальные трубы.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/	м2	10,31	78,86	2,34	813	24	347	307	1210
					42,89	0,26	442	3		90	
209	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/Фасонные части и стальные трубы. Окраска краской БТ-177/	м2	10,31	97,58	3,01	1006	31	781	137	1234
					18,83	0,38	194	4		91	
		Колодцы переключения 31,32,33,34,35(в сухих грунтах)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 300 мм. Установка/	задвижка или клапан	8	13875,45	6767,38	111004	54139	6166	66302	191491
					6337,42	2034,10	50699	16273		14184	
211	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка/	задвижка или клапан	1	1996,13	79,80	1996	80	327	1611	3896
					1589,00	38,43	1589	38		289	
212	51-010102-0201	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002/Задвижка серии KR диам.300 P=1,6МПа/	шт.	8	368524,86	--	2948199	--		--	2948199
		Отпускная цена - 364155,00			--	--	--	--	2948199	--	
213	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22149,00	--	22149	--	22149	--	23921
					--	--	--	--		1772	
214	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Тройник стальной равнопроходной 300 ТС-590.000-10; отвод стальной 90град 325х8,0 ТС-582-09. Установка/	т фасонных частей	0,1496	1016843,45	437227,19	152120	65409	52882	50955	219321
					226128,70	117922,25	33829	17641		16246	
216	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10704-91/	м	0,3012	19446,00	--	5857	--	5857	--	6326
					--	--	--	--		469	
218	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	3109025,56	221200,81	933	66	769	108	1124
					326120,00	38768,02	98	12		83	
220	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	14	4415,86	377,68	61822	5288	4021	52343	123299
					3750,95	25,62	52513	359		9133	
221	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1048,97	69,12	2098	138	123	1819	4230
					918,60	--	1837	--		313	
222	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12820-80/	шт.	14	11752,00	--	164528	--	164528	--	177690
					--	--	--	--		13162	
223	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12820-80/	шт.	2	2745,00	--	5490	--	5490	--	5929
					--	--	--	--		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /Гильзы диам.426х9/	т стальных элементов	0,05553	695316,84	6616,56	38611	367	35838	2925	44859
					43332,00	1306,62	2406	73		3323	
230	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 /Фланцы стальные свободные PN 10, DN 300 ГОСТ 12822-80/	шт.	2	11752,00	--	23504	--	23504	--	25384
					--	--	--	--		1880	
231	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/Втулки.Установка/	шт.	2	1390,99	903,71	2782	1807	--	1446	4566
					487,28	242,94	975	486		338	
232	С123-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	13225,00	--	26450	--	26450	--	28566
					--	--	--	--		2116	
233	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/Фасонные части и стальные трубы.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/	м2	5,54	78,86	2,34	437	13	186	165	650
					42,89	0,26	238	1		48	
234	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/Фасонные части и стальные трубы. Окраска краской БТ-177/	м2	5,54	97,58	3,01	541	17	420	73	663
					18,83	0,38	104	2		49	
		Колодцы водопроводные 44,45,46,47,48,49,50,51,52(в сухих грунтах)									
235	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 300 мм. Установка/	задвижка или клапан	1	13875,45	6767,38	13875	6767	771	8288	23936
					6337,42	2034,10	6337	2034		1773	
236	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 250 мм. Установка/	задвижка или клапан	1	10274,05	4943,02	10274	4943	707	6049	17628
					4624,28	1485,33	4624	1485		1306	
237	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка/	задвижка или клапан	3	1996,13	79,80	5988	239	982	4833	11688
					1589,00	38,43	4767	115		866	
238	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка/Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка/	задвижка или клапан	2	1198,49	26,60	2397	53	346	2003	4752
					998,80	12,81	1998	26		352	
239	51-010101-0501	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	198970,33	--	198970	--		--	198970
		Отпускная цена - 196611,00			--	--	--	--	198970	--	
240	С123-040101-0307	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	126653,00	--	126653	--	126653	--	136785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10132	
241	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	22149,00	--	66447	--	66447	--	71763
					--	--	--	--		5316	
242	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	9295,00	--	18590	--	18590	--	20077
					--	--	--	--		1487	
243	С123-040501-0114	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6480,00	--	6480	--	6480	--	6998
					--	--	--	--		518	
244	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Тройник стальной переходной 300х100 ТС-588.000-039; тройник стальной переходной 400х100 ТС-588.000-061;тройник стальной переходной 400х200 ТС-588.000-088;тройник стальной равнопроходной 300 ТС-590.000-10;тройник стальной равнопроходной 400 ТС-590.000-17; переход К 400х300 ТС-594-25. Установка/	т фасонных частей	0,5258	1016843,45	437227,19	534656	229894	185864	179093	770849
					226128,70	117922,25	118898	62004		57100	
246	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	5	5243,59	438,84	26218	2194	1901	22092	52175
					4424,59	38,43	22123	192		3865	
247	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	3	4415,86	377,68	13248	1133	862	11216	26421
					3750,95	25,62	11253	77		1957	
248	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	3	3134,88	245,48	9405	736	723	7904	18694
					2648,63	12,81	7946	38		1385	
249	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1048,97	69,12	6294	415	367	5456	12690
					918,60	--	5512	--		940	
250	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	545,60	34,56	2182	138	84	1940	4452
					489,92	--	1960	--		330	
251	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12820-80/	шт.	5	21593,00	--	107965	--	107965	--	116602
					--	--	--	--		8637	
252	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12820-80/	шт.	3	11752,00	--	35256	--	35256	--	38076
					--	--	--	--		2820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12820-80/	шт.	3	9733,00	--	29199	--	29199	--	31535
					--	--	--	--		2336	
254	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12820-80/	шт.	6	2745,00	--	16470	--	16470	--	17788
					--	--	--	--		1318	
255	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12820-80/	шт.	4	1393,00	--	5572	--	5572	--	6018
					--	--	--	--		446	
256	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
					1906,74	25,62	3813	51		654	
257	С123-041011-0401	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	2	130044,00	--	260088	--	260088	--	280895
					--	--	--	--		20807	
258	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Лист 8-ПН-5 диам.300 с отверстием диам.50, лист 8-ПН-5 диам.400 с отверстием диам.50 ГОСТ 19903-91. Установка/	т стальных элементов	0,016	713193,84	6819,80	11411	109	10359	1137	13552
					58926,00	1319,43	943	21		1004	
260	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10706-76/Трубы стальные электросварные D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91/	м	16,064	2584,00	--	41509	--	41509	--	44830
					--	--	--	--		3321	
261	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1086696,25	29778,19	17387	476	13717	3172	22204
					199640,00	602,13	3194	10		1645	
264	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10706-76/Трубы стальные электросварные D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91/	м	0,502	1160,00	--	582	--	582	--	629
					--	--	--	--		47	
265	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	687264,06	29333,65	344	15	229	100	479
					200499,00	522,57	100	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.530х6-7шт,426х9-3шт, 377х9-1шт/	т стальных элементов	0,270633	695316,84	6616,56	188176	1791	174658	14255	218625
					43332,00	1306,62	11727	354		16194	
268	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Гильзы из стальных эл.сварных труб диам.219х6-6шт /	т стальных элементов	0,056736	713193,84	6819,80	40464	387	36734	4033	48057
					58926,00	1319,43	3343	75		3560	
271	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 400 ГОСТ 12822-80/	шт.	7	21593,00	--	151151	--	151151	--	163243
					--	--	--	--		12092	
272	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 300 ГОСТ 12822-80/	шт.	5	11752,00	--	58760	--	58760	--	63461
					--	--	--	--		4701	
273	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12822-80/	шт.	1	9733,00	--	9733	--	9733	--	10512
					--	--	--	--		779	
274	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12822-80/	шт.	3	2745,00	--	8235	--	8235	--	8894
					--	--	--	--		659	
275	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/Втулки. Установка/	шт.	16	1390,99	903,71	22256	14459	--	11567	36528
					487,28	242,94	7796	3887		2706	
276	С123-020303-7317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	34499,00	--	241493	--	241493	--	260812
					--	--	--	--		19319	
277	С123-020303-7315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	15832,00	--	79160	--	79160	--	85493
					--	--	--	--		6333	
278	С123-020303-7313	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10597,00	--	10597	--	10597	--	11445
					--	--	--	--		848	
279	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1532,00	--	4596	--	4596	--	4964
					--	--	--	--		368	
280	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/Фасонные части и стальные трубы.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/	м2	19,93	78,86	2,34	1572	47	670	593	2338
					42,89	0,26	855	5		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/Фасонные части и стальные трубы. Окраска краской ПФ-115/	м2	19,93	75,06	1,66	1496	33	963	348	1992
					25,07	0,26	500	5		148	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								200223314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				11566396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12786141			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3450841			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						139255499		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						9829533		
		- Накладные расходы	тенге							12682498	
		- Сметная прибыль	тенге							14103251	

	Итого по акту		200 223 314,00	
	Итого без оборудования		190 393 781,00	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%	3 046 300,50	
	Итого с временными		193 440 081,50	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	3,30%	6 383 522,69	
	Итого с зимними		199 823 604,19	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2%	3 996 472,08	
	Оборудование		9 829 533,00	
	Итого с непредвиденными и оборудованием		213 649 609,27	
	Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	к=1,049901	224 310 938,42	
	Итого с понижающим коэфициентом	к=0,9	201 879 844,58	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %	12%	24 225 581,35	
	ВСЕГО		226 105 425,93	

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"
С. Жаксымбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"
Р. Аксизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган "
Основание: Договор №37 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 3 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №32524.Восточный участок (УВС-3). Строительство водовода									
Категория грунта 3											
14	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1685,8136	3080,16	--	5192576	--	--	3738654	9 645 728
					3080,16	--	5192576	--		714498	
17	Е11-010205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1685	832,03	--	1401974	--	--	1009421	2 604 307
					832,03	--	1401974	--		192912	
категория грунта 4											
23	Е11-010101-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.9 Кэм=1,06	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	30766	202,19	193,24	6220635	5945216	--	1130231	7938935
					8,95	42,07	275419	1294346		588069	
24	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	923	3080,16	--	2842988	--	--	2046951	5281134
					3080,16	--	2842988	--		391195	
25	Е11-010104-0503	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	22152	41,09	41,09	910271	910271	--	195741	1194493
					--	12,27	--	271862		88481	
26	Е11-010205-0503	Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1583,1	1189,43	--	1882987	--	--	1355750	3497836
					1189,43	--	1882987	--		259099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство водовода									
89	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	7,725	953650,80	352838,80	7366952	2725680	532252	4847425	13191527
					531912,00	101924,69	4109020	787368		977150	
90	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7802,25	23076,00	--	180044721	--	180044721	--	194448299
					--	--	--	--		14403578	
91	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,497	601900,81	215834,20	901046	323104	47094	617685	1640229
					354608,00	62174,99	530848	93076		121498	
92	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1511,97	9038,00	--	13665185	--	13665185	--	14758400
					--	--	--	--		1093215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								254200888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16235811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9904270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2446652			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						194289252		
		- Накладные расходы	Тенге							14941858	
		- Сметная прибыль	Тенге							18829695	

	Итого по акту		254 200 887,99	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,6%	1,60%	4 067 214,21	
	Итого с временными		258 268 102,20	
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	3,30%	8 522 847,37	
	Итого с зимними		266 790 949,57	
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	2%	5 335 818,99	
	Итого с непредвиденными		272 126 768,56	
	Итого с учётом индексации в ценах 2020 года	к=1,049901	285 706 166,44	
	Итого с понижающим коэфицентом	к=0,9	257 135 549,80	
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %	12%	30 856 265,98	
	ВСЕГО		287 991 815,77	

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ М. Аяшев

Авторский надзор:
Главный инженер ГПИ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ С. Жаксымбетов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"
_____ Р. Аккизов