Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района Атырауской области.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		42	10.08.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Сумма договора	В отчетном месяце (за ноябрь 2023г.) без НДС	из графы 1							
				из них		дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района , Атырауской области.	**345 644 644,30**	**133 928 571,43**	**133 928 571,43**				**109 890 035,75**		**16 071 428,57**	**150 000 000,00**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" — **Айтпенбет Д.Ж.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" — **Кудайбергенов Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" — **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор: ТОО "Стримлайн" — **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Наименование стройки: Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района,Атырауской области.

Дговор №42 от 10.08.2023 г.

РЕЕСТР №2

принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору на 2023 год	Выполнено работ с начало года	Выполнения % отнощения с начало года	Выполнения за 2023 г.		
					октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Наружное электроосвещение КТПНГ 1	46 254 431,12	24 839 074,61	53,70%	10 227 924,60	14 611 150,01	
2	Наружное электроосвещение КТПНГ 2	45 775 866,45	28 727 184,63	62,76%	11 107 053,59	17 620 131,04	
3	Наружное электроосвещение КТПНГ 3	48 218 155,03	27 717 465,19	57,48%	10 548 848,57	17 168 616,62	
4	Наружное электроосвещение КТПНГ 4	60 245 627,97	37 161 725,02	61,68%	13 357 192,22	23 804 532,80	
5	Наружное электроосвещение КТПНГ 5	54 873 274,57	34 251 042,20	62,42%	0,00	34 251 042,20	
6	Наружное электроосвещение КТПНГ 6	55 535 893,00	28 637 799,79	51,57%	0,00	28 637 799,79	
7	Наружное электроосвещение КТПНГ 7	34 741 396,16	13 906 727,54	40,03%	0,00	13 906 727,54	
	Итого:	**345 644 644,30**	**195 241 018,98**	**56,49%**	**45 241 018,98**	**150 000 000,00**	

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области" _____ Айтпенбет Д.Ж.

Подрядчик: Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" _____ Кудайбергенов Ж.Н.

Технический надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа" _____ Джалгаспаев А.К.

Авторский надзор: ТОО "Стримлайн" _____ Ешимкулов Н.Т.

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов уличного освещения в с. Тургызба, Жылыойского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №42 от 10.08.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ
№2
за ноябрь 2023 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное электроосвещение ул Канжыга, ул.Б.Момышулы, ул.М.Отемисулы, ул.Жастар										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			4-1							
		Наружное электроосвещение КТПНГ 1										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
58	1133-0303-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора		53	5628,70	4337,02	298321	229862	--	140242	473648
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	68459	106844		35085	
60	1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		53	14247,39	6751,66	755112	357838	37882	380679	1226655
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	359392	169329		90863	
63	1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник		53	8115,20	4547,34	430106	241009	1447	218368	700352
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	187650	85310		51878	
64	247-103-0515	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67**	шт.		53	70008,00	--	3710424	--	3710424	--	4007258
		СП - 8%				--	--	--	--		296834	
65	245-601-0502	**Блок управления светильником**	шт.		53	49791,00	--	2638923	--	2638923	--	2850037
		СП - 8%				--	--	--	--		211114	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (36 компл.)							
66	252-207-2318	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.		36	3792,00	--	136512	--	136512	--	147433
		СП - 8%				--	--	--	--		10921	
67	252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.		36	4640,00	--	167040	--	167040	--	180403

		СП - 8%				--	--	--	--		13363	
68	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		36	2097,00	--	75492	--	75492	--	81531
		СП - 8%				--	--	--	--		6039	
69	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		36	3104,00	--	111744	--	111744	--	120684
		СП - 8%				--	--	--	--		8940	
70	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,018	1193871,00	--	21490	--	21490	--	23209
		СП - 8%				--	--	--	--		1719	
					Линейная арматура для анкерной концевой опоры (15 компл.)							
71	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		15	2967,00	--	44505	--	44505	--	48065
		СП - 8%				--	--	--	--		3560	
72	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		39	647,00	--	25233	--	25233	--	27252
		СП - 8%				--	--	--	--		2019	
73	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		30	175,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%				--	--	--	--		420	
74	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		15	3860,00	--	57900	--	57900	--	62532
		СП - 8%				--	--	--	--		4632	
75	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		15	14477,00	--	217155	--	217155	--	234527
		СП - 8%				--	--	--	--		17372	
76	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		60	2097,00	--	125820	--	125820	--	135886
		СП - 8%				--	--	--	--		10066	
77	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		15	2097,00	--	31455	--	31455	--	33971
		СП - 8%				--	--	--	--		2516	
78	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		15	3104,00	--	46560	--	46560	--	50285
		СП - 8%				--	--	--	--		3725	
79	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0075	1193871,00	--	8954	--	8954	--	9670
		СП - 8%				--	--	--	--		716	
80	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		15	1060,00	--	15900	--	15900	--	17172
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	
					Линейная арматура для анкерной угловой опоры (2 компл.)							
83	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		2	2967,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
84	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		2	4326,00	--	8652	--	8652	--	9344
		СП - 8%				--	--	--	--		692	
85	252-207-2320	Крюк типа SOT29 бандажный	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
86	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		5,2	647,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%				--	--	--	--		269	
87	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
88	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		2	3860,00	--	7720	--	7720	--	8338

		СП - 8%				--	--	--	--		618	
89	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		2	14477,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
90	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
91	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
92	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		2	3104,00	--	6208	--	6208	--	6705
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9 012 144	828 709	7 567 934	739 289	10 531 549
								615 501	361 483	0	780 115	
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ										
111	1107-0101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.		2	3202,66	1749,44	6405	3499	--	5051	12373
		НР - 118%; СП - 8%				1453,22	687,13	2906	1374		917	
112	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,086	59157,00	--	64245	--	64245	--	69385
		СП - 8%				--	--	--	--		5140	
113	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		16	7474,10	478,50	119586	7656	99344	14032	144307
		НР - 94%; СП - 8%				786,64	146,32	12586	2341		10689	
114	1107-0111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		85	5358,60	1551,81	455481	131903	75729	352967	873123
		НР - 118%; СП - 8%				2915,87	603,24	247849	51275		64676	
115	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,19168	479350,00	--	91882	--	91882	--	99233
		СП - 8%				--	--	--	--		7351	
116	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		132,3	2864,00	--	378907	--	378907	--	409220
		СП - 8%				--	--	--	--		30313	
117	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
118	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$		30	1730,00	--	51900	--	51900	--	56052
119	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
120	1113-0301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$		15	133,34	3,04	2000	46	993	667	2881
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	961	6		213	

121	1113-0301-1412 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м^2		15	470,80	5,28	7062	79	6260	511	8178
		НР - 69%; СП - 8%				48,19	1,15	723	17		606	
122	1106-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3		0,4	60927,10	1357,49	24371	543	21254	2539	29062
		НР - 91%; СП - 8%				6433,86	540,57	2574	216		2153	
123	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания		0,007	15958,44	2593,86	112	18	85	16	138
		НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	9	8		10	
124	1101-0101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		0,37	162,69	154,10	60	57	--	12	78
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	36,97	3	14		6	
125	1113-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м^2		5,6	379,05	6,08	2123	34	1101	685	3032
		НР - 69%; СП - 8%				176,45	0,77	988	4		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 207 517	143 835	795 083	376 480	1 710 715
								268 599	55 255	--	122 569	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10 219 661	972 544	8 363 017	1 115 769	12 242 264
								884 100	416 738	0	902 684	
		в том числе - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					12 242 264,00				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					12 242 264,00				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					235 051,47				
		Итого:	Тенге					12 477 315,47				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					249 546,31				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					12 726 861,78				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					13 732 283,86				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					13 045 669,65				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 565 480,36				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					14 611 150,01				
		Наружное электроосвещение ул.Абилхайыр, ул.Нысанбаева, ул.Бейбитшилик, ул.Сарбалин										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2										
		Наружное электроосвещение КТПНГ 2										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										

75	1133-0303-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		67	5628,70	4337,02	377123	290581	--	177287	598763
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	86543	135067		44353	
77	1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		67	14247,39	6751,66	954575	452362	47887	481236	1550676
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	454326	214058		114865	
80	1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		67	8115,20	4547,34	543718	304672	1828	276051	885350
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	237218	107845		65582	
81	247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		67	70008,00	--	4690536	--	4690536	--	5065779
		СП - 8%				--	--	--	--		375243	
82	245-601-0502	Блок управления светильником	шт.		67	49791,00	--	3335997	--	3335997	--	3602877
		СП - 8%				--	--	--	--		266880	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (56 компл.)							
83	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		56	3792,00	--	212352	--	212352	--	229340
		СП - 8%				--	--	--	--		16988	
84	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		56	4640,00	--	259840	--	259840	--	280627
		СП - 8%				--	--	--	--		20787	
85	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		56	2097,00	--	117432	--	117432	--	126827
		СП - 8%				--	--	--	--		9395	
86	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		56	3104,00	--	173824	--	173824	--	187730
		СП - 8%				--	--	--	--		13906	
87	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,028	1193871,00	--	33428	--	33428	--	36102
		СП - 8%				--	--	--	--		2674	
					Линейная арматура для ответвительной опоры (1 компл.)							
88	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
89	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
90	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
91	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
92	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
93	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
94	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		2	14477,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
95	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059

		СП - 8%				--	--	--	--		671	
96	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
97	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		1	3104,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
98	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
99	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
					Линейная арматура для анкерной концевой опоры (9 компл.)							
102	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		9	2967,00	--	26703	--	26703	--	28839
		СП - 8%				--	--	--	--		2136	
103	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		23,4	647,00	--	15140	--	15140	--	16351
		СП - 8%				--	--	--	--		1211	
104	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		18	175,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
105	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		9	3860,00	--	34740	--	34740	--	37519
		СП - 8%				--	--	--	--		2779	
106	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		9	14477,00	--	130293	--	130293	--	140716
		СП - 8%				--	--	--	--		10423	
107	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		36	2097,00	--	75492	--	75492	--	81531
		СП - 8%				--	--	--	--		6039	
108	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		9	2097,00	--	18873	--	18873	--	20383
		СП - 8%				--	--	--	--		1510	
109	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		9	3104,00	--	27936	--	27936	--	30171
		СП - 8%				--	--	--	--		2235	
110	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0045	1193871,00	--	5372	--	5372	--	5802
		СП - 8%				--	--	--	--		430	
111	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		9	1060,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%				--	--	--	--		763	
					Линейная арматура для анкерной угловой опоры (1 компл.)							
114	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
115	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
116	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
117	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
118	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
119	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169

		СП - 8%				--	--	--	--		309	
120	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		2	14477,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
121	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
122	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
123	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		1	3104,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
124	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
125	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		1	1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11 165 879	1 047 615	9 340 178	934 574	13 068 489
								778 087	456 970	0	968 037	
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ										
142	1107-0101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.		2	3202,66	1749,44	6405	3499	--	5051	12373
		НР - 118%; СП - 8%				1453,22	687,13	2906	1374		917	
143	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,086	45686,00	--	49615	--	49615	--	53584
		СП - 8%				--	--	--	--		3969	
144	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		16	7474,10	478,50	119586	7656	99344	14032	144307
		НР - 94%; СП - 8%				786,64	146,32	12586	2341		10689	
145	1107-0111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		85	5358,60	1551,81	455481	131903	75729	352967	873123
		НР - 118%; СП - 8%				2915,87	603,24	247849	51275		64676	
146	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,19168	479350,00	--	91882	--	91882	--	99233
		СП - 8%				--	--	--	--		7351	
147	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		132,3	2864,00	--	378907	--	378907	--	409220
		СП - 8%				--	--	--	--		30313	
148	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
149	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$		30	1730,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%				--	--	--	--		4152	

150	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
151	1113-0301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$		15	133,34	3,04	2000	46	993	667	2881
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	961	6		213	
152	1113-0301-1412 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$		15	470,80	5,28	7062	79	6260	511	8178
		НР - 69%; СП - 8%				48,19	1,15	723	17		606	
153	1106-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		0,4	60927,10	1357,49	24371	543	21254	2539	29062
		НР - 91%; СП - 8%				6433,86	540,57	2574	216		2153	
154	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,007	15958,44	2593,86	112	18	85	16	138
		НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	9	8		10	
155	1101-0101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		0,37	162,69	154,10	60	57	--	12	78
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	36,97	3	14		6	
156	1113-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$		5,6	379,05	6,08	2123	34	1101	685	3032
		НР - 69%; СП - 8%				176,45	0,77	988	4		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 192 887	143 835	780 453	376 480	1 694 914
								268 599	55 255	--	125 550	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12 358 766	1 191 450	10 120 631	1 311 054	14 763 403
								1 046 686	512 225		1 093 587	
		в том числе- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					14 763 403,00				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					14 763 403,00				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					283 457,34				
		Итого:	Тенге					15 046 860,34				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					300 937,21				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					15 347 797,54				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					16 560 273,55				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					15 732 259,86				

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 887 871,18				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					17 620 131,04				
		Наружное электроосвещение ул.Азаттык, ул.Доспанова, ул.Кияк										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	4-3									
		Наружное электроосвещение КТПНГ 3										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
48	1133-0303-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		63	5628,70	4337,02	354608	273232	--	166703	563016
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	81376	127003		41705	
50	1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		63	14247,39	6751,66	897586	425355	45029	452506	1458099
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	427202	201278		108007	
53	1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		63	8115,20	4547,34	511258	286483	1719	259570	832494
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	223056	101407		61666	
54	247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		63	70008,00	--	4410504	--	4410504	--	4763344
		СП - 8%				--	--	--	--		352840	
55	245-601-0502	Блок управления светильником	шт.		63	49791,00	--	3136833	--	3136833	--	3387780
		СП - 8%				--	--	--	--		250947	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (39 компл.)							
56	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		39	3792,00	--	147888	--	147888	--	159719
		СП - 8%				--	--	--	--		11831	
57	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		39	4640,00	--	180960	--	180960	--	195437
		СП - 8%				--	--	--	--		14477	
58	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		39	2097,00	--	81783	--	81783	--	88326
		СП - 8%				--	--	--	--		6543	
59	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		39	3104,00	--	121056	--	121056	--	130740
		СП - 8%				--	--	--	--		9684	
60	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0195	1193871,00	--	23280	--	23280	--	25142
		СП - 8%				--	--	--	--		1862	
					Линейная арматура для анкерной концевой опоры (21 компл.)							
61	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		21	2967,00	--	62307	--	62307	--	67292
		СП - 8%				--	--	--	--		4985	
62	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		54,6	647,00	--	35326	--	35326	--	38152
		СП - 8%				--	--	--	--		2826	
63	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		42	175,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%				--	--	--	--		588	
64	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		21	3860,00	--	81060	--	81060	--	87545
		СП - 8%				--	--	--	--		6485	

65	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		21	14477,00	--	304017	--	304017	--	328338
		СП - 8%				--	--	--	--		24321	
66	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		84	2097,00	--	176148	--	176148	--	190240
		СП - 8%				--	--	--	--		14092	
67	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		21	2097,00	--	44037	--	44037	--	47560
		СП - 8%				--	--	--	--		3523	
68	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		21	3104,00	--	65184	--	65184	--	70399
		СП - 8%				--	--	--	--		5215	
69	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0105	1193871,00	--	12536	--	12536	--	13539
		СП - 8%				--	--	--	--		1003	
70	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		21	1060,00	--	22260	--	22260	--	24041
		СП - 8%				--	--	--	--		1781	
					Линейная арматура для анкерной угловой опоры (3 компл.)							
73	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		3	2967,00	--	8901	--	8901	--	9613
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
74	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016
		СП - 8%				--	--	--	--		1038	
75	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
76	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		7,8	647,00	--	5047	--	5047	--	5451
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
77	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
78	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		3	3860,00	--	11580	--	11580	--	12506
		СП - 8%				--	--	--	--		926	
79	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		6	14477,00	--	86862	--	86862	--	93811
		СП - 8%				--	--	--	--		6949	
80	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
		СП - 8%				--	--	--	--		2013	
81	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
82	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		3	3104,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
83	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0015	1193871,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
84	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10 856 756	985 070	9 140 052	878 779	12 674 377
								731 634	429 688	0	938 842	

РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ

101	1107-0101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.		2	3202,66	1749,44	6405	3499	--	5051	12373
		НР - 118%; СП - 8%				1453,22	687,13	2906	1374		917	
102	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,086	59157,00	--	64245	--	64245	--	69385
		СП - 8%				--	--	--	--		5140	
103	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		16	7474,10	478,50	119586	7656	99344	14032	144307
		НР - 94%; СП - 8%				786,64	146,32	12586	2341		10689	
104	1107-0111-0112Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		85	5358,60	1551,81	455481	131903	75729	352967	873123
		НР - 118%; СП - 8%				2915,87	603,24	247849	51275		64676	
105	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,19168	479350,00	--	91882	--	91882	--	99233
		СП - 8%				--	--	--	--		7351	
106	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		132,3	2864,00	--	378907	--	378907	--	409220
		СП - 8%				--	--	--	--		30313	
107	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
108	214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$		30	1730,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%				--	--	--	--		4152	
109	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
110	1113-0301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$		15	133,34	3,04	2000	46	993	667	2881
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	961	6		213	
111	1113-0301-1412 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$		15	470,80	5,28	7062	79	6260	511	8178
		НР - 69%; СП - 8%				48,19	1,15	723	17		606	
112	1106-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		0,4	60927,10	1357,49	24371	543	21254	2539	29062
		НР - 91%; СП - 8%				6433,86	540,57	2574	216		2153	
113	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,007	15958,44	2593,86	112	18	85	16	138

		НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	9	8		10	
114	1101-0101-0326 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		0,37	162,69	154,10	60	57	--	12	78
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	36,97	3	14		6	
115	1113-0301-0101 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м²		5,6	379,05	6,08	2123	34	1101	685	3032
		НР - 69%; СП - 8%				176,45	0,77	988	4		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 207 517	143 835	795 083	376 480	1 710 715
								268 599	55 255	--	126 721	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12 064 273	1 128 905	9 935 135	1 255 259	14 385 092
								1 000 233	484 943	0	1 065 563	
		в том числе - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					14 385 092,00				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					14 385 092,00				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					276 193,77				
		Итого:	Тенге					14 661 285,77				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					293 225,72				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					14 954 511,48				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					16 135 917,89				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					15 329 121,98				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 839 494,64				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					17 168 616,62				
		Наружное электроосвещение ул.Жолдыбаева до улицы Бимырза, от ул.Бокен би до ул.Жанабай, от ул.Конаева №229 до ул.Бимырза №239, от ул.Сланова до КТП										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4										
		Наружное электроосвещение КТПНГ 4										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
58	1133-0303-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		87	5628,70	4337,02	489697	377321	--	230209	777498
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	112376	175385		57592	
60	1308-0205-0301 Кзтр и Кзм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		87	14247,39	6751,66	1239523	587394	62183	624889	2013565
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	589946	277955		149153	
62	1133-0304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		5,9596083	67471,29	--	402102	--	380197	17524	453197
		НР - 80%; СП - 8%				3675,67	--	21906	--		33570	

63	1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		87	8115,20	4547,34	706022	395619	2373	358454	1149634
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	308030	140038		85158	
64	247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		87	70008,00	--	6090696	--	6090696	--	6577952
		СП - 8%				--	--	--	--		487256	
65	245-601-0502	Блок управления светильником	шт.		87	49791,00	--	4331817	--	4331817	--	4678362
		СП - 8%				--	--	--	--		346545	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (47 компл.)							
66	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		47	3792,00	--	178224	--	178224	--	192482
		СП - 8%				--	--	--	--		14258	
67	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		47	4640,00	--	218080	--	218080	--	235526
		СП - 8%				--	--	--	--		17446	
68	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		47	2097,00	--	98559	--	98559	--	106444
		СП - 8%				--	--	--	--		7885	
69	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		47	3104,00	--	145888	--	145888	--	157559
		СП - 8%				--	--	--	--		11671	
70	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0235	1193871,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
					Линейная арматура для ответвительной опоры (1 компл.)							
71	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
72	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
73	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
74	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
75	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
76	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
77	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		2	14477,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
78	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
79	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
80	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		1	3104,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
81	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645

		СП - 8%				--	--	--	--		48	
82	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
					Линейная арматура для анкерной концевой опоры (27 компл.)							
85	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		27	2967,00	--	80109	--	80109	--	86518
		СП - 8%				--	--	--	--		6409	
86	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		70,2	647,00	--	45419	--	45419	--	49053
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	
87	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		54	175,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
88	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		27	3860,00	--	104220	--	104220	--	112558
		СП - 8%				--	--	--	--		8338	
89	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		27	14477,00	--	390879	--	390879	--	422149
		СП - 8%				--	--	--	--		31270	
90	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		108	2097,00	--	226476	--	226476	--	244594
		СП - 8%				--	--	--	--		18118	
91	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		27	2097,00	--	56619	--	56619	--	61149
		СП - 8%				--	--	--	--		4530	
92	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		27	3104,00	--	83808	--	83808	--	90513
		СП - 8%				--	--	--	--		6705	
93	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0135	1193871,00	--	16117	--	16117	--	17406
		СП - 8%				--	--	--	--		1289	
94	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		27	1060,00	--	28620	--	28620	--	30910
		СП - 8%				--	--	--	--		2290	
					Линейная арматура для анкерной угловой опоры (11 компл.)							
97	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		11	2967,00	--	32637	--	32637	--	35248
		СП - 8%				--	--	--	--		2611	
98	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		11	4326,00	--	47586	--	47586	--	51393
		СП - 8%				--	--	--	--		3807	
99	252-207-2320	Крюк типа SOT29 бандажный	шт.		11	2873,00	--	31603	--	31603	--	34131
		СП - 8%				--	--	--	--		2528	
100	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		28,6	647,00	--	18504	--	18504	--	19984
		СП - 8%				--	--	--	--		1480	
101	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		22	175,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
102	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		11	3860,00	--	42460	--	42460	--	45857
		СП - 8%				--	--	--	--		3397	
103	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		11	14477,00	--	159247	--	159247	--	171987
		СП - 8%				--	--	--	--		12740	
104	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		44	2097,00	--	92268	--	92268	--	99649
		СП - 8%				--	--	--	--		7381	
105	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		11	2097,00	--	23067	--	23067	--	24912
		СП - 8%				--	--	--	--		1845	

106	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		11	3104,00	--	34144	--	34144	--	36876
		СП - 8%				--	--	--	--		2732	
107	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0055	1193871,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
108	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		11	1060,00	--	11660	--	11660	--	12593
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
					Линейная арматура для ответвительной опоры (2 компл.)							
111	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		2	2967,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%				--	--	--	--		475	
112	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		2	4326,00	--	8652	--	8652	--	9344
		СП - 8%				--	--	--	--		692	
113	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
114	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		5,2	647,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%				--	--	--	--		269	
115	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
116	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		2	3860,00	--	7720	--	7720	--	8338
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
117	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		4	14477,00	--	57908	--	57908	--	62541
		СП - 8%				--	--	--	--		4633	
118	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
119	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
120	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		2	3104,00	--	6208	--	6208	--	6705
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
121	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
122	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		2	359,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15 652 644	1 360 334	13 260 053	1 231 076	18 234 421
								1 032 258	593 378	0	1 350 700	
					РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ							
139	1107-0101-0102Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.		2	3202,66	1749,44	6405	3499	--	5051	12373
		НР - 118%; СП - 8%				1453,22	687,13	2906	1374		917	
140	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,086	59157,00	--	64245	--	64245	--	69385
		СП - 8%				--	--	--	--		5140	

141	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		16	7474,10	478,50	119586	7656	99344	14032	144307
		НР - 94%; СП - 8%				786,64	146,32	12586	2341		10689	
142	1107-0111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		85	5358,60	1551,81	455481	131903	75729	352967	873123
		НР - 118%; СП - 8%				2915,87	603,24	247849	51275		64676	
143	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,19168	479350,00	--	91882	--	91882	--	99233
		СП - 8%				--	--	--	--		7351	
144	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		132,3	2864,00	--	378907	--	378907	--	409220
		СП - 8%				--	--	--	--		30313	
145	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
146	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$		30	1730,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%				--	--	--	--		4152	
147	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
148	1113-0301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$		15	133,34	3,04	2000	46	993	667	2881
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	961	6		213	
149	1113-0301-1412 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$		15	470,80	5,28	7062	79	6260	511	8178
		НР - 69%; СП - 8%				48,19	1,15	723	17		606	
150	1106-0201-0101Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		0,4	60927,10	1357,49	24371	543	21254	2539	29062
		НР - 91%; СП - 8%				6433,86	540,57	2574	216		2153	
151	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,007	15958,44	2593,86	112	18	85	16	138
		НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	9	8		10	
152	1101-0101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		0,37	162,69	154,10	60	57	--	12	78
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	36,97	3	14		6	

153	1113-0301-0101Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$		5,6	379,05	6,08	2123	34	1101	685	3032
		НР - 69%; СП - 8%				176,45	0,77	988	4		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 207 517	143 835	795 083	376 480	1 710 715
								268 599	55 255	--	126 721	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					16 860 161	1 504 169	14 055 136	1 607 556	19 945 136
								1 300 857	648 633	0	1 477 421	
		в том числе: - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					19 945 136,05				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					19 945 136,05				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					382 946,61				
		Итого:	Тенге					20 328 082,67				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					406 561,65				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					20 734 644,32				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					22 372 681,22				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					21 254 047,14				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					2 550 485,66				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					23 804 532,80				
		Наружное электроосвещение ул.Мустафин, Ул. Жубанова										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4--5										
		Наружное электроосвещение КТПНГ 5										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
56	1133-0303-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		80	5628,70	4337,02	450296	346962	--	211686	714941
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	103334	161274		52958	
57	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.		80	92751,00	--	7420080	--	7420080	--	8013686
		СП - 8%				--	--	--	--		593606	
58	1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		80	14247,39	6751,66	1139791	540133	57179	574610	1851553
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	542479	255591		137152	
59	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		80	15514,00	--	1241120	--	1241120	--	1340410
		СП - 8%				--	--	--	--		99290	

60	1133-0304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		19,36	67471,29	--	1306244	--	1235083	56929	1472227
		НР - 80%; СП - 8%				3675,67	--	71161	--		109054	
61	1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		80	8115,20	4547,34	649216	363787	2183	329613	1057135
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	283246	128770		78306	
62	247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		80	70008,00	--	5600640	--	5600640	--	6048691
		СП - 8%				--	--	--	--		448051	
63	245-601-0502	Блок управления светильником	шт.		80	49791,00	--	3983280	--	3983280	--	4301942
		СП - 8%				--	--	--	--		318662	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (50 компл.)							
64	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		50	3792,00	--	189600	--	189600	--	204768
		СП - 8%				--	--	--	--		15168	
65	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		50	4640,00	--	232000	--	232000	--	250560
		СП - 8%				--	--	--	--		18560	
66	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		50	2097,00	--	104850	--	104850	--	113238
		СП - 8%				--	--	--	--		8388	
67	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		50	3104,00	--	155200	--	155200	--	167616
		СП - 8%				--	--	--	--		12416	
68	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,025	1193871,00	--	29847	--	29847	--	32235
		СП - 8%				--	--	--	--		2388	
					Линейная арматура для ответвительной опоры (1 компл.)							
69	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
70	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
71	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
72	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
73	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
74	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
75	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		2	14477,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
76	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
77	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	

78	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		1	3104,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
79	243-602-0108 РС	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
80	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
					Линейная арматура для анкерной концевой опоры (23 компл.)							
83	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		23	2967,00	--	68241	--	68241	--	73700
		СП - 8%				--	--	--	--		5459	
84	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		59,8	647,00	--	38691	--	38691	--	41786
		СП - 8%				--	--	--	--		3095	
85	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		46	175,00	--	8050	--	8050	--	8694
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
86	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		23	3860,00	--	88780	--	88780	--	95882
		СП - 8%				--	--	--	--		7102	
87	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		23	14477,00	--	332971	--	332971	--	359609
		СП - 8%				--	--	--	--		26638	
88	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		92	2097,00	--	192924	--	192924	--	208358
		СП - 8%				--	--	--	--		15434	
89	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		23	2097,00	--	48231	--	48231	--	52089
		СП - 8%				--	--	--	--		3858	
90	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		23	3104,00	--	71392	--	71392	--	77103
		СП - 8%				--	--	--	--		5711	
91	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0115	1193871,00	--	13730	--	13730	--	14828
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	
92	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		23	1060,00	--	24380	--	24380	--	26330
		СП - 8%				--	--	--	--		1950	
					Линейная арматура для анкерной угловой опоры (8 компл.)							
95	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		8	2967,00	--	23736	--	23736	--	25635
		СП - 8%				--	--	--	--		1899	
96	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		8	4326,00	--	34608	--	34608	--	37377
		СП - 8%				--	--	--	--		2769	
97	252-207-2320	Крюк типа SOT29 бандажный	шт.		8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%				--	--	--	--		1839	
98	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		20,8	647,00	--	13458	--	13458	--	14535
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
99	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
100	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		8	3860,00	--	30880	--	30880	--	33350
		СП - 8%				--	--	--	--		2470	
101	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		8	14477,00	--	115816	--	115816	--	125081

		СП - 8%				--	--	--	--		9265	
102	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		32	2097,00	--	67104	--	67104	--	72472
		СП - 8%				--	--	--	--		5368	
103	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
104	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		8	3104,00	--	24832	--	24832	--	26819
		СП - 8%				--	--	--	--		1987	
105	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,004	1193871,00	--	4775	--	4775	--	5157
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
106	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		8	1060,00	--	8480	--	8480	--	9158
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					23 815 360	1 250 882	21 564 258	1 172 838	26 987 252
								1 000 220	545 635	0	1 999 053	
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ										
123	1107-0101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.		2	3202,66	1749,44	6405	3499	--	5051	12373
		НР - 118%; СП - 8%				1453,22	687,13	2906	1374		917	
124	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,086	59157,00	--	64245	--	64245	--	69385
		СП - 8%				--	--	--	--		5140	
125	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		16	7474,10	478,50	119586	7656	99344	14032	144307
		НР - 94%; СП - 8%				786,64	146,32	12586	2341		10689	
126	1107-0111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		85	5358,60	1551,81	455481	131903	75729	352967	873123
		НР - 118%; СП - 8%				2915,87	603,24	247849	51275		64676	
127	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,19168	479350,00	--	91882	--	91882	--	99233
		СП - 8%				--	--	--	--		7351	
128	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		132,3	2864,00	--	378907	--	378907	--	409220
		СП - 8%				--	--	--	--		30313	
129	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
130	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$		30	1730,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%				--	--	--	--		4152	
131	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	

132	1113-0301-0404Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$		15	133,34	3,04	2000	46	993	667	2881
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	961	6		213	
133	1113-0301-1412 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$		15	470,80	5,28	7062	79	6260	511	8178
		НР - 69%; СП - 8%				48,19	1,15	723	17		606	
134	1106-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		0,4	60927,10	1357,49	24371	543	21254	2539	29062
		НР - 91%; СП - 8%				6433,86	540,57	2574	216		2153	
135	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,007	15958,44	2593,86	112	18	85	16	138
		НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	9	8		10	
136	1101-0101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		0,37	162,69	154,10	60	57	--	12	78
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	36,97	3	14		6	
137	1113-0301-0101Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$		5,6	379,05	6,08	2123	34	1101	685	3032
		НР - 69%; СП - 8%				176,45	0,77	988	4		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 207 517	143 835	795 083	376 480	1 710 715
								268 599	55 255	--	126 721	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					25 022 877	1 394 717	22 359 341	1 549 318	28 697 967
								1 268 819	600 890	0	2 125 774	
		в том числе: - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					28 697 967,00				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					28 697 967,00				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					551 000,97				
		Итого:	Тенге					29 248 967,97				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					584 979,36				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					29 833 947,33				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					32 190 829,16				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					30 581 287,68				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					3 669 754,52				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					34 251 042,20				

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			4--6							
		Наружное электроосвещение КТПНГ 6										
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение										
56	1133-0303-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		61	5628,70	4337,02	343351	264558	--	161411	545143
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	78792	122971		40381	
57	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.		61	92751,00	--	5657811	--	5657811	--	6110436
		СП - 8%				--	--	--	--		452625	
58	1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		92	14247,39	6751,66	1310760	621153	65756	660802	2129287
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	623851	293930		157725	
59	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		92	15514,00	--	1427288	--	1427288	--	1541471
		СП - 8%				--	--	--	--		114183	
60	1133-0304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		19,36	67471,29	--	1306244	--	1235083	56929	1472227
		НР - 80%; СП - 8%				3675,67	--	71161	--		109054	
61	1133-0207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		61	8115,20	4547,34	495027	277387	1665	251330	806065
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	215975	98187		59709	
62	247-103-0515	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		61	70008,00	--	4270488	--	4270488	--	4612127
		СП - 8%				--	--	--	--		341639	
63	245-601-0502	Блок управления светильником	шт.		61	49791,00	--	3037251	--	3037251	--	3280231
		СП - 8%				--	--	--	--		242980	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (24 компл.)							
64	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		24	3792,00	--	91008	--	91008	--	98289
		СП - 8%				--	--	--	--		7281	
65	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		24	4640,00	--	111360	--	111360	--	120269
		СП - 8%				--	--	--	--		8909	
66	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		24	2097,00	--	50328	--	50328	--	54354
		СП - 8%				--	--	--	--		4026	
67	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		24	3104,00	--	74496	--	74496	--	80456
		СП - 8%				--	--	--	--		5960	
68	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,012	1193871,00	--	14326	--	14326	--	15472
		СП - 8%				--	--	--	--		1146	
					Линейная арматура для ответвительной опоры (1 компл.)							
69	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204

		СП - 8%				--	--	--	--		237	
70	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
71	252-207-2320	Крюк типа SOT29	шт.		1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
72	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		2,6	647,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
73	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36-2	шт.		2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
74	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.		1	3860,00	--	3860	--	3860	--	4169
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
75	252-207-1127	Зажим натяжной типа SO118.1202S	шт.		2	14477,00	--	28954	--	28954	--	31270
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
76	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
77	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
78	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.24	шт.		1	3104,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
79	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0005	1193871,00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
80	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.		1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
					Линейная арматура для анкерной концевой опоры (23 компл.)							
83	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		23	2967,00	--	68241	--	68241	--	73700
		СП - 8%				--	--	--	--		5459	
84	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		59,8	647,00	--	38691	--	38691	--	41786
		СП - 8%				--	--	--	--		3095	
85	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		46	175,00	--	8050	--	8050	--	8694
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
86	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		23	3860,00	--	88780	--	88780	--	95882
		СП - 8%				--	--	--	--		7102	
87	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		23	14477,00	--	332971	--	332971	--	359609
		СП - 8%				--	--	--	--		26638	
88	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		92	2097,00	--	192924	--	192924	--	208358
		СП - 8%				--	--	--	--		15434	
89	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		23	2097,00	--	48231	--	48231	--	52089
		СП - 8%				--	--	--	--		3858	
90	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		23	3104,00	--	71392	--	71392	--	77103
		СП - 8%				--	--	--	--		5711	
91	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,0115	1193871,00	--	13730	--	13730	--	14828
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	

92	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		23	1060,00	--	24380	--	24380	--	26330
		СП - 8%				--	--	--	--		1950	
					Линейная арматура для анкерной угловой опоры (8 компл.)							
95	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.		8	2967,00	--	23736	--	23736	--	25635
		СП - 8%				--	--	--	--		1899	
96	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		8	4326,00	--	34608	--	34608	--	37377
		СП - 8%				--	--	--	--		2769	
97	252-207-2320	Крюк типа SOT29 бандажный	шт.		8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%				--	--	--	--		1839	
98	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м		20,8	647,00	--	13458	--	13458	--	14535
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
99	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.		16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
100	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		8	3860,00	--	30880	--	30880	--	33350
		СП - 8%				--	--	--	--		2470	
101	252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.		8	14477,00	--	115816	--	115816	--	125081
		СП - 8%				--	--	--	--		9265	
102	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.		32	2097,00	--	67104	--	67104	--	72472
		СП - 8%				--	--	--	--		5368	
103	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.		8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
104	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.		8	3104,00	--	24832	--	24832	--	26819
		СП - 8%				--	--	--	--		1987	
105	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,004	1193871,00	--	4775	--	4775	--	5157
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
106	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		8	1060,00	--	8480	--	8480	--	9158
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					19 502 934	1 163 098	17 350 056	1 130 472	22 284 077
								989 779	515 088	0	1 650 672	
		РАЗДЕЛ 6.Фундамент и ограждения КТПНГ										
123	1107-0101-0102зтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.		2	3202,66	1749,44	6405	3499	--	5051	12373
		НР - 118%; СП - 8%				1453,22	687,13	2906	1374		917	
124	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		1,086	59157,00	--	64245	--	64245	--	69385
		СП - 8%				--	--	--	--		5140	
125	1111-0101-1303 Кзтр и Кэм=1,04К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		16	7474,10	478,50	119586	7656	99344	14032	144307
		НР - 94%; СП - 8%				786,64	146,32	12586	2341		10689	
126	1107-0111-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		85	5358,60	1551,81	455481	131903	75729	352967	873123
		НР - 118%; СП - 8%				2915,87	603,24	247849	51275		64676	

127	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,19168	479350,00	--	91882	--	91882	--	99233
		СП - 8%				--	--	--	--		7351	
128	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м		132,3	2864,00	--	378907	--	378907	--	409220
		СП - 8%				--	--	--	--		30313	
129	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
130	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$		30	1730,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%				--	--	--	--		4152	
131	222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0024	970280,00	--	2329	--	2329	--	2515
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
132	1113-0301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$		15	133,34	3,04	2000	46	993	667	2881
		НР - 69%; СП - 8%				64,10	0,38	961	6		213	
133	1113-0301-1412 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$		15	470,80	5,28	7062	79	6260	511	8178
		НР - 69%; СП - 8%				48,19	1,15	723	17		606	
134	1106-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		0,4	60927,10	1357,49	24371	543	21254	2539	29062
		НР - 91%; СП - 8%				6433,86	540,57	2574	216		2153	
135	1108-0101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,007	15958,44	2593,86	112	18	85	16	138
		НР - 93%; СП - 8%				1297,13	1104,11	9	8		10	
136	1101-0101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		0,37	162,69	154,10	60	57	--	12	78
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	36,97	3	14		6	
137	1113-0301-0101Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$		5,6	379,05	6,08	2123	34	1101	685	3032
		НР - 69%; СП - 8%				176,45	0,77	988	4		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1 207 517	143 835	795 083	376 480	1 710 715
								268 599	55 255	--	126 721	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					20 710 451	1 306 933	18 145 139	1 506 952	23 994 792
								1 258 378	570 343	0	1 777 393	
		в том числе: - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		

		ИТОГО по акту:	Тенге					23 994 792,00					
		оборудование	Тенге					0,00					
		без оборудование	Тенге					23 994 792,00					
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					460 700,01					
		Итого:	Тенге					24 455 492,01					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					489 109,84					
		Оборудование:	Тенге					0,00					
		Итого:	Тенге					24 944 601,85					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					26 915 225,39					
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					25 569 464,10					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					3 068 335,69					
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					28 637 799,79					
		Наружное электроосвещение ул.Кызылжар, ул.Даулеталы											
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4--7											
		Наружное электроосвещение КТПНГ 7											
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение											
46	1133-0303-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		38	5628,70	4337,02	213891	164807	--	100551	339597
		НР - 80%; СП - 8%				1291,68	2015,92	49084	76605		25155	
47	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.		38	92751,00	--	3524538	--	3524538	--	3806501
		СП - 8%				--	--	--	--		281963	
48	1308-0205-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		38	14247,39	6751,66	541401	256563	27160	272940	879488
		НР - 72%; СП - 8%				6780,99	3194,89	257678	121406		65147	
49	247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.		38	15514,00	--	589532	--	589532	--	636695
		СП - 8%				--	--	--	--		47163	
50	1133-0304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора		19,36	67471,29	--	1306244	--	1235083	56929	1472227
		НР - 80%; СП - 8%				3675,67	--	71161	--		109054	
51	1133-0207-0102Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		38	8115,20	4547,34	308378	172799	1037	156566	502140
		НР - 80%; СП - 8%				3540,57	1609,63	134542	61166		37196	

52	247-103-05152	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		38	70008,00	--	2660304	--	2660304	--	2873128
		СП - 8%				--	--	--	--		212824	
53	245-601-0502	Блок управления светильником	шт.		21	49791,00	--	1045611	--	1045611	--	1129260
		СП - 8%				--	--	--	--		83649	
					Линейная арматура для промежуточной опоры (25 компл.)							
58	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,010092215	1193871,00	--	12049	--	12049	--	13013
		СП - 8%				--	--	--	--		964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10 201 948	594 169	9 095 314	586 986	11 652 049
								512 465	259 177	0	863 115	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10 201 948	594 169	9 095 314	586 986	11 652 049
								512 465	259 177	0	863 115	
		в том числе: - Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		ИТОГО по акту:	Тенге					11 652 048,59				
		оборудование	Тенге					0,00				
		без оборудование	Тенге					11 652 048,59				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге					223 719,33				
		Итого:	Тенге					11 875 767,92				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					237 515,36				
		Оборудование:	Тенге					0,00				
		Итого:	Тенге					12 113 283,28				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге					13 070 232,66				
		Коэфициент договорная сумма К=0,94999999917	Тенге					12 416 721,01				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					1 490 006,52				
		ВСЕГО ПО АКТУ №2	Тенге					13 906 727,54				

ВСЕГО ПО АКТУ для оплаты за ноябрь месяц 2023 г. №2 **150 000 000,00**

Принял (Заказчик)

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат Акима Жемского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области"

Айтпенбет Д.Ж._____

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
Джалгаспаев А.К._____

Сдал(Подрядчик)

Подрядчик:
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Руководитель
Кудайбергенов Ж.Н._____

Авторский надзор
ТОО"Стримлайн"
Ешимкулов Н.Т._____