Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп,согл № 01 от 22.07.2024г к Договору № 53 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000016	**08.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с, Булакты Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	228 929 355,00	228 929 355,00	24 528 145,18
				Итого	1	x	228 929 355,00	24 528 145,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2024

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2024_года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				53	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	228 929 355	204 401 210	204 401 210	204 401 210				68 678 807	24 528 145	228 929 355
Итого к оплате с НДС:	228 929 355							68 678 807		160 250 548

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Булакты (Родники) Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от 29.04.2024г. До.соглашение №01 от 22.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Внеплощадочные сети газоснабжения (высокое давление)**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	**Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	8100,97	96,26	96,26	779799	779799	0	177735	1034138
						0,00	30,47	0	246837		76603	
2	2	1101-0104-0209	**Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	8100,97	80,95	80,95	655774	655774	0	149463	869655
						0,00	25,62	0	207547		64419	
3	6	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	7736,77	410,45	410,45	3175557	3175557	0	590136	4066949
						0,00	105,94	0	819633		301255	
4	7	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	200,24	5830,43	0,00	1167485	0		840589	2168721
						5830,43	0,00	1167485	0		160646	
5	8	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	1820,42	9017,54	292,27	16415710	532054	12429282	3572676	21587457
						1897,57	84,81	3454374	154390		1599071	
			Итого по разделу 1: Земляные работы									29726920
			Раздел 2: Подземный газопровод высокого давления									
6	11	1122-0501-0404	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	15	825723,58	395779,79	12385854	5936697	0	8121365	22147796
						429943,79	116949,47	6449157	1754242		1640578	
7	12	241-201-0416	**Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	м	15150	7646,00		115836900		115836900		125103852
											9266952	
8	30	1310-0901-0301	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	15	103748,99	47392,43	1556235	710886		675730	2410522
						56356,56	17493,69	845348	262405		178557	
9	31	243-143-0106	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2**	км	15	312150,00		4682250		4682250		5056830
											374580	
10	33	249-101-0201	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	15000	17,00		255000		255000		275400
											20400	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод высокого давления									154994400
			Раздел 3: Переход газопровода высокого давления под автодорогой от ПК 362 +50 до ПК 363+50 методом прокола									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	108	1339-0201-0510	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР=61%**		3	2411,81	47,95	7235	144	557	3986	12119
				стык		2178,14		6534			898	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод высокого давления									12119
			ИТОГО по акту									184 733 439
			Временные здания и сооружения	1,30%					2 401 535			
			Итого с временными									187 134 974
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	1,27%					2 376 614			
			Итого с зимними									189 511 588
			Непредвиденные	2%					3 790 232			
			Итого с непредвиденными									193 301 820
			2023 г. - 100% (Кпер = 1,079)	1,079					208 572 663			
			Коэффициент к договорной цене	0,98					204 401 210			
			НДС	12%					24 528 145			
			Итого с НДС									228 929 355

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерниязов А.М.
KZ06VJE00073324 от 31.03.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "Жобалық шешім"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Конивец М.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.