Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 97, БИН 220240016236, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 354515

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн", Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, БИН/ИИН 070940026157, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ1196510F0009214637, АО "ForteBank", Тел.: 87782147667

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопроводных сетей поселка Бобровка г. Семей ВКО

Договор: № 7 от 30.01.2024 года

АКТ выполненных работ

за август 2025 года

Основание: НВ

Сост Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Распределительные колодцы										
		1.1 на 2 абонента (2 шт, d=108 мм)										
1	**7**	**1122-1101-0101**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=2,000;**	**врезка**	**4**	5252,12	2521,29	21008	10085	1366	13003	36732
						2389,4	894,04	9558	3576	–	2721	
2	**8**	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=2,000;**	**шт.**	**4**	858		3432		3432	–	3707
						–		–		–	275	
3	**10**	**1122-0501-0108**	**(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;**	**км трубопровода**	**0,00075**	724326,32	260225,98	543	195	1	409	1028

						463284	88452,52	348	66	–	76	
4	11	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	0,7575	10284		7790		7790	–	8413
						–		–		–	623	
5	16	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,675	26077,27	10316,39	43679	17280	5504	28250	51284
						12474,88	4561,14	20895	7640	–	5754	
6	26	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,200 К=0,1х2;	м3 подстилающего слоя	0,534	9164,33	1923,56	4894	1027,18104	1809	2380	7856
						3853,3	890,45	2058	475,5003	–	582	
		1.2 на 2 абонента (1 шт, d=57 мм)										
7	27	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418		1418		1418	–	1531
						–		–		–	113	
8	30	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	5252,12	2521,29	10504	5043	683	6501	18365
						2389,4	894,04	4779	1788	–	1360	
9	31	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858		1716		1716	–	1853
						–		–		–	137	

10	33	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0004	680919,54	231959,2	272	93	–	208	518
						448144	78587,47	179	31	–	38	
11	34	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм К=1,010;	м	0,404	6510		2630		2630	–	2840
						–		–		–	210	
12	56	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=12,000;	врезка	36	5252,12	2521,29	189076	90766	12291	117021	330585
						2389,4	894,04	86018	32185	–	24488	
13	57	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=12,000;	шт.	36	858		30888		30888	–	33359
						–		–		–	2471	
14	59	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=12,000;	км трубопровода	0,0036	724326,32	260225,98	2608	937	3	1967	4941
						463284	88452,52	1668	318	–	366	
15	60	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	3,636	10284		37393		37393	–	40385
						–		–		–	2992	

16	65	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=12,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,675	26077,27	10316,39	43679	17280	22017	28250	77684
						12474,88	4561,14	20895	7640	–	5754	
17	75	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,200 К=0,1х12;	м3 подстилающего слоя	0,534	9164,33	1923,56	4894	1027	1809	2381	7857
						3853,3	890,45	2058	476	–	582	
		1.4 на 3 абонента (2 шт, d=57 мм)										
18	76	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	2	1418		2836		2836	–	3063
						–		–		–	227	
19	79	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=2,000;	врезка	6	5252,12	2521,29	31513	15128	2049	19503	55097
						2389,4	894,04	14336	5364	–	4081	
20	80	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=2,000;	шт.	6	858		5148		5148	–	5560
						–		–		–	412	
21	82	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0008	680919,54	231959,2	545	186	1	418	1040
						448144	78587,47	359	63	–	77	

22	83	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм К=1,010;	м	0,808	6510		5260		5260	–	5681
						–		–		–	421	
23	88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,35	26077,27	10316,39	87359	34560	11008	56500	155368
						12474,88	4561,14	41791	15280	–	11509	
24	98	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,200 К=0,1х2;	м3 подстилающего слоя	1,068	9164,33	1923,56	9788	2054	3618	4762	15714
						3853,3	890,45	4115	951	–	1164	
		1.5 на 4 абонента (20 шт, d=108 мм)										
25	105	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=20,000;	врезка	40	5252,12	2521,29	210084,8	100851,6	13657	130024	367318
						2389,4	894,04	95576	35761,6	–	27209	
26	106	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=20,000;	шт.	40	858		34320		34320	–	37065,6
						–		–		–	2745,6	
27	109	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=20,000;	км трубопровода	0,00885	724326,32	260225,98	6410	2303	7	4833	12143
						463284	88452,52	4100	783	–	900	

28	110	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	8,9385	10284		91924		91924	–	99277
						–		–		–	7354	
		1.6 на 4 абонента (1 шт, d=57 мм)										
29	126	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418		1418		1418	–	1531
						–		–		–	113	
30	129	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	4	5252,12	2521,29	21008	10085	1366	13003	36732
						2389,4	894,04	9558	3576	–	2721	
31	130	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=4,000;	шт.	4	858		3432		3432	–	3707
						–		–		–	275	
32	132	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0004	680919,54	231959,2	272	93	–	208	518
						448144	78587,47	179	31	–	38	
33	133	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм К=1,010;	м	0,404	6510		2630		2630	–	2840
						–		–		–	210	

34	155	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=19,000;	врезка	95	5252,12	2521,29	498951	239523	32436	308808	872380
						2389,4	894,04	226993	84934	–	64621	
35	156	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=19,000;	шт.	95	858		81510		81510	–	88031
						–		–		–	6521	
36	158	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=19,000;	км трубопровода	0,0087	724326,32	260225,98	6302	2264	7	4751	11938
						463284	88452,52	4031	770	–	885	
37	159	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	8,787	10284		90366		90366	–	97595
						–		–		–	7229	
		1.8 на 5 абонентов (1 шт, d=57 мм)										
38	175	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418		1418		1418	–	1531
						–		–		–	113	
39	178	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	5	5252,12	2521,29	26261	12606	1707	16253	45915
						2389,4	894,04	11947	4470	–	3401	

40	179	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858		4290		4290	–	4633
						–		–		–	343	
41	181	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0004	680919,54	231959,2	272	93	–	208	518
						448144	78587,47	179	31	–	38	
42	182	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм К=1,010;	м	0,404	6510		2630		2630	–	2840
						–		–		–	210	
		1.9 на 4 абонента (1 шт, d=57 мм)										
43	198	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1102		1102		1102	–	1190
						–		–		–	88	
44	199	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	–	9111
						–		–		–	675	
45	200	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418		1418		1418	–	1531
						–		–		–	113	
46	201	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	662		1324		1324	–	1430
						–		–		–	106	

47	204	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	4	5252,12	2521,29	21008	10085	1366	13003	36732
						2389,4	894,04	9558	3576	–	2721	
48	205	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858		3432		3432	–	3707
						–		–		–	275	
49	207	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0006	724326,32	260225,98	435	156	–	328	824
						463284	88452,52	278	53	–	61	
50	208	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	0,606	10284		6232		6232	–	6731
						–		–		–	499	
		1.10 на 6 абонентов (29 шт, d=108 мм)										
51	230	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=29,000;	врезка	87	5252,12	2521,29	456934,44	219352	29705	282803	798916
						2389,4	894,04	207877,8	77781	–	59179	
52	231	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=29,000;	шт.	87	858		74646		74646	–	80617,68
						–		–		–	5971,68	

53	233	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=29,000;	км трубопровода	0,0129	724326,32	260225,98	9344	3357	10	7046	17702
						463284	88452,52	5976	1141	–	1312	
54	234	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	13,029	10284		133990		133990	–	144709
						–		–		–	10719	
		1.11 на 6 абонентов (2 шт, d=57 мм)										
55	250	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	2	1418		2836		2836	–	3063
						–		–		–	227	
56	253	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=2,000;	врезка	12	5252,12	2521,29	63025	30255	4097	39007	110195
						2389,4	894,04	28673	10728	–	8163	
57	254	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=2,000;	шт.	12	858		10296		10296	–	11120
						–		–		–	824	
58	256	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0008	680919,54	231959,2	545	186	1	418	1040
						448144	78587,47	359	63	–	77	

59	257	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм К=1,010;	м	0,808	6510		5260		5260	–	5681
						–		–		–	421	
		1.12 на 6 абонента (2 шт, d=57 мм)										
60	273	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм К=2,000;	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
						–		–		–	176	
61	274	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	12	1406		16872		16872	–	18222
						–		–		–	1350	
62	275	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	2	1418		2836		2836	–	3063
						–		–		–	227	
63	276	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	4	662		2648		2648	–	2860
						–		–		–	212	
64	279	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 % К=2,000;	врезка	12	5252,12	2521,29	63025	30255	4097	39007	110195
						2389,4	894,04	28673	10728	–	8163	
65	280	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15 К=2,000;	шт.	12	858		10296		10296	–	11120

						–		–		–	824	
66	282	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	724326,32	260225,98	869	312	1	655	1646
						463284	88452,52	556	106	–	122	
67	283	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	1,212	10284		12464		12464	–	13461
						–		–		–	997	
68	298	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,200 К=0,1х2;	м3 подстилающего слоя	1,068	9164,33	1923,56	9788	2054	3618	4762	15713
						3853,3	890,45	4115	951	–	1164	
			Итого по разделу 1					3 969 933				
		Раздел 2 Трубопроводы сети										
69	307	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	38	797,88	–	30319	–	–	23042	57630
						797,88	–	30319	–	–	4269	
70	308	251-101-0223	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	38	3892		147896		147896	–	159728
						–		–		–	11832	
71	316	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=1,010;	м	156,997	134		21038		21038	–	22721

						–		–		–	1683	
72	**328**	**1122-0901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**14**	2400,58	98,94	33608	1385	4097	28518	67096
						2009	48,57	28126	680	–	4970	
73	**330**	**1122-0901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**9**	1450,37	32,98	13053	297	1391	11396	26405
						1262,8	16,19	11365	146	–	1956	
74	**354**	**1122-0701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**11,067**	77868,27	–	861768	–	89485	764560	1103357
						69782,5	–	772283	–	–	130106	
75	**355**	**1122-0701-0102**	**Трубопроводы диаметром 63-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,532**	74343,3	–	39551	–	2426	36753	82408
						69782,5	–	37124	–	–	6104	
76	**356**	**1122-0701-0101**	**Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**15,6**	71812,54	–	1117207	–	31582	1074769	2367335
						69782,5	–	1085625	–	–	175358	
			Итого по разделу 2					**3 886 679**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 964 842				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 682				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					826				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					297 915				
			- накладные расходы, тенге					1 939 038				
			в т.ч. зарплата, тенге					174 513				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					336 496				
								230221048				

			Всего по объекту					**7 856 612**				
			-в том числе оборудования, прочие затраты					0				
			Временные здания и сооружения		1,3%			102 136				
			Итого:					7 958 748				

			Дополнительные затраты (зимние)	3,3%			262 639				
			Итого:				8 221 386				
			Непредвиденные работы и затраты 2%				164 428				
			Итого в текущих ценах				8 385 814				
			Итого в ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,040)				8 721 247				
			Итого со скидкой подрядчика	0,99521532			8 679 518				
			НДС-12%				1 041 542				
			Всего СМР				**9 721 060,3**				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236

Руководитель _____ **Топаев Б.Ш.**

Эксперты авторского надзора ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Әлімарданұлы Қ**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГеоЛайн"

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Эксперты технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Шакиров А.Б.**