Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

Заказчик: КГУ "Гимназия БЭСТ" ГУ "Отдел образования города Петропавловска" акимата г. Петропавловска СКО

Подрядчик ТОО "АРЭС"

# Акт №1

## приемки выполненных работ за июль 2016 года

Капитальный ремонт оконных блоков по адресу: СКО г.Петропавловск, ул. Жумабаева 97

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 2 этаж (участок 8)** | | | | | | | | |
| 1 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | | | | | | | | |
| | | *м* | 15 | 14,39 | 1,29 | 216 | 19 | 214 | 0,091 | |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 197 | 3 | 107,1 | 0,0012 | |
| 2 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | | | | | | | |
| | | *м2* | 25 | 270,9 | 23,78 | 6773 | 595 | 6403 | 1,6539 | |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 6178 | 225 | 100 | 0,0439 | |
| 3 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 25 | 379,3 | 23,59 | 9483 | 590 | 5533 | 1,17691 | |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 4917 | 206 | 108 | 0,04013 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2* | 25 | 6433 | | 160825 | | | |
| 5 | Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности* | 5 | 64,6 | 1,46 | 323 | 7 | 316 | 0,39675 |
| | | | | 63,14 | 0,56 | 316 | 3 | 99 | 0,00275 |
| 6 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3* | 0,29 | 5454 | | 1582 | | | |
| 7 | Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах *м* | 15 | 28,53 | 0,47 | 428 | 7 | 407 | 0,1576 |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 376 | 1 | 108 | 0,0008 |
| 8 | 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м* | 15 | 4100 | | 61500 | | | |
| 9 | Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2* | 15 | 638,83 | 6,06 | 9582 | 91 | 3658 | 1,4812 |
| | | | | 256,29 | 1,77 | 3844 | 27 | 94,5 | 0,00775 |
| 10 | Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности* | 15 | 64,6 | 1,46 | 969 | 22 | 945 | 0,39675 |
| | | | | 63,14 | 0,56 | 947 | 8 | 99 | 0,00275 |
| 11 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3* | 0,8 | 5454 | | 4363 | | | |
| 12 | 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000м2* | 0,016 | 1048800 | | 16781 | | | |
| 13 | 6-9-49 | Наличники белые *м* | 45 | 123 | | 5535 | | | |
| 14 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м* | 15 | 190,3 | 0,56 | 2855 | 8 | 658 | 0,2612 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 613 | 1 | 107,1 | 0,0009 |
| 15 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 5,5 | 794,12 | 7,91 | 4368 | 44 | 1884 | 2,0585 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 359,66 | 2,99 | 1978 | 16 | 94,5 | 0,01463 |
| 16 Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 5,5 | 200,98 | 1,49 | 1105 | 8 | 136 | 0,1587 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 25,62 | 0,56 | 141 | 3 | 94,5 | 0,00275 |
| **Раздел 2 2 этаж (участок 9)** | | | | | | | | |
| 17 Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 12 | 14,39 | 1,29 | 173 | 15 | 171 | 0,091 |
| | *м* | | 13,1 | 0,23 | 157 | 3 | 107,1 | 0,0012 |
| 18 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 20 | 379,3 | 23,59 | 7586 | 472 | 4425 | 1,17691 |
| | *м2 проемов* | | 196,66 | 8,22 | 3933 | 164 | 108 | 0,04013 |
| 19 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 20 | 6433 | | 128660 | | | |
| | *м2* | | | | | | | |
| 20 Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 4,5 | 64,6 | 1,46 | 291 | 7 | 284 | 0,39675 |
| | *м2 поверхности* | | 63,14 | 0,56 | 284 | 3 | 99 | 0,00275 |
| 21 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 0,24 | 5454 | | 1309 | | | |
| | *м3* | | | | | | | |
| 22 Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | 12 | 28,53 | 0,47 | 342 | 6 | 326 | 0,1576 |
| | *м* | | 25,09 | 0,09 | 301 | 1 | 108 | 0,0008 |
| 23 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | 12 | 4100 | | 49200 | | | |
| | *м* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластик[illegible]; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=[illegible]5; кзпм1=1,25; | | | | | | | |
| | | *м2* | 13 | 638,83 | 6,06 | 8305 | 79 | 3170 | 1,4812 |
| | | | | 256,29 | 1,77 | 3332 | 23 | 94,5 | 0,00775 |
| 25 | Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | |
| | | *м2 поверхности* | 13 | 64,6 | 1,46 | 840 | 19 | 820 | 0,39675 |
| | | | | 63,14 | 0,56 | 821 | 7 | 99 | 0,00275 |
| 26 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,75 | 5454 | | 4091 | | | |
| 27 | 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | | | | | | | |
| | | *1000м2* | 0,015 | 1048800 | | 15732 | | | |
| 28 | 6-9-49 | Наличники белые | | | | | | | |
| | | *м* | 35 | 123 | | 4305 | | | |
| 29 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | | | | | | | |
| | | *м* | 12 | 190,3 | 0,56 | 2284 | 7 | 526 | 0,2612 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 490 | 1 | 107,1 | 0,0009 |
| 30 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 4,5 | 794,12 | 7,91 | 3574 | 36 | 1541 | 2,0585 |
| | | | | 359,66 | 2,99 | 1618 | 13 | 94,5 | 0,01463 |
| 31 | Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 4,5 | 200,98 | 1,49 | 904 | 7 | 112 | 0,1587 |
| | | | | 25,62 | 0,56 | 115 | 3 | 94,5 | 0,00275 |
| **Раздел 3 2 этаж (участок 10)** | | | | | | | | | |
| 32 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | | | | | | | |
| | | *м* | 24 | 14,39 | 1,29 | 345 | 31 | 343 | 0,091 |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 314 | 6 | 107,1 | 0,0012 |
| 33 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | | | | | | |
| | | *м2* | 40 | 270,9 | 23,78 | 10836 | 951 | 10244 | 1,6539 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 9885 | 359 | 100 | 0,0439 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профил поворотных (откидных, поворотно-откидны трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 проемов* | 40 | 379,3 | 23,59 | 15172 | 944 | 8851 | 1,17691 | |
| | | | 196,66 | 8,22 | 7866 | 329 | 108 | 0,04013 | |
| 35 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | | | | | | | | |
| | *м2* | 40 | 6433 | | 257320 | | | | |
| 36 Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 поверхности* | 9 | 64,6 | 1,46 | 581 | 13 | 567 | 0,39675 | |
| | | | 63,14 | 0,56 | 568 | 5 | 99 | 0,00275 | |
| 37 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | | | | | | | | |
| | *м3* | 0,4 | 5454 | | 2182 | | | | |
| 38 Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | | | | | | | | |
| | *м* | 23 | 28,53 | 0,47 | 656 | 11 | 625 | 0,1576 | |
| | | | 25,09 | 0,09 | 577 | 2 | 108 | 0,0008 | |
| 39 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | | | | | | | | |
| | *м* | 23 | 4100 | | 94300 | | | | |
| 40 Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2* | 24 | 638,83 | 6,06 | 15332 | 145 | 5852 | 1,4812 | |
| | | | 256,29 | 1,77 | 6151 | 42 | 94,5 | 0,00775 | |
| 41 Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 поверхности* | 24 | 64,6 | 1,46 | 1550 | 35 | 1513 | 0,39675 | |
| | | | 63,14 | 0,56 | 1515 | 13 | 99 | 0,00275 | |
| 42 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | | | | | | | | |
| | *м3* | 1,2 | 5454 | | 6545 | | | | |
| 43 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | | | | | | | | |
| | *1000м2* | 0,025 | 1048800 | | 26220 | | | | |
| 44 6-9-49 | Наличники белые | | | | | | | | |
| | | 60 | 123 | | 7380 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконны ливов из листовой стали | м | 22 | 190,3 | 0,56 | 4187 | 12 | 965 | 0,2612 |
| | | | м | | 40,86 | 0,09 | 899 | 2 | 107,1 | 0,0009 |
| 46 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 7 | 794,12 | 7,91 | 5559 | 55 | 2399 | 2,0585 |
| | | | | | 359,66 | 2,99 | 2518 | 21 | 94,5 | 0,01463 |
| 47 | Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | *м2 окрашиваемой поверхности* | 7 | 200,98 | 1,49 | 1407 | 10 | 173 | 0,1587 |
| | | | | | 25,62 | 0,56 | 179 | 4 | 94,5 | 0,00275 |

**Раздел 4 2 этаж (участок 11)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 24 | 14,39 | 1,29 | 345 | 31 | 343 | 0,091 |
| | | | | | 13,1 | 0,23 | 314 | 6 | 107,1 | 0,0012 |
| 49 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 40 | 270,9 | 23,78 | 10836 | 951 | 10244 | 1,6539 |
| | | | | | 247,12 | 8,98 | 9885 | 359 | 100 | 0,0439 |
| 50 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | *м2 проемов* | 40 | 379,3 | 23,59 | 15172 | 944 | 8851 | 1,17691 |
| | | | | | 196,66 | 8,22 | 7866 | 329 | 108 | 0,04013 |
| 51 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | м2 | 40 | 6433 | | 257320 | | | |
| 52 | Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | *м2 поверхности* | 9 | 64,6 | 1,46 | 581 | 13 | 567 | 0,39675 |
| | | | | | 63,14 | 0,56 | 568 | 5 | 99 | 0,00275 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 0,4 | 5454 | | 2182 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 54 | Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | 23 | 28,5 | 0,47 | 656 | 11 | 625 | 0,1576 |
| | | *м* | | 25,09 | 0,09 | 577 | 2 | 108 | 0,0008 |
| 55 | 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | 23 | 4100 | | 94300 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 56 | Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 24 | 638,83 | 6,06 | 15332 | 145 | 5852 | 1,4812 |
| | | *м2* | | 256,29 | 1,77 | 6151 | 42 | 94,5 | 0,00775 |
| 57 | Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 24 | 64,6 | 1,46 | 1550 | 35 | 1513 | 0,39675 |
| | | *м2 поверхности* | | 63,14 | 0,56 | 1515 | 13 | 99 | 0,00275 |
| 58 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 1,2 | 5454 | | 6545 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 59 | 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 0,025 | 1048800 | | 26220 | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | |
| 60 | 6-9-49 | Наличники белые | 60 | 123 | | 7380 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 61 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 22 | 190,3 | 0,56 | 4187 | 12 | 965 | 0,2612 |
| | | *м* | | 40,86 | 0,09 | 899 | 2 | 107,1 | 0,0009 |
| 62 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 7 | 794,12 | 7,91 | 5559 | 55 | 2399 | 2,0585 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 359,66 | 2,99 | 2518 | 21 | 94,5 | 0,01463 |
| 63 | Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 7 | 200,98 | 1,49 | 1407 | 10 | 173 | 0,1587 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 25,62 | 0,56 | 179 | 4 | 94,5 | 0,00275 |

**Раздел 5 3 этаж (участок 12)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | | | | | | | | |
| | *м* | 28 | 14,39 | 1,29 | 403 | 36 | 399 | 0,091 | |
| | | | 13,1 | 0,23 | 367 | 6 | 107,1 | 0,0012 | |
| 65 Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | | | | | | | |
| | *м2* | 50 | 270,9 | 23,78 | 13545 | 1189 | 12805 | 1,6539 | |
| | | | 247,12 | 8,98 | 12356 | 449 | 100 | 0,0439 | |
| 66 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 проемов* | 50 | 379,3 | 23,59 | 18965 | 1180 | 11064 | 1,17691 | |
| | | | 196,66 | 8,22 | 9833 | 411 | 108 | 0,04013 | |
| 67 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | | | | | | | | |
| | *м2* | 50 | 6433 | | 321650 | | | | |
| 68 Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2 поверхности* | 11 | 64,6 | 1,46 | 711 | 16 | 694 | 0,39675 | |
| | | | 63,14 | 0,56 | 695 | 6 | 99 | 0,00275 | |
| 69 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | | | | | | | | |
| | *м3* | 0,55 | 5454 | | 3000 | | | | |
| 70 Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | | | | | | | | |
| | *м* | 28 | 28,5 | 0,47 | 798 | 13 | 762 | 0,1576 | |
| | | | 25,09 | 0,09 | 703 | 3 | 108 | 0,0008 | |
| 71 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | | | | | | | | |
| | *м* | 28 | 4100 | | 114800 | | | | |
| 72 Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | *м2* | 28 | 638,83 | 6,06 | 17887 | 170 | 6829 | 1,4812 | |
| | | | 256,29 | 1,77 | 7176 | 50 | 94,5 | 0,00775 | |
| 73 Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | | | | | | | |
| | | 28 | 64,6 | 1,46 | 1809 | 41 | 1766 | 0,39675 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | |
| 74 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | | 63,14 | 0,56 | 1768 | 16 | 99 | 0,00275 |
| | | *м3* | 1,5 | 5454 | | 8181 | | | |
| 75 | 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | | | | | | | |
| | | *1000м2* | 0,032 | 1048800 | | 33562 | | | |
| 76 | 6-9-49 | Наличники белые | | | | | | | |
| | | *м* | 78 | 123 | | 9594 | | | |
| 77 | E58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | | | | | | | |
| | | *м* | 28 | 190,3 | 0,56 | 5328 | 16 | 1228 | 0,2612 |
| 78 | E15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | 40,86 | 0,09 | 1144 | 3 | 107,1 | 0,0009 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 10 | 794,12 | 7,91 | 7941 | 79 | 3428 | 2,0585 |
| 79 | E15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | 359,66 | 2,99 | 3597 | 30 | 94,5 | 0,01463 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | 10 | 200,98 | 1,49 | 2010 | 15 | 248 | 0,1587 |
| | | | | 25,62 | 0,56 | 256 | 6 | 94,5 | 0,00275 |
| | **Раздел 6 3 этаж (участок 13)** | | | | | | | | |
| 80 | E58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | | | | | | | |
| | | *м* | 24 | 14,39 | 1,29 | 345 | 31 | 343 | 0,091 |
| 81 | E46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | | 13,1 | 0,23 | 314 | 6 | 107,1 | 0,0012 |
| | | *м2* | 40 | 270,9 | 23,78 | 10836 | 951 | 10244 | 1,6539 |
| 82 | E10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25; | | 247,12 | 8,98 | 9885 | 359 | 100 | 0,0439 |
| | | *м2 проемов* | 40 | 379,3 | 23,59 | 15172 | 944 | 8851 | 1,17691 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 7866 | 329 | 108 | 0,04013 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 40 | 6433 | | 257320 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 84 Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 9 | 64,6 | 1,46 | 581 | 13 | 567 | 0,39675 | |
| | *м2 поверхности* | | 63,14 | 0,56 | 568 | 5 | 99 | 0,00275 | |
| 85 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 0,4 | 5454 | | 2182 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 86 Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | 23 | 28,53 | 0,47 | 656 | 11 | 625 | 0,1576 | |
| | *м* | | 25,09 | 0,09 | 577 | 2 | 108 | 0,0008 | |
| 87 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | 23 | 4100 | | 94300 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 88 Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 24 | 638,83 | 6,06 | 15332 | 145 | 5852 | 1,4812 | |
| | *м2* | | 256,29 | 1,77 | 6151 | 42 | 94,5 | 0,00775 | |
| 89 Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 24 | 64,6 | 1,46 | 1550 | 35 | 1513 | 0,39675 | |
| | *м2 поверхности* | | 63,14 | 0,56 | 1515 | 13 | 99 | 0,00275 | |
| 90 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 1,2 | 5454 | | 6545 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 91 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 0,025 | 1048800 | | 26220 | | | | |
| | *1000м2* | | | | | | | | |
| 92 6-9-49 | Наличники белые | 60 | 123 | | 7380 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 93 Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 22 | 190,3 | 0,56 | 4187 | 12 | 965 | 0,2612 | |
| | *м* | | 40,86 | 0,09 | 899 | 2 | 107,1 | 0,0009 | |
| 94 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 7 | 794,12 | 7,91 | 5559 | 55 | 2399 | 2,0585 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 359,66 | 2,99 | 2518 | 21 | 94,5 | 0,01463 |
| 95 | Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 7 | 200,98 | 1,49 | 1407 | 10 | 173 | 0,1587 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 25,62 | 0,56 | 179 | 4 | 94,5 | 0,00275 |
| | **Раздел 7 3 этаж (участок 14)** | | | | | | | | |
| 96 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 24 | 14,39 | 1,29 | 345 | 31 | 343 | 0,091 |
| | | *м* | | 13,1 | 0,23 | 314 | 6 | 107,1 | 0,0012 |
| 97 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 40 | 270,9 | 23,78 | 10836 | 951 | 10244 | 1,6539 |
| | | *м2* | | 247,12 | 8,98 | 9885 | 359 | 100 | 0,0439 |
| 98 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 40 | 379,3 | 23,59 | 15172 | 944 | 8851 | 1,17691 |
| | | *м2 проемов* | | 196,66 | 8,22 | 7866 | 329 | 108 | 0,04013 |
| 99 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 40 | 6433 | | 257320 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 100 | Е34-57-1 | Утепление подоконной части проема ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 9 | 64,6 | 1,46 | 581 | 13 | 567 | 0,39675 |
| | | *м2 поверхности* | | 63,14 | 0,56 | 568 | 5 | 99 | 0,00275 |
| 101 | 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 0,4 | 5454 | | 2182 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 102 | Е56-10-1 | Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах | 23 | 28,53 | 0,47 | 656 | 11 | 625 | 0,1576 |
| | | *м* | | 25,09 | 0,09 | 577 | 2 | 108 | 0,0008 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, шири. 500 мм<br>*м* | 23 | 4100 | | 94300 | | | | |
| 104 Е15-36-1 | Облицовка откосов с обналичкой из пластика ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2* | 24 | 638,83 | 6,06 | 15332 | 145 | 5852 | 1,4812 | |
| | | | 256,29 | 1,77 | 6151 | 42 | 94,5 | 0,00775 | |
| 105 Е34-57-1 | Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 поверхности* | 24 | 64,6 | 1,46 | 1550 | 35 | 1513 | 0,39675 | |
| | | | 63,14 | 0,56 | 1515 | 13 | 99 | 0,00275 | |
| 106 1-3-104 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35<br>*м3* | 1,2 | 5454 | | 6545 | | | | |
| 107 1-1-486 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм<br>*1000м2* | 0,025 | 1048800 | | 26220 | | | | |
| 108 6-9-49 | Наличники белые<br>*м* | 60 | 123 | | 7380 | | | | |
| 109 Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали<br>*м* | 22 | 190,3 | 0,56 | 4187 | 12 | 965 | 0,2612 | |
| | | | 40,86 | 0,09 | 899 | 2 | 107,1 | 0,0009 | |
| 110 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 7 | 794,12 | 7,91 | 5559 | 55 | 2399 | 2,0585 | |
| | | | 359,66 | 2,99 | 2518 | 21 | 94,5 | 0,01463 | |
| 111 Е15-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 7 | 200,98 | 1,49 | 1407 | 10 | 173 | 0,1587 | |
| | | | 25,62 | 0,56 | 179 | 4 | 94,5 | 0,00275 | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2872754** | **13622** | | | |
| | | | | | **190341** | **4823** | | | |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2678293 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 196882 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 184178 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 3253814 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 3253814 |
| Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге | 5365129,31 |
| Налог (2 %) | 107302,6 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 5472431,9 |
| НДС (12 %) | 656691,8 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 6129123,73 |

Заказчик

Технадзор

Подрядчик