Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Инженер: ТОО «D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Проектировщик: ТОО «ELEMENT PLUS»

Наименование стройки: "Строительство водозаборной сооружение в селе Актас, с/о Монтайтас, г.Арыс, Туркестанской области"

А К Т № 6

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода/ 02-01												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**		**315,48**	**1110,92**	**--**	**350473**	**--**	**--**	**252340**	**651037**
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	350473	--		48224	
2	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**		**4632,394264**	**29,74**	**29,74**	**137767**	**137767**	**--**	**28443**	**179505**
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,53	--	39514		13295	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**4632,394264**	**230,73**	**111,79**	**1068832**	**517855**	**--**	**561122**	**1760356**
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	550977	228377		130402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1557072	655622	--	841905	2590898
								901450	267891	--	191921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1557072				
	Всего заработная плата		Тенге						1169341			
		Накладные расходы	Тенге					841905				
		Сметная прибыль	Тенге					191921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2590898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									951
		Сметная заработная плата	Тенге						1169341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2590898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									951
		Сметная заработная плата	Тенге						1169341			
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ												
4	**Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею (за вычетом 13м, уложенных в футлярах)**	**км трубопровода**		**0,168255**	**522119,43**	**239415,18**	**87849**	**40283**	**--**	**59796**	**159457**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 80%				282704,25	76275,75	47566	12834		11812	
5	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		13	1809,92	11,13	23529	144	2777	20443	47490
		НР - 99%, СП - 80%				1585,23	3,19	20608	41		3518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	147673 С	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	2,938	819,00				2406		
6	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею (за вычетом 54м, уложенных в футлярах)**	км трубопровода		1,619	515553,60	235392,47	834681	381101	--	570739	1517853
		НР - 99%, СП - 80%				280161,13	75925,10	453581	122923		112434	
7	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м		1671,55	215,00	--	359383	--	359383	--	388134
		СП - 80%				--	--	--	--		28751	
8	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		36	1809,92	11,13	65157	401	7688	56611	131510
		НР - 99%, СП - 80%				1585,23	3,19	57068	115		9742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147673 С	**Резина листовая вулканизованная цветная**	кг	0,226	8,136	819,00				6663		
9	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,049	1622255,31	1191148,72	79491	58366	--	34784	123417
		НР - 99%, СП - 80%				431106,59	285944,88	21124	14011		9142	
10	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	м		49,49	5086,00	--	251706	--	251706	--	271842
		СП - 80%				--	--	--	--		20136	
11	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 100/75 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,737	90336,76	--	66578	--	6894	59087	135719
		НР - 99%, СП - 80%				80982,72	--	59684	--		10053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м³	47	34,639	178,00				6166		
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 63,25 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		1,892	83331,18	--	157663	--	4444	151687	334098
		НР - 99%, СП - 80%				80982,72	--	153219	--		24748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м³	11,8	22,3256	178,00				3974		
13	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		974	125,63	1,61	122364	1568	7013	111504	252578

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 85%				116,82	--	113783	--		18711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1948	579,00				113		
13.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,487	474,00				231		
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1655	120,65	1,61	199676	2665	3674	189464	420271
		НР - 98%, СП - 85%				116,82	--	193337	--		31131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,331	579,00				192		
14.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,8275	474,00				392		
15	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		3	2696,25	124,64	8089	374	922	6893	16180
		НР - 99%, СП - 85%				2264,45	56,35	6793	169		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0045	165506,00				745		
16	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		3	28433,00	--	85299	--	85299	--	92123
		СП - 85%				--	--	--	--		6824	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1668,64	41,55	5006	124	486	4408	10167
		НР - 99%, СП - 85%				1465,24	18,78	4396	56		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0024	165506,00				397		
18	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		3	18557,00	--	55671	--	55671	--	60125
		СП - 85%				--	--	--	--		4454	
19	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		28	3935,00	--	110180	--	110180	--	118994
		СП - 85%				--	--	--	--		8814	
20	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		14	2504,00	--	35056	--	35056	--	37860
		СП - 85%				--	--	--	--		2804	
21	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		8	1689,01	259,89	13512	2079	--	11329	26828

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 80%				1429,12	1,31	11433	10		1987	
22	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90/80 мм	шт.		8	1409,00	--	11272	--	11272	--	12174
		СП - 80%				--	--	--	--		902	
23	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	1461,82	122,82	5847	492	--	5304	12043
		НР - 99%, СП - 80%				1339,00	0,38	5356	2		892	
24	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.		4	860,00	--	3440	--	3440	--	3715
		СП - 80%				--	--	--	--		275	
25	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		1	1522,39	153,87	1522	153	--	1355	3107
		НР - 99%, СП - 80%				1368,52	0,38	1369	--		230	
26	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		1	973,00	--	973	--	973	--	1051
		СП - 80%				--	--	--	--		78	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0078	1385628,83	658776,63	10808	5138	193	7051	19287
		НР - 99%, СП - 80%				702124,07	210933,46	5477	1645		1429	
28	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.		3	2004,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 80%				--	--	--	--		481	
29	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0035	1951464,04	1481490,41	6830	5185	--	3347	10992
		НР - 99%, СП - 80%				469973,63	496106,00	1645	1736		814	
30	С1241-201-0919 241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА	м		3,535	13447,00	--	47535	--	47535	--	51338
		СП - 80%				--	--	--	--		3803	
31	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упоры бетонные, под задвижки.	м³		0,09	36229,27	1721,79	3261	155	2413	662	4237
		НР - 91%, СП - 82%				7705,15	375,97	693	34		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,0918	22436,00				2060		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2658390	498228	1003031	1294464	4269083
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ										
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 3 шт										
32	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,41	32399,23	12687,47	142881	55952	23091	86308	247524
		НР - 99%, СП - 85%				14475,82	5292,88	63838	23342		18335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,226	0,99666	3662,00				3650		
32.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,58653	22436,00				13159		
32.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,01764	114336,00				2017		
33	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		3	29538,00	--	88614	--	88614	--	95703
		СП - 8%				--	--	--	--		7089	
34	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		6	20736,00	--	124416	--	124416	--	134369
		СП - 8%				--	--	--	--		9953	
35	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	28026,00	--	84078	--	84078	--	90804
		СП - 8%				--	--	--	--		6726	
36	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	5860,00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%				--	--	--	--		1406	
37	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		3	10009,00	--	30027	--	30027	--	32429
		СП - 8%				--	--	--	--		2402	
38	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,0609	1004968,00	--	61203	--	61203	--	66099
		СП - 8%				--	--	--	--		4896	
39	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		1,7661	747,64	1,47	1320	2	254	852	2346
		НР - 80%, СП - 85%				602,59	0,71	1064	1		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,434461	474,00				206		
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		30	1175,79	27,45	35274	824	22683	11048	50028
		НР - 93%, СП - 85%				392,24	3,76	11767	113		3706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	72	295,00				21240		
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		1,98	28589,27	1646,46	56607	3260	49830	3814	65254
		НР - 91%, СП - 8%				1776,06	340,52	3517	674		4834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	2,0196	22436,00				45312		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					642000	60038	501776	102022	803542
РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 2 абонента /1шт/ НВ-5												
42	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0002	1385628,83	658776,63	277	132	5	181	494
		НР - 99%, СП - 8%				702124,07	210933,46	140	42		37	
43	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием Д.32мм	шт.		1	516,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
44	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	872,78	54,11	1746	108	43	1603	3617
		НР - 98%, СП - 8%				797,64	20,45	1595	41		268	
45	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
46	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		0,6	2274,27	30,76	1365	19	974	372	1876
		НР - 98%, СП - 8%				620,79	11,42	372	7		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,6	1610,00				966		
47	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.		2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
48	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.		1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
49	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0004	1951464,04	1481490,41	781	592	--	383	1257
		НР - 99%, СП - 8%				469973,63	496106,00	188	198		93	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м		0,4	16457,00	--	6583	--	6583	--	7110
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
51	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	791,68	40,75	1583	82	38	1470	3297
		НР - 98%; СП - 8%				731,43	18,42	1463	37		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	579,00				12		
51.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	474,00				19		
52	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		2	4100,00	--	8200	--	8200	--	8856
		СП - 8%				--	--	--	--		656	
		Колодец диам.1500мм										
53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,47	32399,23	12687,47	47627	18651	7697	28769	82508
		НР - 99%; СП - 8%				14475,82	5292,88	21279	7781		6112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,226	0,33222	3662,00				1217		
53.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,19551	22436,00				4386		
53.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,00588	114336,00				672		
54	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	29538,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%				--	--	--	--		2363	
55	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		2	20736,00	--	41472	--	41472	--	44790
		СП - 8%				--	--	--	--		3318	
56	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	28026,00	--	28026	--	28026	--	30268
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	5860,00	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
58	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.		1	5551,00	--	5551	--	5551	--	5995
		СП - 8%				--	--	--	--		444	
59	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		1	10009,00	--	10009	--	10009	--	10810
		СП - 8%				--	--	--	--		801	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,0203	1004968,00	--	20401	--	20401	--	22033
		СП - 8%				--	--	--	--		1632	
61	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		0,5887	747,64	1,47	440	--	85	284	782
		НР - 80%; СП - 8%				602,59	0,71	355	--		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,14482	474,00				69		
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		10	1175,79	27,45	11758	275	7561	3683	16676
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	3922	38		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24	295,00				7080		
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		0,27	28589,27	1646,46	7719	445	6794	520	8898
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	480	92		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,2754	22436,00				6179		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					235933	20304	185834	37265	295053
РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /2шт/ НВ-6												
64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0064	1385628,83	658776,63	8868	4216	158	5785	15825
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	4494	1350		1172	
65	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.		2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
66	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.		12	3344,00	--	40128	--	40128	--	43338
		СП - 8%				--	--	--	--		3210	
67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0011	1385628,83	658776,63	1524	725	27	994	2720
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	772	232		201	
68	С1241-117-0415 241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм/с отверстием Д.32мм	шт.		2	992,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%				--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	1522,39	153,87	6090	616	--	5421	12432
		НР - 99%, СП - 8%				1368,52	0,38	5474	2		921	
70	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.		4	2015,00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%				--	--	--	--		645	
71	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		6	872,78	54,11	5237	325	126	4810	10851
		НР - 98%, СП - 8%				797,64	20,45	4786	123		804	
72	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	926,00	--	5556	--	5556	--	6000
		СП - 8%				--	--	--	--		444	
73	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1,8	2274,27	30,76	4094	56	2921	1115	5626
		НР - 98%, СП - 8%				620,79	11,42	1117	21		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,8	1610,00				2898		
74	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.		6	1051,00	--	6306	--	6306	--	6810
		СП - 8%				--	--	--	--		504	
75	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.		2	2527,00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
76	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0012	1951464,04	1481490,41	2342	1777	--	1148	3769
		НР - 99%, СП - 8%				469973,63	496106,00	564	595		279	
77	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м		1,2	16457,00	--	19748	--	19748	--	21328
		СП - 8%				--	--	--	--		1580	
78	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		6	791,68	40,75	4750	245	116	4409	9892
		НР - 98%, СП - 8%				731,43	18,42	4389	111		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	579,00				35		
78.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	474,00				57		
79	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		6	4100,00	--	24600	--	24600	--	26568
		СП - 8%				--	--	--	--		1968	
		Колодец диам.1500мм										
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,94	32399,23	12687,47	95254	37301	15394	57539	165016
		НР - 99%; СП - 8%				14475,82	5292,88	42559	15561		12223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,226	0,66444	3662,00				2433		
80.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,39102	22436,00				8773		
80.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,01176	114336,00				1345		
81	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		2	29538,00	--	59076	--	59076	--	63802
		СП - 8%				--	--	--	--		4726	
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		4	20736,00	--	82944	--	82944	--	89580
		СП - 8%				--	--	--	--		6636	
83	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	28026,00	--	56052	--	56052	--	60536
		СП - 8%				--	--	--	--		4484	
84	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	5860,00	--	11720	--	11720	--	12658
		СП - 8%				--	--	--	--		938	
85	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		2	10009,00	--	20018	--	20018	--	21619
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	
86	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,0406	1004968,00	--	40802	--	40802	--	44066
		СП - 8%				--	--	--	--		3264	
87	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		1,1774	747,64	1,47	880	2	169	568	1564
		НР - 80%; СП - 8%				602,59	0,71	709	1		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,28964	474,00				137		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		20	1175,79	27,45	23516	549	15122	7366	33352
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	7845	75		2471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	48	295,00				14160		
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		0,54	28589,27	1646,46	15438	889	13590	1040	17796
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	959	184		1318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,5508	22436,00				12358		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					554049	46701	433679	90195	695783
РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /2шт/ НВ-7												
90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0064	1385628,83	658776,63	8868	4216	158	5785	15825
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	4494	1350		1172	
91	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.		2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
92	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.		12	3344,00	--	40128	--	40128	--	43338
		СП - 8%				--	--	--	--		3210	
93	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0011	1385628,83	658776,63	1524	725	27	994	2720
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	772	232		201	
94	С1241-117-0415 241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм/с отверстием Д.32мм	шт.		2	992,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
95	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	1522,39	153,87	6090	616	--	5421	12432
		НР - 99%; СП - 8%				1368,52	0,38	5474	2		921	
96	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75/80, PN 10	шт.		4	2015,00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%				--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		8	872,78	54,11	6982	433	168	6414	14468
		НР - 98%, СП - 8%				797,64	20,45	6381	164		1072	
98	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8	926,00	--	7408	--	7408	--	8001
		СП - 8%				--	--	--	--		593	
99	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		2,4	2274,27	30,76	5458	73	3895	1487	7501
		НР - 98%, СП - 8%				620,79	11,42	1490	27		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2,4	1610,00				3864		
100	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.		8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
101	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.		2	2527,00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
102	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0012	1951464,04	1481490,41	2342	1777	--	1148	3769
		НР - 99%, СП - 8%				469973,63	496106,00	564	595		279	
103	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м		1,2	16457,00	--	19748	--	19748	--	21328
		СП - 8%				--	--	--	--		1580	
104	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		8	791,68	40,75	6333	326	156	5879	13189
		НР - 98%, СП - 8%				731,43	18,42	5851	147		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	579,00				46		
104.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	474,00				76		
105	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		8	4100,00	--	32800	--	32800	--	35424
		СП - 8%				--	--	--	--		2624	
		Колодец диам.1500мм										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,94	32399,23	12687,47	95254	37301	15394	57539	165016
		НР - 99%, СП - 8%				14475,82	5292,88	42559	15561		12223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,226	0,66444	3662,00				2433		
106.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,39102	22436,00				8773		
106.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,01176	114336,00				1345		
107	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		2	29538,00	--	59076	--	59076	--	63802
		СП - 8%				--	--	--	--		4726	
108	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		4	20736,00	--	82944	--	82944	--	89580
		СП - 8%				--	--	--	--		6636	
109	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	28026,00	--	56052	--	56052	--	60536
		СП - 8%				--	--	--	--		4484	
110	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	5860,00	--	11720	--	11720	--	12658
		СП - 8%				--	--	--	--		938	
111	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		2	10009,00	--	20018	--	20018	--	21619
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	
112	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,0406	1004968,00	--	40802	--	40802	--	44066
		СП - 8%				--	--	--	--		3264	
113	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		1,1774	747,64	1,47	880	2	169	568	1564
		НР - 80%, СП - 8%				602,59	0,71	709	1		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,28964	474,00				137		
114	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		20	1175,79	27,45	23516	549	15122	7366	33352
		НР - 93%, СП - 8%				392,24	3,76	7845	75		2471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ 50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	48	295,00				14160		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		0,54	28589,27	1646,46	15438	889	13590	1040	17796
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	959	184		1318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,5508	22436,00				12358		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					570895	46907	446889	93641	717700
		РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /1шт/ НВ-8										
116	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0002	1385628,83	658776,63	277	132	5	181	494
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	140	42		37	
117	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием Д.32мм	шт.		1	516,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
118	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	872,78	54,11	1746	108	43	1603	3617
		НР - 98%; СП - 8%				797,64	20,45	1595	41		268	
119	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
120	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1,2	2274,27	30,76	2729	37	1947	743	3750
		НР - 98%; СП - 8%				620,79	11,42	745	14		278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,2	1610,00				1932		
121	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.		4	1051,00	--	4204	--	4204	--	4540
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
122	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.		1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
123	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0004	1951464,04	1481490,41	781	592	--	383	1257
		НР - 99%; СП - 8%				469973,63	496106,00	188	198		93	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м		0,4	16457,00	--	6583	--	6583	--	7110
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
125	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	791,68	40,75	3167	163	78	2939	6595
		НР - 98%, СП - 8%				731,43	18,42	2926	74		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	579,00				23		
125.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	474,00				38		
126	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		4	4100,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
		Колодец диам.1500мм										
127	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,47	32399,23	12687,47	47627	18651	7697	28769	82508
		НР - 99%, СП - 8%				14475,82	5292,88	21279	7781		6112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,226	0,33222	3662,00				1217		
127.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,19551	22436,00				4386		
127.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,00588	114336,00				672		
128	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	29538,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%				--	--	--	--		2363	
129	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		2	20736,00	--	41472	--	41472	--	44790
		СП - 8%				--	--	--	--		3318	
130	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	28026,00	--	28026	--	28026	--	30268
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
131	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	5860,00	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
132	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		1	10009,00	--	10009	--	10009	--	10810
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
133	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,0203	1004968,00	--	20401	--	20401	--	22033

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1632	
134	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		0,5887	747,64	1,47	440	--	85	284	782
		НР - 80%, СП - 8%				602,59	0,71	355	--		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,14482	474,00				69		
135	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		10	1175,79	27,45	11758	275	7561	3683	16676
		НР - 93%, СП - 8%				392,24	3,76	3922	38		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24	295,00				7080		
136	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		0,27	28589,27	1646,46	7719	445	6794	520	8898
		НР - 91%, СП - 8%				1776,06	340,52	480	92		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,2754	22436,00				6179		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					243632	20403	191598	39105	305356
		РАЗДЕЛ 8. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /1шт/ НВ-9										
137	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0002	1385628,83	658776,63	277	132	5	181	494
		НР - 99%, СП - 8%				702124,07	210933,46	140	42		37	
138	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием Д.32мм	шт.		1	516,00	--	516	--	516	--	557
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
139	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2	872,78	54,11	1746	108	43	1603	3617
		НР - 98%, СП - 8%				797,64	20,45	1595	41		268	
140	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
141	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		1,5	2274,27	30,76	3411	46	2434	929	4688
		НР - 98%, СП - 8%				620,79	11,42	931	17		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1,5	1610,00				2415		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.		5	1051,00	--	5255	--	5255	--	5675
		СП - 8%				--	--	--	--		420	
143	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.		1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
144	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,0004	1951464,04	1481490,41	781	592	--	383	1257
		НР - 99%; СП - 8%				469973,63	496106,00	188	198		93	
145	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м		0,4	16457,00	--	6583	--	6583	--	7110
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
146	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		5	791,68	40,75	3958	204	97	3674	8243
		НР - 98%; СП - 8%				731,43	18,42	3657	92		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	579,00				29		
146.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	474,00				47		
147	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		5	4100,00	--	20500	--	20500	--	22140
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
		Колодец диам.1500мм										
148	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,47	32399,23	12687,47	47627	18651	7697	28769	82508
		НР - 99%; СП - 8%				14475,82	5292,88	21279	7781		6112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	100112 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,226	0,33222	3662,00				1217		
148.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,19551	22436,00				4386		
148.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,00588	114336,00				672		
149	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	29538,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%				--	--	--	--		2363	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		2	20736,00	--	41472	--	41472	--	44790
		СП - 8%				--	--	--	--		3318	
151	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	28026,00	--	28026	--	28026	--	30268
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
152	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	5860,00	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
153	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		1	10009,00	--	10009	--	10009	--	10810
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
154	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,0203	1004968,00	--	20401	--	20401	--	22033
		СП - 8%				--	--	--	--		1632	
155	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		0,5887	747,64	1,47	440	--	85	284	782
		НР - 80%; СП - 8%				602,59	0,71	355	--		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,14482	474,00				69		
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		10	1175,79	27,45	11758	275	7561	3683	16676
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	3922	38		1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24	295,00				7080		
157	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		0,27	28589,27	1646,46	7719	445	6794	520	8898
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	480	92		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,2754	22436,00				6179		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					250256	20453	197255	40026	313505
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9990920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2383505				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1368656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						507007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2960060		
		- Накладные расходы	Тенге								2538623	
		- Сметная прибыль	Тенге								740074	

Благоустройство/ 07-01

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км		11235	49,00	--	550515	--		--	594556
		СП - 8%				--	--	--	--		44041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					550515	--	--	--	594556
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия										
		Гравийно-песчанное покрытие Тип-1										
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см	м² основания или покрытия		490	1186,21	196,26	581243	96167	454123	62960	695741
		НР - 108%; СП - 8%				63,17	55,80	30953	27342		51538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,24734	121,1966	3746,00				454002		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					581243	96167	454123	62960	695741
		РАЗДЕЛ 3. МАФы										
3	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		6	6727,44	1103,53	40365	6621	3552	35028	81425
		НР - 108%; СП - 8%				5031,94	373,69	30192	2242		6031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00288	813201,00				2342		
3.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	690431,00				802		
4	С1251-101-0309 251-101-0309 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.		6	11033,00	--	66198	--	66198	--	71494
		СП - 8%				--	--	--	--		5296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					106563	6621	69750	35028	152919
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение										
		Кирпичная кладка										
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,24	35908,19	1307,13	8618	314	6845	1440	10862
		НР - 91%; СП - 8%				6080,84	511,05	1459	123		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,2448	24538,00				6007		
6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		0,567	42209,79	4198,67	23933	2381	16416	5308	31580
		НР - 93%; СП - 8%				9058,98	1006,74	5136	571		2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,24	0,13608	24466,00				3329		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	0,21546	60736,00				13086		
7	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ст-1	т металлических изделий		0,000315	579042,57	3368,31	182	1	151	28	227
		НР - 93%; СП - 8%				93908,26	1014,25	30	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279860 С	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,000315	481766,00				152		
		Насадка из колючей проволки/399п.м.										
8	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		1,72704	161228,09	2115,24	278447	3653	26055	172439	486956
		НР - 69%; СП - 8%				144025,96	678,85	248739	1172		36071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,016	0,027633	813201,00				22471		
9	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т		1,11552	486132,00	--	542290	--	542290	--	585673
		СП - 8%				--	--	--	--		43383	
10	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,26208	441684,00	--	115757	--	115757	--	125018
		СП - 8%				--	--	--	--		9261	
11	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03024	383478,00	--	11596	--	11596	--	12524
		СП - 8%				--	--	--	--		928	
12	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		118,272	845,00	--	99940	--	99940	--	107935
		СП - 8%				--	--	--	--		7995	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,09408	399352,00	--	37571	--	37571	--	40577
		СП - 8%				--	--	--	--		3006	
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²		50,08416	225,15	6,22	11276	311	4784	4291	16812
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	6181	37		1246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,009015	467116,00				4211		
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		50,08416	94,27	2,27	4721	114	2800	1259	6458
		НР - 69%; СП - 8%				36,07	0,37	1807	19		478	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,004508	539649,00				2433		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1134331**	**6774**	**864205**	**184765**	**1424622**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2867837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**324497**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**109562**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**31506**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1388080**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**550515**				
		- Накладные расходы	Тенге								**282753**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**212435**	
		Всего стомость строительства										**12 858 757**
		Всего стоимость оборудования										**0**
		Всего СМР										**12 858 757**
		Временные здания и сооружения 1,3%										**167 164**
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями										**13 025 921**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%										**40 380**
		Итого с зимними удорожаниями										**13 066 301**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**261 326**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**13 327 627**
		Итого с оборудованием										**13 327 627**
		на 2023 год, К=1,0450539										**13 928 089**
		Итого с понижающим коэфф. К=0,950000000350442										**13 231 684**
		НДС 12%										**1 587 802**
		Итого с НДС										**14 819 486,46**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс

Руководитель_____**Ақылбай Қ.Б.**

Подрядчик:
ТОО «СтройЖолСервис»

Директор_____**Каримбаев О.К.**

Инженер:
ТОО «D.E.A. Union»

Директор_____**Ержан А.**

Инженер-эксперт_____**Карабаев М.А.**

Проектировщик:
ТОО «ELEMENT PLUS»

Автор_____**Муталиев К.Ж.**