Заказчик: **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Западно-Казахстанской области**

Подрядчик: **ИП "Беккалиев С.Р."**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство одноквартирного жилого дома в селе Оленти Сырымского района ЗКО"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 88	4. 09. 2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирного жилого дома в селе Оленти Сырымского района ЗКО	29 509 683,95	14 676 983,77							1 761 238,05	16 438 221,82

Подрядчик:

ИП "Беккалиев С.Р.";

ИИН 580601300777

Руководитель _____ **Беккалиев С.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аксайгазпроект"

БИН 010640000994

Эксперт _____ **Айжанов А. Д.**

Аттестат KZ42VJE00024661 от 4.04.2012

Заказчик:

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Западно-Казахстанской области

БИН 101240020044

Руководитель _____ **Искаков А. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Западно-Казахстанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Беккалиев С. Р."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство одноквартирного жилого дома в селе Оленти Сырымского района ЗКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор № 88 от 04.09.2025 г.**

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2025 г

Дата подписания: "_____" ноября 2025 г.

Составлен(а) в ценах на 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АВР № 2									
		Отмостка									
1	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	3,7992	6 395	2 955	24296	11227	19	--	24296
					3 435	873	13050	3317		--	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	4,17912	5 661	--	23658	--	23658	--	23658
					--	--	--	--		--	
3	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	3	8 069	2 969	24207	8907	1329	--	24207
					4 657	581	13971	1743		--	
4	212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	3,06	47 494	--	145332	--	145332	--	145332
					--	--	--	--		--	

		Перекрытие									
5	6107-0104-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	84,084	10 125	424	851350	35652	383758	--	851350
					5 137	129	431940	10847		--	
6	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,199	104 147	--	124872	--	124872	--	124872
					--	--	--	--		--	
7	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	17,6748	39 904	--	705295	--	705295	--	705295
					--	--	--	--		--	
8	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	85,8	474	30	40669	2574	10210	--	40669
					325	6	27885	515		--	
9	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	94,38	137	--	12930	--	12930	--	12930
					--	--	--	--		--	
		Кровля									
10	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	1,419	256 459	2 712	363915	3848	214190	--	363915
					102 803	626	145877	888		--	
11	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,807	234 571	3 252	423870	5877	229395	--	423870
					104 371	1 028	188598	1858		--	
12	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	3,226	9 453	175	30495	564	17617	--	30495
					3 817	54	12314	174		--	
13	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	122	5 998	60	731756	7320	142130	--	731756
					4 773	9	582306	1098		--	
14	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	140,3	3 892	--	546048	--	546048	--	546048
					--	--	--	--		--	
15	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	134,2	137	--	18385	--	18385	--	18385
					--	--	--	--		--	
16	6110-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	11,36	7 116	14	80838	159	50939	--	80838

					2 618	2	29740	23		--	
17	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,36	1 910	--	21698	--	21698	--	21698
					--	--	--	--		--	
18	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,07	4 780	36	43355	327	1097	--	43355
					4 623	8	41931	73		--	
19	214-204-0710 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	10,4305	2 831	--	29529	--	29529	--	29529
					--	--	--	--		--	
20	6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство слуховых окон	шт.	1	47 713	2 510	47713	2510	16014	--	47713
					29 189	763	29189	763		--	
21	6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фронтонов	$м^2$	11,5605	8 805	94	101790	1087	62958	--	101790
					3 265	30	37745	347		--	
22	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	13,6	4 780	36	65008	490	1645	--	65008
					4 623	8	62873	109		--	
23	214-204-0602 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	15,64	2 170	--	33939	--	33939	--	33939
					--	--	--	--		--	
24	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,75	7 915	36	37596	171	15466	--	37596
					4 623	8	21959	38		--	
				ПОЛЫ							
				Тип1							
25	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8,3	1 220	87	10126	722	6947	--	10126
					296	23	2457	191		--	
26	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,664	62 824	15	41715	10	31677	--	41715
					15 103	--	10028	--		--	
27	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	8,3	5 869	207	48713	1718	5852	--	48713
					4 957	70	41143	581		--	

28	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	8,466	2 551	--	21597	--	21597	--	21597
					--	--	--	--		--	
				Тип2							
29	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	66,7	1 220	87	81374	5803	55828	--	81374
					296	23	19743	1534		--	
30	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,336	62 824	15	335229	80	254559	--	335229
					15 103	--	80590	--		--	
31	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	66,7	2 321	81	154811	5402	56563	--	154811
					1 392	29	92846	1934		--	
32	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	66,7	1 697	95	113190	6336	98917	--	113190
					119	33	7937	2201		--	
33	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	66,7	6 101	64	406937	4268	293815	--	406937
					1 632	22	108854	1467		--	
				Тип3							
34	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	4,38	1 220	87	5344	381	3667	--	5344
					296	23	1296	101		--	
35	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	4,38	2 339	79	10245	346	3863	--	10245
					1 378	29	6036	127		--	
36	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=8	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	4,38	2 007	109	8791	477	7718	--	8791
					136	38	596	166		--	
37	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	4,38	5 413	169	23709	741	11032	--	23709
					2 725	25	11936	110		--	
38	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	4,38	3 208	87	14051	381	6469	--	14051
					1 644	14	7201	61		--	
39	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3504	62 824	15	22014	5	16717	--	22014

					15 103	--	5292	--		--	
40	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	4,38	5 869	207	25706	907	3087	--	25706
					4 957	70	21712	307		--	
41	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,4676	2 551	--	11397	--	11397	--	11397
					--	--	--	--		--	
				ПРОЕМЫ							
				Двери							
42	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	2,1	11 443	137	24030	287	2663	--	24030
					10 038	43	21080	90		--	
43	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	2,1	60 279	--	126586	--	126586	--	126586
					--	--	--	--		--	
44	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	13,02	5 802	238	75542	3098	9089	--	75542
					4 866	74	63355	963		--	
45	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666	--	49278	--	49278	--	49278
					--	--	--	--		--	
46	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	9,66	12 298	--	118799	--	118799	--	118799
					--	--	--	--		--	
47	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	14	389	--	5446	--	5446	--	5446
					--	--	--	--		--	
48	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	7	1 090	--	7630	--	7630	--	7630
					--	--	--	--		--	
				Окна							
49	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	4,68	7 578	534	35465	2499	9070	--	35465
					5 106	179	23896	838		--	
50	223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	4,68	52 962	--	247862	--	247862	--	247862
					--	--	--	--		--	

51	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	4,42	8 603	531	38025	2347	11151	--	38025
					5 549	177	24527	782		--	
52	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	4,42	54 949	--	242875	--	242875	--	242875
					--	--	--	--		--	
53	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,94	9 938	519	19280	1007	4895	--	19280
					6 896	174	13378	338		--	
54	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,94	44 861	--	87030	--	87030	--	87030
					--	--	--	--		--	
55	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	8	3 246	15	25968	120	18384	--	25968
					933	5	7464	40		--	
56	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	8	1 725	--	13800	--	13800	--	13800
					--	--	--	--		--	
57	223-503-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников длиной 200 мм	шт.	10	37	--	370	--	370	--	370
					--	--	--	--		--	
58	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,отлив	м	9,8	3 221	10	31566	98	13475	--	31566
					1 836	2	17993	20		--	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		Потолок									
59	6112-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ),одноуровневого	м^2	79,38	3 639	10	288864	794	118911	--	288864
					2 131	--	169159	--		--	
		Стены									
60	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	15,4	10 761	44	165719	678	51528	--	165719
					7 371	14	113513	216		--	
61	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	262,2	1 529	12	400904	3147	70007	--	400904
					1 250	3	327750	787		--	

62	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	$м^2$	262,2	2 167	14	568187	3671	68434	--	568187
					1 892	4	496082	1049		--	
63	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	19,6	534	6	10466	117	3548	--	10466
					347	2	6801	39		--	
64	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	4,6	1 478	5	6799	23	1026	--	6799
					1 250	2	5750	9		--	
				Крыльцо К-1							
65	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	5,07	4 079	271	20681	1374	3575	--	20681
					3 103	91	15732	461		--	
66	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	5,07	3 368	--	17076	--	17076	--	17076
					--	--	--	--		--	
67	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,066506	253 652	66 814	16869	4443	1750	--	16869
					160 523	17 971	10676	1195		--	
68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,066506	1 145 676	--	76194	--	76194	--	76194
					--	--	--	--		--	
				Козырек							
69	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,21096	107 465	25 466	22671	5373	2457	--	22671
					70 351	6 355	14841	1341		--	
70	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2088	385 742	--	80543	--	80543	--	80543
					--	--	--	--		--	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	312 983	--	676	--	676	--	676
					--	--	--	--		--	
72	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,03	234 571	3 252	7037	98	3808	--	7037
					104 371	1 028	3131	31		--	
73	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	9,4	5 380	69	50572	649	13404	--	50572
					3 885	17	36519	160		--	

74	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,06	3 892	--	19694	--	19694	--	19694
					--	--	--	--		--	
75	214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,75	3 288	--	18906	--	18906	--	18906
					--	--	--	--		--	
76	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	256	4	256	4	72	--	256
					180	--	180	--		--	
77	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1	385	7	385	7	168	--	385
					210	2	210	2		--	
				ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ							
				В1							
78	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм	м	5	1 201	26	6005	130	50	--	6005
					1 165	--	5825	--		--	
79	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм	м	15	752	20	11280	300	165	--	11280
					721	--	10815	--		--	
80	241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4,95	156	--	772	--	772	--	772
					--	--	--	--		--	
81	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	14,85	104	--	1544	--	1544	--	1544
					--	--	--	--		--	
82	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 734	--	5734	--	5734	--	5734
					--	--	--	--		--	
83	242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	7 767	--	54369	--	54369	--	54369
					--	--	--	--		--	
84	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	58 928	2 760	58928	2760	12837	--	58928
					43 331	640	43331	640		--	

85	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	–	23187	–	23187	–	23187
					–	–	–	–		–	
86	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 920	–	1920	–	1920	–	1920
					–	–	–	–		–	
87	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	0,3	3 337	32	1001	9	16	–	1001
					3 254	4	976	1		–	
88	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,3	1 603	–	481	–	481	–	481
					–	–	–	–		–	
89	6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0003	3 207 002	63 418	962	19	597	–	962
					1 152 788	285	346	–		–	
90	6114-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 40 мм	врезка	1	27 054	253	27054	253	1101	–	27054
					25 700	27	25700	27		–	
91	241-209-0703 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х1/2"	шт.	3	145	–	435	–	435	–	435
					–	–	–	–		–	
92	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3	58	–	174	–	174	–	174
					–	–	–	–		–	
93	241-209-0705 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25х1/2"	шт.	1	260	–	260	–	260	–	260
					–	–	–	–		–	
94	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	80	–	80	–	80	–	80
					–	–	–	–		–	
95	241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	48	–	48	–	48	–	48
					–	–	–	–		–	
				Т3							
96	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм	м	10	1 201	26	12010	260	100	–	12010
					1 165	–	11650	–		–	
97	241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	9,9	156	–	1544	–	1544	–	1544

					--	--	--	--		--	
98	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	4 253	--	21265	--	21265	--	21265
					--	--	--	--		--	
99	241-209-0703 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20x1/2"	шт.	2	145	--	290	--	290	--	290
					--	--	--	--		--	
100	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	58	--	232	--	232	--	232
					--	--	--	--		--	
101	6117-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водонагревателей емкостных	шт.	1	74 957	1 378	74957	1378	40629	--	74957
					32 950	450	32950	450		--	
102	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	60 294	--	60294	--		--	60294
					--	--	--	--	60294	--	
				Бытовая канализация К1							
103	6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 150 до 200 мм	м	0,3	9 486	321	2846	96	29	--	2846
					9 071	63	2721	19		--	
104	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	0,3	11 499	--	3450	--	3450	--	3450
					--	--	--	--		--	
105	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	17	549	--	9333	--	9333	--	9333
					--	--	--	--		--	
106	6301-0201-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0003	9 608 728	494 613	2883	149	2260	--	2883
					1 578 695	89 083	474	27		--	
107	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	231	--	231	--	231	--	231
					--	--	--	--		--	
108	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	45	--	135	--	135	--	135
					--	--	--	--		--	
109	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	105	--	105	--	105	--	105
					--	--	--	--		--	

110	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	--	352	--	352	--	352
					--	--	--	--		--	
111	241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	шт.	1	1 188	--	1188	--	1188	--	1188
					--	--	--	--		--	
		Санитарно-техническое оборудование									
112	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника	комплект	1	6 650	152	6650	152	1091	--	6650
					5 407	49	5407	49		--	
113	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	1	20 814	--	20814	--	20814	--	20814
					--	--	--	--		--	
114	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	--	9054	--	9054	--	9054
					--	--	--	--		--	
115	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11 136	--	11136	--	11136	--	11136
					--	--	--	--		--	
116	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 435	--	861	--	--	--	861
					1 435	--	861	--		--	
117	244-104-0901 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	1	1 265	--	1265	--	1265	--	1265
					--	--	--	--		--	
118	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	46 695	168	46695	168	38006	--	46695
					8 521	54	8521	54		--	
119	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	--	14807	--	14807	--	14807
					--	--	--	--		--	
120	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 435	--	861	--	--	--	861
					1 435	--	861	--		--	
121	244-104-0901 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	1	1 265	--	1265	--	1265	--	1265
					--	--	--	--		--	
122	6115-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн купальных чугунных	комплект	1	20 013	1 273	20013	1273	2653	--	20013

					16 087	419	16087	419		--	
123	244-102-0103 РСНБ РК 2022	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1	156 271	--	156271	--	156271	--	156271
					--	--	--	--		--	
124	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором	шт.	1	9 944	--	9944	--	9944	--	9944
					--	--	--	--		--	
125	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 435	--	861	--	--	--	861
					1 435	--	861	--		--	
126	244-104-0901 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	1	1 265	--	1265	--	1265	--	1265
					--	--	--	--		--	
127	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	14 080	52	14080	52	9057	--	14080
					4 971	17	4971	17		--	
128	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7 060	--	7060	--	7060	--	7060
					--	--	--	--		--	
129	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	1	5 876	--	5876	--	5876	--	5876
					--	--	--	--		--	
130	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	1 435	--	861	--	--	--	861
					1 435	--	861	--		--	
131	244-104-0901 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	1	1 265	--	1265	--	1265	--	1265
					--	--	--	--		--	
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
Отопление											
132	6116-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных,теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	шт.	1	146 103	3 892	146103	3892	6142	--	146103
					136 069	1 153	136069	1153		--	
133	513-104-0426 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 12 кВт	комплект	1	119 383	--	119383	--		--	119383
					--	--	--	--	119383	--	
134	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	14,3	751	18	10739	257	172	--	10739
					721	--	10310	--		--	

135	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	44	1 197	22	52668	968	440	–	52668
					1 165	–	51260	–		–	
136	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	14,157	178	–	2520	–	2520	–	2520
					–	–	–	–		–	
137	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	43,56	278	–	12110	–	12110	–	12110
					–	–	–	–		–	
138	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	7	5 621	40	39347	280	19215	–	39347
					2 836	10	19852	70		–	
139	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	66	2 404	–	158664	–	158664	–	158664
					–	–	–	–		–	
140	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	7	1 137	2	7959	14	70	–	7959
					1 125	1	7875	7		–	
141	245-510-0501 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	7	2 905	–	20335	–	20335	–	20335
					–	–	–	–		–	
142	245-405-2304 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	7	8 236	–	57652	–	57652	–	57652
					–	–	–	–		–	
143	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	7	760	–	5320	–	147	–	5320
					739	–	5173	–		–	
144	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	320	–	2240	–	2240	–	2240
					–	–	–	–		–	
145	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 467	–	4934	–	4934	–	4934
					–	–	–	–		–	
146	241-209-3211 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25х20х25 мм	шт.	14	3 468	–	48552	–	48552	–	48552
					–	–	–	–		–	
147	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	79 175	1 077	79175	1077	7378	–	79175

					70 720	282	70720	282		--	
148	511-401-0101 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25,PN 6/10,H 4,4 м вод.ст.,двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	202 344	--	202344	--		--	202344
					--	--	--	--	202344	--	
149	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 746	8	13968	64	344	--	13968
					1 695	1	13560	8		--	
150	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1	35 568	--	35568	--	35568	--	35568
					--	--	--	--		--	
151	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2 871	--	5742	--	5742	--	5742
					--	--	--	--		--	
152	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 401	--	14802	--	14802	--	14802
					--	--	--	--		--	
153	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 467	--	2467	--	2467	--	2467
					--	--	--	--		--	
154	242-307-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°C PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	7 565	--	15130	--	15130	--	15130
					--	--	--	--		--	
155	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	1	5 581	516	5581	516	115	--	5581
					4 950	134	4950	134		--	
156	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°C,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160	--	27160	--	27160	--	27160
					--	--	--	--		--	
157	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	1	880	--	880	--	141	--	880
					739	--	739	--		--	
				Вентиляция							
				BE1,BE2,BE3							
158	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	3,6	14 595	145	52542	522	23926	--	52542
					7 804	43	28094	155		--	
159	6118-0202-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных стальных,регулирующих (Р) номер 150,размер 150x150 мм	шт.	3	6 147	93	18441	279	1284	--	18441

					5 626	28	16878	84		--		
160	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заглушка из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,12	14 595	145	1751	17	798	--	1751
					7 804	43	936	5		--	
161	6111-0101-1002 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,06	105 951	3 390	6357	203	767	--	6357
					89 777	1 085	5387	65		--	
162	261-107-0677 РСНБ РК 2022	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,06	9 417	--	565	--	565	--	565
					--	--	--	--		--	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
163	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 298	317	16298	317	2836	--	16298
					13 145	94	13145	94		--	
164	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13 690	--	13690	--	13690	--	13690
					--	--	--	--		--	
165	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 124	--	6124	--	19	--	6124
					6 105	--	6105	--		--	
166	247-204-6915 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА,характеристика "В" 2Р 32А "В"	шт.	1	2 216	--	2216	--	2216	--	2216
					--	--	--	--		--	
167	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 419	220	5419	220	42	--	5419
					5 157	68	5157	68		--	
168	247-301-0109 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	15 814	--	15814	--	15814	--	15814
					--	--	--	--		--	
169	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 298	317	16298	317	2836	--	16298
					13 145	94	13145	94		--	
170	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2 516	--	2516	--	2516	--	2516
					--	--	--	--		--	
171	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 124	--	30620	--	95	--	30620
					6 105	--	30525	--		--	
172	247-204-0558 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	2	5 486	--	10972	--	10972	--	10972

					--	--	--	--		--	
173	247-204-0554 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4 817	--	4817	--	4817	--	4817
					--	--	--	--		--	
174	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	656	--	656	--	656	--	656
					--	--	--	--		--	
175	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	670	--	670	--	670	--	670
					--	--	--	--		--	
176	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника с лампами светодиодными,местного освещения	шт.	3	3 156	24	9468	72	174	--	9468
					3 074	7	9222	21		--	
177	247-102-0389 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 SPB-201-0-40K-018/SPB-201-0-65K-018,настенно-потолочный,IP65,D210мм,мощность 18Вт,матовый	шт.	3	4 079	--	12237	--	12237	--	12237
					--	--	--	--		--	
178	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.	6	2 349	--	14094	--	14094	--	14094
					--	--	--	--		--	
179	247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	--	384	--	384	--	384
					--	--	--	--		--	
180	247-213-0304 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	--	1044	--	1044	--	1044
					--	--	--	--		--	
181	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3 796	--	34164	--	34164	--	34164
					--	--	--	--		--	
182	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	31	1 167	1	36177	31	1488	--	36177
					1 118	--	34658	--		--	
183	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	582	--	2910	--	2910	--	2910
					--	--	--	--		--	
184	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	5	613	--	3065	--	3065	--	3065
					--	--	--	--		--	
185	247-214-0122 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	10	3 477	--	34770	--	34770	--	34770

186	247-214-0123 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, типа SPL, 2x2K+3 с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр., скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	11	--	--	--	--		--		
					4 957	--	54527	--	54527	--	54527	
					--	--	--	--		--		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
187	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	30	2 054	20	61620	600	1410	--	61620	
					1 987	4	59610	120		--		
188	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,5 мм	м	13	383	--	4979	--	4979	--	4979	
					--	--	--	--		--		
189	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,5 мм	м	14	492	--	6888	--	6888	--	6888	
					--	--	--	--		--		
190	241-101-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	3	542	--	1626	--	1626	--	1626	
					--	--	--	--		--		
191	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 467	--	4934	--	4934	--	4934	
					--	--	--	--		--		
192	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 402	--	7402	--	7402	--	7402	
					--	--	--	--		--		
193	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 525	24	14525	24	1374	--	14525	
					13 127	--	13127	--		--		
194	245-802-0203 СпрСЦ 05.2025	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4	шт.	1	77 775	--	77775	--	77775	--	77775	
					--	--	--	--		--		
195	6117-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов предохранительных,диаметр до 50 мм	шт.	2	17 667	623	35334	1246	10014	--	35334	
					12 037	162	24074	324		--		
196	245-803-0602 СпрСЦ 05.2025	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	2	36 155	--	72310	--	72310	--	72310	
					--	--	--	--		--		
197	1146-0501-0403 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1.11	Пробивка отверстия, диаметр до 25 мм, в стене кирпичной, толщина до 51 см	шт.	3	7 361	2 630	22083	7890	--	--	22083	
					4 731	811	14193	2433		--		

198	6114-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 50 мм.	м	1,5	2 680	100	4020	150	67	--	4020
					2 535	28	3803	42		--	
199	241-101-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	1,5	1 734	--	2601	--	2601	--	2601
					--	--	--	--		--	
200	241-105-0128 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х3,0 мм	м	6,6	4 266	--	28156	--	28156	--	28156
					--	--	--	--		--	
201	6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	9 261	730	9261	730	2669	--	9261
					5 862	239	5862	239		--	
202	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	102 203	--	102203	--		--	102203
					--	--	--	--	102203	--	
203	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,65	192	3	317	5	139	--	317
					105	--	173	--		--	
204	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1,65	644	9	1063	15	454	--	1063
					360	2	594	3		--	
205	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испытание газопровода пневматическое	м	30	2 269	--	68070	--	540	--	68070
					2 251	--	67530	--		--	
206	241-101-0128 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6,5	3 505	--	22782	--	22782	--	22782
					--	--	--	--		--	
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ											
Земляные работы											
207	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	143,75	400	400	57500	57500	--	--	57500
					--	102	--	14662		--	
208	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	1,38	8 860	--	12227	--	--	--	12227
					8 860	--	12227	--		--	
209	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	139,1	93	93	12936	12936	--	--	12936
					--	23	--	3199		--	

210	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	20,62	3 506	--	72294	--	--	--	72294
					3 506	--	72294	--		--	
211	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10	11 105	440	111050	4400	60730	--	111050
					4 592	100	45920	1000		--	
		Водопровод В1									
212	242-201-0202 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6 193	--	12386	--	12386	--	12386
					--	--	--	--		--	
213	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3 888	--	7776	--	7776	--	7776
					--	--	--	--		--	
214	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 307	84	2307	84	21	--	2307
					2 202	27	2202	27		--	
215	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018	--	4018	--	4018	--	4018
					--	--	--	--		--	
216	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,027	1 319 304	445 132	35621	12019	--	--	35621
					874 172	115 402	23603	3116		--	
217	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	27,27	104	--	2836	--	2836	--	2836
					--	--	--	--		--	
218	6301-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 132	10 898	25132	10898	850	--	25132
					13 384	2 875	13384	2875		--	
219	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	27	22	2	594	54	--	--	594
					20	1	540	27		--	
220	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	27	63	--	1701	--	1701	--	1701
					--	--	--	--		--	
221	241-215-0131 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х3/4"	шт.	1	1 721	--	1721	--	1721	--	1721
					--	--	--	--		--	
		НАРУЖ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ СЕПТИК									
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									

		План земляных масс										
222	6101-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Предварительная планировка площадей бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	680	4	4	2720	2720	--	--	2720
					--	1	--	680		--	
223	1101-0201-1102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1.11	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	294	186	186	54684	54684	--	--	54684
					--	29	--	8526		--	
224	6201-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м,группа грунта 2	$м^3$	294	241	241	70854	70854	--	--	70854
					--	58	--	17052		--	
225	6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	294	213	213	62622	62622	--	--	62622
					--	53	--	15582		--	
		Покрытие из брусчатки -6,1$м^2$ сечение 2									
226	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,61	3 279	2 654	2000	1619	2	--	2000
					622	514	379	314		--	
227	6201-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	6,1	445	316	2715	1927	7	--	2715
					128	73	781	445		--	
228	6201-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303	$м^2$	6,1	-1 147	-132	-6997	-805	-6192	--	-6997
					--	-32	--	-195		--	
229	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,305	3 279	2 654	1000	810	--	--	1000
					622	514	190	157		--	
230	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	6,1	3 729	263	22747	1604	--	--	22747
					3 466	63	21143	384		--	
231	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,11346	33 845	--	3840	--	3840	--	3840
					--	--	--	--		--	
232	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,305	5 521	--	1684	--	1684	--	1684
					--	--	--	--		--	
233	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	6,1	2 955	--	18026	--	18026	--	18026

					--	--	--	--		--	
		Бортовой камень БР100.20.8									
234	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	6	5 958	88	35748	528	15144	--	35748
					3 346	26	20076	156		--	
235	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	6	1 326	--	7956	--	7956	--	7956
					--	--	--	--		--	
		Покрытие из брусчатки -11м^2 сечение 2									
236	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,1	3 279	2 654	3607	2919	4	--	3607
					622	514	684	565		--	
237	6201-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м^2	11	445	316	4895	3476	11	--	4895
					128	73	1408	803		--	
238	6201-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303	м^2	11	-1 147	-132	-12617	-1452	-11165	--	-12617
					--	-32	--	-352		--	
239	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,55	3 279	2 654	1803	1460	1	--	1803
					622	514	342	283		--	
240	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	11	3 729	263	41019	2893	--	--	41019
					3 466	63	38126	693		--	
241	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,2046	33 845	--	6925	--	6925	--	6925
					--	--	--	--		--	
242	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,55	5 521	--	3037	--	3037	--	3037
					--	--	--	--		--	
243	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	11	2 955	--	32505	--	32505	--	32505
					--	--	--	--		--	
		Бортовой камень БР100.20.8									

244	6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м	13,8	5 958	88	82220	1215	34830	--	82220
					3 346	26	46175	359		--	
245	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	13,8	1 326	--	18299	--	18299	--	18299
					--	--	--	--		--	
		Озеленение									
246	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	$м^2$	15	1 148	24	17220	360	--	--	17220
					1 124	5	16860	75		--	
247	6113-0112-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0015	664 280	12 675	996	19	972	--	996
					3 405	3 797	5	6		--	
248	6113-0118-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уход за газоном обыкновенным	$м^2$	15	1 825	319	27375	4785	60	--	27375
					1 502	69	22530	1035		--	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге				12416677	474958	6843601	--	12416677
							4613895	117512	484224	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				484224				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				484224				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11932453				
		Материалы	Тенге				1764263				
		Всего заработная плата	Тенге					4731407			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4143746				
		Местные материалы	Тенге				935596				
		Сдача и испытание	Тенге				9311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11932453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066
		Сметная заработная плата	Тенге					4731407			
		ИТОГО ПО АВР № 2	Тенге				12416677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066
		Сметная заработная плата	Тенге					4731407			
		ИТОГО по АКТУ № 2:									12 416 677
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего								484 224	
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9 %								704 014,73	
		Итого:								13 120 691,73	

		Сметная прибыль 5 %								631 823,39	
		Непредвиденные работы и затраты 3 %								393 620,75	
		Итого:								14 146 135,87	
		Итого с k= 1,0587								14 976 514,04	
		Итого со скидкой 2 %								14 676 983,77	
		НДС 12 %								1 761 238,05	
		Всего по акту выполненных работ с НДС								16 438 221,82	

Сдал (Подрядчик)

ИП "Беккалиев С.Р.";

ИИН 580601300777

Руководитель_____Беккалиев С. Р.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аксайгазпроект"

БИН 010640000994

Эксперт_____Айтжанов А. Д.

Аттестат KZ42VJE00024661 от 4.04.2017

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Западно-Казахстанской области

БИН 101240020044

Руководитель_____Искаков А. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ПроектБизнесИнвест"

БИН 170840031399

Директор_____Нұғманов Ж. К.