Форма №2

Наименование стройки
- **Строительство водопроводной сети в н/п Узынарык, с/о Когалы Толебийского района, Туркестанской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бақ-Ерке строй"
АВТОР: ТОО "МПК-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-2 на Внутрипоселковые сети водоснабжения											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	1560	226.83	226.83	353855	353855	--	45052	430819
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	62572		31913	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	58.5	2343.26	--	137081	--	--	98698	254641
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	137081	--		18862	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	18	226.83	226.83	4083	4083	--	520	4971
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	722		368	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1625	31.69	31.69	51496	51496	--	15163	71992
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	21060		5333	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58.5	181.02	81.66	10590	4777	--	5920	17830
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	5813	2410		1321	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	120	927.48	--	111298	--	--	80134	206746
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	111298	--		15315	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	120	4867.00	--	584040	--	584040	--	630763
		СП - 8%			--	--	--	--		46723	
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	60	278.78	278.78	16727	16727	--	2130	20365
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	2958		1509	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	102	28.00	--	2856	--		--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1.5	529001.80	157901.08	793503	236852	12757	614750	1520913
		НР - 99%; СП - 8%			362596.00	51376.88	543894	77065		112660	
14	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3289.934	3280.00	--	10790984	--	10790984	--	11654262
		СП - 8%			--	--	--	--		863279	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	717.201	1590.00	--	1140350	--	1140350	--	1231578
		СП - 8%			--	--	--	--		91228	
16	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1429.251	538.00	--	768937	--	768937	--	830452
		СП - 8%			--	--	--	--		61515	
17	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	4242	103.00	--	436926	--	436926	--	471880
		СП - 8%			--	--	--	--		34954	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /59 шт/									
73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	55.6	26603.89	10112.17	1479176	562237	244519	909037	2579271
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	672421	245799		191057	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	40	31525.00	--	1261000	--	1261000	--	1361880
		СП - 8%			--	--	--	--		100880	
75	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	40	26644.00	--	1065760	--	1065760	--	1151021
		СП - 8%			--	--	--	--		85261	
76	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	40	19063.00	--	762520	--	762520	--	823522
		СП - 8%			--	--	--	--		61002	
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	40	19063.00	--	762520	--	762520	--	823522
		СП - 8%			--	--	--	--		61002	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				24,089,512				
в том числе оборудование			Тенге								
3-2-1 на Общестроительные работы (Контрольно-пропускной пункт)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39.5178	290.53	290.53	11481	11481	--	1600	14128
		НР - 72%; СП - 8%			--	56.25	--	2223		1047	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1.2222	2343.26	--	2864	--	--	2062	5320
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	2864	--		394	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18.36	36.96	36.96	679	678	--	200	949
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.11	--	277		70	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18.36	181.02	81.66	3324	1499	--	1858	5596
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	1824	756		415	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	16.3	521.46	519.61	8500	8470	1	2020	11361
		НР - 72%; СП - 8%			1.79	170.29	29	2776		842	
		ФУНДАМЕНТЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.9	17747.03	1165.54	15972	1049	13588	1448	18814
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	1335	256		1394	
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3.43	28031.08	2182.63	96147	7487	71496	17146	122356
		НР - 91%; СП - 8%			5004.00	489.14	17164	1678		9063	
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03453	419679.00	--	14492	--	14492	--	15651
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5.6	1604.16	12.86	8983	72	6102	2645	12558
		НР - 93%; СП - 8%			501.57	6.28	2809	35		930	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13.52	925.81	20.31	12517	274	7815	4158	18009
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	4428	42		1334	
		СТЕНЫ									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12.5	32447.91	3059.70	405599	38246	272821	97691	543553
		НР - 93%; СП - 8%			7562.57	840.98	94532	10512		40263	
12	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32.89	-343.61	--	-11301	--	--	-10510	-23556
		НР - 93%; СП - 8%			-343.61	--	-11301	--		-1745	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.045	522741.26	2469.26	23523	111	19884	3316	28987
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	3528	38		2147	
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.24	59345.30	4701.26	14243	1128	8905	4062	19770
		НР - 91%; СП - 8%			17540.90	1059.14	4210	254		1464	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0072	349485.00	--	2516	--	2516	--	2717
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.015	346394.00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		КРОВЛЯ									
17	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	13434.14	1978.68	53737	7914	15237	30475	90949
		НР - 90%; СП - 8%			7646.40	818.82	30586	3275		6737	
18	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.26	139613.00	--	36299	--	36299	--	39203
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
19	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00718	996013.85	8219.17	7151	59	6574	625	8398
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	518	12		622	
20	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2.4	373.00	13.27	895	32	636	217	1201
		НР - 92%; СП - 8%			94.73	3.63	227	9		89	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1.1	39892.67	5085.61	43882	5594	25438	12835	61254
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	12850	1254		4537	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.016632	349485.00	--	5813	--	5813	--	6278
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04686	346394.00	--	16232	--	16232	--	17531
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
24	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10.89	373.00	13.27	4062	145	2885	985	5451
		НР - 92%; СП - 8%			94.73	3.63	1032	40		404	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10.89	808.75	113.45	8807	1235	4664	2981	12731
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	2908	331		943	
26	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10.89	99.72	8.37	1086	92	983	33	1209
		НР - 92%; СП - 8%			0.99	2.35	11	26		90	
27	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10.89	1034.33	55.15	11264	600	3883	6382	19058
		НР - 92%; СП - 8%			622.64	14.37	6781	156		1412	
28	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0.785169	69019.00	--	54192	--	54192	--	58527
		СП - 8%			--	--	--	--		4335	
29	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10.89	4488.46	43.90	48879	478	44344	3841	56937
		НР - 90%; СП - 8%			372.52	19.34	4057	211		4218	
30	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.194	189063.44	1575.32	36678	305	31027	4931	44937
		НР - 90%; СП - 8%			27558.70	681.33	5346	132		3329	
31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.194	9003.28	65.15	1747	13	1531	188	2089
		НР - 90%; СП - 8%			1044.42	30.03	203	6		155	
32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	899.67	23.09	19793	508	1644	16419	39109
		НР - 92%; СП - 8%			801.88	9.35	17641	206		2897	
33	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	25.3	4286.00	--	108436	--	108436	--	117111
		СП - 8%			--	--	--	--		8675	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.1	139613.00	--	13961	--	13961	--	15078
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
35	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22	314.10	3.02	6910	67	5972	811	8339
		НР - 90%; СП - 8%			39.58	1.39	871	31		618	
36	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	4242.84	29.14	42428	291	23361	17025	64210
		НР - 90%; СП - 8%			1877.59	14.12	18776	141		4756	
37	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.1	139613.00	--	13961	--	13961	--	15078
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
38	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.25	139613.00	--	34903	--	34903	--	37695
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
39	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10	948.09	2.82	9481	28	1782	6148	16880
		НР - 80%; СП - 8%			767.14	1.39	7671	14		1250	
40	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10.89	3260.08	24.85	35502	271	27561	7015	45918
		НР - 90%; СП - 8%			704.31	11.39	7670	124		3401	
		ПОЛЫ									
41	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8.52	269.51	35.03	2296	299	1261	802	3346
		НР - 94%; СП - 8%			86.35	13.81	736	118		248	
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.6816	25629.48	8.64	17469	6	14457	2826	21918
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	3006	--		1624	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8.52	821.24	33.62	6997	286	3250	3387	11214
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	3461	142		831	
44	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8.52	3334.09	24.89	28406	212	24135	3915	34906
		НР - 94%; СП - 8%			476.35	12.44	4059	106		2586	
45	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8.95	358.14	0.96	3205	8	1910	1213	4772
		НР - 94%; СП - 8%			143.75	0.47	1287	4		353	
		ПРОЕМЫ									
46	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1.08	3931.80	201.53	4246	217	2108	1822	6553
		НР - 90%; СП - 8%			1778.59	95.67	1921	103		485	
47	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1.2	1293.04	5.83	1552	7	1211	304	2004
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	334	3		148	
48	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1.08	26088.00	--	28175	--	28175	--	30429
		СП - 8%			--	--	--	--		2254	
49	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1.2	2320.00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.3	5312.87	15.06	1594	4	1207	353	2103
		НР - 92%; СП - 8%			1276.24	4.24	383	1		156	
51	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1.89	3386.46	54.08	6400	103	1107	3612	10813
		НР - 69%; СП - 8%			2746.11	23.59	5190	45		801	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1.89	40727.00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%			--	--	--	--		6158	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ									
53	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8.52	1455.48	17.46	12401	149	4597	6954	20904
		НР - 90%; СП - 8%			898.47	8.47	7655	72		1548	
54	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8.52	1149.42	3.79	9793	32	1726	6441	17532
		НР - 80%; СП - 8%			943.07	1.86	8035	16		1299	
55	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1649.28	93.82	51128	2908	13374	29681	87273
		НР - 80%; СП - 8%			1124.06	72.74	34846	2255		6465	
56	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1	237.52	1.79	238	2	14	178	449
		НР - 80%; СП - 8%			221.72	0.89	222	1		33	
57	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1.5	5063.19	22.99	7595	34	3157	3537	12022
		НР - 80%; СП - 8%			2936.00	11.42	4404	17		891	
58	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3606.02	51.89	7212	104	1763	4319	12454
		НР - 80%; СП - 8%			2672.47	27.05	5345	54		923	
59	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2	237.52	1.79	475	4	28	356	898
		НР - 80%; СП - 8%			221.72	0.89	443	2		66	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58.24	1380.33	37.40	80390	2178	22380	46134	136646
		НР - 80%; СП - 8%			958.66	31.51	55832	1835		10122	
61	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	56	60.82	0.68	3406	38	264	2497	6375
		НР - 80%; СП - 8%			55.42	0.31	3104	17		472	
62	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	639.12	0.83	1917	2	409	1205	3372
		НР - 80%; СП - 8%			502.08	--	1506	--		250	
63	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	0.6	60.82	0.68	36	--	3	27	68
		НР - 80%; СП - 8%			55.42	0.31	33	--		5	
64	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2.8	58223.96	2762.86	163027	7736	67251	69214	250820
		НР - 76%; СП - 8%			31442.76	1082.61	88040	3031		18579	
65	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2.716	20235.00	--	54958	--	54958	--	59355
		СП - 8%			--	--	--	--		4397	
66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0556287	80865.26	2469.26	4498	137	--	4100	9285
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	4361	47		688	
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0556287	349485.00	--	19441	--	19441	--	20996
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
68	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	56	936.00	--	52416	--	52416	--	56609
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
		КРЫЛЬЦО									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.55	26158.87	1069.07	14387	588	11006	2755	18514
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	2793	235		1371	
		Козырек К-1									
70	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.06572	102569.81	22496.13	6741	1478	195	3807	11391
		НР - 69%; СП - 8%			77122.50	6821.44	5068	448		844	
71	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.06572	818975.00	--	53823	--	53823	--	58129
		СП - 8%			--	--	--	--		4306	
72	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.90588	1038.44	1.22	1979	2	266	1370	3617
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	1711	1		268	
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.95	5312.87	15.06	5047	14	3821	1119	6659
		НР - 92%; СП - 8%			1276.24	4.24	1212	4		493	
74	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2.85	2887.66	107.37	8230	306	1398	6089	15464
		НР - 92%; СП - 8%			2289.69	32.54	6526	93		1145	
75	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	3.1521	3620.00	--	11411	--	11411	--	12324
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
76	С1215-202-0701 215-202-0701 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.024	139613.00	--	3351	--	3351	--	3619
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
77	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2.85	314.10	3.02	895	9	773	105	1080
		НР - 90%; СП - 8%			39.58	1.39	113	4		80	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-1			Тенге				2,627,053				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 наСети электроснабжения											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ						
		Трансформаторная подстанция									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13891.78	8434.78	13892	8435	1362	6430	21947
		НР - 80%; СП - 8%			4095.00	3941.97	4095	3942		1626	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	39865.24	9830.38	39865	9831	10686	18524	63061
		НР - 80%; СП - 8%			19347.90	3807.66	19348	3808		4671	
3	515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614.00	--	959614	--		--	959614
					--	--	--	--	959614	--	
4	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307.00	--	442307	--		--	442307
					--	--	--	--	442307	--	
5	Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Компенсирующее устройство, КРМ-0,4+12,6+1,8 У3	шт	1	4464449.11	--	4464449	--		--	4464449
					--	--	--	--	4464449	--	
		Электроустановочные изделия									
6	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1764.94	89.03	1765	89	107	1157	3156
		НР - 72%; СП - 8%			1569.00	38.10	1569	38		234	
7	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1 КнТп-4-16/25-СЛ-нб	шт.	1	10975.00	--	10975	--	10975	--	11853
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
		Фундаментн под КТП									
8	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.1	13606.36	1880.98	1361	188	783	448	1954
		НР - 94%; СП - 8%			3904.20	862.95	390	86		145	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.64	25629.48	8.64	16403	6	13574	2653	20581
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	2823	--		1524	
10	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2500.53	1353.78	5001	2708	--	3987	9707
		НР - 118%; СП - 8%			1146.75	542.50	2294	1085		719	
11	С1225-204-0806 225-204-0806 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	2	63296.00	--	126592	--	126592	--	136719
		СП - 8%			--	--	--	--		10127	
12	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.03746	996013.85	8219.17	37311	308	34300	3261	43818
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	2703	61		3246	
		Земляные работы /для контура заземления КТП/									
13	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8.1	385.89	385.89	3126	3126	--	449	3861
		НР - 72%; СП - 8%			--	77.06	--	624		286	
14	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8.1	31.69	31.69	257	257	--	76	359
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	105		27	
15	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45	598.39	19.69	26928	886	15105	8047	37773
		НР - 72%; СП - 8%			243.04	5.33	10937	240		2798	
16	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4441.26	183.32	31089	1283	22363	5628	39654
		НР - 72%; СП - 8%			1063.30	53.34	7443	373		2937	
		Монтажные работы									
17	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.291	40919.62	16015.10	11908	4660	370	7124	20554
		НР - 80%; СП - 8%			23634.80	6966.36	6878	2027		1523	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0.291	317171.00	--	92297	--	92297	--	99681
		СП - 8%			--	--	--	--		7384	
19	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	393.70	171.89	19685	8594	2461	8270	30192
		НР - 72%; СП - 8%			172.59	57.14	8630	2857		2236	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	364.43	162.52	8746	3900	1080	3649	13386
		НР - 72%; СП - 8%			156.90	54.25	3766	1302		992	
21	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	813.88	483.44	4069	2417	554	1386	5891
		НР - 72%; СП - 8%			219.66	165.22	1098	826		436	
22	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0.03774	370535.00	--	13984	--	13984	--	15103
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
23	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0.0357	728238.00	--	25998	--	25998	--	28078
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
24	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.021	175071.88	--	3677	--	77	2736	6926
		НР - 76%; СП - 8%			171437.00	--	3600	--		513	
25	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9	1590.00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
26	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	12	2305.00	--	27660	--	27660	--	29873
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	95	598.39	19.69	56847	1870	31888	16989	79742
		НР - 72%; СП - 8%			243.04	5.33	23089	506		5907	
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	4441.26	183.32	75501	3117	54308	13668	96302
		НР - 72%; СП - 8%			1063.30	53.34	18076	907		7134	
29	С1241-102-0148 241-102-0148 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м	3	1625.00	--	4875	--	4875	--	5265
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
30	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	20.16	226.83	226.83	4573	4573	--	582	5568
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	809		412	
31	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16.44	31.69	31.69	521	521	--	153	728
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	213		54	
32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16.44	181.02	81.66	2976	1342	--	1664	5011
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	1633	677		371	
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	3.72	927.48	--	3450	--	--	2484	6409
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	3450	--		475	
34	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3.72	4867.00	--	18105	--	18105	--	19553
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
35	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.05	32118.53	21660.53	1606	1083	--	476	2248
		НР - 61%; СП - 8%			10458.00	5142.17	523	257		167	
36	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	38.00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6748830				
		в том числе оборудование	Тенге				5866370				
				РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 10кВ							
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821.53	8981.60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162.70	4213.20	8163	4213		2218	
92	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	64808.00	--	129616	--	129616	--	139985
		СП - 8%			--	--	--	--		10369	
93	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2801.92	1489.70	5604	2979	--	3121	9423
		НР - 80%; СП - 8%			1312.22	638.70	2624	1277		698	
94	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.1	25994.00	--	2599	--	2599	--	2807
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
95	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7128.00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
96	С1252-207-0529 252-207-0529 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14115.00	--	14115	--	14115	--	15244
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
97	С1252-207-0554 252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМs60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4661.00	--	4661	--	4661	--	5034
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
98	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512.00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
99	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842.00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
100	С1252-207-3933 252-207-3933 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4947.00	--	4947	--	4947	--	5343
		СП - 8%			--	--	--	--		396	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ЗП21/	т	0.00432	468146.00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
102	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048.00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
103	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445.00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
104	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143.00	--	56572	--	56572	--	61098
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
105	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	0.8333333	16836.00	--	14030	--	14030	--	15152
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
106	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644.00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
107	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198.00	--	39594	--	39594	--	42762
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
108	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392.00	--	40176	--	40176	--	43390
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
109	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	17002.19	4560.50	17002	4560	125	11462	30741
		НР - 80%; СП - 8%			12317.20	2010.30	12317	2010		2277	
110	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059.00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
111	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814.00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
112	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00088	647579.00	--	570	--	570	--	616

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
113	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	621.00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
114	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13257.00	--	13257	--	13257	--	14318
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
115	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2278.00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
116	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11478.00	--	34434	--	34434	--	37189
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
117	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1942.00	--	1942	--	1942	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
118	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976.00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
119	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081.00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
120	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ЗП1/	т	0.00405	468146.00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
121	С1252-207-0540 252-207-0540 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17780.00	--	17780	--	17780	--	19202
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
122	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина Ши2	шт.	3	10406.00	--	31218	--	31218	--	33715
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
123	С1252-207-0211 252-207-0211 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62и хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	5932.00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
124	С1252-207-3954 252-207-3954 РСНБ РК 2015	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814.00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
125	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10.2	574.00	--	5855	--	5855	--	6323
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
126	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185.00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
127	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	9409.00	--	56454	--	56454	--	60970
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
128	С1252-207-1738 252-207-1738 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 ОПН 10кВ	шт.	3	45846.00	--	137538	--	137538	--	148541
		СП - 8%			--	--	--	--		11003	
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
129	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821.53	8981.60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162.70	4213.20	8163	4213		2218	
130	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	64808.00	--	129616	--	129616	--	139985
		СП - 8%			--	--	--	--		10369	
131	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2801.92	1489.70	5604	2979	--	3121	9423
		НР - 80%; СП - 8%			1312.22	638.70	2624	1277		698	
132	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0.1	25994.00	--	2599	--	2599	--	2807
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
133	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7128.00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
134	С1252-207-0529 252-207-0529 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14115.00	--	14115	--	14115	--	15244

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
135	С1252-207-0554 252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4661.00	--	4661	--	4661	--	5034
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
136	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512.00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
137	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842.00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
138	С1252-207-3933 252-207-3933 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4947.00	--	4947	--	4947	--	5343
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
139	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/3П21/	т	0.00432	468146.00	--	2022	--	2022	--	2184
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
140	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048.00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
141	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445.00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
142	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143.00	--	56572	--	56572	--	61098
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
143	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	0.6666667	16836.00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
144	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644.00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
145	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198.00	--	79188	--	79188	--	85523
		СП - 8%			--	--	--	--		6335	
146	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392.00	--	80352	--	80352	--	86780

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6428	
147	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4213.04	703.94	4213	704	371	2462	7209
		НР - 72%; СП - 8%			3138.00	281.12	3138	281		534	
148	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059.00	--	102059	--		--	102059
					--	--	--	--	102059	--	
149	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814.00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
150	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00088	647579.00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
151	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	621.00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
152	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13257.00	--	13257	--	13257	--	14318
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
153	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2278.00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
154	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11478.00	--	34434	--	34434	--	37189
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
155	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1942.00	--	1942	--	1942	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
156	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976.00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
157	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081.00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
158	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ЗП1/	т	0.00405	468146.00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
159	С1252-207-0540 252-207-0540 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	17780.00	--	17780	--	17780	--	19202
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
160	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина Ши2	шт.	3	10406.00	--	31218	--	31218	--	33715
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
161	С1252-207-0211 252-207-0211 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62и хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	5932.00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
162	С1252-207-3954 252-207-3954 РСНБ РК 2015	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814.00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
163	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10.2	574.00	--	5855	--	5855	--	6323
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
164	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185.00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
165	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	9409.00	--	56454	--	56454	--	60970
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
166	С1252-207-1738 252-207-1738 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 ОПН 10кВ	шт.	3	45846.00	--	137538	--	137538	--	148541
		СП - 8%			--	--	--	--		11003	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ									
167	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11484.00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
168	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512.00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
169	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм/ЗП1/	т	0.00054	468146.00	--	253	--	253	--	273

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
170	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	1915.00	--	5745	--	5745	--	6205
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
171	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49.00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
172	С1214-209-0211 214-209-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0.4	574.00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
173	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типаПА-2-2	шт.	6	335.00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
174	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3120.20	129.90	6240	260	3853	1575	8440
		НР - 72%; СП - 8%			1063.30	30.48	2127	61		625	
175	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.051	132071.85	64048.64	6736	3266	143	3631	11196
		НР - 80%; СП - 8%			65244.10	23754.66	3327	1211		829	
176	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0.153	298974.00	--	45743	--	45743	--	49402
		СП - 8%			--	--	--	--		3659	
177	515-301-0661 515-301-0661 РСНБ РК 2015	Индикатор короткогозамыкания (ИКЗ-3) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	259861.00	--	779583	--		--	779583
					--	--	--	--	779583	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2719466				
		в том числе оборудование	Тенге				983701				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				9,468,296				
в том числе оборудование			Тенге				6,850,071				
6-2-1 на Общестроительные работы (Здание с бактерицидными установками)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	92.829	290.53	290.53	26970	26970	--	3760	33188
		НР - 72%; СП - 8%			--	56.25	--	5222		2458	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2.871	2343.26	--	6728	--	--	4844	12498
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	6728	--		926	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68.8584	36.96	36.96	2545	2545	--	749	3558
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.11	--	1040		264	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17.2146	1018.66	--	17536	--	--	12626	32575
		НР - 72%; СП - 8%			1018.66	--	17536	--		2413	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68.8584	181.02	81.66	12465	5623	--	6968	20988
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	6842	2836		1555	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	68.8584	93.46	80.84	6436	5567	96	1505	8576
		НР - 72%; СП - 8%			11.22	19.14	773	1318		635	
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.1	17747.03	1165.54	19522	1282	16608	1770	22995
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	1632	313		1703	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4.12	28394.45	2182.63	116985	8992	87377	20595	148586
		НР - 91%; СП - 8%			5004.00	489.14	20616	2015		11006	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0128	349485.00	--	4473	--	4473	--	4831
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02888	346394.00	--	10004	--	10004	--	10804

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6.24	972.14	12.86	6066	80	2856	2947	9734
		НР - 93%; СП - 8%			501.57	6.28	3130	39		721	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15.52	925.81	20.31	14369	315	8971	4773	20673
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	5083	49		1531	
		СТЕНЫ									
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12.2	32349.27	3059.70	394661	37328	265070	95347	529208
		НР - 93%; СП - 8%			7562.57	840.98	92263	10260		39201	
14	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	36.536	-343.61	--	-12554	--	--	-11675	-26168
		НР - 93%; СП - 8%			-343.61	--	-12554	--		-1938	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.02338	522741.26	2469.26	12222	58	10331	1723	15061
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	1833	20		1116	
16	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02338	441876.00	--	10331	--	10331	--	11157
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
17	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.76	38135.70	5085.61	28983	3866	16239	8868	40879
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	8878	867		3028	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0133333	349485.00	--	4660	--	4660	--	5033
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0397312	346394.00	--	13763	--	13763	--	14864
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
		ПЕРЕМЫЧКИ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0.263	59345.30	4701.26	15608	1237	9758	4452	21664
		НР - 91%; СП - 8%			17540.90	1059.14	4613	279		1605	
21	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.0035499	23525.36	1073.92	84	3	2	73	169
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	79	1		13	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.003024	349485.00	--	1057	--	1057	--	1142
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001851	346394.00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0036234	335138.00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ПОКРЫТИЕ									
25	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	9085.79	1358.31	36343	5433	15106	20324	61200
		НР - 118%; СП - 8%			3951.08	354.75	15804	1419		4533	
26	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	11.7216	10628.00	--	124577	--	124577	--	134543
		СП - 8%			--	--	--	--		9966	
27	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	11.84	477.86	3.21	5658	38	84	6554	13189
		НР - 118%; СП - 8%			467.56	1.57	5536	19		977	
28	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.00324	50502.13	2349.50	164	8	1	143	332
		НР - 91%; СП - 8%			47730.20	833.25	155	3		25	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00324	349485.00	--	1132	--	1132	--	1223
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13.5	180.50	13.27	2437	179	979	1222	3951
		НР - 92%; СП - 8%			94.73	3.63	1279	49		293	
31	С1235-103-0207 235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	14.85	919.00	--	13647	--	13647	--	14739
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
32	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5.8	15518.11	1906.10	90005	11055	61676	18739	117443
		НР - 92%; СП - 8%			2978.29	533.46	17274	3094		8699	
33	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13.5	808.75	113.45	10918	1532	5781	3695	15782
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	3605	411		1169	
34	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.10) К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13.5	198.45	16.75	2679	227	2439	71	2970
		НР - 92%; СП - 8%			0.99	4.71	13	64		220	
35	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.01968	17713.00	1557.64	349	31	1	301	702
		НР - 91%; СП - 8%			16124.00	703.74	317	14		52	
36	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01968	441876.00	--	8696	--	8696	--	9392
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
37	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	13.5	235.53	15.35	3180	207	143	2664	6312
		НР - 92%; СП - 8%			209.62	4.89	2830	66		468	
38	С1235-103-0209 235-103-0209 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	15.255	736.00	--	11228	--	11228	--	12126
		СП - 8%			--	--	--	--		898	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	С1235-103-0207 235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	15.525	919.00	--	14267	--	14267	--	15408
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00432	346394.00	--	1496	--	1496	--	1616
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		ПОЛЫ									
41	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9.48	269.51	35.03	2555	332	1404	893	3723
		НР - 94%; СП - 8%			86.35	13.81	819	131		276	
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0.948	25629.48	8.64	24297	8	20108	3930	30485
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	4181	--		2258	
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9.48	821.24	33.62	7785	319	3615	3768	12478
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	3851	158		924	
		ПРОЕМЫ									
44	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2.4	3386.46	54.08	8128	130	1407	4587	13732
		НР - 69%; СП - 8%			2746.11	23.59	6591	57		1017	
45	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2.4	40727.00	--	97745	--	97745	--	105565
		СП - 8%			--	--	--	--		7820	
46	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0.54	3657.15	195.41	1975	106	850	963	3173
		НР - 90%; СП - 8%			1886.70	95.67	1019	52		235	
47	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0.54	26088.00	--	14088	--	14088	--	15215
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	9.48	448.94	2.77	4256	27	155	3270	8128
		НР - 80%; СП - 8%			429.72	1.44	4074	14		602	
49	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9.48	118.76	0.89	1126	8	67	844	2128
		НР - 80%; СП - 8%			110.86	0.45	1051	4		158	
50	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25.66	1358.92	88.28	34870	2265	8554	20675	59988
		НР - 80%; СП - 8%			937.30	69.85	24051	1792		4444	
51	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28.72	118.76	0.89	3411	26	201	2557	6446
		НР - 80%; СП - 8%			110.86	0.45	3184	13		477	
52	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1.64	3606.02	51.89	5914	85	1446	3542	10212
		НР - 80%; СП - 8%			2672.47	27.05	4383	44		756	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
53	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34.964	1380.33	37.40	48262	1308	13435	27696	82035
		НР - 80%; СП - 8%			958.66	31.51	33519	1102		6077	
54	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	32.636	60.82	0.68	1985	22	154	1455	3715
		НР - 80%; СП - 8%			55.42	0.31	1809	10		275	
55	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8.2	639.12	0.83	5241	7	1117	3294	9217
		НР - 80%; СП - 8%			502.08	--	4117	--		683	
		Крыльцо Кр-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.74	27210.49	1069.07	20136	791	15587	3707	25751
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	3758	316		1907	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
57	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2.8	13606.36	1880.98	38098	5266	21900	12547	54697
		НР - 94%; СП - 8%			3904.20	862.95	10932	2416		4052	
58	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	28	1440.34	3.26	40330	91	34219	6538	50618
		НР - 108%; СП - 8%			214.99	1.23	6020	34		3749	
59	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	28	-446.49	--	-12502	--	-10562	-2095	-15765
		НР - 108%; СП - 8%			-69.28	--	-1940	--		-1168	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1			Тенге				1,836,491				
в том числе оборудование			Тенге								
6-3-1 на Резервуар 150м3											
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	90.68	45.13	45.13	4092	4092	--	1205	5720
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.45	--	1673		424	
2	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 въезд, съезд	м3 грунта	75	290.53	290.53	21790	21790	--	3038	26814
		НР - 72%; СП - 8%			--	56.25	--	4219		1986	
3	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	913.74	290.53	290.53	265469	265469	--	37006	326673
		НР - 72%; СП - 8%			--	56.25	--	51398		24198	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28.26	2343.26	--	66221	--	--	47679	123012
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	66221	--		9112	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	668	113.27	109.70	75664	73280	--	8811	91233
		НР - 72%; СП - 8%			3.57	14.75	2385	9853		6758	
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	668	52.74	52.74	35230	35230	--	10369	49247
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.56	--	14402		3648	
7	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	668	521.46	519.61	348335	347100	39	82764	465587
		НР - 72%; СП - 8%			1.79	170.29	1196	113754		34488	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	668	181.02	81.66	120921	54549	--	67599	203602
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	66372	27515		15082	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	362.4	36.96	36.96	13394	13394	--	3943	18724
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.11	--	5476		1387	
15	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	118.06	38951.64	3357.07	4598631	396336	3034836	1202063	6264750
		НР - 91%; СП - 8%			9888.69	1300.10	1167459	153490		464056	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.18944	346394.00	--	412015	--	412015	--	444976
		СП - 8%			--	--	--	--		32961	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3708	349485.00	--	129589	--	129589	--	139956
		СП - 8%			--	--	--	--		10367	
18	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4.61592	419679.00	--	1937205	--	1937205	--	2092181
		СП - 8%			--	--	--	--		154976	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0574	1132582.34	1472.34	65010	84	48537	14948	86355
		НР - 91%; СП - 8%			285516.00	665.64	16389	38		6397	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.09622	930702.34	1472.34	89552	142	81363	7381	104688
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	8047	64		7755	
22	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	21.22	57745.00	--	1225349	--	1225349	--	1323377
		СП - 8%			--	--	--	--		98028	
24	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.07456	685096.00	--	51081	--	51081	--	55167
		СП - 8%			--	--	--	--		4086	
28	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.36504	441876.00	--	161302	--	161302	--	174206
		СП - 8%			--	--	--	--		12904	
30	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	13705.00	--	54820	--	54820	--	59206
		СП - 8%			--	--	--	--		4386	
31	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	14205.00	--	56820	--	56820	--	61366
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	
32	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5313.00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
35	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935.00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
37	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.114388	887579.00	--	101528	--	101528	--	109651
		СП - 8%			--	--	--	--		8122	
		Подводящий трубопровод									
52	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	21.34	3030.42	1369.88	64669	29233	279	26813	98801
		НР - 61%; СП - 8%			1647.45	412.34	35157	8799		7319	
53	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	21.34	3487.00	--	74413	--	74413	--	80366

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5953	
54	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка	т	0.01776	340239.00	--	6043	--	6043	--	6526
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
55	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1155.00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.28	24923.75	1165.54	6979	327	6237	451	8024
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	415	80		594	
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0065	996013.85	8219.17	6474	54	5951	566	7603
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	469	11		563	
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО									
58	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11.54	3030.42	1369.88	34971	15808	151	14500	53428
		НР - 61%; СП - 8%			1647.45	412.34	19012	4758		3958	
59	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	11.54	5222.00	--	60262	--	60262	--	65083
		СП - 8%			--	--	--	--		4821	
60	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка	т	0.01026	340239.00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
61	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1642.00	--	6568	--	6568	--	7093
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.08	24923.75	1165.54	1994	93	1782	129	2293
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	119	23		170	
63	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0041	1132582.34	1472.34	4644	6	3467	1068	6169
		НР - 91%; СП - 8%			285516.00	665.64	1171	3		457	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0024	996013.85	8219.17	2390	20	2197	209	2807
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	173	4		208	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3-1			Тенге				12,675,700				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Благоустройство											
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	81	45.13	45.13	3656	3655	--	1076	5111
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.45	--	1494		379	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	188	52.74	52.74	9915	9915	--	2918	13860
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.56	--	4053		1027	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	188	45.13	45.13	8484	8485	--	2497	11860
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.45	--	3469		879	
		Ограждение									
13	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	321.2	3523.71	1743.74	1131816	560089	58289	884271	2177374
		НР - 118%; СП - 8%			1598.50	734.57	513438	235944		161287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1261-101-0379 261-101-0379 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	40.15	44739.00	--	1796271	--	1796271	--	1939973
		СП - 8%			--	--	--	--		143702	
15	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	17.71	25994.00	--	460354	--	460354	--	497182
		СП - 8%			--	--	--	--		36828	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3-1			Тенге				4,645,360				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**55,342,412**				
Прочие затраты			Тенге				**6,850,071**				
в том числе СМР			Тенге				**48,492,341**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			2.90%	1,406,278				
Итого с временными			Тенге				**49,898,619**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0.98%	489,006				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**50,387,625**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1,007,752				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами			Тенге				50 387 625				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 007 752				
Итого СМР			Тенге				51 395 377				
Итого оборудование			Тенге				6 850 071				
Итого СМР+оборудование			Тенге				58 245 448				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,0500514	61 160 715				
НДС			Тенге			12%	7 339 286				
Итого к оплате			Тенге				68 500 000				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилижно-коммунального хозяйства ,пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Толебийского района

Руководитель _____ С.Д.Калдыбаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисКz" _____ Туякбаев Б.

Инженер-технадзор
ТОО "Бақ-Ерке строй"
Директор : _____ Бекбауов М.
инженер-эксперт _____ Бекбаев А.А.

Авторский надзор
ТОО "МПК-Проект"
Директор: _____ Жамбаев А
инженер авторского надзора _____ Абденкулов С.