Форма №2

Наименование стройки **Строительство водопроводной сети в н/п Узынарык, с/о Когалы Толебийского района, Туркестанской области**
-

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бақ-Ерке строй"
АВТОР: ТОО "МПК-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-2 на Внутрипоселковые сети водоснабжения											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	3391.97497	226.83	226.83	769402	769402	--	97958	936748
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	136052		69389	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	129.7862	2343.26	--	304123	--	--	218968	564939
		НР - 72%; СП - 8%			2343.26	--	304123	--		41847	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	104.1908	226.83	226.83	23634	23634	--	3009	28774
		НР - 72%; СП - 8%			--	40.11	--	4179		2131	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2045.11196	31.69	31.69	64810	64810	--	19083	90604
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.96	--	26505		6711	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ТРУБОПРОВОД/	м3 грунта	497.13	927.48	--	461078	--	--	331976	856499
		НР - 72%; СП - 8%			927.48	--	461078	--		63444	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	491	4867.00	--	2389697	--	2389697	--	2580873
		СП - 8%			--	--	--	--		191176	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/Лишний грунт/	м3 грунта	285.757331	278.78	278.78	79663	79663	--	10143	96991
		НР - 72%; СП - 8%			--	49.30	--	14088		7185	
9	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1129.12993	28.00	--	31616	--		--	34145
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1.7993	529001.80	157901.08	951833	284111	15303	737413	1824385
		НР - 99%; СП - 8%			362596.00	51376.88	652419	92442		135140	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2.2	336842.77	77640.69	741054	170810	2009	616602	1466268
		НР - 99%; СП - 8%			258289.00	24815.51	568236	54594		108612	
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ,ТРОЙНИКИ с ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ/	т фасонных частей	0.03737761	1480191.85	534921.07	55326	19994	13417	28214	90223
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	21915	6584		6683	
47	С1244-404-0103 244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	34	42345.00	--	1439730	--	1439730	--	1554908
		СП - 8%			--	--	--	--		115178	
71	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	110084.00	--	110084	--	110084	--	118891
		СП - 8%			--	--	--	--		8807	
72	С1242-402-0103 242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	2	188636.00	--	377272	--	377272	--	407454
		СП - 8%			--	--	--	--		30182	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге				10,651,702				
в том числе оборудование			Тенге								
2-3 на Распределительные колодцы											
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 1 /21 шт/									
19	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.35868	887579.00	--	318357	--	318357	--	343826
		СП - 8%			--	--	--	--		25469	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	10.40172	1038.44	1.22	10802	12	1450	7477	19741
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	9340	6		1462	
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	112.14	25629.48	8.64	2874090	969	2378550	464897	3606106
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	494571	--		267119	
30	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	21	2335.06	96.42	49036	2024	6146	41436	97710
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	40866	988		7238	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 1 /49 шт/									
33	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3.974752	2528.00	--	10048	--	10048	--	10852
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
36	С1245-405-2803 245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер , DN от 15 до 25	шт.	45	49658.00	--	2234610	--	2234610	--	2413379
		СП - 8%			--	--	--	--		178769	
37	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	98	673.47	32.14	66000	3150	1817	61320	137505
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	61033	1538		10186	
38	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	98	6217.00	--	609266	--	609266	--	658007
		СП - 8%			--	--	--	--		48741	
49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	49	5313.00	--	260337	--	260337	--	281164
		СП - 8%			--	--	--	--		20827	
50	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.83692	887579.00	--	742833	--	742833	--	802260
		СП - 8%			--	--	--	--		59427	
51	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	24.27068	1038.44	1.22	25204	30	3380	17447	46063
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	21794	15		3412	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	49	18935.00	--	927815	--	927815	--	1002040
		СП - 8%			--	--	--	--		74225	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	536.16	925.81	20.31	496382	10889	309879	164887	714170
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	175614	1684		52902	
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	261.66	25629.48	8.64	6706210	2261	5549950	1084759	8414247
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	1153999	--		623278	
55	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.2294976	996013.85	8219.17	228583	1886	210135	19980	268448
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	16561	371		19885	
56	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0303504	647579.00	--	19654	--	19654	--	21227
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1824	1139952.85	534921.07	207927	97570	3414	137681	373257
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	106943	32128		27649	
58	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	48	3208.00	--	153984	--	153984	--	166303
		СП - 8%			--	--	--	--		12319	
59	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	96	2590.00	--	248640	--	248640	--	268531
		СП - 8%			--	--	--	--		19891	
60	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	96	2590.00	--	248640	--	248640	--	268531
		СП - 8%			--	--	--	--		19891	
61	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	96	1401.00	--	134496	--	134496	--	145256
		СП - 8%			--	--	--	--		10760	
62	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	49	2335.06	96.42	114418	4724	14340	96684	227990

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	95354	2306		16888	
63	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	48	12865.00	--	617520	--	617520	--	666922
		СП - 8%			--	--	--	--		49402	
		Распределительный колодец на 3 абонента.ТИП 1 /27 шт/									
67	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	81	3052.00	--	247212	--	247212	--	266989
		СП - 8%			--	--	--	--		19777	
68	С1245-405-2803 245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер , DN от 15 до 25	шт.	81	49658.00	--	4022298	--	4022298	--	4344082
		СП - 8%			--	--	--	--		321784	
69	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	81	673.47	32.14	54551	2603	1502	50683	113652
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	50446	1271		8419	
70	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	81	6217.00	--	503577	--	503577	--	543863
		СП - 8%			--	--	--	--		40286	
81	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	5313.00	--	143451	--	143451	--	154927
		СП - 8%			--	--	--	--		11476	
82	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.46116	887579.00	--	409316	--	409316	--	442061
		СП - 8%			--	--	--	--		32745	
83	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	13.37364	1038.44	1.22	13888	16	1863	9613	25381
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	12009	8		1880	
84	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	27	18935.00	--	511245	--	511245	--	552145
		СП - 8%			--	--	--	--		40900	
85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	290.42	925.81	20.31	268874	5898	167851	89314	386842
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	95124	912		28655	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	144.18	25629.48	8.64	3695258	1246	3058135	597724	4636421
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	635877	--		343439	
87	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.1243112	996013.85	8219.17	123816	1022	113823	10822	145409
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	8971	201		10771	
88	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0164398	647579.00	--	10646	--	10646	--	11498
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
89	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0988	1139952.85	534921.07	112627	52850	1849	74577	202181
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	57928	17403		14976	
90	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	26	3208.00	--	83408	--	83408	--	90081
		СП - 8%			--	--	--	--		6673	
91	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	52	2590.00	--	134680	--	134680	--	145454
		СП - 8%			--	--	--	--		10774	
92	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	52	2590.00	--	134680	--	134680	--	145454
		СП - 8%			--	--	--	--		10774	
93	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	52	1401.00	--	72852	--	72852	--	78680
		СП - 8%			--	--	--	--		5828	
94	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	26	2335.06	96.42	60712	2507	7609	51302	120974
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	50596	1224		8961	
95	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	26	12865.00	--	334490	--	334490	--	361249
		СП - 8%			--	--	--	--		26759	
		Распределительный колодец на 4 абонента.ТИП 1 /3 шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	3052.00	--	36624	--	36624	--	39554
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
100	С1245-405-2803 245-405-2803 РСНБ РК 2015	Адаптер , DN от 15 до 25	шт.	12	49658.00	--	595896	--	595896	--	643568
		СП - 8%			--	--	--	--		47672	
101	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	673.47	32.14	8082	385	224	7509	16838
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	7473	188		1247	
102	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	12	6217.00	--	74604	--	74604	--	80572
		СП - 8%			--	--	--	--		5968	
103	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	662.70	41.58	3976	249	127	3564	8143
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	3600	--		603	
104	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406.00	--	8436	--	8436	--	9111
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
105	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0036	1354687.65	452312.65	4877	1628	210	3534	9084
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	3039	531		673	
106	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	1.9698	11138.00	--	21940	--	21940	--	23695
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
107	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.162	28669.65	682.83	4644	111	3687	810	5890
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	846	44		436	
113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5313.00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
114	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.05124	887579.00	--	45480	--	45480	--	49118

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
115	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1.48596	1038.44	1.22	1543	2	207	1068	2820
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	1334	1		209	
116	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935.00	--	56805	--	56805	--	61349
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
117	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33.51	925.81	20.31	31024	680	19368	10305	44636
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	10976	105		3306	
118	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	16.02	25629.48	8.64	410584	138	339793	66414	515158
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	70653	--		38160	
119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0143436	996013.85	8219.17	14286	118	13133	1249	16778
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	1035	23		1243	
120	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0018969	647579.00	--	1228	--	1228	--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
121	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0066	1139952.85	534921.07	7524	3531	123	4982	13506
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	3870	1163		1000	
122	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	3	1279.00	--	3837	--	3837	--	4144
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
123	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1406.00	--	16872	--	16872	--	18222
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
124	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	662.00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%			--	--	--	--		318	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2335.06	96.42	7005	289	878	5919	13958
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	5838	141		1034	
126	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865.00	--	38595	--	38595	--	41683
		СП - 8%			--	--	--	--		3088	
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 2 /6 шт/									
127	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0048	533288.72	75083.84	2560	361	110	2208	5150
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	2089	142		381	
128	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3.6144	2528.00	--	9137	--	9137	--	9868
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
129	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1.2048	1353.00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
130	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	3052.00	--	18312	--	18312	--	19777
		СП - 8%			--	--	--	--		1465	
131	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	673.47	32.14	4041	193	111	3754	8419
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	3737	94		624	
132	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	6	6217.00	--	37302	--	37302	--	40286
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
133	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	24	662.70	41.58	15905	998	507	14256	32574
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	14400	--		2413	
134	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	1406.00	--	33744	--	33744	--	36444
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0054	1354687.65	452312.65	7315	2443	314	5301	13626
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	4558	797		1009	
136	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	5.454	11138.00	--	60747	--	60747	--	65607
		СП - 8%			--	--	--	--		4860	
137	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.324	28669.65	682.83	9289	221	7377	1619	11781
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	1691	88		873	
138	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8.34	26603.89	10112.17	221876	84336	36677	136356	386890
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	100863	36870		28659	
139	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	31525.00	--	189150	--	189150	--	204282
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
140	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	26644.00	--	159864	--	159864	--	172653
		СП - 8%			--	--	--	--		12789	
141	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6	19063.00	--	114378	--	114378	--	123528
		СП - 8%			--	--	--	--		9150	
142	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	6	19063.00	--	114378	--	114378	--	123528
		СП - 8%			--	--	--	--		9150	
143	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5313.00	--	31878	--	31878	--	34428
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
144	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.10248	887579.00	--	90959	--	90959	--	98236
		СП - 8%			--	--	--	--		7277	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2.97192	1038.44	1.22	3086	4	413	2136	5640
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	2669	2		418	
146	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935.00	--	113610	--	113610	--	122699
		СП - 8%			--	--	--	--		9089	
147	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67.02	925.81	20.31	62048	1361	38735	20611	89272
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	21952	210		6613	
148	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	32.04	25629.48	8.64	821169	277	679586	132828	1030316
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	141306	--		76320	
149	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0286872	996013.85	8219.17	28573	235	26268	2497	33556
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	2070	46		2486	
150	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0037938	647579.00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 2 /7 шт/									
151	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.007	533288.72	75083.84	3733	526	161	3220	7510
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	3046	207		556	
152	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4.2168	2528.00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
153	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2.8112	1353.00	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
154	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	858.00	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14	673.47	32.14	9429	450	260	8760	19644
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	8719	220		1455	
156	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	14	6217.00	--	87038	--	87038	--	94001
		СП - 8%			--	--	--	--		6963	
157	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	662.70	41.58	9278	582	296	8316	19002
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	8400	--		1408	
158	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	1406.00	--	19684	--	19684	--	21259
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
159	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0063	687214.26	231219.92	4329	1457	134	3185	8115
		НР - 99%; СП - 8%			434528.00	76152.77	2738	480		601	
160	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	6.363	4296.00	--	27335	--	27335	--	29522
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
161	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.378	28669.65	682.83	10837	258	8606	1889	13744
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	1973	103		1018	
162	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9.73	26603.89	10112.17	258856	98392	42790	159082	451373
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	117674	43015		33435	
163	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	31525.00	--	220675	--	220675	--	238329
		СП - 8%			--	--	--	--		17654	
164	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	26644.00	--	186508	--	186508	--	201429
		СП - 8%			--	--	--	--		14921	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
165	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	7	19063.00	--	133441	--	133441	--	144116
		СП - 8%			--	--	--	--		10675	
166	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	7	19063.00	--	133441	--	133441	--	144116
		СП - 8%			--	--	--	--		10675	
167	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5313.00	--	37191	--	37191	--	40166
		СП - 8%			--	--	--	--		2975	
168	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-3,7/	т стальных элементов	0.15288	996013.85	8219.17	152271	1256	139983	13310	178827
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	11032	247		13246	
169	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.11956	887579.00	--	106119	--	106119	--	114609
		СП - 8%			--	--	--	--		8490	
170	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3.46724	1038.44	1.22	3601	4	484	2492	6581
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	3113	2		487	
171	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	18935.00	--	132545	--	132545	--	143149
		СП - 8%			--	--	--	--		10604	
172	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78.19	925.81	20.31	72389	1589	45190	24046	104150
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	25610	246		7715	
173	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	37.38	25629.48	8.64	958030	323	792850	154966	1202035
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	164857	--		89040	
174	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0334684	996013.85	8219.17	33335	275	30645	2914	39149
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	2415	54		2900	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
175	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0044261	647579.00	--	2866	--	2866	--	3095
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		Распределительный колодец на 3 абонента.ТИП 2 /8 шт/									
176	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0096	533288.72	75083.84	5120	721	221	4417	10299
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	4178	284		763	
177	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4.8192	2528.00	--	12183	--	12183	--	13158
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
178	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	4.8192	1353.00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
179	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	3052.00	--	73248	--	73248	--	79108
		СП - 8%			--	--	--	--		5860	
180	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	673.47	32.14	16163	772	444	15017	33674
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	14947	377		2494	
181	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	24	6217.00	--	149208	--	149208	--	161145
		СП - 8%			--	--	--	--		11937	
182	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	662.70	41.58	10603	665	338	9504	21716
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	9600	--		1609	
183	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1406.00	--	22496	--	22496	--	24296
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
184	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0096	1354687.65	452312.65	13005	4343	559	9425	24224
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	8103	1417		1794	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
185	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	9.696	11138.00	--	107994	--	107994	--	116634
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	
186	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.432	28669.65	682.83	12385	295	9835	2159	15708
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	2255	117		1164	
187	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11.12	26603.89	10112.17	295835	112448	48903	181807	515854
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	134484	49160		38211	
188	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	31525.00	--	252200	--	252200	--	272376
		СП - 8%			--	--	--	--		20176	
189	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	26644.00	--	213152	--	213152	--	230204
		СП - 8%			--	--	--	--		17052	
190	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	8	19063.00	--	152504	--	152504	--	164704
		СП - 8%			--	--	--	--		12200	
191	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	8	19063.00	--	152504	--	152504	--	164704
		СП - 8%			--	--	--	--		12200	
192	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	5313.00	--	42504	--	42504	--	45904
		СП - 8%			--	--	--	--		3400	
193	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.13664	887579.00	--	121279	--	121279	--	130981
		СП - 8%			--	--	--	--		9702	
194	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3.96256	1038.44	1.22	4115	4	553	2848	7520
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	3558	2		557	
195	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	18935.00	--	151480	--	151480	--	163598
		СП - 8%			--	--	--	--		12118	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89.36	925.81	20.31	82730	1815	51646	27481	119028
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	29269	281		8817	
197	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	42.72	25629.48	8.64	1094891	369	906114	177104	1373754
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	188408	--		101760	
198	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0382496	996013.85	8219.17	38097	315	35022	3330	44741
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	2760	62		3314	
199	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0050584	647579.00	--	3276	--	3276	--	3538
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		Распределительный колодец на 4 абонента.ТИП 2 /1 шт/									
200	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0014	533288.72	75083.84	747	105	33	644	1502
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	609	41		111	
201	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0.6024	2528.00	--	1523	--	1523	--	1645
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
202	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0.8032	1353.00	--	1087	--	1087	--	1174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
203	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	3052.00	--	12208	--	12208	--	13185
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
204	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	673.47	32.14	2694	129	74	2503	5613
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	2491	63		416	
205	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	4	6217.00	--	24868	--	24868	--	26857
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
206	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	662.70	41.58	1325	83	42	1188	2714
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	1200	--		201	
207	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406.00	--	2812	--	2812	--	3037
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
208	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0012	1354687.65	452312.65	1626	543	70	1178	3028
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	1013	177		224	
209	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	1.212	11138.00	--	13499	--	13499	--	14579
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
210	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.054	28669.65	682.83	1548	37	1229	270	1963
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	282	15		145	
211	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.39	26603.89	10112.17	36979	14056	6112	22726	64481
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	16811	6145		4776	
212	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	31525.00	--	31525	--	31525	--	34047
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
213	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26644.00	--	26644	--	26644	--	28776
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
214	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	19063.00	--	19063	--	19063	--	20588
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
215	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	19063.00	--	19063	--	19063	--	20588
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
216	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5313.00	--	5313	--	5313	--	5738

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
217	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.01708	887579.00	--	15160	--	15160	--	16373
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
218	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0.49532	1038.44	1.22	514	--	69	356	940
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	445	--		70	
219	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935.00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
220	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.17	925.81	20.31	10341	227	6455	3435	14878
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	3659	35		1102	
221	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	5.34	25629.48	8.64	136861	46	113264	22138	171719
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	23551	--		12720	
222	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0047812	996013.85	8219.17	4762	40	4377	416	5593
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	345	8		414	
223	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0006323	647579.00	--	409	--	409	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Распределительный колодец на 2 абонента.ТИП 3 /2 шт/									
224	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0016	533288.72	75083.84	853	120	37	736	1716
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	696	47		127	
225	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0.8032	2528.00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
226	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0.8032	1353.00	--	1087	--	1087	--	1174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
227	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858.00	--	3432	--	3432	--	3707
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
228	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	673.47	32.14	2694	129	74	2503	5613
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	2491	63		416	
229	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	4	6217.00	--	24868	--	24868	--	26857
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
230	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	662.70	41.58	2651	166	85	2376	5429
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	2400	--		402	
231	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406.00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
232	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0018	687214.26	231219.92	1237	416	39	910	2319
		НР - 99%; СП - 8%			434528.00	76152.77	782	137		172	
233	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1.818	4296.00	--	7810	--	7810	--	8435
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
234	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.108	28669.65	682.83	3096	73	2459	540	3927
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	564	29		291	
235	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.78	26603.89	10112.17	73959	28112	12226	45452	128964
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	33621	12290		9553	
236	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	31525.00	--	63050	--	63050	--	68094
		СП - 8%			--	--	--	--		5044	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
237	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	26644.00	--	53288	--	53288	--	57551
		СП - 8%			--	--	--	--		4263	
238	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	19063.00	--	38126	--	38126	--	41176
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
239	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	19063.00	--	38126	--	38126	--	41176
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
240	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5313.00	--	10626	--	10626	--	11476
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
241	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.03416	887579.00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
242	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0.99064	1038.44	1.22	1029	2	137	712	1880
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	890	1		139	
243	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935.00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
244	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22.34	925.81	20.31	20683	454	12912	6870	29758
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	7317	70		2204	
245	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	10.68	25629.48	8.64	273723	92	226529	44276	343439
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	47102	--		25440	
246	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0095624	996013.85	8219.17	9524	78	8756	832	11185
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	690	15		829	
247	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0012646	647579.00	--	819	--	819	--	885

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
248	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0076	1139952.85	534921.07	8664	4066	142	5737	15553
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	4456	1339		1152	
249	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3208.00	--	6416	--	6416	--	6929
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
250	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590.00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
251	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590.00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
252	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401.00	--	5604	--	5604	--	6052
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
253	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2335.06	96.42	4670	193	585	3946	9306
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	3892	94		689	
254	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865.00	--	25730	--	25730	--	27788
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
255	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2588.91	64.28	5178	129	377	4687	10655
		НР - 99%; СП - 8%			2336.04	31.38	4672	63		789	
256	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084.00	--	220168	--	220168	--	237781
		СП - 8%			--	--	--	--		17613	
		Распределительный колодец на 1 абонента.ТИП 3 /2 шт/									
257	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0016	533288.72	75083.84	853	120	37	736	1716
		НР - 99%; СП - 8%			435160.00	29539.53	696	47		127	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
258	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1.2048	2528.00	--	3046	--	3046	--	3290
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
259	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0.4016	1353.00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
260	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 158бр,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	3052.00	--	6104	--	6104	--	6592
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
261	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	673.47	32.14	1347	64	37	1251	2806
		НР - 98%; СП - 8%			622.79	15.69	1246	31		208	
262	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	6217.00	--	12434	--	12434	--	13429
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
263	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	662.70	41.58	5302	333	169	4752	10858
		НР - 99%; СП - 8%			600.00	--	4800	--		804	
264	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406.00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
265	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0.0018	1354687.65	452312.65	2438	815	104	1767	4542
		НР - 99%; СП - 8%			844100.00	147553.52	1519	266		336	
266	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	1.818	11138.00	--	20249	--	20249	--	21869
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
267	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначенияжелезобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.108	28669.65	682.83	3096	73	2459	540	3927
		НР - 91%; СП - 8%			5220.45	271.48	564	29		291	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
268	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.78	26603.89	10112.17	73959	28112	12226	45452	128964
		НР - 99%; СП - 8%			12093.90	4420.84	33621	12290		9553	
269	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	31525.00	--	63050	--	63050	--	68094
		СП - 8%			--	--	--	--		5044	
270	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	26644.00	--	53288	--	53288	--	57551
		СП - 8%			--	--	--	--		4263	
271	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	19063.00	--	38126	--	38126	--	41176
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
272	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	19063.00	--	38126	--	38126	--	41176
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
273	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	2	5313.00	--	10626	--	10626	--	11476
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
274	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0.03416	887579.00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
275	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0.99064	1038.44	1.22	1029	2	137	712	1880
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	890	1		139	
276	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935.00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
277	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22.34	925.81	20.31	20683	454	12912	6870	29758
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	7317	70		2204	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
278	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	10.68	25629.48	8.64	273723	92	226529	44276	343439
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	--	47102	--		25440	
279	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0095624	996013.85	8219.17	9524	78	8756	832	11185
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	690	15		829	
280	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0012646	647579.00	--	819	--	819	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
281	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0044	1139952.85	534921.07	5016	2354	82	3321	9004
		НР - 99%; СП - 8%			586312.50	176142.36	2580	775		667	
282	С1241-113-0109 241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	1279.00	--	2558	--	2558	--	2763
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
283	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406.00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
284	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	662.00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
285	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2335.06	96.42	4670	193	585	3946	9306
		НР - 99%; СП - 8%			1946.00	47.07	3892	94		689	
286	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865.00	--	25730	--	25730	--	27788
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
287	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2588.91	64.28	5178	129	377	4687	10655
		НР - 99%; СП - 8%			2336.04	31.38	4672	63		789	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
288	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084.00	--	220168	--	220168	--	237781
		СП - 8%			--	--	--	--		17613	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				47,927,257				
в том числе оборудование			Тенге								
3-1 на Уборная на 1 очко											
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6.48	290.53	290.53	1883	1882	--	262	2317
		НР - 72%; СП - 8%			--	56.25	--	364		172	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.08	36.96	36.96	114	114	--	34	159
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.11	--	47		12	
3	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1.5288	11792.08	1784.66	18028	2728	3657	12122	32562
		НР - 93%; СП - 8%			7616.07	910.02	11643	1391		2412	
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	17747.03	1165.54	10648	700	9058	965	12542
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	890	171		929	
5	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5.7	36224.33	3357.07	206479	19136	130977	58036	285676
		НР - 91%; СП - 8%			9888.69	1300.10	56366	7411		21161	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2119808	346394.00	--	73429	--	73429	--	79303
		СП - 8%			--	--	--	--		5874	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05072	349485.00	--	17726	--	17726	--	19144
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
8	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2.352	808.06	44.07	1901	104	744	1004	3137
		НР - 94%; СП - 8%			447.61	6.29	1053	15		232	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	2.352	302.20	22.90	711	54	302	342	1137
		НР - 94%; СП - 8%			151.04	3.51	355	8		84	
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2.352	821.24	33.62	1932	79	898	935	3096
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	955	39		229	
11	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2.352	478.40	0.96	1125	2	57	972	2264
		НР - 91%; СП - 8%			453.44	0.47	1066	1		168	
12	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12.558	1358.92	88.28	17065	1108	4186	10118	29358
		НР - 80%; СП - 8%			937.30	69.85	11771	877		2175	
13	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12.558	478.40	0.96	6008	12	302	5187	12091
		НР - 91%; СП - 8%			453.44	0.47	5694	6		896	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18.568	925.81	20.31	17190	377	10731	5710	24732
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	6082	58		1832	
15	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5.5704	11792.08	1784.66	65687	9941	13321	44169	118645
		НР - 93%; СП - 8%			7616.07	910.02	42425	5069		8788	
16	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0.156	109058.08	1273.02	17013	199	12838	3662	22329
		НР - 90%; СП - 8%			25486.80	596.22	3976	93		1654	
17	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.156	8404.98	46.98	1311	7	904	363	1808
		НР - 90%; СП - 8%			2566.20	21.52	400	3		134	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11.1	660.94	18.05	7336	201	1740	4944	13262
		НР - 90%; СП - 8%			486.06	8.79	5395	98		982	
19	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.211	139613.00	--	29458	--	29458	--	31815
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
20	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1.88	948.04	56.23	1782	106	192	1443	3483
		НР - 94%; СП - 8%			789.11	27.24	1484	51		258	
21	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.094	139613.00	--	13124	--	13124	--	14174
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
22	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.133	189063.44	1575.32	25145	210	21270	3380	30807
		НР - 90%; СП - 8%			27558.70	681.33	3665	91		2282	
23	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.133	9003.28	65.15	1197	9	1049	129	1432
		НР - 90%; СП - 8%			1044.42	30.03	139	4		106	
24	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7.75	1984.60	85.37	15381	661	10320	4256	21208
		НР - 92%; СП - 8%			567.74	29.20	4400	226		1571	
25	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.025	139613.00	--	3490	--	3490	--	3769
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
26	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7.75	314.10	3.02	2434	24	2103	286	2937
		НР - 90%; СП - 8%			39.58	1.39	307	11		218	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	1.26	1345.49	484.90	1695	611	75	1141	3063
		НР - 90%; СП - 8%			800.93	205.16	1009	259		227	
28	С1215-204-0201 215-204-0201 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.0372	139613.00	--	5194	--	5194	--	5609
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
29	Е11-100107-0507 1110-0107-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2	1.73092	3021.89	29.89	5231	51	3523	1514	7285
		НР - 90%; СП - 8%			957.34	14.59	1657	25		540	
30	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.0342	139613.00	--	4775	--	4775	--	5157
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
31	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными	м2	0.16224	13840.77	134.16	2246	21	724	1361	3895
		НР - 90%; СП - 8%			9254.55	64.33	1501	10		288	
32	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0.16224	26995.00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
33	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.16224	1690.87	19.56	274	3	225	38	336
		НР - 80%; СП - 8%			282.30	6.75	46	1		25	
34	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0.64	3587.79	569.84	2296	365	916	1004	3564
		НР - 90%; СП - 8%			1585.47	157.17	1015	101		264	
35	С1261-103-0134 261-103-0134 РСНБ РК 2015 прим.	Щит перегородок	м2	0.64	5130.00	--	3283	--	3283	--	3546
		СП - 8%			--	--	--	--		263	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0.06	188734.11	1214.08	11324	73	9539	1571	13927
		НР - 90%; СП - 8%			28530.00	564.84	1712	34		1032	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
37	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.32	13606.36	1880.98	17960	2483	10323	5915	25785
		НР - 94%; СП - 8%			3904.20	862.95	5154	1139		1910	
38	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13.2	1440.34	3.26	19012	43	16131	3082	23862
		НР - 108%; СП - 8%			214.99	1.23	2838	16		1768	
39	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13.2	-446.49	--	-5894	--	-4980	-988	-7432
		НР - 108%; СП - 8%			-69.28	--	-914	--		-551	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1			Тенге				866,516				
в том числе оборудование			Тенге								
3-2-2 на Электрооборудование и электроосвещение											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836.14	1479.78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258.00	611.88	3258	612		610	
2	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780.00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3189.55	30.71	22327	215	11297	7787	32523
		НР - 72%; СП - 8%			1545.00	--	10815	--		2409	
4	С1247-205-0415 247-205-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель-разъединитель ВН-32 3Р 20А	шт.	1	1919.00	--	1919	--	1919	--	2073
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
5	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527.00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	3	5358.00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
7	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	3	2585.12	17.06	7755	51	4011	2675	11265
		НР - 72%; СП - 8%			1230.93	7.62	3693	23		834	
8	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	5780.00	--	5780	--	--	--	5780
					--	--	--	--		--	
9	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2015 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	2	4946.00	--	9892	--	9892	--	10683
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
10	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	650.00	--	1300	--	--	--	1300
					--	--	--	--		--	
11	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	920.00	--	920	--	--	--	920
					--	--	--	--		--	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	364.43	162.52	21866	9751	2701	9122	33467
		НР - 72%; СП - 8%			156.90	54.25	9414	3255		2479	
13	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0.0306	289818.00	--	8868	--	8868	--	9577
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
14	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0.0306	460192.00	--	14082	--	14082	--	15209
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
15	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	397.21	16.03	23833	961	2821	14618	41527
		НР - 72%; СП - 8%			334.18	4.19	20051	251		3076	
16	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	60	32.00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	5	391.32	0.35	1957	2	460	1077	3277
		НР - 72%; СП - 8%			298.99	0.17	1495	1		243	
18	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345.00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
19	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345.00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
20	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	411.00	--	822	--	822	--	888
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
21	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	330.00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
22	С1247-202-0403 247-202-0403 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	5	238.00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
23	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	673.64	24.68	16841	617	10148	4505	23054
		НР - 72%; СП - 8%			243.04	7.24	6076	181		1708	
24	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0.01921	177770.36	115415.72	3415	2217	69	1365	5162
		НР - 80%; СП - 8%			58764.00	30060.78	1129	577		382	
25	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.01921	818918.00	--	15731	--	15731	--	16990
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-2			Тенге				252,053				
в том числе оборудование			Тенге				8,000				
6-1 на Водозаборные сооружения и сети											
				РАЗДЕЛ 1. Водопровод							
14	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3424.46	160.70	6849	321	567	6056	13937
		НР - 99%; СП - 8%			2980.04	78.45	5960	157		1032	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С1242-103-0304 242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	2	136885.00	--	273770	--	273770	--	295672
		СП - 8%			--	--	--	--		21902	
32	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5313.00	--	26565	--	26565	--	28690
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
35	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	18935.00	--	94675	--	94675	--	102249
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхности	40	925.81	20.31	37032	813	23117	12301	53280
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	13102	126		3947	
38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.07804	996013.85	8219.17	77729	641	71456	6794	91285
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	5632	126		6762	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				585,113				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2. Канализация							
54	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5313.00	--	21252	--	21252	--	22952
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
55	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5807.00	--	5807	--	5807	--	6272
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
56	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935.00	--	75740	--	75740	--	81799
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
58	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.11304	996013.85	8219.17	112589	929	103503	9841	132225
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	8157	183		9794	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				243,248				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				828,361				
в том числе оборудование			Тенге								
6-3-1 на Резервуар 150м3											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	362.4	18.25	18.25	6614	6614	--	1947	9245
		НР - 72%; СП - 8%			--	7.46	--	2704		685	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90.6	1018.66	--	92291	--	--	66449	171439
		НР - 72%; СП - 8%			1018.66	--	92291	--		12699	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	362.4	181.02	81.66	65602	29593	--	36673	110457
		НР - 72%; СП - 8%			99.36	41.19	36008	14927		8182	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	362.4	93.46	80.84	33870	29296	508	7922	45135
		НР - 72%; СП - 8%			11.22	19.14	4066	6936		3343	
14	Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	82	80.57	75.89	6607	6223	--	2658	10006
		НР - 72%; СП - 8%			4.68	40.34	384	3308		741	
21	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	10122.18	1762.07	121466	21145	64913	50159	185355
		НР - 118%; СП - 8%			2950.68	591.59	35408	7099		13730	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.07456	286988.34	1472.34	21398	110	--	19417	44081
		НР - 91%; СП - 8%			285516.00	665.64	21288	50		3265	
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.8	39892.67	5085.61	151592	19326	87874	44339	211606
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	44392	4333		15675	
26	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	108	935.56	113.45	101040	12253	59945	29560	141048
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	28842	3288		10448	
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.36504	17713.00	1557.64	6466	569	11	5590	13020
		НР - 91%; СП - 8%			16124.00	703.74	5886	257		964	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА									
29	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1.448	15424.47	7969.09	22335	11539	682	17254	42756
		НР - 118%; СП - 8%			6985.13	3112.67	10114	4507		3167	
33	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.6	37369.38	5085.61	22422	3051	12362	7001	31777
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	7009	684		2354	
34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2120.81	224.98	8483	900	567	7381	17133
		НР - 99%; СП - 8%			1754.09	109.83	7016	439		1269	
36	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.12356	85269.06	28533.28	10536	3525	1587	4585	16330
		НР - 69%; СП - 8%			43899.10	9875.03	5424	1220		1210	
37	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.009172	887579.00	--	8141	--	8141	--	8792
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
38	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3.58324	167.42	3.87	600	14	366	153	814
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	0.63	220	2		60	
		Дыхательное устройство									
39	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.002128	613782.58	120065.92	1306	256	62	1081	2578
		НР - 99%; СП - 8%			464400.00	48764.07	988	104		191	
40	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2.136512	3723.00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
41	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.44	37369.38	5085.61	16443	2238	9065	5134	23303
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	5140	502		1726	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3712.35	51.64	7425	103	6212	1120	9228
		НР - 98%; СП - 8%			554.90	16.47	1110	33		684	
43	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19642.09	270.09	39284	541	35944	2908	45567
		НР - 98%; СП - 8%			1399.39	84.26	2799	169		3375	
44	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.00368	159806.89	2099.98	588	8	59	361	1025
		НР - 69%; СП - 8%			141458.40	567.03	521	2		76	
45	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицыдо 0,1 т	т	0.00128	818975.00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм	т	0.0024	349485.00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Утепленный люк									
47	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.41426	115291.77	5312.38	47761	2200	905	31454	85552
		НР - 69%; СП - 8%			107797.30	2243.46	44656	929		6337	
48	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.4135	818918.00	--	338623	--	338623	--	365713
		СП - 8%			--	--	--	--		27090	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00076	349485.00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12.01354	167.42	3.87	2011	47	1226	514	2727
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	0.63	738	8		202	
51	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0.2	78634.82	6490.04	15727	1298	7652	5224	22627

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			33883.20	486.39	6777	97		1676	
		Изоляционные работы. Перекрытие									
65	Е11-410101-0102 1141-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	108	532.81	1.14	57543	123	29	45339	111113
		НР - 79%; СП - 8%			531.40	--	57391	--		8231	
66	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0.00972	103822.64	7874.72	1009	77	862	86	1183
		НР - 79%; СП - 8%			7179.12	4084.38	70	40		88	
67	Е11-410105-0109 1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	1.8954	92458.98	6891.04	175247	13062	139587	21656	212656
		НР - 79%; СП - 8%			11922.72	2540.24	22598	4815		15752	
68	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	108	786.15	113.45	84904	12253	43809	29560	123621
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	28842	3288		9157	
69	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	108	192.30	16.75	20768	1809	17890	1452	23997
		НР - 92%; СП - 8%			9.90	4.71	1069	509		1778	
70	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.36504	17713.00	1557.64	6466	569	11	5590	13020
		НР - 91%; СП - 8%			16124.00	703.74	5886	257		964	
71	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.36504	441876.00	--	161302	--	161302	--	174206
		СП - 8%			--	--	--	--		12904	
		Изоляционные работы. Стены									
72	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	159.12	1722.50	262.70	274084	41801	35878	164315	473471
		НР - 79%; СП - 8%			1234.32	72.83	196405	11589		35072	
73	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0.031824	103822.64	7874.72	3304	251	2825	283	3874
		НР - 79%; СП - 8%			7179.12	4084.38	228	130		287	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-410105-0109 1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	2,62548	92458,98	6891,04	242749	18092	193354	29998	294567
		НР - 79%; СП - 8%			11922,72	2540,24	31303	6669		21820	
		Изоляционные работы. Дно									
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,25	25117,55	1165,54	106750	4954	95490	6838	122675
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	6306	1209		9087	
76	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	193,17	2,89	57951	867	29154	25801	90452
		НР - 91%; СП - 8%			93,10	1,41	27930	423		6700	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				3 273 064				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**63 798 953**				
Прочие затраты			Тенге				**8 000**				
в том числе СМР			Тенге				**63 790 953**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			2,90%	1 849 938				
Итого с временными			Тенге				**65 640 890**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0,98%	643 281				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**66 284 171**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 325 683				
Итого СМР			Тенге				**67 609 855**				
Итого оборудование			Тенге				**8 000**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**67 617 855**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,0500514	71 002 223				
НДС			Тенге			12%	8 520 267				
Итого к оплате			**Тенге**				**79 522 489,66**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,пассажирского и автомобильных дорог Толебийского района

Руководитель _____ **С.Д.Калдыбаев**

Подрядчик:
ТОО "СтройКолСервисKz" _____ **Туяқбаев Б.**

Инженер-технадзор
ТОО "Бақ-Ерке строй

Директор : _____ **Бекбаулов М.**

Инженер-эксперт _____ **Бухарбаев А.А.**

Авторский надзор :
ТОО "МПК-Проект

Директор: _____ **Жамбаев А**

инженер авторского надзора _____ **Абденкулов С.**